

CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES

construction d'un site scolaire

ATTIGNY (08)

Procès-verbal de chantier du lundi 06 mai 2013

n° 31


PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

VENDREDI 17 MAI 2013 À 9H00

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49 03 24 59 60 25	P		
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. SCHMINKE	03 24 71 20 68 03 24 71 94 00	P P		
Maîtrise d'Oeuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Jean-Louis LECLERCQ	03 26 404 405 03 26 402 401	P		
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02 03 24 71 76 00			
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haraux@egis.fr	Denis HEILI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00 03 26 97 81 85	P		
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63 01 42 46 01 20			
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66 03 81 82 08 09			
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23 03 26 49 03 65			
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollande – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16 03 26 82 79 11	P		
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICALIANI	03 26 03 09 30 03 26 04 35 26			
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 - 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	P P		C
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05			C
02 gros-œuvre	EIFPAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : nicolas.lazzaroni@eiffage.com mokhtare.benyahia@eiffage.com	Nicolas LAZZARONI Mokhtare BENYAHIA A NOMANE J. LOIACONO T. DESLOOVERE	03 26 82 82 35 03 26 82 82 36	P		C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98 03 21 90 99 00	E	1	C
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	P		C
05 isolation par l'ext. bardage bois	mail : travaux-reims@soprema.fr			P		




06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	Mme BOUILLOT Mr PINTO	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24			
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	2	C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75		1	
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FACON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatte@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39		3	
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com gabriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	P		C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69			
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P	2	C
14 peinture 16 revêt. de sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAIVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19		2	
15 revêtements sols souples	GONEL 120 rue de l'Industrie - 08330 vrigne aux bois mail : sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL M. LAMBERT	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71			
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87		4	C
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03			
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07		1	
21 équipements sportifs	NOUANSPOORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49	P	5	

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	03 24 59 50 12		
Téléphone	France télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 ballay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à 14h00** précises sur le site de construction.

Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

ATTENTION PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 14 MAI 2013 A 9H 00.

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.

Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTRÔLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.


- 2 exemplaires à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER**LOT GROS-ŒUVRE**

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.

SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants, sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au SPS.



Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.
Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.
Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :
Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.
TCA transmet les plannings au Maître d'Ouvrage pour modification.

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.
Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DEFINITIFS.

ECHANTILLONS - NUANCIER

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimer.

Équipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

Nous fournir le plan de celle-ci avec les ancrages attendus ainsi que sa position dans l'espace de la salle d'évolution.

AVENANT n°01 – EIFFAGE CONSTRUCTION concernant des massifs complémentaires pour des équipements de l'entreprise NOUANSPORT transmis depuis le 02/04/2013, en attente de régularisation par le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES.

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique

L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol est en attente de réponse concernant cette réalisation. Réponse à fournir cette semaine pour permettre les incorporations. Plan validé.

Raccordement des réseaux :

A voir pour raccordement EU et AEP. Attention il y a des travaux à effectuer.

SOUS-TRAITANCE


L'entreprise SOPREMA précise avoir envoyé les demandes de sous-traitances concernant la pose de filets (entreprise ZARKOVICHT) et pose de bac acier (entreprise SARL REALISE) vers vous il y a environ 1 mois. Sans réponse à ce jour.

MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.



JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

219 bd charles arnould – 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
www.jeanphilippe-thomas

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

Plan et documents transmis :

Plan transfo à transmettre à ERDF.

Fait

Collège :

- Analyser le dossier de AXIMA et IBA.

En cours

Pôle scolaire :

- Plans des fondations à transmettre pour le 11-02-13.

Fait pour partie restauration : Démarrage travaux le 01-04-13

- Plan de fondations pôle scolaire à transmettre au plus vite.

Fait

TRANSFORMATEUR ERDF TARIF VERT ET TARIF JAUNE

Le plan modifié transmis à ERDF par le BET EGIS est validé au 22/04/2013 par ERDF.

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / s

ECHOLOGOS

Mission DET.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.


Mission DET.

BUREAU DE ŒUVRE APAVE

- Transmettre avis sur plans FRECHIN.

URGENT

- Transmettre avis sur plans WARSMANN

GEOTEC

ENTREPRISES

INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

CHANTIER HQE

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

EGIS

Bâtiment GYMNASSE

- 1) Transmettre les plans de fondations à GEOTEC.

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005

Clés remises aux entreprises :

EUROVIA/URANO

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

RAPPEL : Chaque entreprise doit nous transmettre en 2 exemplaires (renouvellement d'assurances, qualifications) :

1/- assurance civile et décennale 2013.

2/- qualification année 2013.

Il nous manque les entreprises suivantes :

GOUDALLE – FRECHIN – FACON PLATRE – COFELY – LAGARDE & MEREGNANI – NOUANSPOUR.

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES


Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

- 1)- l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM. Pour les entreprises du 2^{ème} appel d'offres vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
- 2)- l'analyse, et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
- 3)- que l'analyse SYNTHÈSE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGE SANS AVENANT SIGNE DU MAITRE D'OUVRAGE.

La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAITRISE D'ŒUVRE par PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.



01 vrd / terrassement		EUROVIA/URANO	
PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

ÉTUDES :

T.C.A.

RELANCE

TRAVAUX : Effectif : 9

- * Démarrage terrassements le 22-10-12.
- * Assainissement : Réseaux primaires terminés.
- * Réseaux de chauffage = En attente (A prévoir début Septembre)
- * Parking NORD :
 - Pose des bordures en cours – Terminé pour le 17-05-13.
 - Fonds de forme à la suite.
 - Parking à disposition pour fin Mai.
- * Raccordements réseaux EU – EP et réseaux secs gymnase à planifier.
- * Raccordements réseaux EU – EP et réseaux secs collège à partir du fin Mai 2013.
- * Raccordements pôle scolaire à la suite.
- * Pompe de relevage : Terrassement en cours – Pose à réaliser au plus vite.
- * Rattacher correctement le grillage derrière le bassin.

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

ARMOIRE ELECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE

25/02/13 Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets.

11/03/13 Prévoir un fourreau de 63 mm de diamètre entre votre coffret et le vide-sanitaire
RESTAURATION pour l'alimentation du lot : ELECTRICITE.

RESEAU EP TOITURES EN FACADE EST RESTAURATION

08/04/13 Suite à l'ouverture des fondations par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION, le réseau le long de celle-ci s'est en partie effondré dans la fouille. Rétablir celui-ci dès que possible.

VOIE ROUTIERE devant le COLLEGE

08/04/13 Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres.

ECHANTILLONS – NUANCIERS

08/04/13 A transmettre à l'architecte sous 3 semaines (dernier délai le 29/04/2013).

29/04/13 Fournir les échantillons d'agrégats des bétons sablé/désactivé.

Rappel

02 gros-œuvre		EIFFAGE CONSTRUCTION	
PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC


T.C.A.

Effectif : **16**

TRAVAUX :

* Gymnase :

- Dallage : Couler le 06-05-13.
- Reprises intérieures : A régler avec Architecte. Nettoyage balèvres en cours sur voiles et dalle haute.
- Revoir réservation des 2 châssis pour FRECHIN. **URGENT**
- Planter le trait de niveau sur façade extérieure.
- Essai sur réseaux enterrés à faire et à transmettre.
- Déposes étais sous avancée à réaliser.
- Revoir JD sur toiture terrasse.
- Dallage grande salle à programmer courant Juin.



* Collège :

- Fondations terminées.
- Elévation à partir du 18-03-13. En cours à terminer pour le 25-04-13. **Avancement à 80%.**
- Partie haute à planifier en fondations après élévation RdJ et PH.
- Plancher haut RdJ à partir du 22-04-13. Coulage à planifier – A terminé pour le 17-05-13.
- Livraison à GOUDALLE pour le 20-05-13.
- Voiles RdC et acrotères du 06-05-13 au 22-05-13.
- Ventilation enterrée : En cours.
- Fondations partie haute à partir du 20-05-13

* Pôle scolaire + restauration :

- Terrassement fondation le 02-04-13. Fait sur partie vide sanitaire.
- Elévation à partir du 15-04-13. En cours à terminer pour le 20-05-13. **Avancement à 95%.**
- Un réseau EP a été retiré lors du terrassement des fondations (A voir avec EGIS)
- PH RdC le 13-05-13.
- Fondations pôle scolaire à partir du 13-05-13.

RAPPEL

IMPERATIF

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

AEP DU CHANTIER	
21/01/13	Affichage compteur : 31668098
22/04/13	Compteur à 32230000
ELECTRICITE	
08/04/13	Transmettre mensuellement le relevé de consommation électrique du chantier.
22/04/13	Armoire avec cadenas, inaccessible. Produire le relevé EDF dès réception.
REUNION MISSION GEOTEC (G4)	
25/02/13	Bâtiments COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION – POLE ENERGIE
	1) Contrôler les états des talus journallement et informer GEOTEC en cas de modification de leurs états visuels dans la journée (après départ des entreprises EUROVIA/URANO).
Bâtiments COLLEGE	
	2) Informer GEOTEC 48 heures avant les ouvertures de fondations pour contrôle visuel en fin de matinée (coulage en début d'après-midi).
Bâtiment GYMNASSE	
22/04/13	Vous engagez le nettoyage des voiles et dalle haute de la zone vestiaires. Après cette intervention et la réalisation du dallage (29-30/04/2013), une visite avec l'architecte aura lieu pour déterminer les interventions à effectuer.
29/04/13	Le contrôle de la dalle haute sur les annexes Gymnase fait apparaître que les fissures de cette dalle sont traversante (passage du pare-vapeur bitumineux en sous-face de dalle).
29/04/13	La liaison entre le voile BA et la lisse basse de charpente en façade EST n'est pas étanche. Rechercher avec l'entreprise GOUDALLE le mode de finition entre vos structures.
06/05/13	Aucune reprise à effectuer sur les défauts de surface des voiles ou éclats. Un essai sur un défaut de voile du RDJ du Collège est à effectuer avant reprise sur ce bâtiment.
06/05/13	Joint de dilatation en terrasse BA Il est constaté ce jour que le joint de dilatation de 20 mm n'est pas respecté sur la totalité du tracé de celui-ci {un voile BA sur sa largeur (0m 20) coupe ce joint}. Assurer la restitution du jeu de 20 mm avant que l'entreprise SOPREMA n'effectue ces travaux sur celui-ci.
Bâtiment COLLEGE	
21/01/13	Prévenir le Bureau de Contrôle GEOTEC 48h avant ouverture des fondations pour un contrôle des fonds de fouilles en fin de matinée
08/04/13	Voiles corrects en façade OUEST et intérieur parallèle à cette façade. Il y a 2 coffrages de baies en façade OUEST dont le tableau gauche n'est pas parfaitement vertical. A corriger avant mise en place des menuiseries extérieures. Le voile RDJ NORD donnant dans les locaux techniques n'est pas satisfaisant.
22/04/13	La visite de ce jour fait apparaître des défauts de liaisons verticales sur un angle droit entre file 4 et C, sur 2 raccordements de banches sur les files 2 et 5, un défaut de ségrégation important sur le voile file 1 entre C et E. Tout voile avec ségrégation sur des locaux d'usage d'enseignement sera démoli et reconstruit.
22/04/13	L'entreprise GOUDALLE demande la mise à disposition de votre grue à partir du 20/05/2013.

Rappel



29/04/13	Il est constaté ce jour sur les derniers voiles décoffrés, de nouvelles zones avec des ségrégations sur circulations et salles d'enseignements.	
06/05/13	Local CTA RDJ : assurer un essai de reprise de ségrégation par un remplissage façon "gobetis" avec finition lissée de la surface. Essai à effectuer avec les mêmes produits que le voile BA sur agrégats fins.	
	VOIRIE COMMUNALE	
18/03/13	La voie extérieure au site vers la voirie communale est à ENTREtenir (balayage, arrosage, etc.).	
	ACCES EXTERIEURS/INTERIEURS DES BATIMENTS	
29/04/13	A voir avec les entreprises de second-œuvre, comment assurer la transition des personnels entre les extérieurs (sols meuble) et les intérieurs de bâtiments afin de ne pas polluer les dalles (chape flottante au-dessus).	
06/05/13	Proposer avant réalisation de la structure des bâtiments une accessibilité à ceux-ci sans pollution des sols intérieurs par l'état des sols extérieurs. Cette proposition devra être validée par la commission compte-prorata avant mise en œuvre.	

03	charpente / structures bois	GOUDALLE CHARPENTE
-----------	------------------------------------	---------------------------

PÉNALITÉS	<i>Absence : 1 = 150 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- * Avis défavorable du Bureau de Contrôle : Lever sans délai les observations et transmettre tous les éléments, détails, plans, note de calcul, ...
- * Transmettre détail de platines sur auvent.

Gymnase :

- * Lever les avis défavorables d'APAVE. Transmis en attente retour.
- * Tenir compte des remarques de FRECHIN.

Collège :

- * Plans du collège : Mise à jour pour le 25-03-13. Transmis
- * Note de calcul des assemblages transmis pour le 25-03-13. Transmis

Pôle scolaire :


- * Plans : Mise à jour à transmettre. Transmis le 29-04-13.
- * Tenir compte des remarques WARSMANN et FRECHIN.
- * Vérifier diffusion des plans de détail à l'Architecte.

TRAVAUX : Effectif : 0

- * Intervention gymnase : Terminé.
- * Intervention collège le 06-05-13. Reporté au 20-05-13.
- * Intervention pôle scolaire le 17-06-13 pour restauration.

RELANCE**RAPPEL****RAPPEL****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	GYMNASE – TRAVAUX	RELANCE
22/04/13	Terminés.	
29/04/13	L'étanchéité à l'air entre le voile BA et la lisse basse de votre charpente en façade EST n'est pas assurée. Voir avec l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION le mode de finition à mettre en œuvre.	Rappel
	COLLEGE	
22/04/13	Vous demandez la mise à disposition de la grue EIFFAGE à partir du 20/05/2013 (accord entre EIFFAGE/GOUDALLE).	
06/05/13	Attention au stockage des structures avant mise en œuvre.	
	POLE SCOLAIRE	
22/04/13	Vous demandez à la maîtrise d'œuvre un contrôle de position des poteaux bois et cloisons KLF sur la partie Pôle Scolaire (décalage poteaux demandés par l'entreprise WARSMANN sur la façade sur préau et cloisons de chaque côté de la circulation avec décalage entre GO et STRUCTURE).	



29/04/13	GALERIE DE LIAISON ENTRE POLE SCOLAIRE ET RESTAURATION L'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION demande votre délai de pied de poteau sur cette galerie. A transmettre rapidement.	Rappel
25/03/13	ISOLATION DERRIERE LES STORES Ces parties d'isolation sont à votre charge, il convient que le pare-pluie recouvre ces parties d'isolant.	
25/03/13	QUALIFICATION – ASSURANCE 2013 A transmettre rapidement.	
22/04/13	Non reçue.	rappel

04 couverture / bardage / étanchéité**SOPREMA**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard : 1 = 100 €</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- * Plan du pôle scolaire à transmettre. Plan de calepinage à transmettre.
- * Plan des logements + local technique à transmettre.
- * Confirmer surface de stockage pour installation chantier.

TRAVAUX : Effectif : 6

- * Intervention gymnase le 22-04-13 (lancer vos commandes). Confirmée – Reporté au 25-04-13. En cours.
- * Pose couverture sur Gymnase le 29-04-13 (Commande à confirmer). Confirmée. Durée 6 semaines. En cours. Pose bac du 10-06-13 au 15-06-13.
- * Pose isolation + structure secondaire à démarrer.
- * Pose du bardage sur Gymnase en continuité de la couverture. Décalage d'une semaine avec le bardage à partir du 06-05-13.
- * Descente EP provisoires sur Gymnase à réaliser à l'avancement pour ne pas tremper la charpente.
- * Intervention sur le collège le 10-06-13.

RELANCE**Terminé****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE****PROTOTYPES COUVERTURE**

- 18/03/13 A présenter concernant les arêtiers, faîtage pour contrôler les modes d'assemblages soudés et la teinte générale des parties soudées au regard des parties courantes.
- 25/03/13 Un échantillon de partie soudée sera présenté le 08/04/2013.
- 08/04/13 Un échantillon de partie toiture + faîtage sera présenté la semaine suivante.
- 29/04/13 Remis ce jour, soudure validée.
- 29/04/13 L'échantillon soudé avec finition peinture est remis ce jour.

Bâtiment GYMNASSE

- 22/04/13 Les percements de dalle pour passage des EP est à votre charge (l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION doit les percements au-dessus du diamètre 200 mm.
- Pare-vapeur sur dalle vestiaires annoncé pour le jeudi 25/04/2013.


06/05/13

Couverture

Si la mise hors d'eau de cette toiture est retardée, veuillez à protéger la structure bois des salissures et traces de coulures dues aux pluies. Aucun bois avec des traces de coulures ne sera admis.

Etanchéité terrasse BA

Avant le traitement du joint de dilatation, l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION devra avoir repris la partie de joint non conforme (voile BA coupant ce joint).

**JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**
 219 bd charles arnould – 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
 www.jeanphilippe-thomas

05	isolation par l'extérieur / bardage bois	SOPREMA
-----------	---	----------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- * Lever les observations d'APAVE et Architecte : En attente retour.
- * Détail pôle scolaire à transmettre. Toujours pas transmis.

TRAVAUX :Gymnase :

- * Isolation extérieure à partir du 02-05-13. En cours – Terminé le 13-05-13.

RELANCE**RAPPEL****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		CARNET DE DETAILS POLE SCOLAIRE	RELANCE
25/03/13		A produire et transmettre.	
08/04/13		Reçu. Produire celui du pôle scolaire rapidement pour validation.	
		Bâtiment GYMNASE	
22/04/13		Réalisation soubassements isolés les 02 et 03/05/2013.	
		Vous demandez le coloris du panneau TRESPA au droit de l'accès entrée du Gymnase .	
06/05/13		Veiller à la continuité correcte de l'isolation des soubassements aux liaisons entre panneaux et au droit des assemblages d'éléments non jointifs.	
		Bâtiment COLLEGE	
22/04/13		Réalisation des isolations enterrées et ITE sur RDJ à partir du 01/07/2013.	
		HABILLAGES entre BARDAGES et MENUISERIES EXTERIEURES – GYMNASE COLLEGE – POLE SCOLAIRE / RESTAURATION – LOGEMENTS	
22/04/13		Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise WARSMANN, il est arrêté la réalisation des tableaux par votre entreprise hors pièces d'appuis.	
		SOUS-TRAITANT	
06/05/13		Nous vous rappelons que toute demande de sous-traitance doit être effectuée au moins 21 jours avant présence de l'entreprise sur le site. En cas de non respect la pénalité applicable est de 750 €. S'il y a sous-traitance concernant la réalisation de ITE, veuillez engager votre demande dans les plus brefs délais.	

06	menuiseries extérieures bois/alu / aluminium	WARSMANN
-----------	---	-----------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**


- * Lever les observations d'APAVE sur verrière. Transmis – En attente retour.
- * Plan EXE collège : En attente retour APAVE.
- * Répondre aux remarques d'APAVE sur collège et transmettre les plans du pôle scolaire.
- * Demande rendez-vous avec SAUTER et AXIMA le 13-05-13.
- * Demande confirmation teinte verrière.

TRAVAUX :

- * Intervention collège le 05-07-13.

RELANCE**ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		COLORIS DES MENUISERIES EXTERIEURES	RELANCE
25/03/13		Les menuiseries extérieures bois/Alu BIEBER seront en extérieur RAL 7013 Gris Brun. Les stores seront RAL 7013 Gris Brun (lames, coulisses et fixations). La finition intérieure des bois retenu est selon Nuancier BIEBER Juli 2011 est P14 (aspect Mèlèze).	
08/04/13		Remis échantillon RAL 7013.	




04/02/13	FENETRES RDJ COLLEGE Les encadrements de fenêtres d'épaisseur 26 mm du lot 08 MENUISERIES INTERIEURES sont conservés, d'où prévoir l'élargissement de vos dormants si nécessaire.	
25/03/13	VERRIERE COLLEGE Le vitrage est demandé feuilleté aux 2 faces et résistance 1200 joules, voir avec vos fabricants, si des essais existent pour transmettre au BET APAVE.	
22/04/13	Le coloris de la verrière est RAL 7013.	
22/04/13	HABILLAGES EXTERIEURS Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et SOPREMA, il est arrêté pour votre entreprise la réalisation des pièces d'appuis.	

07	serrurerie	FRECHIN
PÉNALITÉS	Absence :	Retard :
	Document prép. :	Utilisation portable en réunion :
		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
ÉTUDES : * Demande validation des portes pour longueur des barillets (APAVE).	RELANCE
TRAVAUX : <u>Gymnase :</u> * Polycarbonate pose à partir du 13-05-13. Appro reportée à fin Mai. * Réception ouverture du gymnase à réaliser. Fait : Observations transmises à EIFFAGE. * Pose châssis + portes le 06-05-13. En attente reprise par EIFFAGE. Intervention le 20-05-13.	

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
	RELANCE
18/03/13	COLORIS DES PORTES EXTERIEURES TOUS BATIMENTS Les portes extérieures seront à réaliser dans le coloris RAL 7013 Gris Brun, compris vos grilles de ventilation sur les façades.
18/03/13	POLE SCOLAIRE RAPPEL : La porte entre accueil circulation P-c01 et la cour de récréation est sans contrôle d'accès car les sanitaires filles E-s03 et sanitaires garçons E-s02 doivent être accessibles depuis la cour de récréation. La porte entre entrée de l'école et l'accueil circulation P-c01 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise FRECHIN.
18/03/13	COLLEGE RAPPEL : La porte entre entrée du collège et accueil C-c09 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse).
18/03/13	ORGANIGRAMME Transmettre les dimensions de vos cylindres avec la position des portes concernées.
25/03/13 06/05/13	GYMNASE – FACADE POLYCARBONATE Le produit à mettre en œuvre est le produit répondant à la valeur thermique recherchée. La livraison de produit étant annoncée fin MAI 2013, assurer la protection des structures bois pour éviter toutes salissures et tâches d'eau de pluie.
25/03/13	GYMNASE – CHASSIS FIXE CIRCULATION ALLEGE BASSE Le contrôleur technique APAVE demande un vitrage feuilleté sur la face intérieure de ce châssis.
29/04/13 06/05/13	SEUIL EXTERIEUR PASSAGE DE PORTE Remis ce jour l'échantillon en tôle d'aluminium striée. Validé sur le Gymnase. Remis ce jour l'échantillon de bâton de maréchal. Concernant la crémonne pompiers en applique, fournir une documentation de crémonne carénée toute hauteur. Remis ce jour la documentation concernant la crémonne pompiers pour validation rapide.



08	menuiseries intérieures	LEMPEREUR
-----------	--------------------------------	------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
			Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****RELANCE**

* Contacter APAVE pour PV des portes. Reste à diffuser.

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE**

	REUNION SSI		
14/01/13	Le BET EGIS établira un compte-rendu pour préciser les portes nécessitant un asservissement dans les différents bâtiments. L'entreprise IBA précise que les équipements asservis seront sous 24 V à rupture.		
	ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE		
04/02/13	L'épaisseur de 26 mm est conservé en lamelle-collé sapin.		
	POLE SCOLAIRE		
18/03/13	RAPPEL : La porte entre accueil circulation P-c01 et accueil pré et post scolaire P-e02 est sans contrôle d'accès car desservie par l'accueil. La porte de recoupement de circulation entre accueil circulation P-c01 et circulation P-c02 doit être condamnable pour éviter l'accès intérieur vers les écoles maternelle et élémentaire.		
	COLLEGE		
18/03/13	RAPPEL : La porte entre accueil C-c09 et circulation administration C-c10 (P3b) doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise LEMPEREUR.		
	ORGANIGRAMME		
18/03/13	Transmettre les dimensions de vos cylindres avec la position des portes concernées.		

09	faux-plafonds	FACON PLATRE
-----------	----------------------	---------------------

PÉNALITÉS	Absence : 450 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :


OPC**T.C.A.****RELANCE****ÉTUDES :**

* Répondre aux observations du Bureau de Contrôle.

Fait

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE**

	RÉSERVATIONS		
03/12/12	Les hauteurs libres pour les faux-plafonds en circulation seront de la hauteur sous faux-plafond + 13 cm pour en permettre le démontage.		
	PV ACOUSTIQUES		
21/01/13	L'acousticien ECHOLOGOS est en attente de vos documents (état des visas au 17/01/2013). A retransmettre cette semaine IMPERATIVEMENT.		2
	ECHANTILLONS – NUANCIERS		
29/04/13	Echantillon de faux-plafond métallique perforé et non perforé remis ce jour, ainsi que le faux plafond en dalle 600 x 600 et 600 x 1200 mm.		



10	cloisons / doublages	FACON PLATRE
----	----------------------	--------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

ÉTUDES :

- * Répondre aux observations du Bureau de Contrôle.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

11	chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA
----	--	----------------

PÉNALITES	Absence : 1 = 150 €	Retard : 2 = 200 €	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

ETUDES :

- * Faire rendez-vous avec WARSMANN et SAUTER le 13-05-13. A régler avec WARSMANN.
- * Transmettre à Echologos toutes les documents demandés et notes de calcul acoustique.

TRAVAUX :Extérieur :

- * Mise en œuvre PE gaz et eau = Appro faite à EUROVIA.
- * Réseau de chauffage à planifier avec EUROVIA. **Envisagé courant septembre 2013.**
- * Réseau sous dallage gymnase vestiaire : Intervention le 06-05-13.

RELANCE


Fait

ARCHITECTE


JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

- PLENUMS sur CIRCULATIONS tous BÂTIMENTS**
- 03/12/12 Les plenums de faux-plafond utilisables dans les circulations seront amputés de 13 cm par rapport à la hauteur libre sous faux-plafonds (démontage de ceux-ci pour accessibilité aux équipements).
- ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS**
- 04/03/13 Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci :
- MATERNELLE : 0m 60 du sol fini.
ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini.
COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini.
ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.
- Bâtiment GYMNASSE**
- 22/04/13 Les radiateurs rayonnants dans la salle d'évolution ne doivent pas être au contact des bois et couverture, prévoir des espaces minimum de 10 mm. Fournir un plan détaillé de votre mode de fixations et rechercher un système avec tiges filetées plutôt que câbles pour le réglage.
- ECHANTILLONS – NUANCIERS**
- 22/04/13 A transmettre à l'architecte sous 1 semaine (dernier délai le 29/04/2013).
Remis ce jour le nuancier des coloris de radiateurs ZENDER.



12 production de chaleur			COFELY
PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :
OPC			T.C.A.
ÉTUDES :			RELANCE
* Plan EXE du local technique transmis ce jour à EGIS, APAVE et Architecte.			
ARCHITECTE			JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
			RELANCE
13 électricité / courants forts – faibles			IBA
PÉNALITÉS	Absence : 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :
OPC			T.C.A.
TRAVAUX :			
* Incorporation voiles collège le 18-03-13.			En cours
* Incorporation pôle scolaire restauration : Suivre avancement EIFFAGE.			
ARCHITECTE			JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
			RELANCE
11/10/12	HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASSE Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.		
	MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25 Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25		
19/11/12	La Maitrise d'Ouvrage précise que l'interphone de la porte principale du collège sera renvoyé dans le bureau secrétariat du collège.		
	GOULOTTES ÉLECTRIQUES MURALES		
05/11/12	Le niveau supérieur de celles-ci sera établi à 0m 95 du sol fini afin que le bas du tableau se situe à cette hauteur.		
	PLENUMS sur CIRCULATIONS tous BÂTIMENTS		
03/12/12	Les plénums de faux-plafond utilisables dans les circulations seront amputés de 13 cm par rapport à la hauteur libre sous faux-plafonds (démontage de ceux-ci pour accessibilité aux équipements).		
	ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE		
17/12/12	TARIF VERT concerne : Le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs, maître d'ouvrage le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES. TARIF JAUNE concerne : Le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.		
	POLE SCOLAIRE		
21/01/13	La porte entre accueil circulation P-c01 et accueil pré et post scolaire P-e02 est sans contrôle d'accès car desservie par l'accueil. La porte entre accueil circulation P-c01 et la cour de récréation est sans contrôle d'accès car les sanitaires filles E-s03 et sanitaires garçons E-s02 doivent être accessibles depuis la cour de récréation.		



15	revêtements de sols souples	GONEL
-----------	------------------------------------	--------------

<i>PÉNALITÉS</i>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****RELANCE**

- Echantillons transmis ce jour.

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE****DOSSIER TECHNIQUE**

08/04/13 A transmettre en 1 exemplaire papier à l'agence THOMAS rapidement pour validation.
 22/04/13 Votre dossier est attendu pour le 29/04/2013.

16	revêtements de sols durs	LAGARDE & MEREGNANI
-----------	---------------------------------	--------------------------------

<i>PÉNALITÉS</i>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****RELANCE**

* Réservations des sols avec plans d'implantation à transmettre pour le 17-12-12. Fait pour gymnase mais à revoir en circulation.
 * Réservation pôle scolaire à transmettre pour le 21-01-13.

RAPPEL**ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE****ECHANTILLONS – NUANCIERS**

22/04/13 A transmettre à l'architecte sous 1 semaine (dernier délai le 29/04/2013).

Rappel

17	équipements de cuisine	SEREC
-----------	-------------------------------	--------------

<i>PÉNALITÉS</i>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE****ECHANTILLONS – NUANCIERS**

22/04/13 A transmettre à l'architecte sous 1 semaine (dernier délai le 29/04/2013).


Rappel

18	Ascenseurs	SCHINDLER
-----------	-------------------	------------------

<i>PÉNALITÉS</i>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- Réceptionner la gaine début Juin.
 - Rail alfen. Transmis à EIFFAGE.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

ECHANTILLONS – NUANCIERS

22/04/13 A transmettre à l'architecte sous 1 semaine (dernier délai le 29/04/2013).

29/04/13 Reçu.

19 espaces verts

DEHAYE

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

18/03/13

RAPPORT TERRITOIRES et observation JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Planche d'essai béton sablé

1 passe : bon rendu, à obtenir plus homogène dans le sablage.

Dalle béton passerelle

Etude à fournir pour réduire son épaisseur à 0m 15.

Essence de bois

Mélèze incompatible avec la demande CCTP. Proposition avec Robinier Faux Acacia et Châtaignier.

Sur ouvrage présenté

Réduction du chanfrein à 2 mm (à voir avec le fournisseur).

Traitement des extrémités des bancs

Solutions bois et métal présentées sur site.

Territoires fournit le fichier DWG des différents profils de bancs avant 2 mois.

Plantation des îles

Le cadre en métal ne sera pas visible (caché sous le platelage).

Vue le principe d'évolution des percements : calepinage et dimension à respecter pour permettre son fonctionnement.

Prévoir la correction des joints entre planches (1 cm).

SerrurerieMain courante passerelle

Echantillon n°2 intégrant les premières remarques est en attente d'installation.

GranulatGalet blanc sur site

Pas de remarque territoires et de l'Architecte.

Pierre de Givet

Non livrée, granulométrie proposée 20/40 mm.

20 clôtures

DEHAYE

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

ÉTUDES :

* Présentation échantillons pour le 04-02-13.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

18/03/13

RAPPORT TERRITOIRES


Clôture scolaire galva

Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique.

Territoires vous transmet un modèle.

Clôture nouée


Mettre les pointes en bas (Architecte).



JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

219 bd charles arnould – 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
www.jeanphilippe-thomas

Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur).
 Poteau Ø 50 mm préféré au Ø 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva.
Clôture barreaudée et portillon (architecte)
 Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la travarse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).



21 équipements sportifs NOUANSPOORT

<i>PÉNALITÉS</i>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

ÉTUDES :

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

PLAN D'IMPLANTATION

- 19/11/12 Le plan d'implantation du matériel sportif modifié et à nous fournir sous deux semaines.
 06/05/13 Transmettre le plan compris les massifs complémentaires demandés par le Maître d'Ouvrage.

ECHANTILLONS – NUANCIERS

- 22/04/13 A transmettre à l'architecte sous 1 semaine (dernier délai le 29/04/2013).
 06/05/13 Vous précisez ce jour que le coloris des équipements prévus est RAL 9010 BLANC concernant le Basket.

RIDEAU DE SEPARATION


- 06/05/13 Chiffrer la plus-value concernant les fourreaux des massifs complémentaires et la moins-value du rideau de séparation.
 Devis à transmettre en 3 exemplaires avec cachet de l'entreprise et signature à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

Pointage avancement :

- Jour d'intempéries :
- * Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1^{er} Février 2013 pour terrasse de VRD.
- * Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
- * Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.
- * En attente relevé météo pour validation des intempéries.

- Planning gymnase n°2 ind B du 15-03-13 :

- * Lot 01 - EUROVIA :
 - o Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12 : 100 %
 - o Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12 : 90 %
- * Lot 02 – EIFFAGE :
 - o Inclusion du 03-12 au 17-12-12 : 100 %
 - o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 : 100 %
 - o Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13 : 100 %
 - o PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13 : 100 %
 - o Nettoyage voiles – dalle BA : 40 %
- * Lot 03 – GOUDALLE :
 - o Pose du 01-04-13 au 24-04-13 : 100 %
- * Lot 04 – SOPREMA :
 - o Pose plateau du 29-04-13 au 17-05-13 : 20 %
 - o Pose bardage du 02-05-13 au 16-05-13 : 0 %
 - o Etanchéité du 22-04-13 au 06-05-13 : 30 %



JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

219 bd charles arnould – 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
 www.jeanphilippe-thomas

- * Lot 05 – Isolation par l'extérieur : SOPREMA :
 - Isolation extérieure du 13-05-13 au 03-06-13 10 %
- * Lot 07 – Serrurerie : FRECHIN :
 - Parois éclairantes du 13-05-13 au 10-06-13 0 %
 - Portes + menuiseries du 06-05-13 au 03-06-13 0 %

- Planning collège n°3 ind. B du 15-03-13 :

- * Lot 01 - EUROVIA :
 - Préparation plateforme : 100 %
- * Lot 02 - EIFFAGE :
 - Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 : 100 %
 - Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 70 %
 - Plancher haut R-1 du 15-04-13 au 20-05-13 15 %

- Planning restauration – Pôle scolaire n°4 ind. B du 15-03-13 :

- * Lot 02 - EIFFAGE :
 - Terrassements fondations restauration du 01-04-13 au 22-04-13 90 %
 - Elévation vide sanitaire du 15-04-13 au 15-05-13 90 %
 - Plancher haut vide sanitaire du 13-05-13 au 22-05-13 0 %
 - Terrassement fondations pôle scolaire du 20-05-13 au 08-07-13 0 %

Fait à Reims, le 6 Mai 2013
 JEAN-PHILIPPE **THOMAS** ARCHITECTES
 Jean-Louis LECLERCQ

