

Procès-verbal de chantier du lundi 13 janvier 2014

n° 62

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 20 JANVIER 2014

VISITE DE CHANTIER ET POINTS BLOQUANTS DE 13H00 A 15H00
REUNION PLANNING DE 15H00 A 17H30

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maitrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49 03 24 59 60 25	P P		
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. BLAVIER	03 24 71 20 68 03 24 71 94 00	P P		
Maitrise d'œuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : architects@jeanphilippe-thomas.com mail : loic@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Loïc WAGNER	03 26 404 405 03 26 402 401	P P		
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02 03 24 71 76 00	P	A3	C
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haroux@eqis.fr	Denis HEILLI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00 03 26 97 81 85	P		C
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63 01 42 46 01 20			
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66 03 81 82 08 09			
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23 03 26 49 03 65			
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollandé – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16 03 26 82 79 11	P		
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pilliant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT Dominique GOBANCE	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICILIANI	03 26 03 09 30 03 26 04 35 26			
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 – 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	P		C
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05			
02 gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : Joseph.LOJACONO@eiffage.com thibaut.desloovere@eiffage.com david.gernez@eiffage.com	J. LOJACONO T. DESLOOVERE M. ABASSI M. GERNEZ	03 26 82 82 35 06 03 16 47 17 06 08 28 68 32	P	A3 R1	C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98 03 21 90 99 00	E	A6	C
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43 06 80 28 89 03	E P		C
05 isolation par l'ext. Bardage bois	mail : travaux-reims@soprema.fr				A2	



06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	M. SLEZAK M. PINTO M. WATELET M. DELETTRE	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24				C
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	3		C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75	P	2		C
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FACON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39	A	A7 R2		C
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com abriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN M. SALZARD Lysian PICOT	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	P P			C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69	P			C
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P	A3		C
14 peinture 16 revêt. De sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr wnaivin@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19	A	A8		C
15 revêtements sols souples	GONEL 120 rue de l'Industrie – 08330 vrigne aux bois mail : sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL M. LAMBERT	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71		A2		
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ M. BLENGIN	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87	A	A7		C
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03				
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIE	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07	P	2		C
21 équipements sportifs	NOUANSFORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		5		

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	03 24 59 50 12		
Téléphone	Cœuvre télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 balllay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à partir de 13h00** précises sur le site de construction. Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
------------------------------------------------------	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
Hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.

Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de rédiger une attestation de paiement avec répartition et envoyer la copie de facture du sous-traitant du montant à régler du mois.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE ŒUVRE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 2 exemplaires à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

LOT GROS-ŒUVRE

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.



SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'œuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.

Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.

Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.

Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DÉFINITIFS.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimé.

Equipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

AVENANT n°01 – EIFFAGE CONSTRUCTION concernant des massifs complémentaires pour des équipements de l'entreprise NOUANSPOUR transmis depuis le 02/04/2013, en attente de régularisation par le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (cet avenant ne comporte pas les massifs concernant les barres parallèles).

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique

L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol. Plan validé.

Bureau du principal

Vous demandez le déplacement de la porte d'accès de celui-ci depuis la circulation côté bureau du gestionnaire.

Raccordement des réseaux :

A voir pour raccordement EU et AEP. ATTENTION : il y a des travaux à effectuer.

Essai d'étanchéité :

- Essai sur le pôle réalisé le 28-10-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (A diffuser à toutes les entreprises).

- Essais sur collège réalisés le 19-11-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (A diffuser à toutes les entreprises).



MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

TRANSFORMATEUR ERDF TARIF VERT ET TARIF JAUNE

Le plan modifié transmis à ERDF par le BET EGIS est validé au 22/04/2013 par ERDF.

Divers :

- Faire le point avec EIFFAGE et GOUDALLE sur les réservations oubliées pour AXIMA (Zone Collège).
- Détail de reprise des longrines à transmettre à EIFFAGE pour le 10-01-14.
- Plan des chapes et dalles à transmettre à EIFFAGE pour le 10-01-14.

RAPPEL

Fait

Reçu

Pôle scolaire :

- A régler avec EIFFAGE réalisation des réservations manquées.
- A régler avec GOUDALLE, réservations manquantes.
- Donner position des arrêts de ventilation à AXIMA.

RAPPEL

RAPPEL

En attente IBA

Pôle technique :

- Mettre à jour le plan de coffrage du pôle pour le 08-01-14.

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / synthèse

- Transmettre plan des aires de jeux à DEHAYE.

URGENT

ECHOLOGOS

Mission DET.

Demande dossier technique de FACON PLATE, LEMPEREUR et GONEL.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.



BUREAU DE ŒUVRE APAVE

- Donner avis sur produit de reprise sous lisse bois par EIFFAGE.
- Remarques d'APAVE : Réserves à lever au plus vite.
- Donner avis sur dossier EUROVIA (grille en pied de façade).
- Remarques générales transmises, diffusées avec le compte-rendu.

GEOTEC**ENTREPRISES****INFORMATION TOUTES ENTREPRISES****CHANTIER HQE**

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005

Clés remises aux entreprises :

EUROVIA/URANO

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES

Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

- 1)- l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM.
Pour les entreprises du 2^{ème} appel d'offres, vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
- 2)- l'analyse et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
- 3)- que l'analyse SYNTHÈSE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGÉ SANS AVENANT SIGNÉ DU MAITRE D'OUVRAGE.

La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAITRISE D'ŒUVRE sur support PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.

STATIONNEMENT DES VEHICULES ET CONTAINERS

Depuis le 17/06/2013, la voirie de dépose bus devant les bâtiments Pôle Scolaire et Collège est à disposition de l'ensemble des intervenants pour accéder aux parkings au centre de cette voirie.

Il ne doit plus y avoir de véhicules en stationnement devant les installations de chantier, ni ailleurs sur le site.

L'espace devant les installations de chantier est réservé aux containers et bungalows Entreprises.

RAPPEL : METTRE SUR LA PARTIE RESERVÉE AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER, TOUS LES CONTAINERS ET LES IDENTIFIER. IL NE DOIT PLUS Y AVOIR DE CONTAINERS SUR LA ZONE PARKING.

RAPPEL A TOUTES LES ENTREPRISES.

FERMETURE DU CHANTIER

ATTENTION : Fermeture des portes par AXIMA chaque soir pour le collège et le pôle.



01	vrđ / terrassement	EUROVIA/URANO
-----------	---------------------------	----------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- * Lever réserve APAVE sur fond de forme pôle énergie. En attente avis GEOTEC.
- * Faire valider la grille en pied de façade à APAVE : En attente retour.

RELANCE

TRAVAUX : Effectif : 0

- * Cour intérieure à programmer le 15-11-13. En attente avis sur aire de jeux.
- * Faire purge du local énergie
- * EP façade EST collège raccordée pour le 11-12-13. Fait – Reste préau
- * En attente validation des grilles en façade
- * Demande détail du mur de soutènement devant pôle.
- * Terre végétale à mettre en place entre le collège et bassin le 27-01-14.
- * Parking à réaliser à partir du 27-01-14.

Fait

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	ARMOIRE ELECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE	RELANCE
25/02/13	Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets.	
	VOIE ROUTIERE devant le COLLEGE	
08/04/13	Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres.	
27/05/13	Le contrôle de ce jour fait apparaître : 3 éclats sur des bordures T2. 2 éclats sur des bordures de quai. 2 bordures P3 détériorées entre la voie véhicules et le parking face à l'entrée du collège (deuxième partie).	
	ECHANTILLONS – NUANCIERS	
17/05/13	Le choix retenu est agrégats de Meuse finition concassée.	
	MARCHES EXTERIEURES	
27/05/13	Celles-ci se situent sur le cheminement en sortie rez-de-jardin du collège et le cheminement vers le gymnase.	
	POLE ENERGIE	
18/11/13	Nous vous avons remis ce jour, le document du CG08 concernant le raccordement de la voirie du groupe scolaire au futur aménagement du rond point.	PM
25/11/13	Transmettre à l'entreprise EIFFAGE, la côte altimétrique de la grille d'air frais se situant à proximité de l'escalier menant au VS.	Fait
16/12/13	Nous validons à nouveau les mats d'éclairage de la fiche 30A.	
13/01/14	Mettre le plan des réseaux extérieurs à jour en modifiant les réseaux EU, AEP et FT comme évoqué en réunion.	
	POLE ENERGIE	
13/01/14	Sous le préau du collège, mettre le béton désactivé à zéro au niveau des bavettes extérieures. De plus, mettre à ce même niveau les bordures P1 du patio extérieur.	
13/01/14	Concernant votre demande au sujet du muret de soutènement, celui-ci sera au même niveau que les espaces extérieurs.	

02	gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION
-----------	-------------------	-----------------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

Effectif : 0

TRAVAUX :

- Plan de recollement des réseaux à transmettre.

- GYMNASSE :

- * Reprises pour IBA dans bureau des profs.

6 ^{ème} RAPPEL
URGENT



	<u>Escalier-02</u>	
21/10/13	Prendre les nez de marches de façon à que celles-ci soient le plus rectiligne possible.	
21/10/13	L'entreprise LEMPEREUR nous signale ce jour une différence de hauteur de marche dans le second escalier (01) entre le palier intermédiaire et la seconde volée montante. Nous vous demandons de vérifier ces altimétries.	8ème Rappel le 13/01/14
18/11/13	Faire sans délai, les recharges des dalles au RDC.	6ème Rappel le 13/01/14
Bâtiment POLE SCOLAIRE / RESTAURATION		
<u>Zone pôle scolaire</u>		
14/10/13	Suite au relevé altimétrique, nous constatons des écarts important par rapport aux réservations demandées. De ce fait, nous vous demandons de recharger avec un produit adapté assurant une bonne tenue aux différences de tassement entre longrine et dallage sur terre plein.	8ème Rappel le 13/01/14
06/01/14	Suite aux deux relevés altimétriques des dalles de la partie élémentaire, nous vous demandons de compenser les différents écarts entre les longrines et les panneaux KLH à l'aide d'une chape ciment liquide fibrée. Cette intervention est à prévoir en même temps que le coulage du plancher chauffant c'est-à-dire le 20/01/14.	
04/11/13	Faire le nettoyage d'huisseries INOX de la restauration.	7ème Rappel le 13/01/14
04/11/13	Faire découpe des longrines pour la pose des portes de l'entreprise FRECHIN.	8ème Rappel le 13/01/14
16/12/13	Vous nous informez ce jour, qu'il est difficile de découper les longrines sans étude béton faite au préalable. De ce fait, nous vous demandons de vous rapprocher de votre BET pour trouver une solution technique de reprise.	
06/01/14	Vous nous informez ce jour que vous êtes dans l'attente d'une solution de reprise de la part de votre Bureau d'Études béton.	
25/11/13	Suite à l'annonce du trait de niveau concernant la restauration, nous vous demandons de vérifier la position des huisseries inox.	5ème Rappel le 13/01/14
16/12/13	Nous transmettre sous format papier, votre relevé géomètre.	Fait

03	charpente / structures bois	GOUDALLE CHARPENTE
-----------	------------------------------------	---------------------------

PÉNALITÉS	<i>Absence : 1 = 150 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**ÉTUDES :****TRAVAUX : Effectif : 0****- COLLEGE :**

- * Ponçage murs intérieurs à terminer.
- * Nettoyer votre chantier sans délai.

- POLE SCOLAIRE :

- * Revoir réservations manquantes pour AXIMA.

- * Lever les remarques d'APAVE (ferrures + serrage de boulons)

- ZONE RESTAURATION

- * Fiche technique pare-pluie à transmettre à APAVE.

- * Lever remarques APAVE suite visite du 18-11-13

T.C.A.**RELANCE****RAPPEL****4ème RAPPEL le 18/11/13****RAPPEL****X^{ème} RAPPEL****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	GENERALITES	RELANCE
07/10/13	Suite au constat catastrophique de ce jour concernant des agrandissements de réservation ou création de réservation, nous vous demandons de ne plus modifier de réservation sans l'accord d'EGIS ainsi que le notre.	PM
18/11/13	Nous avons reçu vos temps d'intervention pour ce qui est du ponçage et de l'application du produit M1. Nous vous donnerons prochainement une date d'intervention.	



- LOGEMENTS :
- * Isolant périphérique terminé.
 - * Bardage bois à démarrer.

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	Bâtiment GYMNASE	
09/09/13	La couleur du panneau de TRESPA se trouvant derrière la porte d'entrée du gymnase RAL 7013 SATINÉ à 30%.	
14/10/13	Poser les bavettes sur les châssis tout en nettoyant ces derniers et revoir la finition de l'angle NORD-EST. ATTENTION : demande d'application des pénalités de retard au MO (42jours x 100€ par jour calendaire soit 4200€	Fait
28/10/13	Revoir la cornière de la casquette.	
13/01/14	Vu ce jour, prévoir la tôle de rive en 15/10^{ème} de façon à rigidifier l'ensemble avec des éclisses intérieures.	9 ^{ème} Rappel le 13/01/14
18/11/13	Prévoir de changer les lames bois sur le bardage verticale. Celles-ci ont bleuies légèrement.	PM
18/11/13	Terminer le faux-plafond en lames bois du préau.	6 ^{ème} Rappel le 13/01/14
09/12/13	Faire le joint silicone sur les bavettes.	3 ^{ème} Rappel le 13/01/14
	Bâtiment COLLEGE	
15/07/13	Porter attention aux menuiseries extérieures (aluminium laqué) afin d'éviter les tâches de colle servant à mettre en place les panneaux d'isolation par l'extérieur.	
21/10/13	Il a été convenu que la pose des plafonds des préaux sera perpendiculaire à la façade.	
18/11/13	Voir avec le lot 04, le détail de finition au droit de l'angle Nord Ouest de la façade du collège.	6 ^{ème} Rappel le 13/01/14
18/11/13	Terminer sans délai, vos prestations dans le patio.	Fait
09/12/13	Nous constatons ce jour que certains lambris mélèze se tuilent. Revoir le mode de fixation. De plus, il y a des habillages tableau sur lesquels il faut revoir l'aplomb.	
25/11/13	Nous constatons ce jour, un défaut concernant le plafond du balcon. En effet, le bardage bois ne va pas jusqu'au larmier du KALZIP et en plus ceux-ci ne sont même pas alignés. Nous vous demandons de reprendre ce détail. Venir contre le larmier.	5 ^{ème} Rappel le 13/01/14
02/12/13	Délimiter l'isolant extérieur sous les châssis de WARSMANN coté SUD de façon à pouvoir y mettre une bavette.	4 ^{ème} Rappel le 13/01/14
09/12/13	Nous constatons ce jour en présence du Maître d'Ouvrage des infiltrations au droit de l'ITE coté Ouest. Nous vous demandons de protéger vos travaux sur l'ensemble du projet dans l'attente de la pose des bavettes. De plus, il faut prévoir la reprise du panneau complet, le grésé ne tient pas.	
16/12/13	Nous constatons lors de notre visite de ce jour, que le phénomène d'infiltration dans l'ITE est présent sur la façade EST. De plus, vos arrêts d'isolant au dessus des coffres ne sont pas de niveau et il y a un manque de profile de départ. Nous vous demandons de remédier à tous cela dans les plus brefs délais.	2 ^{ème} Rappel le 13/01/14
06/01/14	Concernant le plafond du préau du collège, veuillez à assurer les alignements ainsi que les joints creux de 1 cm.	Rappel le 13/01/14
	Autour des poteaux métalliques, les découpes seront circulaires.	
13/01/14	Faire une proposition de baguette de finition concernant les dessus de coffre pour la prochaine réunion.	
13/01/14	Mettre en place les couvre joints de dilatation dans la même teinte que la finition de l'ITE.	
	HABILLAGES entre BARDAGES et MENUISERIES EXTERIEURES – GYMNASE COLLEGE – POLE SCOLAIRE / RESTAURATION – LOGEMENTS	
22/04/13	Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise WARSMANN, il est arrêté la réalisation des tableaux par votre entreprise hors pièces d'appuis.	
	POLE SCOLAIRE	
13/01/14	Il est très urgent de finir vos prestations dans le patio du pôle scolaire.	
	LOGEMENTS	
25/11/13	Voir avec WARSMANN, la finition de la tôle d'habillage des coffres en incluant la tôle perforée pour la ventilation du bardage.	Vu le 02/12/13



06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium WARSMANN

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****TRAVAUX** : Effectif : **3****- COLLEGE :**

* Pose stores à la suite du hors d'air soit le 23-09-13. En cours – A terminer pour le 27-01-14.

* Bavettes : A régler avec Architecte et SOPREMA. Vu – Pose en cours, à terminer pour le 20-12-13.

* Revoir alignement des bavettes en coordination avec SOPREMA.

- POLE SCOLAIRE :

* Verrière : Fait reste désenfumage. Pose le 20-01-14

* Cloison pliante à poser le 06-01-13. En cours – Terminé le 16-01-14.

* Pose des bavettes à réaliser à partir du 16-12-13

* Stores à réaliser.

- LOGEMENT :

* Stores à la suite.

RELANCE
RAPPEL
En cours - Vu

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	HABILLAGES EXTERIEURS	
22/04/13	Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et SOPREMA, il est arrêté pour votre entreprise la réalisation des pièces d'appuis.	
02/12/13	Il a été convenu ce jour de mettre des bavettes KALZIP au droit des menuiseries jouxtant le bardage KALZIP. Et sur le reste des menuiseries, les bavettes seront en alu laqué identique aux menuiseries extérieures.	
09/12/13	Commencer la pose des bavettes par la façade OUEST.	
	LIMITEURS D'OUVERTURES MENUISERIES EXTERIEURES	
10/06/13	A prévoir pour un angle de 30°.	
	COLLÈGE ET POLE SCOLAIRE	
	LOGEMENTS	
09/12/13	Nous validons votre proposition de tôle pour les stores et la ventilation du bardage. Néanmoins, merci de nous transmettre un plan au propre afin de le valider officiellement.	

RELANCE
PM
Rappel le 13/01/14

07 serrurerie FRECHIN

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****TRAVAUX** : Effectif : **0****- GYMNASE :**

* Butée de porte à poser. Prévu pour le 15-01-14.

- COLLEGE :

* Grille en façade à fabriquer. Proto à faire valider. Ce jour.

* Garde-corps et main-courantes escalier intérieur à fabriquer. En attente EIFFAGE.

* Garde-corps des balcons à lancer suivant plancher bois. Confirmer date de pose : Fin Janvier

* Ventelles extérieures à lancer en fabrication.

* Grille désenfumage escalier à mettre en place (Vous rapprochez de SOPREMA).

* Grilles façade OUEST sanitaires à poser. Prévu semaine prochaine.

RELANCE
En cours
RAPPEL



- POLE SCOLAIRE :

- * Pose cornière sous porte le 16-09-13.
- * Porte PP02 et grille de ventilation accès vide-sanitaire. En attente.
- * En attente EIFFAGE pour découpe des allèges.
- * Porte sectionnelle sous 2 semaines.
- * Seuils complémentaires à poser.

- LOGEMENTS :

- * Porte garage réception sous 1 semaine.
- * Porte entre extérieur et garage : En attente seuil. Sous 1 semaine.
- * Détail structure du auvent à réaliser le 20-12-13. Plan à diffuser.

RAPPEL
RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

GENERALITES

25/11/13 Suite à la visite de ce jour, nous vous demandons de mettre une pièce complémentaire sur vos seuils de façon à ce que celles-ci règne avec le larmier et la bavette.

POLE SCOLAIRE

28/10/13 Nous vous demandons de poser rapidement le restant vos portes afin de rendre le bâtiment clos et couvert.

COLLEGE

Portes extérieures métalliques PV02

15/07/13 Celles-ci nous ont été proposées sans impostes. Suite à vos contrôles, vous nous précisez qu'il sera nécessaire de mettre en place certaines impostes car les dimensions des vantaux sont importantes. Reprendre votre carnet de détails concernant des portes et refaire vos propositions pour validation par la MOE.

21/10/13 Il a été vu ce jour que les fixations des mains-courantes se feront par scellement et non par boulonnage.
De plus, le garde-corps de l'escalier sera à fixer à l'anglaise avec un déport de 2 cm.
Nous vous demandons de nous transmettre un détail de fixation pour validation.

GYMNASE

16/12/13 Nous refusons la galvanisation des portes métalliques.

06/01/14 Nous vous confirmons que le châssis de recouvrement au RDC du collège sera de la même couleur que les autres à savoir RAL 7013 satiné 30%

06/01/14 Nous attirons votre attention concernant les futures galvanisations. Celles-ci ne devront en aucun cas être dans le même état que celles du gymnase.

CREMONE POMPIERS COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION

27/05/13 Remis ce jour, la documentation d'une crémone Pompiers référencée VACHETTE / ASSA ABLOY 335. Celle-ci est validée, le coloris vous sera précisé ultérieurement (finition argent ou noir). Crémones en aluminium à levier rotatif en applique à capotage intégral.

18/11/13 La couleur retenue pour les crémones est : alu anodisé.

13/01/14 Suite aux échantillons présentés ce jour, nous vous demandons de les mettre en place pour validation des positions par rapport au bardage pour la prochaine réunion.

RELANCE
5ème Rappel le 13/01/14
En attente d'EIFFAGE
En cours

08 menuiseries intérieures

LEMPEREUR

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
			Tenue du chantier :

OPC

TRAVAUX : Effectif : 0

- GYMNASE

- * Paroi acoustique salle d'évolution, structure réalisée – Terminé reste partie basse.
- * Porte compacte + habillage à poser. Prévu cette semaine.
- * Faire habillage bois sur châssis extérieur.

- COLLEGE :

- * Plinthes : A approvisionner à LAGARDE.
- * Pose plinthes : En attente reprise des sols par EIFFAGE.
- * Support de projecteur à poser sans délai. Prévu le 17-01-14

T.C.A.
RELANCE
Fait



- POLE SCOLAIRE :

* Demande réception huisseries inox avec EIFFAGE. En attente nettoyage

* Approvisionnement des plinthes à faire pour le 20-01-14.

RAPPEL

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
07/10/13	Pour information, des plinthes sont prévues partout sauf sur le béton.	
	ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE	
18/11/13	Nous constatons ce jour sur le prototype, une différence de couleur avec les châssis de WARSMANN.	
	Nous vous demandons de revoir le vernis mis en œuvre de façon à atteindre au plus près la même teinte que les châssis.	
13/01/14	Le choix de teinte de lasure retenue est celle diluée à 2,5%.	
13/01/14	Nous vous demandons de procéder une réception de support des baies béton avant pose de vos encadrements afin de déterminer la côte du débord de l'habillage en bois.	
	POLE SCOLAIRE	
28/10/13	Prévoir des encadrements sur les tableaux et linteau de la porte fenêtre coulissante.	
28/10/13	Nous constatons ce jour que certaines huisseries INOX ont pris des coups. Voir à une solution de reprise.	
28/10/13	Vu ce jour, les fonds de gaines. Nous vous demandons de revoir le prototype en créant une trappe sur batteuse de façon à accéder aux tuyaux de plomberie et de chauffage. Vous mettre en relation avec COFELY pour définir les dimensions de cette trappe.	
02/12/13	Vu ce jour, avec l'entreprise COFELY la finition de la trappe.	
	Nous avons convenu que la trappe de visite sous lavabo sera de la largeur du lavabo et sera en hauteur comprise entre la plinthe bois et le milieu de l'évacuation du siphon.	PM
	GYMNASE	
	Huisseries intérieures	
18/11/13	Prévoir prochainement la mise en place de vos huisseries compactes dans les vestiaires.	

09

faux-plafonds

FACON PLATRE

PÉNALITÉS	Absence : 500 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :*** Dossier technique à transmettre à ECHOLOGOS. **Faire envoi du bordereau d'envoi à ECHOLOGOS (Reste PV)****TRAVAUX : Effectif : 4****- GYMNASE**

* Plafonds circulation

- COLLEGE :

* Faux-plafond RdJ : En cours à terminer pour le 27-01-14.

* Faux-plafond RdC : A partir du 27-01-14.

- POLE :

* Démarrage plafond le 27-01-14.

RELANCE

RAPPEL

Fait

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	RÉSERVATIONS	
03/12/12	Les hauteurs libres pour les faux-plafonds en circulation seront de la hauteur sous faux-plafond + 13 cm pour en permettre le démontage.	
	ECHANTILLONS – NUANCIERS	
29/04/13	Echantillon de faux-plafond métallique perforé et non perforé remis ce jour, ainsi que le faux-plafond en dalle 600 x 600 et 600 x 1200 mm.	
	GYMNASE	
18/11/13	Finir les plafonds placo au droit des sanitaires.	Fait
18/11/13	Mettre en place le plafond métallique au droit des circulations.	Fait



06/01/14	Nous constatons ce jour un affaissement du plafond au droit de la bouche de ventilation. Résoudre ce problème rapidement.	Rappel le 13/01/14
	COLLEGE	
07/10/13	ATTENTION à ne pas mettre d'enduit sur les bois et béton qui vont rester visibles.	

10 cloisons / doublages FACON PLATRE

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC		T.C.A.
	TRAVAUX : Effectif : 2 – Effectif à renforcer sans délai.	RELANCE
	- <u>COLLEGE</u> : Effectif : 0	
	* Cloisons : Terminées.	
	* Bandes faites.	
	- <u>POLE SCOLAIRE</u> : Effectif : 2	URGENT
	* Cloisons zone 1 : Terminées.	Fait
	* Isolant des locaux techniques à faire. 2 ^{ème} zone pour le 15-12-13	RAPPEL
	* Pôle élémentaire à terminer pour le 16-12-13.	Fait
	* Pôle maternelle à terminer pour le 20-01-13. Effectif à renforcer.	
	* Zone restauration le 20-01-13.	

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	COLLEGE	RELANCE
	<u>Bureau du principal</u>	
27/05/13	Le Maître d'Ouvrage demande le déplacement de la porte d'accès sur la circulation côté bureau du gestionnaire. L'atelier JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITETES produira un plan modificatif de cette demande.	
18/11/13	ATTENTION !!! cette demande n'a pas été prise en compte. Modifier cette porte dans les plus brefs délais.	Fait
30/09/13	Procéder à la mise en place d'un bon de fermeture avec les entreprises des lots techniques avant la fermeture de vos cloisons.	PM
07/10/13	ATTENTION : à ne pas mettre d'enduit sur les bois et béton qui vont rester visibles.	
	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION	
06/01/14	Nous attirons votre attention concernant la réalisation des bandes. En effet, nous avons pu constater que les personnes réalisant cette prestation enduisent les cornières de finition. Ceci est à proscrire !!	PM

11 chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires COFELY / AXIMA

PÉNALITES	<i>Absence : 1 = 150 €</i>	<i>Retard : 2 = 200 €</i>	<i>Utilisation portable en réunion : 1 = 50€</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC		T.C.A.
	TRAVAUX : Effectif : 10	RELANCE
	- <u>GYMNASE</u> :	
	* Approvisionnement CTA faite. Pose en cours.	
	* Sous-station à faire. Confirmer intervention le 06-01-14. Fabrication en cours : Pose le 20-01-14.	
	- <u>COLLEGE</u> :	
	* Plan des paillasses à figer avec architecte et transmettre ce plan à IBA. Devis transmis.	
	* Terminer la pose des pléniums suivant avancement faux-plafond.	En cours
	* Locaux CTA : A démarrer.	
	* Sous-station à planifier. Fabrication en cours.	



- POLE SCOLAIRE / RESTAURATION :

- * Réseau de chauffage et plomberie en cours. Reste finition et restauration.
- * Vide-sanitaire pôle restauration : Réseaux fait à 80 %.
- * Ventilation : En cours en restauration : reste raccordement et local technique.
- * Plancher chauffant à partir du 13-01-14. 1^{ère} zone faite pour le 20-01-14. Adjuvant à transmettre à EIFFAGE. 2^{ème} zone du 20 au 27-01-14.
- * Pose des hottes à réaliser en attente supports. En cours.

En cours
URGENT
En cours

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
04/03/13	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	
18/11/13	COLLEGE Nous sommes toujours dans l'attente de la nouvelle fiche technique des paillasse.	vu
25/11/13	Vous nous informé ce jour, que le changement de paillasse à une incidence financière. Nous transmettre les éléments.	Vu
04/11/13	Faire le point sur le nombre nécessaire de trappes à mettre en place dans les gaines.	Fait
13/01/14	Nous vous demandons de nous présenter 4 types de paillasse conformément au CCTP.	
21/10/13	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION Concernant votre demande pour les nourrices de chauffage, nous sommes d'accord sur le principe de les coller contre les cloisons KLH. Par contre, il est impératif que ces nourrices soient accessibles entièrement sur la largeur d'une alvéole de placard. Nous transmettre un plan d'implantation rapidement pour validation.	
25/11/13	Vous nous informé ce jour, et après 2 rappels que vous ne nous fournirez pas de plans d'implantation. Nous vous demandons alors de réaliser un prototype.	Vu le 02/12/13 et validé
21/10/13	Merci de raccorder à l'avancement les descentes EP de façon à ne pas abimer le bois avec les intempéries qui arrivent à grand pas.	PM
18/11/13	Nous vous rappelons que toutes descentes EP doivent être calorifugées afin d'éviter toute condensation dans les encoffrements.	PM
25/11/13	ATTENTION : l'entreprise LEMPEREUR informe qu'il ne faut pas de plancher chauffant à moins de 20 cm des huisseries (perçement de réseau possible).	PM
06/01/14	Concernant la descente d'eau pluviale se trouvant dans la salle de restauration, voir à réduire au maximum son encombrement de façon à réaliser un coffre le plus petit possible.	Rappel le 13/01/14
09/09/13	COLORIS DES RADIATEURS GYMNASE <u>Salle d'évolution</u> RAL 7022 <u>Autres locaux</u> RAL 7013 COLLEGE <u>Tous locaux</u> RAL 7013 POLE SCOLAIRE / RESTAURATION <u>Tous locaux</u> RAL 7013 LOGEMENTS RAL 7013	



12 production de chaleur COFELY

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
	RELANCE

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

14/10/13	NOUS TRANSMETTRE TRES RAPIDEMENT VOS DETAILS SUR LE SILO.	RELANCE
25/11/13	Suite à l'envoi de vos détails, nous vous demandons de revoir la trappe se trouvant sur la grille. Celle-ci doit recouvrir l'ensemble de la trappe et relevés.	Fait 4ème Rappel le 13/01/14

13 électricité / courants forts – faibles IBA

PÉNALITÉS	Absence : 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.	
	RELANCE	
<p>TRAVAUX : Effectif : 7</p> <p>- <u>GYMNASE</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pose des armoires + appareillage à réaliser. <p>- <u>COLLEGE</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Courants faibles en cours, terminé le 20-12-13 * Suivre FACON PLATRE pour réservations dans faux plafonds. * Appareillage luminaires à réaliser suivant faux plafond. * Pose des goulottes suivant avancement LAGARDE. <p>- <u>POLE SCOLAIRE</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Câblage à faire. En cours * Chemin de câble : En cours. * Terminer câblage pôle scolaire pour le 20-01-14. * Poursuivre par zone élémentaire et maternelle. <p>- <u>LOGEMENTS</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> * A réceptionner avec GOUDALLE. 		En cours
		Vu

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

11/10/12	<p>HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASE</p> <p>Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.</p> <p>MATERNELLE</p> <p>Interrupteurs axe à 1m 25 Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25</p>	RELANCE
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------



17/12/12	<p>ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE</p> <p>TARIF VERT concerne : Le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs, maître d'ouvrage le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES.</p> <p>TARIF JAUNE concerne : Le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage, le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.</p> <p>GYMNASE <u>Cloisons préfabriquées intérieures</u></p>	
16/09/13	Suite à notre visite de ce jour, nous validons les deux échantillons concernant les supports pour les éclairages du terrain. Par contre, veiller à rendre le plus discret possible les câbles.	
30/09/13	Voir à passer à l'intérieur du support métallique de la charpente.	
14/10/13	En service ce jour, résultat satisfaisant. Par contre faire vérification du niveau d'éclairement.	Fait
25/11/13	Nous constatons ce jour que dans le bureau Professeur, des plots vont rester apparents. Nous vous demandons de les reboucher. ATTENTION à la finition.	5ème Rappel e 13/01/14
28/10/13	POLE SCOLAIRE Voir pour optimiser, le calepinage des luminaires dans la circulation du pôle élémentaire devant le patio en corrélation avec les gaines de l'entreprise COFELY.	
04/11/13	Faire attention à l'acoustique lors des passage entre salle de classe et circulation.	
13/01/14	Suite à votre interrogation concernant l'appareillage dans les salles de classes maternelles, nous vous confirmons la mise en place de blocs en saillie dans le cas ou les encastrés ne sont pas faisables. Nous avons convenu ensemble lors de cette réunion de l'emplacement de ces blocs. Nous vous demandons de nous transmettre pour la prochaine réunion, un plan de localisation afin de les valider définitivement.	
18/11/13	COLLEGE Concernant l'alimentation de la goulotte électrique de la salle banalisée au RDC, celle-ci sera alimentée par le RDJ en remontant dans la cloison de recoupement se situant au dos de cette salle.	Fait
02/12/13	Suite à votre demande sur l'implantation des appareillages, mettre les inters ainsi que les prises au nombre de 2 du coté de la porte. Et le reste de l'autre coté.	PM
28/01/13	COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION La goulotte réservée à vos appareils d'éclairage est prévue d'une largeur de 60 mm et d'une hauteur de 70 mm.	
04/11/13	ATTENTION : nous proposer un cheminement du chemin de câbles pour le désenfumage et éclairage de la salle de restauration.	Fait
04/03/13	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS Suite à la transmission du mail COFELY/AXIMA du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	

14 peinture LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

ÉTUDES :
* Fiches techniques à transmettre à APAVE.

TRAVAUX : Effectif : 1

GYMNASE :
* Reste finitions.

T.C.A.

RELANCE
Fait



COLLEGE :

- * Peinture local électricité à faire.
- * Préparation à partir du 09-12-13. En cours au RdJ. Terminer RdJ pour le 27-01-14
- * Faire toutes les salles au RdJ en priorité.
- * RdC : Préparation à démarrer.

POLE :

- * Préparation à partir du 27-01-14.

En attente
En cours

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

LOCAUX TECHNIQUES

- 23/09/13 Le RAL retenu pour la peinture de sol est le RAL 1023.
- 25/11/13 Suite à votre demande, nous vous confirmons que tous les locaux techniques seront à peindre en RAL 1023. Voir matières et couleurs de chaque bâtiment.
- 13/01/14 **La faïence dans la douche de l'infirmier sera toute hauteur sur l'ensemble de la pièce.**

RELANCE

15 revêtements de sols souples GONEL

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

DOSSIER TECHNIQUE

- 08/04/13 A transmettre en 1 exemplaire papier à l'agence THOMAS rapidement pour validation.
- 22/04/13 Votre dossier est attendu pour le 29/04/2013.

GYMNASE – COLLEGE

- 29/07/13 Assurer le contrôle des réservations concernant vos sols sur RDJ et RDC avec transmission de votre rapport vers OPC et MOE.
- 25/11/13 Transmettre à l'entreprise EIFFAGE les réservations des tapis de sol. URGENT.

RELANCE
Fait

16 revêtements de sols durs LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	<i>Absence : 450€</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>
	<i>Ss traitant : 750€</i>		

OPC

T.C.A.

Collège : Effectif : 0

- * Carrelage : Pose au RdJ : Terminée.
- * Sanitaires RdC à la suite à partir du 02-12-13.
- * Hall + circulation à partir du 04-12-13. En cours à terminer pour le 13-01-14
- * Nettoyage extérieur à réaliser.

Pôle :

- * Démarrage le 20-01-14.

RELANCE
Fait
Fait
RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

- 04/11/13 La faïence est à poser à la verticale et les joints au sol devront régner avec ceux de la faïence.
La faïence sera toute hauteur depuis le sol.
Prévoir des plinthes sur les murs rapportés.
- 02/12/13 Suite à votre demande, nous vous confirmons que le sol sera posé dans le sens perpendiculaire à la porte d'entrée dans le hall.

RELANCE



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

18/03/13

RAPPORT TERRITOIRES et observations JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTESPlanche d'essai béton sablé

1 passe : bon rendu, à obtenir plus homogène dans le sablage.

Dalle béton passerelle

Etude à fournir pour réduire son épaisseur à 0m 15.

Essence de bois

Mélèze incompatible avec la demande CCTP. Proposition avec Robinier Faux Acacia et Châtaignier.

Sur ouvrage présenté

Réduction du chanfrein à 2 mm (à voir avec le fournisseur).

Traitement des extrémités des bancs

Solutions bois et métal présentées sur site.

TERRITOIRES fournit le fichier DWG des différents profils de bancs avant 2 mois.

Plantation des îles

Le cadre en métal ne sera pas visible (caché sous le platelage).

Vu le principe d'évolution des percements : calepinage et dimension à respecter pour permettre son fonctionnement.

Prévoir la correction des joints entre planches (1 cm).

SerrurerieMain-courante passerelle

Echantillon n°*2 intégrant les premières remarques est en attente d'installation.

GranulatGalet blanc sur site

Pas de remarque territoires et de l'Architecte.

Pierre de Givet

Non livrée, granulométrie proposée 20/40 mm.

RELANCE

01/07/13

RAPPORT TERRITOIRES du 27 JUIN 2013

Transmettre les informations attendues avant août 2013.

RAPPEL :

Pas de frais de sciage.

20% d'aubier maximum.

Bois de classe 3b ou 4, essence de bois à proposer.

28/10/13

Il a été convenu ce jour en présence de TERRITOIRES, de prévoir une 1^{er} phase de plantation coté bassin d'ici une quinzaine de jours.

De plus, voir rapidement avec EUROVIA le phasage pour la réalisation de l'ilot au milieu de la cour de la maternelle.

RAPPEL**20 clôtures****DEHAYE****PÉNALITÉS**

Absence :

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC**ÉTUDES :**

* Présentation échantillons pour le 04-02-13.

T.C.A.**RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

18/03/13

RAPPORT TERRITOIRESClôture scolaire galva

Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique.

TERRITOIRES vous transmet un modèle.

Clôture nouée

Mettre les pointes en bas (Architecte).

Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur).

Poteau Ø 50 mm préféré au Ø 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva.

RELANCE

Clôture barreaudée et portillon (architecte)

Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la traverse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).



21	équipements sportifs	NOUANSPORT
-----------	-----------------------------	-------------------

PÉNALITÉS	Absence : 900€	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX :**

* Panneaux de basket : mise en place à planifier.

RELANCE**ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	ECHANTILLONS – NUANCIERS	RELANCE
06/05/13	Vous précisez ce jour que le coloris des équipements prévus est RAL 9010 BLANC concernant le Basket.	
	GYMNASE	
	<u>Massifs et Réservations mis en place par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION</u>	
15/07/13	Contrôler les positions de ces réservations et transmettre votre rapport sous 1 semaine. URGENT	
29/07/13	Contrôle effectué, sans observations. Ancrages en scellement annoncés pour la semaine prochaine.	

Pointage avancement :**- Jour d'intempéries :**

- * Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1^{er} Février 2013 pour terrasse de VRD.
- * Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
- * Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.

- Planning Gymnase n°2 ind B du 15-03-13 :

* Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA :		
o	Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12	100 %
o	Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12	100 %
* Lot 02 – Gros-œuvre : EIFFAGE		
o	Inclusion du 03-12 au 17-12-12 :	100 %
o	Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13	100 %
o	Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13	100 %
o	PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13	100 %
o	Nettoyage voiles – dalle BA	100 %
* Lot 03 – Charpente : GOUDALLE		
o	Pose du 01-04-13 au 24-04-13	100 %
* Lot 04 – Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA		
o	Pose plateau du 29-04-13 au 17-05-13	100 %
o	Pose bardage du 02-05-13 au 16-05-13	100 %
o	Etanchéité du 22-04-13 au 06-05-13	100 %
o	Isolation, couverture	100 %
* Lot 05 – Isolation par l'extérieur : SOPREMA		
o	Isolation extérieure du 13-05-13 au 03-06-13	95 %
* Lot 07 – Serrurerie : FRECHIN		
o	Parois éclairantes du 13-05-13 au 10-06-13	100 %
o	Portes + menuiseries du 06-05-13 au 03-06-13	95 %



- * **Lot 10 – Cloisons/doublages : FACON PLATRE**
- o Ossatures métalliques cloisons de distribution 95 %
- o Plaques cloisons de distribution 95 %

- * **Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**
- o Carrelages faïences 95 %

- Planning Collège n°3 ind. B du 15-03-13 :

- * **Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA**
- o Préparation plateforme : 100 %

- * **Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**
- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
- o Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 100 %
- o Plancher haut R-1 du 15-04-13 au 20-05-13 100 %
- o Elévation RdC du 06-05-13 au 22-05-13 100 % **Retard 4 semaines**
- o Fondations RDC 100 %
- o Longrines RDC sur terre-plein 100 %
- o Réseaux sous dallage sur terre-plein 100 %
- o Dallages sur terre-plein 100 %

- * **Lot 03 - Charpente/structure bois : GOUDALLE**
- o Pose du 27-05-13 au 08-07-13 100 %

- * **Lot 04 - Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA**
- o Pose couverture 95 %
- o Bardage Kalzip 40 %

- * **Lot 05 - Isolation par l'extérieur/bardage bois : SOPREMA**
- o Pose isolation soubassement RDJ 80 %
- o ITE et enduit 90 %

- * **Lot 06 - Menuiseries extérieures : WARSMANN**
- o Pose menuiseries extérieures RDJ 100 %
- o Pose menuiseries extérieures RDC 100 %

- * **Lot 10 - Doublages - Cloisons : FACON PLATRE**
- o Cloisons double RdJ du 26/08/13 au 16/09/13 95 %
- o Cloisons double RdC du 16/09/13 au 07/10/13 95 %

- * **Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**
- o Carrelages faïences 90 %

- Planning Restauration – Pôle Scolaire n°4 ind. B du 15-03-13 :

- * **Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**
- o Terrassements fondations restauration du 01-04-13 au 22-04-13 100 %
- o Elévation vide sanitaire du 15-04-13 au 15-05-13 100 %
- o Plancher haut vide sanitaire du 13-05-13 au 22-05-13 100 % **Retard 4 semaines**
- o Elévation RdC du 23-05-13 au 03-06-13 100 %
- o Terrassement fondations pôle scolaire du 20-05-13 au 08-07-13 100 % **Retard 4 semaines**
- o Fondations pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
- o Longrines pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
- o Dallage zone élémentaire 100 %
- o Réseaux sous dallage zone pôle scolaire 100 %
- o Dallage zone pôle scolaire 100 %
- o Réseaux sous dallage zone maternelle 100 %
- o Préparation dallage zone maternelle 100 %

- * **Lot 03 - Charpente / Structure bois : GOUDALLE**
- o Implantation, préparation structure bois 100 %

- * **Lot 04 - Couverture / Etanchéité : SOPREMA**
- o Pôle scolaire du 16-09-13 au 01-11-13 95 %
- o Bardage Kalzip 5 %



*** Lot 06 - Menuiserie extérieure alu et acier : WARSMANN**

- Pose du 16-10-13 au 21-10-13 95 %
- Vitrage du 21-10-13 au 01-11-13 95 %

*** Lot 10 - Cloisons / Doublages : FACON PLATRE**

- Pose du 21-10-13 au 18-11-13 50 %

*** Lot 11 - Chauffage / Ventilation : AXIMA**

- Réseaux de chauffage. 90 %
- Réseaux de ventilation 80 %

Fait à Reims, le 13 janvier 2014
JEAN-PHILIPPE **THOMAS** ARCHITECTES
Loïc WAGNER

