

Procès-verbal de chantier du lundi 24 mars 2014

n° 72

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 31 MARS 2014

VISITE DE CHANTIER ET POINTS BLOQUANTS DE 13H00 A 15H00
REUNION PLANNING DE 15H00 A 17H30

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49 03 24 59 60 25	P		
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. BLAVIER	03 24 71 20 68 03 24 71 94 00	P		
Maîtrise d'œuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charlie arnould – 51100 reims mail : architects@jeanphilippe-thomas.com mail : loic@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Loïc WAGNER	03 26 404 405 03 26 402 401	P		
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02 03 24 71 76 00	P	A3	C
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haroux@egis.fr	Denis HEILI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00 03 26 97 81 85	P	A3	C
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63 01 42 46 01 20	P		
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66 03 81 82 08 09		A1	C
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23 03 26 49 03 65			
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollande – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16 03 26 82 79 11	P		
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT Dominique GOBANCE	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICALIANI	03 26 03 09 30 03 26 04 35 26			
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM M. MUNSCH	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			
entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 – 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	P		C
02 gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : Joseph.LOIACONO@eiffage.com thibaut.desloovere@eiffage.com david.gernez@eiffage.com	J. LOIACONO T. DESLOOVERE M. ABASSI M. GERNEZ	03 26 82 82 35 03 26 82 82 36 06 03 16 47 17 06 08 28 68 32	P	A3 R3	C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98 03 21 90 99 00		A7	
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	P		C
05 isolation par l'ext. Bardage bois	mail : travaux-reims@soprema.fr		06 80 28 89 03	P	A2 R1	



06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	M. SLEZAK M. PINTO M. WATELET M. DELETTRE	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24				C
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	A3 R1		C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75	P	A2		C
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FACON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39	P	A7 R2		C
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com gabriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN M. SALZARD Lysian PICOT	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	P P	R1		C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69	P			C
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P	A3 R1		C
14 peinture 16 revêt. De sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr wnavin@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAIVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19	P	A9 R1		C
15 revêtements sols souples	GONEL 120 rue de l'Industrie – 08330 vrigne aux bois mail : sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL M. LAMBERT	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71	P	A2		C
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ M. BLENGIN	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87	A	A11		C
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03				
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07	P	A3 R1		C
21 équipements sportifs	NOUANSPORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		5		

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	03 24 59 50 12		
Téléphone	Œuvre télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 ballay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à partir de 13h00** précises sur le site de construction.
Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
Hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.

Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de rédiger une attestation de paiement avec répartition et envoyer la copie de facture du sous-traitant du montant à régler du mois.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTROLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 2 exemplaires à Bureau de Contrôle APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER**LOT GROS-ŒUVRE**

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.



SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'œuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.

Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.

Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

Prolongation de Délai selon **Ordre de Service n°2** du 20 janvier 2014. **VENDREDI 31 MAI 2014**

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.

Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DÉFINITIFS.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimé.

Équipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

AVENANT n°01 – EIFFAGE CONSTRUCTION concernant des massifs complémentaires pour des équipements de l'entreprise NOUANSPOUR transmis depuis le 02/04/2013, en attente de régularisation par le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (cet avenant ne comporte pas les massifs concernant les barres parallèles).

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique

L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol. Plan validé.

Bureau du principal

Vous demandez le déplacement de la porte d'accès de celui-ci depuis la circulation côté bureau du gestionnaire.

Raccordement des réseaux :

A voir pour raccordement EU et AEP. ATTENTION : il y a des travaux à effectuer.

Essai d'étanchéité :

- Essai sur le pôle réalisé le 28-10-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (à diffuser à toutes les entreprises).

- Essais sur collège réalisés le 19-11-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (à diffuser à toutes les entreprises).

- Essais sur logement à réaliser.

URGENT



MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

Divers :

- Transmettre à EIFFAGE le plan de reprise pour les réservations oubliées. Fait : plan à diffuser à APAVE
- Répondre au courrier d'AXIMA sur travaux supplémentaires. Ordre de service à diffuser.
- A régler avec EIFFAGE, problème des fondations du Pôle Energie. Fait

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / synthèse

- Transmettre plan des aires de jeux à DEHAYE.

URGENT

ECHOLOGOS

Mission DET.

Demande dossier technique de FACON PLATE, LEMPEREUR et GONEL.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.

BUREAU DE CONTROLE APAVE

- Remarques d'APAVE : réserves à lever au plus vite.
- Valider les plans EXE de IBA.
- Confirmer nécessité porte CF entre hall et circulation pour collège.

En cours

URGENT

RAPPEL

GEOTEC



ENTREPRISES

INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

CHANTIER HQE

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005

Clés remises aux entreprises :

EUROVIA/URANO

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES

Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

- l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM.
Pour les entreprises du 2^{ème} appel d'offres, vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
- 2) l'analyse et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
- 3) que l'analyse SYNTHESE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGÉ SANS AVENANT SIGNÉ DU MAÎTRE D'OUVRAGE.

La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAÎTRISE D'ŒUVRE sur support PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.

STATIONNEMENT DES VEHICULES ET CONTAINERS

Depuis le 17/06/2013, la voirie de dépose bus devant les bâtiments Pôle Scolaire et Collège est à disposition de l'ensemble des intervenants pour accéder aux parkings au centre de cette voirie.

Il ne doit plus y avoir de véhicules en stationnement devant les installations de chantier, ni ailleurs sur le site.

L'espace devant les installations de chantier est réservé aux containers et bungalows Entreprises.

RAPPEL : METTRE SUR LA PARTIE RESERVÉE AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER, TOUS LES CONTAINERS ET LES IDENTIFIER. IL NE DOIT PLUS Y AVOIR DE CONTAINERS SUR LA ZONE PARKING.
RAPPEL A TOUTES LES ENTREPRISES.

FERMETURE DU CHANTIER

ATTENTION : fermeture des portes par l'entreprise COFELY AXIMA chaque soir pour le collège et le pôle. **RAPPEL**

POINTS BLOQUANTS A REGLER

COLLEGE :

- Sols collège RdC (EIFFAGE) : En cours mais non terminé.
- Eclairage de sécurité RdJ (IBA – EGIS – APAVE)
- Coffrets de sécurité (EGIS – AXIMA) : Reçu par COFELY
- Ventilation du local salle des professeurs – Fait par AXIMA

Vu

POLE :

- Reprise des altimétries des sols zone 1 à 4
- Reprise altimétrie des gaines de ventilation restauration – Fait par AXIMA
- Reprises diverses des niveaux de réseaux d'AXIMA
- Coffret de sécurité (AXIMA – EGIS) : Reçu par COFELY

En cours
Vu

LOGEMENTS :

- Panneaux solaires (AXIMA – SOPREMA)



01	vrd / terrassement	EUROVIA/URANO
-----------	---------------------------	----------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX : Effectif : 6**

- * Cour intérieure
- * Parking à réaliser à partir du 27-01-14. Reporté au 08-03-14.
- * Pose des grilles à planifier sur pieds de façades pôles et collège le 08-03-14.
- * Béton désactivé cour pour le 17-03-14.
- * Terre végétale à mettre en place pour le 13-03-14.
- * Tranchée électrique vers transformateur à planifier à partir du 01-04-14.
- * Pas de stockage sur les enrobés. **RAPPEL à toutes les entreprises**
- * Cour pôle côté parking

RELANCE
Fait
En cours
En cours
Fait
En cours
En cours

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE

25/02/13 Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets.

VOIE ROUTIÈRE devant le COLLÈGE

08/04/13 Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres.

27/05/13 Le contrôle de ce jour fait apparaître :

- * 3 éclats sur des bordures T2.
- * 2 éclats sur des bordures de quai.
- * 2 bordures P3 détériorées entre la voie véhicules et le parking face à l'entrée du collège (deuxième partie).

ÉCHANTILLONS – NUANCIERS

17/05/13 Le choix retenu est « agrégats de Meuse » finition concassée.

PÔLE ÉNERGIE**PÔLE SCOLAIRE**

13/01/14 Sous le préau du collège, mettre le béton désactivé à zéro au niveau des bavettes extérieures. De plus, mettre à ce même niveau les bordures P1 du patio extérieur.

10/02/14 Nous vous confirmons la suppression du muret soutenant le cheminement piéton dans la cour maternelle. Nous demandons au Bureau d'Études TERRITOIRES de regarder à un autre aménagement.

17/02/14 Voir le mail envoyé en date du 17/02/14 par TERRITOIRE pour la solution retenue.

COLLÈGE

03/02/14 Nous vous demandons de bien vouloir remblayer la façade Nord du collège en veillant à ce que les regards soient parallèles à la façade et qu'ils se trouvent dans la zone en galet.

17/02/14 Nous validons la pose de profils de dilatations de couleur grise entre le béton désactivé et les enrobés.

10/03/14 Le RAL des candélabres est le RAL 9005 noir texturé.

10/03/14 Nous vous validons la bande de guidage ainsi que les bandes podotactiles.

10/03/14 Nous validons le principe de pose des caniveaux que l'on a vu lors de notre visite de ce jour.

17/03/14 Nous vous demandons de mettre en place une bande de gravillon au droit entre les bordures et les espaces verts de la cour du collège.

24/03/14 Suite à la visite de ce jour, nous vous demandons de sceller en pied des EP la grille des caniveaux.

24/03/14 Nous vous demandons de revoir les accès du Collège ainsi que le Pôle Scolaire pour le 27 mars au plus tard.

RELANCE
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
rappel le 24/03/14



EIFFAGE CONSTRUCTION

OPC
T.C.A.

T.C.A.

TRAVAUX :

- | |
|---------|
| RELANCE |
| |
| Fait |
| Fait |
| RAPPEL |
| |
| Terminé |
| Fait |
| |

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

AEP DU CHANTIER

08/07/13	3311.7958 M3.
----------	---------------

08/04/13	Transmettre mensuellement le relevé de consommation électrique du chantier.
----------	---

17/06/13 Consommation à ce jour 28 392 kW.

08/07/13	33 132 kW.
----------	------------

Escalier-02

21/10/13 L'entreprise LEMPEREUR nous signale ce jour une différence de hauteur de marche dans le second escalier (01) entre le palier intermédiaire et la seconde volée montante. Nous vous demandons de vérifier ces altimétries.

03/02/14 Suite au ponçage des dalles, nous constatons un grand nombre de fissures. Nous vous demandons de les traiter pour le jeudi 06/02/14.

24/02/14 Nous vous demandons de couper le mur d'échiffre de l'escalier n° 01, ceux-ci afin d'avoir les 120 cm obligatoire entre les mains courantes. Cette intervention est URGENTE pour permettre à l'entreprise FRECHIN de prendre ses côtes et de mettre en fabrication son garde-corps.

RELANCE
Fait
Fait
PM
Fait
Fait
Fait
PM



BÂTIMENT POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

	<u>Zone pôle scolaire</u>	
14/10/13	Suite au relevé altimétrique, nous constatons des écarts importants par rapport aux réservations demandées. De ce fait, nous vous demandons de recharger avec un produit adapté assurant une bonne tenue aux différences de tassement entre longrine et dallage sur terre plein.	Vu le 03/02/04
03/02/14	Voir à modifier le regard de visite se trouvant sous le préau de la maternelle. Celui-ci ne doit pas être visible dans le béton désactivé.	Vu avec EUROVIA
10/02/14	Suite au nettoyage des huisseries INOX, nous vous informons que nous refusons l'ensemble des huisseries INOX banchées. Vous rapprocher de l'entreprise LEMPEREUR pour les remplacer au plus vite.	6 ^{ème} Rappel le 24/03/14
10/02/14	Suite à la réunion concernant les recharges et à la validation du Bureau de Contrôle APAVE, mettre tout en œuvre pour réaliser la chape avec comme référence 2,06 m fond de feuillure.	des reprises sont à faire 3 ^{ème} RAPPEL LE 24/03/14
24/02/14	Dans la restauration, au niveau des sanitaires, il est nécessaire de découper le linteau de l'accès à ces sanitaires à 2,90 m.	4 ^{ème} Rappel le 24/03/14
	POLE ENERGIE	
17/02/14	Nous attirons votre attention sur les soudures de la bâche. Celles-ci sont faite dans le mauvais sens de l'écoulement.	PM
24/02/14	Pour répondre à l'avis suspendu du Bureau de Contrôle, la solution retenue pour les fondations de la chaufferie sera de réaliser celles-ci en puits d'environ 3 m de profondeur. Une fois le terrassement réalisé, vous contacterez l'entreprise GEOTEC pour qu'elle valide l'absence de « poche molle ».	Vu
10/03/14	Nous vous demandons de réaliser les fondations du pôle énergie dans les plus brefs délais.	Fait

03 charpente / structures bois GOUDALLE CHARPENTE

PÉNALITÉS	<i>Absence : 1 = 150 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**ÉTUDES :****TRAVAUX : Effectif : 0****- POLE SCOLAIRE :**

- * Lever les remarques du Bureau de Contrôle APAVE (ferrures + serrage de boulons). Attestation à transmettre.
- * Lever remarques Bureau de Contrôle APAVE suite visite du 18-11-13. En cours
- * Solive préau à poser (voir détail entreprise SOPREMA) pour le 24-03-14.
- * A planifier avec EUROVIA la pose des coursives. A partir du 24-03-14.
- * Revoir infiltration d'eau zone restauration.

T.C.A.

RELANCE
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
URGENT

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
	GENERALITES	
07/10/13	Suite au constat catastrophique de ce jour concernant des agrandissements de réservations ou créations de réservations, nous vous demandons de ne plus modifier de réservations sans l'accord d'EGIS ainsi que le nôtre.	PM
18/11/13	Remarques du Bureau de Contrôle à lever au plus vite : fixations des panneaux KLH non conformes à vos détails. Transmettre la fiche technique du pare-vapeur.	fait
02/12/13	Nous avons vu le début du ponçage des panneaux en KLH. Ceci n'est pas très concluant. ATTENTION : à voir au minimum les languettes rapportées. Et surtout les planches d'assemblages à changer sur les inversions de panneaux.	Reprise en cours
09/12/13	Vu ce jour, revoir les finitions d'assemblage. La pâte à bois doit être affleurante à l'ensemble des panneaux.	
27/01/14	Nous attirons votre attention concernant les différents aspects du bois suite à l'application du produit M1. Nous vous demandons une finition uniforme.	Reprise en cours
10/02/14	Répondre aux différentes interrogations du Bureau de Contrôle APAVE concernant votre mise en œuvre. Ceci est URGENT.	Fait
	LAINE MINERALE en CAISSONS	
29/07/13	Fiche technique à transmettre à TERA0 (Bianca CASTELLI).	Fait



27/01/14	Nous vous demandons de compléter votre envoi du 21/01/14 en fonction des remarques de TERAQ.	
	POLE SCOLAIRE	
21/10/13	Au vu d'un changement constructif sur la façade Ouest du pôle scolaire, nous vous demandons de prendre à votre charge la modification du châssis.	Vu avec WARSMANN
10/02/14	Suite à l'absence de pare-pluie derrière les stores et à la pose quasiment complète des stores, nous vous demandons de peindre en noir, le KERTO se trouvant à l'arrière.	En cours
17/02/14	Reprendre l'isolation qui est absente entre les deux caissons au droit de la restauration.	
17/03/14	CELA DEVIENT URGENT, L'ENTREPRISE SOPREMA EST EN TRAIN DE REALISER LA FACADE.	Fait
03/03/14	Nous constatons à nouveau ce jour la présence d'une fuite au droit des caissons de toitures dans la salle de restauration. Nous vous demandons d'intervenir au plus vite sur ce point.	Fait
24/03/14	Nous constatons un grand nombre de trous ronds dans les salles de classes. Nous vous demandons de les reboucher au plus vite.	
	POLE COLLÈGE	
10/02/14	Suite à l'absence de pare-pluie derrière les stores et à la pose quasiment complète des stores, nous vous demandons de peindre en noir, le KERTO se trouvant à l'arrière	En cours
17/02/14	Nous vous demandons de poncer sur toute la hauteur, les voiles en KLH des deux locaux techniques dans l'administration du collège.	6 ^{ème} Rappel le 24/03/14
	LOGEMENTS	
10/02/14	Nous refusons ce jour, la ferrure proposée pour le maintien du GC. Nous vous demandons de mettre des ferrures en âmes sur toute la longueur.	6 ^{ème} Rappel le 24/03/14

04	couverture / bardage / étanchéité	SOPREMA
----	-----------------------------------	---------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard : 1 = 100 €	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

TRAVAUX : effectif : 7 (Intempéries les 24 et 25/10/13 : Vents et le 13-02-14).

- COLLEGE :

* Commande de désenfumage à réaliser.

* Descente EP façade OUEST à revoir : Faire valider par Architecte.

- POLE SCOLAIRE :

* Bardage - Façade SUD : Fait

* Façade OUEST : En cours.

* Pièces de finitions en couverture. A poser. Réception le 26-03-14 : Délai 3 semaines

* Bardage TRESPA à planifier. Semaine prochaine.

* Polycarbonate dans 2 semaines

- POLE ENERGIE :

* Intervention le 07-04-14. A voir dès que possible.

RELANCE**RAPPEL****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
	Bâtiment COLLÈGE	
	<u>Rives de toitures</u>	
14/10/13	Présenter un échantillon concernant le raccord entre le KALZIP et les menuiseries extérieures.	Fait
	ATTENTION : nous allons demander au Maître d'Ouvrage l'application des pénalités de retard si l'essai n'est pas réalisé pour la prochaine réunion (42 jours à 100,00 € par jours calendaires soit 4 200,00 €).	
18/11/13	Voir avec le lot 05 : entreprise SOPREMA, le détail de finitions entre vos deux bardages à l'angle Nord Ouest de la façade du collège.	Fait
09/12/13	Transmettre vos détails de la façade Nord.	En attente
13/01/14	Vu ce jour le principe avec Jean-Philippe THOMAS concernant le traitement de l'angle. Celui-ci sera en tôle sur l'angle avec un retour et un pli écrasé, puis deux tôles pliées égalent pour se raccorder au bardage bois.	de détails
10/02/14	Suite au constat de la pose du Méléze, nous vous demandons de terminer l'angle avec	exécution



24/02/14	1 ou 2 bacs de type « AIRPLAN » et sur l'arrête de l'angle un plis écrasé. Suite à la présentation du prototype de ce jour, nous vous demandons que ces bacs soient affleurant avec un joint creux de 3 mm maxi et de garder le larmier en partie haute. Il faudra alors créer un décalage d'alignement comme évoqué avec Jean-Philippe THOMAS.	
03/03/14	Nous validons le prototype de l'angle NORD/EST présenté ce jour.	PM
10/02/14	A la demande de l'entreprise FRECHIN, nous vous demandons de mettre en place les tôles d'habillage de tableau au droit de ces ventelles. (voir décision prise le 22/04/13).	Vu avec WARSMANN
17/02/14	Nous vous demandons de vérifier l'étanchéité des larmiers sur la façade OUEST du collège . POLE SCOLAIRE	Fait
27/01/14	Nous transmettre pour la prochaine réunion un échantillon de descente EP à la teinte RAL des châssis.	Vu sur place le 17/02/14
03/02/14	Suite à la présentation de l'échantillon, nous vous demandons de mettre en place des descentes EP en aluminium laqué au RAL 7013 satiné 30 %.	
10/02/14	Sur la façade arrière de la restauration, nous vous demandons d'arrêter votre bardage au droit des réservations et de compléter au dessus des ventelles.	PM
03/03/14	Mettre en place les larmiers KALZIP sous vantelle sur la façade NORD du Pôle Maternelle.	Fait
10/03/14	Mettre en place un larmier adapté en KALZIP au dessus du BSO « bureau du chef cuisine » sur la longueur totale de la fenêtre.	Fait
17/03/14	Voir à changer les larmiers au dessus de l'aire de livraison et la dizaine de bac dans la cour maternelle.	Fait
17/03/14	Les angles du passage couvert seront à finir en bac « KALZIP ».	PM
24/03/14	Nous refusons les DEP du Collège. Prévoir en acier laqué avec le moins de fixations possible.	
24/03/14	Nous validons l'abaissement du profil noir pour la pose des panneaux « TRESPA ». Cela sera à généraliser sur l'ensemble du site.	

05	isolation par l'extérieur / bardage bois	SOPREMA
----	--	---------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

TRAVAUX : effectif : 8

- GYMNASSE : Reprises à réaliser pour le 31-03-14 au plus tard.
- * Reprise isolation pour le 27-01-14.
- * Reprise finitions tôles : Toujours pas terminé.
- COLLEGE : Reprises à réaliser pour le 31-03-14 au plus tard.
- * Isolation RdJ façade, enduits : lever réserves Architecte. Reprises à réaliser.
- * Bardage bois : Reste sous face préau.
- POLE SCOLAIRE :
- * Isolation : enduits patio à réaliser. Prévu pour le 27-01-14.
- * Terminer bardage bois des auvents pour le 15-03-14.
- * Faire bardage patio pour le 03-03-14.
- * Isolant façade NORD pôle restauration à terminer.
- * Reposer les pare-pluies déposés. Il y a des infiltrations.
- * Bardage bois façade NORD sous 10 jours
- * Bardage bois préau : Fin de semaine
- LOGEMENTS :
- * Bardage bois : En cours – A terminer pour fin Mars.
- * Tenir compte des remarques de l'Architecte. Reprises en cours.
- * Jambage cette semaine

RELANCE
RETARD
RETARD
Fait
Fait
RAPPEL
RAPPEL
Fait

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	RELANCE
	BÂTIMENT GYMNASSE	
09/09/13	La couleur du panneau de « TRESPA » se trouvant derrière la porte d'entrée du gymnase RAL 7013 SATINÉ à 30%.	
14/10/13	Poser les bavettes sur les châssis tout en nettoyant ces derniers et revoir la finition de l'angle NORD-EST.	Fait



ATTENTION : demande d'application des pénalités de retard au Maître d'Ouvrage (42 jours x 100,00 € par jour calendaire soit 4 200,00 €).		
28/10/13	Revoir la cornière de la casquette.	19 ^{ème} Rappel le 24/03/14 la nouvelle est refusée
13/01/14	Vu ce jour, prévoir la tôle de rive en 15/10 ^{ème} de façon à rigidifier l'ensemble avec des éclisses intérieures.	PM
18/11/13	Prévoir de changer les lames bois sur le bardage verticale. Celles-ci ont bleuies légèrement.	13 ^{ème} Rappel le 24/03/14
09/12/13	Faire le joint silicone sur les bavettes.	12 ^{ème} Rappel le 24/03/14
BÂTIMENT COLLÈGE		
15/07/13	Porter attention aux menuiseries extérieures (aluminium laqué) afin d'éviter les tâches de colle servant à mettre en place les panneaux d'isolation par l'extérieur.	15 ^{ème} Rappel le 24/03/14
21/10/13	Il a été convenu que la pose des plafonds des préaux sera perpendiculaire à la façade.	
25/11/13	Nous constatons ce jour, un défaut concernant le plafond du balcon. En effet, le bardage bois ne va pas jusqu'au larmier du « KALZIP » et en plus ceux-ci ne sont même pas alignés. Nous vous demandons de reprendre ce détail. Venir contre le larmier.	
09/12/13	Nous constatons ce jour en présence du Maître d'Ouvrage des infiltrations au droit de l'ITE coté Ouest. Nous vous demandons de protéger vos travaux sur l'ensemble du projet dans l'attente de la pose des bavettes. De plus, il faut prévoir la reprise du panneau complet, le grésé ne tient pas.	
16/12/13	Nous constatons lors de notre visite de ce jour, que le phénomène d'infiltration dans l'ITE est présent sur la façade EST. De plus, vos arrêts d'isolant au-dessus des coffres ne sont pas de niveau et il y a un manque de profile de départ. Nous vous demandons de remédier à tous cela dans les plus brefs délais.	15 ^{ème} Rappel le 24/03/14
03/02/14	Nous vous rappelons que l'ensemble des deux façades doit être reprises et non faire des retouches.	
10/02/14	Malgré la pose des couvertines, nous constatons un grand nombre d'infiltrations.	
06/01/14	Concernant le plafond du préau du collège, veillez à assurer les alignements ainsi que les joints creux de 1 cm. Autour des poteaux métalliques, les découpes seront circulaires.	PM
13/01/14	Faire une proposition de baguette de finition concernant les dessus de coffre pour la prochaine réunion.	11 ^{ème} Rappel le 24/03/14
10/02/14	Suite à la présentation de ce jour, nous refusons la finition de pièce présentée. Nous vous rappelons que celle-ci doit être Post Laqué au RAL 7013 satiné 30%.	
13/01/14	Mettre en place les couvres joints de dilatation dans la même teinte que la finition de l'ITE.	10 ^{ème} Rappel le 24/03/14
HABILLAGES entre BARDAGES et MENUISERIES EXTERIEURES – GYMNASSE COLLEGE – POLE SCOLAIRE / RESTAURATION – LOGEMENTS		
22/04/13	Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise WARSMANN, il est arrêté la réalisation des tableaux par votre entreprise hors pièces d'appuis.	
03/03/14	Remettre en place le pare-pluie que vous avez supprimée sur l'ensemble du Pôle Scolaire.	En cours
POLE SCOLAIRE		
13/01/14	Il est très URGENT de finir vos prestations dans le patio du pôle scolaire.	2 ^{ème} Rappel le 24/03/14
17/02/14	Les finitions sont à reprendre	
10/03/14	Nous vous demandons de finir expressément vos travaux d'ITE au niveau du REDAN N°4.	2 ^{ème} Rappel le 24/03/14
RESTAURATION		
10/03/14	Compléter l'ITE sous le larmier bas du KALZIP sur la façade SUD de la restauration. Vu sur place ensemble lors de la visite de chantier.	2 ^{ème} Rappel le 24/03/14

06	menuiseries extérieures bois/alu / aluminium	WARSMANN
----	--	----------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

TRAVAUX : effectif : 0

- COLLEGE :

* Reste 1 bavette + finitions.

RELANCE

Fait



- POLE SCOLAIRE :

* Verrière : fait, reste désenfumage. Pose le 20-01-14 – Pose faite – Reste asservissement.

* Stores

- LOGEMENT :

* Stores : pose faite.

* Bavettes à commander suite accord Architecte. Pose faite.

* Coffre à faire en priorité cette semaine. Pose faite

* Coulisser le 31-03-14

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

HABILLAGES EXTÉRIEURS

22/04/13 Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise SOPREMA, il est arrêté pour votre entreprise la réalisation des pièces d'appuis.

02/12/13 Il a été convenu ce jour de mettre des bavettes « KALZIP » au droit des menuiseries jouxtant le bardage KALZIP.

Et sur le reste des menuiseries, les bavettes seront en alu laqué identique aux menuiseries extérieures.

LIMITEURS D'OUVERTURES MENUISERIES EXTÉRIEURES

10/06/13 A prévoir pour un angle de 30°.

LOGEMENTS

24/03/14 Voir avec l'entreprise FRECHIN à avoir 1 seule clé par logement accédant au garage, porte piétonne du garage et porte d'accès au logements.

RELANCE**PM****07****serrurerie****FRECHIN**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX : Effectif : 2****- COLLEGE :**

* Garde-corps et main-courantes escalier intérieur : Fabrication à lancer pour pose le 08-04-14

* Garde-corps RdC sur escalier à poser.

* Garde-corps + main courante escalier NORD à fabriquer.

* Porte RdJ à laquer : Mettre protection provisoire. En cours : Repose fin de semaine pose le 19-03-14. Terminer la pose des joints.

* Caillebotis sur amenée de désenfumage à réaliser.

* Ventelles extérieures : En cours pose façade EST : Fait, façade OUEST à poser.

* Grille désenfumage escalier à mettre en place. Pose faite

* Poser porte accès sur façade NORD sous 1 semaine.

* Porte RdC circulation : En attente décision.

- POLE SCOLAIRE :

* Pose cornière sous porte le 16-09-13.

* Porte PP02 et grille de ventilation accès vide-sanitaire. En attente.

* Seuils complémentaires à poser.

* Grilles extérieures locaux techniques.

* Ventelles extérieures à poser sans délai. Pose ossature à démarrer.

- POLE ENERGIE :

* Commander les portes : Approvisionnement début Avril 2014. Confirmé.

RELANCE

Fait

RAPPEL**RETARD 4 semaines**

Fait

Fait

En cours

RAPPEL**ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

25/11/13 Suite à la visite de ce jour, nous vous demandons de mettre une pièce complémentaire sur vos seuils de façon à ce que celles-ci règne avec le larmier et la bavette.

RELANCE

En cours

**JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**219 bd charles arnould – 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
www.jeanphilippe-thomas

POLE SCOLAIRE		
28/10/13	Nous vous demandons de poser rapidement le restant de vos portes afin de rendre le bâtiment clos et couvert.	Fait
24/02/14	Transmettre de toute URGENCE vos éléments concernant le désenfumage à l'entreprise SOPREMA.	Fait
COLLÈGE		
<u>Portes extérieures métalliques PV02</u>		
15/07/13	Celles-ci nous ont été proposées sans impostes. Suite à vos contrôles, vous nous précisez qu'il sera nécessaire de mettre en place certaines impostes car les dimensions des vantaux sont importantes. Reprendre votre carnet de détails concernant des portes et refaire vos propositions pour validation par la Maîtrise d'Oeuvre.	
21/10/13	Il a été vu ce jour que les fixations des mains-courantes se feront par scellement et non par boulonnage. De plus, le garde-corps de l'escalier sera à fixer à l'anglaise avec un déport de 2 cm.	Fait
17/03/14	Nous vous demandons de nous transmettre un détail de fixation pour validation. Nous transmettre rapidement votre devis concernant la porte pare-flamme du hall collège.	Fait
GYMNASE		
16/12/13	Nous refusons la galvanisation des portes métalliques.	PM
06/01/14	Nous vous confirmons que le châssis de recoupement au RDC du collège sera de la même couleur que les autres à savoir RAL 7013 satiné 30%.	
06/01/14	Nous attirons votre attention concernant les futures galvanisations. Celles-ci ne devront en aucun cas être dans le même état que celles du gymnase.	PM
CREMONE POMPIERS COLLÈGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION		
20/01/14	Suite à la visite de ce jour et au regard des deux prototypes, nous vous demandons concernant les ventelles des murs rideaux, de réduire la profondeur de 5 cm et d'augmenter la hauteur de façon à ce que les jouées viennent sous le larmier KALZIP.	PM
27/01/14	Mettre en place sous les menuiseries extérieures de la restauration un seuil métallique afin d'assurer l'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur.	Fait
10/02/14	Le Maître d'Ouvrage nous informe sur la position des mâts. Ils seront implantés à droite de l'entrée du site.	PM

08	menuiseries intérieures	LEMPEREUR
----	-------------------------	-----------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
			Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
ETUDE :		RELANCE
- Organigramme : Transmis en attente validation.		
TRAVAUX : Effectif : 2		
- <u>GYMNASE</u>		
* Paroi acoustique salle d'évolution, structure réalisée – Terminé reste partie basse.		
- <u>COLLEGE :</u>		
* Faire les habillages bois des châssis au RdJ et RdC. Terminé		
* Pose portes RdJ à réaliser.		Fait
* Portes RdC en attente pose des sols. Commande faite. Réception 3 semaines		
* Cimaise à mettre en place. Non reçu.		RAPPEL
* Tableau à commander : Pose dès réception		
* Plafond bois : Ossature en cours.		
- <u>POLE SCOLAIRE :</u>		
* Demande réception huisseries inox avec l'entreprise EIFFAGE.		RAPPEL
* Tablettes bois à fabriquer (banc).		
* Plafond bois à commander pour réfectoire. A confirmer. Ossature à poser.		
* Placard après ragréage.		

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
------------	----------------------------------

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
07/10/13	Pour information, des plinthes sont prévues partout sauf sur le béton.	



ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE		
13/01/14	Nous vous demandons de procéder une réception de support des baies béton avant pose de vos encadrements afin de déterminer la côte du débord de l'habillage en bois.	En cours
20/01/14	Suite à notre visite de ce jour, nous vous validons le principe de pose des encadrements de baies. ATTENTION tout de même à ajuster la profondeur des habillages de façon à coller au mieux au béton.	PM
24/02/14	ATTENTION à la finition des habillages bois au droit des menuiseries extérieures sur le collège et le gymnase.	PM
POLE SCOLAIRE		
28/10/13	Nous constatons ce jour que certaines huisseries INOX sont abîmées. Voir à une solution de reprise.	
28/10/13	Vu ce jour, les fonds de gaines. Nous vous demandons de revoir le prototype en créant une trappe sur batteuse de façon à accéder aux tuyaux de plomberie et de chauffage. Vous mettre en relation avec l'entreprise COFELY pour définir les dimensions de cette trappe.	
02/12/13	Vu ce jour, avec l'entreprise COFELY la finition de la trappe. Nous avons convenu que la trappe de visite sous lavabo sera de la largeur du lavabo et sera en hauteur comprise entre la plinthe bois et le milieu de l'évacuation du siphon.	
10/02/14	Nous vous confirmons la validation du peuplier pour les plafonds isolants et pour ce qui est du stratifié, celui-ci sera lisse.	PM
10/02/14	Concernant le plafond de la restauration maternelle, celui-ci devra descendre de 20 cm de façon à cacher les imperfections de l'arase en béton.	PM
17/02/14	A la demande du Maître d'Ouvrage, nous vous demandons de chiffrer la mise en œuvre de placard coulissant en panneau en lieu et place des portes battantes.	Fait
03/03/14	Le Maître d'Ouvrage nous informe ce jour, le refus sur le devis concernant la modification des placards. Nous resterons donc en base (porte pivotante).	
03/03/14	A la demande du Maître d'Ouvrage, nous vous demandons de chiffrer la fourniture et mise en œuvre d'une porte en verre donnant accès entre le bureau de direction et la salle psychologue.	Fait
COLLÈGE		
27/01/14	Prévoir la mise en place du plafond du CDI à l'horizontale.	PM
10/02/14	Mettre en place deux fermes portes sur les ouvrants de la salle C-e13.	PM
10/02/14	Le Maître d'Ouvrage nous informe que le tableau de la salle technologie sera de 2m au lieu de 4m.	PM
17/02/14	Nous vous demandons de vérifier l'implantation des stores dans la partie administration.	Fait
10/03/14	Nous vous informons que nous gardons 1 store sur le fixe de l'infirmerie, non motorisé.	PM
24/03/14	Nous vous confirmons des tableaux simple dans le Pôle Scolaire.	

09	faux-plafonds	FACON PLATRE
----	---------------	--------------

PÉNALITÉS	Absence : 500 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

TRAVAUX : Effectif : 6

- COLLEGE :

* Faux-plafond Hall.

* Circulation RdJ.

* Terminer les bandes d'urgences.

* Faux-plafond circulation RdC à réaliser.

- POLE :

* Réaliser bandes placo dans toutes les salles de classe. En cours. Têtes de vis à traiter.

* Salles de classe en FP métal à réaliser. Pose en cours à terminer sous 3 semaines

* Revoir rebouchage des vis sur plaque de plâtre.

* Plaquer tous les redants des circulations en plaques perforées. Bandes à faire

* Faire toutes les retombées suivant détail Architecte.

* Ecran de cantonnement à réaliser

* Faire retombées dans réfectoire

RELANCE

Fait

En cours

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.



GYMNASE		
06/01/14	Nous constatons ce jour, un affaissement du plafond au droit de la bouche de ventilation. Résoudre ce problème rapidement.	Fait
COLLÈGE		
20/01/14	ATTENTION aux finitions des bacs au niveau des supports.	Fait
03/02/14	De plus, voir avec l'entreprise IBA la bonne position des luminaires.	Reste
24/02/14	Suite à la nouvelle mise en place du luminaire dans les bacs métalliques, nous vous demandons de voir à la mise en place d'un profil permettant de rigidifier le bout de votre bac coupé afin d'éviter le phénomène de vague.	quelques petites reprises à faire
17/03/14	Nous vous demandons de finir complètement la salle physique chimie C-e02.	Fait
10/02/14	Nous vous demandons de revoir le calepinage du plafond dans la salle des professeurs.	PM
	ATTENTION : le plafond devant le patio doit être au même niveau que les poutres béton. Les bords de celui-ci seront finis par une cornière blanche.	
POLE SCOLAIRE ET RESTAURATION		
03/02/14	Suite à la réalisation des bandes de placo, nous vous demandons d'être très vigilant sur la rectitude des arrêtes.	PM
24/02/14	Nous vous confirmons la mise en place de plafond 60x60 au droit de tous les sanitaires du pôle scolaire.	PM

10	cloisons / doublages	FACON PLATRE
----	----------------------	--------------

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****TRAVAUX : effectif : 2**- POLE SCOLAIRE : effectif : 2

* Carreaux de plâtre : Pose terminée.

* Cloisons légumerie, réserves à réaliser pour le 14-03-14.

* Trappes à poser suivant informations MOE. Commande faite

- LOGEMENTS :

* Traçage à faire.

* Cloisons à réaliser sous 1 semaine.

RELANCE

Fait

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
COLLEGE		
30/09/13	Procéder à la mise en place d'un bon de fermeture avec les entreprises des lots techniques avant la fermeture de vos cloisons.	PM
POLE SCOLAIRE / RESTAURATION		
06/01/14	Nous attirons votre attention concernant la réalisation des bandes. En effet, nous avons pu constater que les personnes réalisant cette prestation enduisent les cornières de finition. Ceci est à proscrire !!	PM
20/01/14	Faire un coffre le plus petit possible autour de la descente EP se trouvant dans la partie restauration sous la verrière.	Fait
03/02/14	Suite à notre visite de ce jour, nous constatons que la cloison se trouvant entre la salle de restauration élèves et enseignants est toute hauteur. Or, celle-ci ne doit pas être plus haute que le plafond placo des sanitaires soit 2,80 M.	PM
10/02/14	Nous validons la proposition de passer la cloison en carreaux de plâtre au lieu du BA13.	
10/03/14	Nous vous demandons de réaliser les cloisons avec huisseries inox dans la restauration.	Fait
24/03/14	Faire la contre cloison dans le sanitaire de la restauration.	



11	chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA
-----------	---	-----------------------

PÉNALITES Absence : 1 = 150 €	Retard : 2 = 200 €	Utilisation portable en réunion : 1 = 50€
-------------------------------	--------------------	---

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX : Effectif : 6****- GYMNASSE :**

* Armoires électriques : Terminé.

- COLLEGE :

* Pose des paillasses le 07-04-14. Fabrication à lancer

* Terminer la pose des pléniums suivant avancement faux-plafond à partir du 11-02-14 pour RdC.

* Sous-station à planifier. Pose le 27-01-14. Reste élec.

* Faire modification des réseaux de ventilation (altimétrie des plafonds à reprendre). Vous retardez la pose des plafonds.

* Appareillage plomberie à réaliser.

- LOGEMENTS :

* Intervention à programmer.

* VMC en cours.

* Réseau de chauffage.

- POLE SCOLAIRE / RESTAURATION :

* Mise en chauffe à planifier. En attente ragréage.

* CTA approvisionné : Raccordement à faire.

* Faire modification des réseaux de ventilation sans délai (altimétrie des plafonds). En cours

* Gaine restauration à remonter pour altimétrie des plafonds.

* Revoir altimétrie des réseaux suite observations Architecte. A faire suite ordre de service exécutoire.

* Local technique R+1 à faire.

* Débarrasser local accès garage : Vous génez SOPREMA.

RELANCE

En cours

Fait

En cours

En cours

RAPPEL

Fait

RAPPEL**ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

RELANCE**04/03/13 ATTENTES ÉLECTRIQUES SÈCHE-MAINS**

Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci :

MATERNELLE : 0m 60 du sol fini.

ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini.

COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini.

ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.

COLLÈGE

03/02/14 Nous vous demandons de protéger tous les radiateurs mis en place par une protection lourde. A ce jour, seul du plastique ou du carton les protège.

03/02/14 Déplacer vos vannes du local entretien administration. Celles-ci sont dans un plafond coupe-feu.

Fait

Vu le

17/03/14

Vu le

17/03/14

24/02/14 Revoir le passage des BUS dans le local entretien de l'administration.

POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

21/10/13 Concernant votre demande pour les nourrices de chauffage, nous sommes d'accord sur le principe de les coller contre les cloisons KLH. Par contre, il est impératif que ces nourrices soient accessibles entièrement sur la largeur d'une alvéole de placard. Nous transmettrons un plan d'implantation rapidement pour validation.

PM

24/03/14 Suite au refus à notre proposition de jouée au droit des impostes vitrées, nous vous confirmons le démontage de vos réseaux et de vous conformer à vos plans PAC et aux plans de SYNTHESE.

LOGEMENTS

03/02/14 Nous confirmons ce jour, notre refus suite à l'envoi de la solution de supportage des panneaux solaires. Nous vous demandons de revoir un principe de fixation qui n'engendre pas des travaux complémentaires au niveau de la toiture.

Fait



17/02/14	Nous vous demandons de nous transmettre les plans d'exécution concernant le supportage des panneaux solaires.	
18/11/13	POLE ENERGIES Nous vous rappelons que toutes descentes EP doivent être calorifugées afin d'éviter toute condensation dans les encoffrements.	PM
25/11/13	ATTENTION : l'entreprise LEMPEREUR informe qu'il ne faut pas de plancher chauffant à moins de 20 cm des huisseries (percement de réseau possible).	PM

12 production de chaleur COFELY

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

RELANCE

- POLE ENERGIE :

* Approvisionnement le 07-04-14 (A confirmer 1 semaine avant).

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	RELANCE
14/10/13	NOUS TRANSMETTRE TRES RAPIDEMENT VOS DÉTAILS SUR LE SILO.	Fait
25/11/13	Suite à l'envoi de vos détails, nous vous demandons de revoir la trappe se trouvant sur la grille. Celle-ci doit recouvrir l'ensemble de la trappe et relevés.	Fait
10/03/14	Nous vous remettons ce jour les positions des coffrets de coupure sur l'ensemble des bâtiments.	

13 électricité / courants forts – faibles IBA

PÉNALITÉS	Absence : 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

TRAVAUX : Effectif : 7- GYMNASE :

* Reste intrusion et détection à terminer + baie informatique.

- COLLEGE :

* Courants faibles : fait, reste équipements.

* Suivre l'entreprise FACON PLATRE pour réservations dans faux-plafonds.

* Appareillage luminaires à réaliser suivant faux plafond. Prévu le 22-01-14.

* Armoires électrique RdC : Fait, RdJ le 12-03-14.

* Intrusion semaine prochaine

- POLE SCOLAIRE :

* Câblage à faire. Reste restauration.

* Chemin de câble : en cours.

* Terminer câblage pôle scolaire pour le 20-01-14. Courant faible en cours + plafond bois.

* Poursuivre par zone élémentaire et maternelle.

- LOGEMENTS :

* Câblage à démarrer. Suivre FACON PLATRE.

- POLE ENERGIE :

* Approvisionnement transformateur le 24-04-14.

RELANCE

RAPPEL mi-Avril

Vu

En cours

Fait

Terminé

En cours

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	RELANCE
----------	---	---------



11/10/12	HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION GYMNASSE Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25. MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25. Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.	
17/12/12	ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE TARIF VERT concerne : le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs ainsi que le Maître d'ouvrage. TARIF JAUNE concerne : le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage et le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux. GYMNASE COLLÈGE Suite à votre demande sur l'implantation des appareillages, mettre les inters ainsi que les prises au nombre de 2 du coté de la porte. Et le reste de l'autre coté.	
02/12/13	Attention à la position des luminaires dans les bacs métalliques. Ceux-ci doivent être en recouvrement des bacs.	PM
20/01/14	Nous vous demandons de voir à déplacer les boites de dérivations qui se trouvent dans les plafonds CF 1h dans la partie administration et de les implanter dans les plénums de la circulation.	PM
03/02/14	Prévoir un éclairage de sécurité dans la salle de classe C-e13 et dans la salle de technologie.	Fait
10/02/14	ATTENTION : dans le local entretien de l'administration les fourreaux PTT se trouvent au milieu de la pièce. Le remettre dans l'angle du mur.	PM
24/02/14	Nous vous validons le poteau technique dans le hall d'entrée. Par contre, celui-ci doit être LAQUÉ 7013 satiné 30%.	Fait
10/03/14	POLE SCOLAIRE/RESTAURATION LOGEMENTS Comme vu ensemble ce jour, la pose de l'ensemble parabole et râteau, se fera sur l'angle de la façade Nord Est du pavillon de gauche. ATTENTION les antennes ne devront en aucun cas dépasser de plus de 1,5 m au dessus de la toiture.	
17/02/14	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS Suite à la transmission du mail de l'entreprise COFELY/AXIMA du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	PM
04/03/13		

14	peinture	LAGARDE & MEREGNANI
----	----------	---------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

TRAVAUX : effectif : 2

GYMNASE :

* Reste finitions + canalisations.

COLLÈGE :

* RdC : Peintures en cours. En attente ragréage pour finitions.

* Faux plafond hall à programmer le 17-03-14.

POLE :

* Préparation à partir du 27-01-14 + 1^{ère} couche : Fait.

* En attente réalisation des ragréages pour finitions.



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

24/03/14 **NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.**

LOCAUX TECHNIQUES

23/09/13 Le RAL retenu pour la peinture de sol est le RAL 1023.

25/11/13 Suite à votre demande, nous vous confirmons que tous les locaux techniques seront à peindre en RAL 1023. Voir matières et couleurs de chaque bâtiment.

24/03/14 **Nous vous demandons de mettre la totalité des murs de la salle professeur du Gymnase en peinture (enduit + peinture).**

15 revêtements de sols souples

RELANCE

GONEL

PÉNALITÉS

Absence :

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

- COLLEGE :

* RdC : intervention à planifier fin Février.

* Ragréage à réaliser sans délai. Faire toutes les salles prêtes.

* Réceptionner les reprises de l'entreprise EIFFAGE. Vu le 17-03-14.

* Sols à commander : Pose à planifier le 31-03-14. **IMPERATIF**

- GYMNASSE :

* Sol à commander pour pose le 15-02-14. Veuillez intervenir

- POLE :

* Suite rendez-vous de ce jour pour reprises des sols :

- Dossier administratif de votre sous-traitant à faire : Transmis le 10-03-14.

- Faire le point pour intervention zones 1 et 2.

- Faire relevé humidité zones 3 et 4.

* Ragréage à réaliser sans délai.

RELANCE

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

24/03/14 **NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.**

DOSSIER TECHNIQUE

08/04/13 A transmettre en 1 exemplaire papier à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES rapidement pour validation.

22/04/13 Votre dossier est attendu pour le 29/04/2013.

RELANCE

16 revêtements de sols durs

LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS

Absence : 450€

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Document prép. :

Tenue du chantier :

Ss traitant : 750€

OPC

T.C.A.

Collège : effectif : 0

* Faire finitions joints de faïences et raccords au RdJ.

Pôle : effectif : 3

* Sanitaires à réaliser sur pôle scolaire le 27-01-14.

* Sanitaire pôle élémentaire à terminer pour le 20-03-14.

* Restauration : Carrelage le 27-01-14. En cours, terminé pour le 17-02-14 pour cuisine.

* Sanitaire restauration. Aucun avancement depuis 2 semaines

* Réfectoire à partir du 01-03-14. En cours : A terminer pour le 14-02-14.

* Mettre les moyens en place pour terminer la pose des carrelages le 31-03-14 avant application des pénalités.

* Sanitaires maternelle à réaliser sans délai

RELANCE

Fait

En cours

RAPPEL

En cours

RAPPEL

IMPERATIF



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

04/11/13 La faïence est à poser à la verticale et les joints au sol devront régner avec ceux de la faïence. La faïence sera toute hauteur depuis le sol. Prévoir des plinthes sur les murs rapportés.

02/12/13 Suite à votre demande, nous vous confirmons que le sol sera posé dans le sens perpendiculaire à la porte d'entrée dans le hall.

GYMNASE

25/11/13 Prévoir un complément de faïence au droit de l'huissierie compact dans le vestiaire « fille ».

03/03/14 Prévoir le changement d'un carreau de faïence dans le premier vestiaire.

COLLÈGE

13/01/14 Au vu de la quantité de colle sur les murs béton encore visible, nous vous demandons la mise en place de plinthes dans toutes les pièces.

03/02/14 Suite aux rajouts de plinthes dans les salles de classes et circulations, nous tenons à vous informer de la qualité de mise en œuvre de celles-ci. Nous vous demandons de remédier au plus vite à celles mises en place et d'être vigilant sur les prochaines.

17/02/14 Nous refusons ce jour un grand nombre de plinthes.

RELANCE

fait

Fait

17 équipements de cuisine**SEREC****PÉNALITÉS**

Absence :

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX :**

* Approvisionner les siphons au sol et caniveaux à l'entreprise LAGARDE & MEREGNANI.

* Chambres froides à partir du 10-03-14.

* Vérifier nombre de siphons transmis à l'entreprise LAGARDE & MEREGNANI.

RELANCE

Vu

2^{ème}**RAPPEL****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

24/03/14 NOUS CONSTATONS CE JOUR UNE NOUVELLE ABSCENCE. NOUS VOUS RAPPELONS QUE DES CHOSES SONT A VOIR SUR SITE.

RELANCE**18 Ascenseurs****SCHINDLER****PÉNALITÉS**

Absence :

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

SENSIBILISATION AUX TESTS D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR

24/06/13 Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS.

Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert - phase 2 : à la réception).

LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'EQUIPE DE REALISATION DEVRA ETRE PRESENTE.

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

RAPPORT TERRITOIRES

18/03/13 Clôture scolaire galva

Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique.

Le BET TERRITOIRES vous transmet un modèle.

Clôture nouée

Mettre les pointes en bas (JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES).

Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur).

Poteau Ø 50 mm préféré au Ø 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva.

Clôture barreaudée et portillon (JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES)

Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la traverse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).

RELANCE**21 équipements sportifs****NOUANSPOORT**

PÉNALITÉS	<i>Absence : 900€</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****TRAVAUX :**

* Panneaux de basket : mise en place à planifier le 17-03-14.

RELANCE**Fait****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.

ÉCHANTILLONS – NUANCIERS

06/05/13 Vous précisez ce jour que le coloris des équipements prévus est RAL 9010 BLANC concernant le Basket.

GYMNASÉ

Massifs et Réservations mis en place par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION

15/07/13 Contrôler les positions de ces réservations et transmettre votre rapport sous 1 semaine.

URGENT

29/07/13 Contrôle effectué, sans observations. Ancrages en scellement annoncés pour la semaine prochaine.

RELANCE**Pointage avancement :**

- Jour d'intempéries :

- * Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1^{er} Février 2013 pour terrasse de VRD.
- * Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
- * Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.

- Planning Gymnase n°2 ind B du 15-03-13 :

*** Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA :**

- o Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12 100 %
- o Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12 100 %

*** Lot 02 – Gros-œuvre : EIFFAGE**

- o Inclusion du 03-12 au 17-12-12 : 100 %
- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
- o Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13 100 %
- o PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13 100 %
- o Nettoyage voiles – dalle BA 100 %



*** Lot 03 – Charpente : GOUDALLE**

- o Pose du 01-04-13 au 24-04-13 100 %

*** Lot 04 – Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA**

- o Pose plateau du 29-04-13 au 17-05-13 100 %
- o Pose bardage du 02-05-13 au 16-05-13 100 %
- o Etanchéité du 22-04-13 au 06-05-13 100 %
- o Isolation, couverture 100 %

*** Lot 05 – Isolation par l'extérieur : SOPREMA**

- o Isolation extérieure du 13-05-13 au 03-06-13 95 %

*** Lot 07 – Serrurerie : FRECHIN**

- o Parois éclairantes du 13-05-13 au 10-06-13 100 %
- o Portes + menuiseries du 06-05-13 au 03-06-13 95 %

*** Lot 10 – Cloisons/doublages : FACON PLATRE**

- o Ossatures métalliques cloisons de distribution 95 %
- o Plaques cloisons de distribution 95 %

*** Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**

- o Carrelages faïences 95 %

- Planning Collège n°3 ind. B du 15-03-13 :

*** Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA**

- o Préparation plateforme : 100 %

*** Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**

- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
- o Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 100 %
- o Plancher haut R-1 du 15-04-13 au 20-05-13 100 %
- o Elévation RdC du 06-05-13 au 22-05-13 100 %
- o Fondations RDC 100 %
- o Longrines RDC sur terre-plein 100 %
- o Réseaux sous dallage sur terre-plein 100 %
- o Dallages sur terre-plein 100 %

Retard 4 semaines

*** Lot 03 - Charpente/structure bois : GOUDALLE**

- o Pose du 27-05-13 au 08-07-13 100 %

*** Lot 04 - Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA**

- o Pose couverture 95 %
- o Bardage Kalzip 95 %

*** Lot 05 - Isolation par l'extérieur/bardage bois : SOPREMA**

- o Pose isolation soubassement RDJ 80 %
- o ITE et enduit 90 %

*** Lot 06 - Menuiseries extérieures : WARSMANN**

- o Pose menuiseries extérieures RDJ 100 %
- o Pose menuiseries extérieures RDC 100 %

*** Lot 10 - Doublages - Cloisons : FACON PLATRE**

- o Cloisons double RdJ du 26/08/13 au 16/09/13 95 %
- o Cloisons double RdC du 16/09/13 au 07/10/13 95 %

*** Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**

- o Carrelages faïences 95 %

- Planning Restauration – Pôle Scolaire n°4 ind. B du 15-03-13 :
--

*** Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**

- o Terrassements fondations restauration du 01-04-13 au 22-04-13 100 %
- o Elévation vide sanitaire du 15-04-13 au 15-05-13 100 %
- o Plancher haut vide sanitaire du 13-05-13 au 22-05-13 100 %
- o Elévation RdC du 23-05-13 au 03-06-13 100 %
- o Terrassement fondations pôle scolaire du 20-05-13 au 08-07-13 100 %
- o Fondations pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
- o Longrines pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
- o Dallage zone élémentaire 100 %

Retard 4 semaines

Retard 4 semaines



○ Réseaux sous dallage zone pôle scolaire	100 %
○ Dallage zone pôle scolaire	100 %
○ Réseaux sous dallage zone maternelle	100 %
○ Préparation dallage zone maternelle	100 %
* Lot 03 - Charpente / Structure bois : GOUDALLE	
○ Implantation, préparation structure bois	100 %
* Lot 04 - Couverture / Etanchéité : SOPREMA	
○ Pôle scolaire du 16-09-13 au 01-11-13	95 %
○ Bardage Kalzip	80 %
* Lot 06 - Menuiserie extérieure alu et acier : WARSMANN	
○ Pose du 16-10-13 au 21-10-13	95 %
○ Vitrage du 21-10-13 au 01-11-13	95 %
* Lot 10 - Cloisons / Doublages : FACON PLATRE	
○ Pose du 21-10-13 au 18-11-13	95 %
* Lot 11 - Chauffage / Ventilation : AXIMA	
○ Réseaux de chauffage.	95 %
○ Réseaux de ventilation	90 %

Fait à Reims, le 24 mars 2014
 JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
 Loïc WAGNER

