

BOUYGUES IMMOBILIER

Résidence COLBERT à Reims

Compte-rendu n°39 du 20/03/14

Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Date : **21/03/14**

Référence : **I-TB13092 – 55**

Emetteur : **Patrick URBAIN**

Intervenants	Représentant	e-Mail	P	D	CPR
Maître d'Ouvrage BOUYGUES IMMOBILIER 9, rue André Pingat 51751 Cedex REIMS T : 03 26 89 86 60 F : 03 26 89 86 70	Thomas HUMBERT P : 06 98 58 46 66 Ludovic WAXIN P : 06 50 38 18 56 Romain GOUBY P : 07 60 70 17 61 Yannick QUEVEDO	t.humbert@bouygues-immobilier.com l.waxin@bouygues-immobilier.com r.gouby@bouygues-immobilier.com	P P	X X X	
Architectes Atelier d'architecture Ph-Ch DUBOIS 10, rue de Saint-Quentin 75010 PARIS T : 01 53 35 05 10 F : 01 53 35 05 15	Philippe Charles DUBOIS P : 06 24 94 19 56 Philippe LAUZANNE P :	duboisetassocies@wanadoo.fr	P	X	
BET STRUCTURE + Visas ARNOULD BE 33 Rue de Longueville 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES T : 03 24 59 46 74 F : 03 24 59 46 85	Alain ARNOULD P : 06 11 98 28 15 Clément MOUCHENE P :	abe@arnould-be.com cmouchene@arnould-be.com		X X	
Aménageur site PLURIAL 7 Rue Marie Stuart 51100 REIMS T : 03 26 04 98 11 F :	Isabelle LEGRAND P : 06 47 76 22 81 Lionel CLEAU P : 06 79 84 31 20	i.legrand@effort-remois.com l.cleau@effort-remois.com		X X	
BET ELEC - FLUIDE CAP INGELEC 160, rue Victor de Broglie 51430 BEZANNES T : 03 26 79 11 99 F : 03 26 04 41 41	Mathieu LANGRENE P : 06 29 30 15 98 Clément VAROQUIER P : 06 12 17 05 57	m.langrene@capingelec.com c.varoquier@capingelec.com		X X	
OPC CAP INGELEC 160, rue Victor de Broglie 51430 BEZANNES T : 03 26 79 11 99 F : 03 26 04 41 41	Patrick URBAIN P : 06 71 72 60 96	p.urbain@capingelec.com	P	X	

Prochaine réunion le jeudi 27 mars 2014 à partir de 14h00 sur site

Ordre du jour : visite de chantier / coordination travaux / point d'arrêt « façades »

COMPTE-RENDU DE CHANTIER (suite)

CONCESSIONNAIRES

Assainissement et eau potable					
REIMS Métropole Direction de l'eau et de l'assainissement Service raccordement et exploitation réseaux T : 03 26 77 83 30 F :	Pierre LASNIER P :	pierre.lasnier@reismetropole.fr		X	
Voirie					
REIMS Métropole Direction de la voirie T : 03 26 77 81 08 F :	Bruno GASNIER P :	bruno.gasnier@mairie-reims.fr			
Eclairage Public					
REIMS Métropole Direction de l'éclairage public T : 03 26 77 71 42 F :	Stéphane HUMBERT P :	stephane.humbert@reismetropole.fr			
Fibre Optique					
REIMS Métropole Direction systèmes d'information et Télécom T : 03 26 35 52 07 F :	Thierry SABY P :	thierry.saby@reismetropole.fr			
Espaces verts					
Ville de REIMS Direction des espaces verts T : 03 26 77 72 17 F :	Philippe DEFORGES P :	philippe.deforges@mairie-reims.fr			
E R D F					
E R D F T : 03 26 04 90 93 F :	Yves LAMOUCHE P : 03 26 04 91 49 Daniel BEURNEL P : 03 26 04 90 49 Philippe GARET P : 06 21 68 24 51	yves.lamouche@erdf-grdf.fr daniel.beurnel@erdf-grdf.fr philippe.garet@erdf-grdf.fr		X X	
GRDF					
G R D F T : 03 26 F :	John FENDER P : 06 32 13 61 19 Benoit JUPILLAT P : 06 63 73 23 49	john.fender@grdf.fr benoit.jupillat@erdf-grdf.fr			
France Télécom Orange					
France Télécom Orange T : 03.26.49.34.73 F :	Morgan CARDON P : 06 71 56 96 90 Samira SELLALI P : 03 28 39 09 47	morgan.cardon@orange.com samira.sellali@orange.com		X	

Intervenants Extérieurs

MOE Chantier BERDIN					
Agence FOUQUERAY JACQUET 50, boulevard Lundy 51100 REIMS T : 03 26 47 84 63 F : 03 26 88 36 12	Gilles TOURNAY P : 06 13 63 93 78 Olivier GOSSET P : 06 18 80 78 29	gt.jmjacquet@orange.fr og.jmjacquet@orange.fr			
Gros-Œuvre Chantier BERDIN					
CARI 136, rue Léon Faucher 51100 REIMS T : 03 26 07 08 09	Dany LOCQUENEUX P : 06 09 53 53 90 Julien FRANSORET P : 06 15 44 65 25	d.locqueneux@cari.fayat.com j.fransoret@cari.fayat.com			
Gros-Œuvre Chantier BERDIN					
SOPRIM – AMO Effort Rémois RN51 08270 AUBONCOURT VAUZELLES	Damien BOCQUET P :				

COMPTE-RENDU DE CHANTIER (suite)

N° lot	Désignation du lot	Entreprises	Représentant	e-Mail	P A D CPR			
					P	A	D	CPR
00 01 02 T : 03 26 51 00 59	Démolition / Désamiantage / Gros œuvre / Terrassements	BEC CONSTRUCTION ZA des Terres Rouges 51208 EPERNAY F : 03 26 51 69 49	Stéphane RIGAUD Cédric FROMENTIN P : 06 30 55 26 24 Sébastien ALLARD P : 06 30 55 28 51	becconstruction@becchampagne.fayat.com OS : 17/04/2013	P	X		14h00
03 T : 03 26 07 01 34	Chapes	Roger MORISOT Carrelage 7, rue des Létis 51430 BEZANNES F : 03 26 46 20 51	Roger MORISOT P : 06 72 44 01 16 Bruno LEMAIRE	morisot.carrelage@orange.fr OS : 04/10/2013	P	X		14h00 150 €
04 T : 03 26 65 78 08	Charpente bois	C2 Couverture 3, rue Raoul Follereau BP 70076 51520 ST MARTIN sur le PRE F : 03 26 65 78 07	M. DRIGET P : Pascal JACQUET P : 06 33 26 00 67	c2c.couverture@orange.fr OS : 22/11/2013	P	X		14h00 150€
05 T : 03 24 32 29 42	Couverture	COUVREUR de FRANCE ZAC Verte 08430 POIX TERRON F :	Fabrice BESTEL P : 06 75 44 90 92 M. MARY P : 06 33 27 02 80	cdfarden@orange.fr OS : 04/10/2013	P	X		14h00
06 T : 03 26 05 48 40	Ravalement de façades	DECO FACADE 51 19, rue des Blancs Fossés 51370 ORMES F : 03 26 35 70 81	Ahmet DELIKAYA P : 06 22 83 37 78 Ferhat ISIK P :	info@decofacade51.fr OS : 08/10/2013	P	X		14h00
07 T : 03 87 21 19 74	Echafaudage	PROTECT ECHAFAUDAGE 52, rue des Garennes 57155 MARLY F : 03 87 21 99 62	Albino MAGALHAES P : 06 29 82 24 23	protect-echafaudages@orange.fr OS : 08/10/2013		X		300€
08 T : 03 26 87 92 92	Etanchéité	SOPREMA Entreprises SAS 19, rue Gabriel Voisin – BP 338 51688 REIMS Cedex 2 F : 03 26 85 33 58	Michel FRERE P : 06 08 30 00 44	travaux-reims@soprema.fr OS : 19/11/2013		X		450€
09 T : 03 29 24 34 27	Menuiseries Extérieures Bois	COUVAL ZI Les Meix 88360 RUPT sur MOSELLE F : 03 29 24 43 24	Michel BERCHE P : 06 32 55 65 87 Stéphane RICHARD P : 06 88 23 12 15	michelb.couval@wanadoo.fr srichard.couval@hotmail.fr OS : 19/09/2013	P	X		14h00
10 13 T : 03 24 37 58 56	Menuis. Ext. Aluminium Serrurerie	ARTI PRODUCTION ZA de la Poterie 08000 PRIX Les MEZIERES F : 03 24 37 60 50	Daniel BROUTIN P : 06 13 09 17 77 M. DA CUNHA	daniel.broutin@arti-production.fr OS : 08/10/2013		X		300€
11 T : 03 23 24 20 91	Cloisons / Doublages / Faux plafonds	SARL MEREAU JC 02820 MAUREGNY en HAYE F : 03 23 24 25 41	Jean-Claude MEREAU P : 06 07 13 37 01	jcmereau@orange.fr OS : 15/11/2013	P	X		14h00 300€
12 T : 03 26 48 42 43	Menuiseries Intérieures	CARI Menuiserie 136, rue Léon Faucher - BP 2759 51065 REIMS Cedex F : 03 26 07 44 57	Pierre CARRE P : 06 13 02 23 85 Gaël PIERRAT P : 06 17 54 91 00	p.carre@cari.fayat.com g.pierrat@cari.fayat.com OS : 24/09/2013	P	X		14h00
12 A T : 03 25 43 84 00	Escaliers Intérieurs bois	ESCAO 25, rue de la Gare 10270 LUSIGNY sur BARSE F : 03 25 41 26 18	Bruno DIERCKENS P : 06 08 97 42 99 Christophe VIALLELE P : 06 80 21 59 56	b.dierckens@escao.fr OS : 10/10/2013	A	X		14h00 1800€
14 T : 03 26 85 72 10	Ascenseurs	OTIS 1bis, rue Maurice Hollande 51100 REIMS F : 03 26 85 72 52	Eric SIMON P : 06 12 43 19 61	eric.simon@fr.otis.com OS : 20/11/2013		X		150€
15 T : 03 23 74 11 23	Carrelage / Faïence	DEBEAUMONT & Fils 2, rue Parmentier 02200 BRAINE F :	M. DEBEAUMONT P : 06 87 14 86 85 Morgane LACROIX	debeaumont.entreprise@orange.fr OS : 11/10/2013	P	X		14h00 300€

COMPTE-RENDU DE CHANTIER (suite)

16	Sols souples	DECO 7 8, rue Maurice PrévotEAU La NeuvilleTTE – 51100 REIMS F : 03 26 04 64 63	Reynald BILLY P : 06 24 35 08 80	deco.7@orange.fr OS : 11/10/2013	X	14h00	1200€
T : 03 26 84 03 50							
17	Peinture	SARL PERGENT PEINTURE 10 – 16, rue de la Libération 55 000 FAINS VEEL F : 03 29 45 42 43	Jean-Marie VINCENOT P : 06 07 95 08 96 Philippe LECLANCHER P : 06 30 52 94 97	pergentpeinture@wanadoo.fr gp.generalepeinture@orange.fr OS : 15/11/2013	X	14h00	600€
T : 03 29 45 43 43							
18	Electricité – CF et cf / Chauff. Elect.	BLANCHARD 20, avenue des Coïdes BP 39 51370 Saint Brice Courcelles F : 03 26 84 49 26	Frédéric BOUSTEILA P : 06 60 04 25 72 Alain ROSIEZ P : 06 60 11 49 58 P.H. BOURCHERE (Siemens)	blanchard.electricite@wanadoo.fr OS : 26/07/2013	X	14h00	150€
T : 03 26 84 49 21					P		
19	Ventilation /	HERVE THERMIQUE 22, rue Charles-Marie Ravel 51520 Saint Martin sur le Pré F : 02 47 68 35 74	Guillaume JOSSE P : 07 85 84 52 20 François Xavier NOGARO P : Maxime VERSTRAETEN P : 06 89 73 87 16	guillaume.josse@herve-thermique.com francoisxavier.nogaro@herve-thermique.com maxime.verstaeten@herve-thermique.com OS : 25/09/2013	X		
20 A	Désenfumage Plomberie san				E	X	
T : 03 26 64 31 74					E	X	14h00
20 B	Mobilier	DENIS INDUSTRIES 39, rue du Général de Gaulle 85130 LES LANDES GENUSSON F : 02 51 91 60 16	Gilles CLOCHARD P : 06 28 60 50 92	gilles.clochard@denisindustries.fr OS : 15/10/2013	X		300€
T : 02 51 66 73 70							
21	V.R.D. / Espaces Verts		M. P :				
T :		F :					

P : Présent

PAE : Présent absent excusé

D : Diffusion

CPR : Convoqué à la Prochaine Réunion

Sans observation sous 1 semaine, ce compte-rendu sera considéré comme approuvé par les intervenants

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
A	ADMINISTRATIF		
A.1 16/05/2013	<p><u>Situations de travaux</u></p> <ul style="list-style-type: none"> L'avancement en vue de présentation d'une facture mensuelle sera soumis à l'acceptation de l'OPC le 20 de chaque mois par mail. L'OPC retournera cette proposition avec ou sans remarque à l'entreprise. L'entreprise établira alors sa facture ainsi que le certificat de paiement (modèle joint au CR) qu'elle transmettra à l'Architecte en 4 exemplaires originaux. L'Architecte visera le certificat de paiement et la facture puis transmettra l'ensemble à BI pour le 25 du mois. BI retourne cet ensemble accompagné du bon pour acompte à l'entreprise pour signature. L'entreprise transmet ensuite à la compta BI à Issy-Les-Moulineaux. 		
A.2 02/05/2013	<p><u>Compte Prorata</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gestion compte-prorata : voir note jointe au dossier marché "Dépenses d'intérêt commun & Compte-prorata" 		
A.3 02/05/2013	<p><u>Sous-traitants</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Voir annexe 4 du CCCM et pièces associées (voir check list des documents à fournir à BI jointe au CR 12 et CR 13) 		
B	POINT PLANNING		
B.1 16/01/2014	<p><u>Planning TCE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lot 02 : démarrage flocage différée (prévue à compter du 20/01/14) : en attente mise hors d'eau / Dépose plancher (prévue à compter du 20/01/14) à changer selon rapport EXP'BOIS et constat du 09/01/14 en attente mise au point marché GO entre BI et BEC - Vu le 24/01/14 : voir CR BI (position MOU sur devis) de la réunion du 15/01/14 + CR ABE (technique) et CAP (OPC) de la réunion du 23/01/14 - Vu le 30/01/14 : flocage à réaliser après réalisation chevêtres de reprise des réservations de gaines techniques en cours de chiffrage par BEC et analyse ABE - Vu le 06/02/14 : chiffrage BEC et analyse ABE transmis à BI = RDV BI, ABE, BEC à priori prévu le 10/02/14 = en attente retour - Vu le 13/02/14 : retour sur réunion du 10/02/14 attendu ainsi que planning BEC / Certains points n'ont manifestement pas été tranchés (postes réservations en planchers bois et béton) - Vu le 20/02/14 : devis reçu le 20/02/14 et planning reçu le 18/02/14 = accord financier BI / BEC toujours pas trouvé - réponse OPC sur planning voir mail du 21/02/14 - Vu le 20/03/14 : toujours pas d'accord financier BI / BEC Lot 11 : marché lot 11 à recalculer selon JCM (plans DCE différents de plans marché) + remarques faites en séance le 16/01/14 par ECHOLOGOS = certaines prestations à revoir + risque de report début intervention (prévue le 03/02/14) en attente mise hors d'eau - Vu le 23/01/14 : devis JCM diffusé à MOU et MOE = analyse et décision à prendre (JCM accepte chambre témoin à compter du 03/02/14) - Vu le 30/01/14 : mise au point marché JCM en cours (RDV ce jour chez BI avec Archi) / variante pied de cloison JCM refusée par ABE / appro bâtis porte par CARI annoncé en S07 / marché BLANCHARD à recalculer suite réception le 23/01/14 de BI de la dernière notice descriptive APPART City = démarrage cloisons impossible - Vu le 06/02/14 : Nouveau devis JCM reçu par Archi = analyse en cours / détail variante pied de cloison pas diffusé par JCM / bâtis portes palières sur site, bâtis portes chambres attendues en S07 / RDV avec Blanchard et DENIS tenue le 06/02/14 chez CAP = analyse marché BLANCHARD en cours / Négo avec BEC en cours (chevêtres réservations gaines palières) - Vu le 13/02/14 : devis JCM toujours pas validé / Démarrage cloisons à caler après connaissance planning BEC suite réunion du 10/02/14 (voir plus haut) / Détail pied de cloison toujours pas validé = RDV organisé par BI le 19/02/14 à 14h00 avec Archi, SOCOTEC, ABE et ECHOLOGOS - Vu le 20/02/14 : RDV programmé initialement le 19/02/14 reporté au 20/02/14 : solution technique proposée par JCM validée (voir CR Archi) / devis toujours en suspend - Vu le 13/03/14 : toujours pas d'accord financier BI / JCM - démarrage cloisons arrêté au 17/03/14 / Mr MEREAU laisse entendre que sans accord avec BI, il ne réalise que le logt témoin et qu'il "ouvre" les planchers sous cloisons. - Vu le 20/03/14 : toujours pas d'accord financier BI / JCM - logt témoin + cloisons circulation R+1 en cours 		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
	<p><u>Planning TCE (suite)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lot 07 : montage échafaudage pignons SUD en attente accord chantier Villa COLBERT - Vu le 23/01/14 : sans changement - Vu le 30/01/14 : refus d'autorisation pour le montage échafaudage pignon Sud = pose échafaudages façades à terminer / montage échafaudage pignon Sud repoussé à l'été 2014 - Vu le 06/02/14 : montage solde échafaudage façades demandé + recalage offre PROTECT attendue (voir recalage planning joint au CR) - Vu le 13/02/14 : montage échafaudages manquants en façades Ouest et Est en cours / Devis recalé suivant planning OPC du 07/02/14 reçu mais dates pignon Sud pas bonne et échafaudage cheminées pas intégré = à revoir - Vu le 20/02/14 ; échafaudages façades Est et Ouest terminé / Calage offre PROTECT toujours en suspend - Vu le 27/02/14 : analyse Archi communiquée à BI le 24/02/14 		
30/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> Lot 18 : nouveau RDV chez CAP le 06/02/14 à 9h00 pour analyser marché BLANCHARD par rapport à note descriptive notaire du 12/09/2013 reçue le 23/01/14 de BI = intervention BLANCHARD impossible tant que tout n'est pas clair - Vu le 06/02/14 : RDV chez CAP Ingelec le 06/02/14 en matinée avec BI, Archi, DENIS et CAP Ingelec Elec = voir CR Mr VAROQUIER diffusé le 06/02/14 = offre BLANCHARD à vérifier - Vu le 13/02/14 : mise au point chambres R+4 toujours en cours entre BI, GMI et DENIS / Plans BLANCHARD pou RDC à R+3 à soumettre par BI à GMI pour accord avant démarrage études et travaux BLANCHARD / BI confirme en séance que les chambres "courantes" doivent être équipées en interphonie et les chambres "PMR" équipés en visiophonie - Vu le 20/02/14 : RDC à R+3 en attente retour GMI / R+4 en cours de mise au point entre BI / GMI et DENIS = en attente retour - Vu le 27/02/14 : plans logts RDC à R+3 à jour / logts R+4 à recevoir de la part de l'Archi pour étude - Vu le 06/03/14 : fourniture luminaires chambres en cours de négo avec DVS + balance transfo en cours de chiffrage - Vu le 20/03/14 : devis BLANCHARD transmis à BI par CAP 		
13/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> Lot 12A : la finition des escaliers bois doit être clarifiée avec ESCAO - Vu le 27/02/14 : les escaliers devront être réalisés conformément au marché du lot 12A 		
13/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> Lot 14 : les finitions portes et cabines ascenseur doivent être clarifiées avec OTIS au plus tard pour mi-mars au plus tard - Vu le 20/03/14 : problème réglé : voir visa archi n° 76bis 		
13/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> Lot 15 : Suite échanges DEBEAUMONT / ECHOLOGOS, les sous-couches à mettre en œuvre sont validées par ECHOLOGOS. DEBEAUMONT doit transmettre un devis (voir mails du 12/02/14) - Vu le 06/03/14 : devis reçu le 04/03/14 - Vu le 13/03/14 : analyse Archi communiquée à BI le 13/03/14 		
06/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> Lot 05 : Devis CDF reçu le 04/03/14 pour fourniture et pose zinc pré-patiné quartz : à priori, pas d'incidence planning 		
06/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> Planning EXE TCE recalé (indice B du 05/03/14) communiqué à BI par mail le 05/03/14 pour notification - Vu le 13/03/14 : planning EXE TCE revu (indice C du 11/03/14) selon demande BI du 11/03/14 = réponse BI attendue le 13/03/14... (voir mail BI du 11/03/14 à 18h23) 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> Planning chambre témoin (R+1) établi en séance : du 17/03 au 03/04/14 = voir mail CAP à TCE du 14/03/14 à 10h09 - Vu le 20/03/14 : pré-réception chambre témoin le 04/04/14 + réception "officielle" avec MI / MOE / OPC le 11/04/14 (à confirmer) 		
B.2	<p><u>Intempéries</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
C	MOU / MOE / AMO / OPC / BET		
<p>C.1 30/05/2013</p>	<p><u>BOUYGUES Immobilier</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Communiquer un détail exhaustif des différents points modifiés en cours de négociation avec les entreprises - Vu le 13/06/13 : note informative en cours de préparation par BI sur les points modifiés et/ou adaptés en cours de négociation + voir CR archi au §2 pour les réponses apportées en séance le 13/06/13 - Vu le 20/06/13 : en attente note informative BI - Vu le 27/06/13 : document pas reçu (à faire pour chaque lot avec lequel vous avez négocié des adaptations par rapport au dossier DCE) - Vu le 11/07/13 : rappel en séance + BLANCHARD souhaite savoir comment sont traités les faux-plafonds notamment dans les niveaux supérieurs variantés pour la dalle béton (dalle pleine en remplacement de plancher collaborant) - Vu le 18/07/13 : rappel en séance sur la nécessité à connaître précisément les modifications apportées par BI en négociation + confirmation de maintien de faux-plafonds au R+3 dans les pièces d'eau de logts (passage VMC vers cuisine) + dans circulation (passage électricité + eau froide) - Vu le 05/09/13 : voir CR MOE de la réunion MOU/MOE/OPC tenue ce jour - Vu le 19/09/13 : BI établi une liste exhaustive des points négociés avec les entreprises - Vu le 26/09/13 : pas d'élément reçu - Vu le 03/10/13 / BEC transmet une liste exhaustive à BI précisant les détails de prestations "adaptées" en négociation pour validation - Vu le 10/10/13 : à la lecture des mails reçus par BEC, les différents points de divergence ne sont pas éclaircis - Vu le 07/11/13 : BI annonce qu'il va prendre contact avec BEC pour faire une synthèse des points vus et "adaptés" en négociation = établir un CR formel de cette mise au point - Vu le 21/11/13 : selon info BEC, RDV BI/BEC programmé le 27/11/13 à 10h00 chez BI - Vu le 28/11/13 : réunion tenue le 27/11/13 chez BI = éléments conjoints à recevoir ? - Vu le 12/12/13 : pas de nouvel élément - Vu le 19/12/13 : BI remet les additifs marchés à MOE et OPC mais il reste des doutes sur la conformité des additifs par rapport aux dernières négociations sur certains lots - Vu le 09/01/14 : doutes confirmés ce jour : démolition du mur d'enceinte en cours par BEC avec évacuation de moellons alors qu'ils sont prévus stockés pour réutilisation par DECO FACADES 51 = mise au point + que nécessaire - Vu le 16/01/14 : pas d'élément nouveau (BI et BEC excusés pour la réunion du 16/01/14) - Vu le 23/01/14 : une réunion s'est tenue le 15/01/14 entre BI et BEC (voir CR diffusé par BI le 17/01/14). Réunion ce jour entre Architecte, ABE, CAP OPC et BEC = voir CR ABE (technique) et CAP (OPC) établi sur la base du CR diffusé par BI - Vu le 30/01/14 : commentaires OPC diffusés par CAP le 27/01/14 et commentaires ABE reçus le 31/01/14 = arbitrages et décisions à prendre par BI - Vu le 06/02/14 : chiffrage BEC et analyse ABE transmis à BI = RDV BI, ABE, BEC à priori prévu le 10/02/14 = en attente retour - Vu le 13/02/14 : retour sur réunion du 10/02/14 attendu ainsi que planning BEC / Certains points n'ont manifestement pas été tranchés (postes réservations en planchers bois et béton) - Vu le 20/02/14 : devis reçu le 20/02/14 et planning reçu le 18/02/14 = accord financier BI / BEC toujours pas trouvé - réponse OPC sur planning voir mail du 21/02/14 - Vu le 20/03/14 : toujours pas d'accord financier BI / BEC + nouveau devis communiqué par BEC le 07/03/14 		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
17/10/2013	<p><u>BOUYGUES Immobilier (suite)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DECO Façade 51 demande qui doit les échafaudages pour les travaux sur les cheminées. MOU demande à PROTECT de faire une proposition - Vu le 07/11/13 : devis demandé à DECO FACADE - Vu le 21/11/13 : les échafaudages nécessaires aux reprises des cheminées seront posés sur la couverture après réalisation de celle-ci. DECO chiffre en conséquence - Vu le 12/12/13 : devis transmis à BI ainsi que analyse MOE - Vu le 19/12/13 : réponse MOU faite à MOE - Vu le 16/01/14 : devis PROTECT et analyse Archi communiqués à BI pour décision - Vu le 06/02/14 : attention recalage planning joint au CR - Vu le 13/02/14 : montage échafaudages manquants en façades Ouest et Est en cours / Devis recalé suivant planning OPC du 07/02/14 reçu mais dates pignon Sud pas bonne et échafaudage cheminées pas intégré = à revoir - Vu le 20/02/14 : intervention DF51 demandée en séance entre C2C et CDF - Vu le 27/02/14 : refus d'intervention de DF51 : trop de co-activité avec CDF et C2C - Vu le 06/03/14 : DF51 recherche une entreprise pour intervention type "alpiniste" <p>- Vu le 13/03/14 : pas de nouvelle information sur le sujet : attention reprise des cheminées prévue à compter du 24/03/14 - Vu le 20/03/14 : devis transmis à BI par mail DF51 le 20/03/14</p>		
24/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Coordination / Synthèse plans chambres type à faire le 07/11/13 = voir mail OPC du 24/10/13 à 18h25 - Vu le 07/11/13 : détail des points techniques vus en séance : voir CR architecte au § 5 : MOU alinéa 07.11.13 : Réunion avec DENIS Industries - Vu le 21/11/13 : plan DENIS Industrie reçu le 12/11/13 : en attente arbitrages BI sur les différents points en suspend vus lors de la réunion du 07/11/13 - Vu le 28/11/13 : BI informe que les derniers plans reçus de DENIS Industries ne sont pas conformes aux plans marché = à revoir selon marché - Vu le 16/01/14 : plans des chambres déposés chez BI par BLANCHARD - Vu le 23/01/14 : BI doit diffuser un CR de la réunion tenue entre BI et APPART'City / BI organise un RDV avec CAP Elec et BLANCHARD pour des mises au point - Vu le 30/01/14 : réunion tenue le 28/01/14 - suite nombreuses incohérence, nouvelle réunion prévue le 06/02/14 à 9h00 chez CAP Ingelec - Vu le 06/02/14 : RDV chez CAP Ingelec le 06/02/14 en matinée avec BI, Archi, DENIS et CAP Ingelec Elec = voir CR Mr VAROQUIER diffusé le 06/02/14 = offre BLANCHARD à vérifier <p>- Vu le 13/02/14 : mise au point chambres R+4 toujours en cours entre BI, GMI et DENIS / Plans BLANCHARD pou RDC à R+3 à soumettre par BI à GMI pour accord avant démarrage études et travaux BLANCHARD - Vu le 20/02/14 : RDC à R+3 en attente retour GMI / R+4 en cours de mise au point entre BI / GMI et DENIS = en attente retour - Vu le 27/02/14 : BLANCHARD doit recevoir des plans de la part de l'Archi (locaux RDC + logts R+4) pour mise à jour plans élec - Vu le 06/03/14 : fait pour R+4 - Vu le 20/03/14 : devis BLANCHARD transmis à BI par CAP</p>		
07/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> • BI demande que la mise en œuvre de l'isolation acoustique et le traitement des points singuliers soient vérifiés par la MOE, ECHOLOGOS et SOCOTEC avant coulage des chapes = MORISOT informera chacun des concernés une semaine avant la date prévue pour chaque coulage 		
19/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Lors des négo avec les entreprises consultées pour le lot VRD, veiller à intégrer les sorties indiquées sur le plan de réseaux sous dallage de BEC (EU, EP, AEP, divers fourreaux, etc.) - Vu le 30/01/14 : intégrer aussi les annotations portées au CRC au paragraphe E " concessionnaires" 		
30/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • BI confirme à CARI que les façades placards des chambres seront en 12mm et blanches 		
13/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • BI confirme en séance à BLANCHARD que les chambres "courantes" doivent être équipées en interphonie et les chambres "PMR" équipés en visiophonie 		
13/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • BI demande à BEC le chiffrage du local transfo (suivant plan envoyé à BEC par Archi le 12/02/14) - Vu le 20/03/14 : devis transmis à BI par BEC le 24/02/14 (à MOE et OPC le 18/03/14) 		
20/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Dossiers PCM remis par Archi à BI pour dépôt en mairie 	urgent	
20/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • RM (Mr LASNIER) informe qu'il n'a toujours rien reçu de la part de BI (plan EXE VRD avec implantation des regards limite de propriété) = entreprise de VRD non connue au 20/03/14 	urgent	

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
C.2	<u>Architectes</u>		
18/07/2013 07/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Voir remarques et commentaires au CR archi • BI demande que la mise en œuvre de l'isolation acoustique et le traitement des points singuliers soient vérifiés par la MOE, ECHOLOGOS et SOCOTEC avant coulage des chapes = MORISOT informera chacun des concernés une semaine avant la date prévue pour chaque coulage 		
20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • RDV Archi / DF51 à caler le 06/03/14 le matin ou après réunion chantier (vers 15h30) - Vu le 27/02/14 : RDV repoussé au 27/03/14 par DF51 		27/03/2014
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquer teinte peinture lucarne à Générale Peinture 	rappel	
20/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquer choix listel chambre témoin à DEBEAUMONT 	urgent	
20/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Pré-réception chambre témoin le 03/04/14 / Réception "officielle" avec MOU à organiser le 11/04/14 	urgent	
C.3	<u>BET Structure</u>		
C.4	<u>AMENAGEUR SITE</u>		
C.5	<u>O.P.C.</u>		
13/02/2014 06/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Remarques OPC sur avancement voir paragraphe B • Planning EXE TCE recalé (indice B du 05/03/14) communiqué à BI par mail le 05/03/14 pour notification - Vu le 13/03/14 : planning EXE TCE revu (indice C du 11/03/14) selon demande BI du 11/03/14 = réponse BI attendue le 13/03/14... (voir mail BI du 11/03/14 à 18h23) 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Planning chambre témoin (R+1) établi en séance : du 17/03 au 03/04/14 = voir mail CAP à TCE du 14/03/14 à 10h09 - Vu le 20/03/14 : pré-réception chambre témoin le 04/04/14 + réception "officielle" avec MI / MOE / OPC le 11/04/14 (à confirmer) 		
C.6 20/03/2014	<u>BET Fluides / Electricité</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Devis HT à communiquer rapidement à BI (désenfumage, transfo, etc.) 	urgent	
C.7 17/10/2013	<u>COORDINATEUR SSI</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Les organes reliés au SSI seront en 48volts : à émission pour les organes liés au désenfumage et à rupture pour les portes 		
C.8 07/11/2013	<u>BET Acoustique</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> • BI demande que la mise en œuvre de l'isolation acoustique et le traitement des points singuliers soient vérifiés par la MOE, ECHOLOGOS et SOCOTEC avant coulage des chapes = MORISOT informera chacun des concernés une semaine avant la date prévue pour chaque coulage 		
13/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Présence HT et ECHOLOGOS demandée le 20/02/14 à 15h30 pour analyse problèmes acoustiques en locaux techniques - Vu le 20/02/14 : solution de 3 groupes VMC conservée / Pas de placo sous rampant locaux VMC / Mesures acoustiques à faire valider à la mise en service et adaptation à voir si nécessaire 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Donner avis sur détail MORISOT du 07/03/14 (pose bacs à douche) - Vu le 20/03/14 : urgent pour permettre mise en œuvre dans logt témoin 	rappel	
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Présence demandée le 20/03/14 à 14h00 pour examen mise en œuvre cloisons et réseaux techniques en cloisons sur chambre témoin - Vu le 20/03/14 : faire rapport de visite sur travaux en cours dans chambre témoin 		
20/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Faire proposition à BI pour essais aériens dans chambre témoin et chambre attenante. 		
C.10	<u>BET Thermique</u>		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
C.11	<u>BET Soils et Pollution</u> •		
C.12	<u>BET Amiante</u> •		
C.13	<u>BET Plomb</u> •		
C.14 23/01/2014 13/03/2014	<u>BET Charpente et plancher bois</u> • MOE demande à C2C d'adresser les fiches techniques de traitement des bois à EXP'Bois pour avis • Caler visite sur site avec entreprises MORISOT (lot 03) et JCM (lot 11) pour examen des lambourdes suite ouverture des zones de plancher à remplacer (travaux en cours depuis le 12/03/14) - Vu le 20/03/14 : visite Mr BERCAUD ce jour = établir rapport de visite		
D	CSPS et BUREAU DE CONTRÔLE		
D.1 07/11/2013 13/03/2014 13/03/2014	<u>BUREAU DE CONTRÔLE</u> • BI demande que la mise en œuvre de l'isolation acoustique et le traitement des points singuliers soient vérifiés par la MOE, ECHOLOGOS et SOCOTEC avant coulage des chapes = MORISOT informera chacun des concernés une semaine avant la date prévue pour chaque coulage • Donner avis sur détail MORISOT du 07/03/14 (pose bacs à douche) - Vu le 20/03/14 : urgent pour permettre mise en œuvre dans logt témoin • Présence demandée le 20/03/14 à 14h00 pour examen mise en œuvre cloisons et réseaux techniques en cloisons sur chambre témoin	rappel	
D.2	<u>C.S.P.S.</u> •		
E	REIMS Métropole / Ville de Reims / Concessionnaires		
E.1 12/12/2013 19/12/2013	<u>Reims Métropole (RM) - Direction de l'eau et assainissement</u> • Présence RM (Mr LASNIER) à la réunion du 19/12/13 à 14h00 pour recevoir les implantations (x, y et z) des regards limite de propriété AEP, EP et EU - Vu le 19/12/13 : RM communique un plan de projet de réseaux sous voirie à MOE. MOE complète ce plan en précisant les sorties AEP, EP et EU du projet et le retourne à RM pour finalisation du projet de réseaux. • RM informe que le Tour de France 2014 sera à Reims le 10/07/14 (Bd de la Paix bloqué et passage toute circulation rue Ponsardin). OPC demande que les modifications de réseaux communaux rue Ponsardin soient réalisés du 04 au 22/08/2014 (à confirmer par RM)	RM	rappel

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
11/07/2013	<p><u>Reims Métropole (RM) - Direction de l'eau et assainissement (suite)</u></p> <p>• Réseau AEP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pression réseau entre 3,5 et 4,5 à confirmer par RM - Vu le 19/12/13 : pression entre 3,5 et 4,5 bars confirmée par RM - 1 branchement prévu pour la résidence Colbert - besoins (exprimé en l/s) à communiquer à RM par HTh (3,93 l/s estimé en étude) - pas de défense incendie prévu sur parcelle / aménageur doit vérifier avec services de secours que les 2 PI situés Place Jamot et Bd de la Paix répondent aux besoins. Le fonctionnement en simultané de ces 2 PI doit également être vérifié - arrivée principale : chambre ou regard à prévoir par BI en limite de propriété (angle SO parcelle), fond de regard 1m sous niveau trottoir Ponsardin, compteur, vanne amont et clapet anti-pollution posé par RM, raccordement après compteur et vanne d'arrêt aval à réaliser par BI / Devis branchement RM à communiquer à PLURIAL - pour chaque chambre : robinet inviolable, vanne 1/4 de tour, manchette prévus chez HTh, décompteur individuel + clapet anti-retour à prévoir par RM (le clapet sera rétrocedé à BI) - pour communs : robinet inviolable, vanne 1/4 de tour, décompteur prévus chez HTh à RDC, clapet anti-retour à prévoir par RM (le clapet sera rétrocedé à BI) - une fiche de conception de l'installation AEP sera fournie par RM - fait le 29/08/13 <p>• Réseau EU :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 branchement prévu pour la résidence Colbert - Débit rejets EU à communiquer à RM par HTh et BEC - RM informe qu'il y a un risque de conflit rue Ponsardin pour le piquage EU avec le prolongement du collecteur EP à réaliser (une étude est en cours chez RM) - Réseau aérien à charge Hth, réseau enterré sous bâtiment à charge BEC, réseau enterré hors bâtiment à charge VRD (non connu au 11/07/13) - Demande RM pour réseau enterré sous dallage : prévoir regards étanches et tés de tringlage dans local poubelles côté Effort Rémois, réserve côté pignon Sud et devant entrée façade Est - prévoir un regard en limite de propriété avec tringlage face à l'entrée centrale / fil d'eau sortie bâtiment, fil d'eau regard et fil d'eau piquage collecteur à définir respectivement par BEC, VRD et RM - Vu le 19/12/13 : réseau BI en 250 et reprise par RM en 200 = prévoir, sur réseau BI, une réduction tronconique 250/200 avec un té de tringlage - une fiche de conception de l'installation EU sera fournie par RM - fait le 29/08/13 - Vu le 19/12/13 : fiche à modifier par RM et à diffuser <p>• Réseau EP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 branchement prévu pour la résidence Colbert - Débit rejets EP à communiquer à RM par BEC, VRD et couvreur (non connus au 11/07/13) - Collecteur rue Ponsardin à prolonger par RM pour assurer la reprise de la résidence hôtelière et des logts Effort Rémois - Collecteur résidence hôtelière : enterré côté façade EST + retour le long du pignon SUD à charge BEC, enterré façade OUEST + récupération réseau EST et SUD puis vers regard limite de propriété à charge VRD (non connu au 11/07/13) : attention coordination avec chambre AEP à faire - Demande RM pour réseau enterré : tés de tringlage à prévoir aux changements de direction et aux jonctions importantes de réseaux - prévoir un regard en limite de propriété avec tringlage angle S/O (attention regard AEP au même emplacement) / fil d'eau sortie bâtiment, fil d'eau regard et fil d'eau piquage collecteur à définir respectivement par BEC, VRD et RM - une fiche de conception de l'installation EP sera fournie par RM - fait le 29/08/13 	<p>RM</p> <p>RM HTh</p> <p>PLURIAL</p> <p>RM / BI / PLURIAL</p> <p>Hth / RM / BI</p> <p>Hth / RM / BI</p> <p>RM</p> <p>RM Hth / BEC RM</p> <p>Hth / BEC / VRD</p> <p>BEC / VRD</p> <p>BEC / VRD / RM</p> <p>RM</p> <p>RM BEC / VRD / Couvreur RM</p> <p>BEC / VRD</p> <p>RM / BEC / VRD</p> <p>BEC / VRD / RM</p> <p>RM</p>	<p></p> <p>rappel</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
E.2	<u>Reims Métropole (RM) - Direction de la voirie</u> •		
E.3	<u>Reims Métropole (RM) - Direction de l'éclairage public</u> •		
E.4	<u>Reims Métropole (RM) - Direction systèmes d'information et télécom</u> •		
E.5	<u>Ville de Reims (VDR) - Direction des espaces verts</u> •		
E.6	<u>ERDF</u>		
10/10/2013	• Mr LAMOUCHE informe que c'est lui-même et Mr BEURNEL qui "reprennent" le dossier	ERDF	
10/10/2013	• Liaison entre rue Ponsardin et transfo : prévoir 3 diam. 160 + 1 diam 63	BLA / VRD	
10/10/2013	• Accord ERDF pour position transfo sous porche / Si transfo en extérieur côté rue Ponsardin : porte accès transfo directement rue Ponsardin et seuil à prévoir 10cm au-dessus du trottoir = transfo enterré de 2m environ - Vu le 17/10/13 : BI retient la seconde solution		
10/10/2013	• ERDF demande qu'un plan de transfo lui soit fourni pour validation = à faire par CAP Ingelec	CAP	
10/10/2013	• Mr LAMOUCHE informe qu'un formulaire de demande de raccordement a été transmis à BI le 09/10/13	BI	
24/10/2013	• Mr LAMOUCHE informe qu'aucune demande raccordement n'est parvenue chez ERDF - Vu le 21/11/13 : sans changement : voir mail ERDF du 15/11/13 - Vu le 28/11/13 : demande établie par CAP Ingelec et transmise à BI (voir mail CAP du 28/11/13 à 15h35) pour signature et envoi à ERDF - Vu le 09/01/14 : demande de raccordement transmise par BI le 23/12/13		
E.7	<u>France Télécom (FT)</u>		
18/07/2013	• Réseau FT : - Nombre de lignes (à confirmer par BI) : 1 ligne SSI, 1 ligne anti-intrusion, 1 ligne ascenseur, 1 ligne "borne de réservation extérieure", 1 ligne accueil, 1 ligne administration, 2 lignes en réserve - les chambres sont desservies via réseau RJ45 (pas de ligne à prévoir pour chaque chambre) - BI transmettra une vue en plan RDC et une coupe à FT - FT communiquera devis raccordement à BI, Archi, CAP (Mr URBAIN et Mr VAROQUIER) pour la mise en place d'un 14 paires - FT demande 3 fourreaux diamètre 45 PVC aiguillés entre Local courant faible et chambre limite de propriété (sous bâtiment à charge BLANCHARD, extérieur à charge lot VRD). La chambre sera placée le long du mur d'enceinte rue Ponsardin à 25m du pignon Sud. Problème de différence de niveau entre RDC résidence et niveau trottoir à voir - une fiche de conception de l'installation téléphonique sera fournie par FT	FT BLA BI FT / BI BLA / VRD	
24/10/2013	• Mr CARDON informe qu'aucune demande raccordement n'est parvenue chez FT - Vu le 09/01/14 : contacts BI / FT en cours selon BI		rappel
F	Intervenants extérieurs		
F.1	<u>MOE Chantier BERDIN</u> •		
F.2	<u>GO Chantier BERDIN</u> •		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
G	Notes aux entreprises		
23/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> Le logement témoin est prévu pour mars 2014 (voir planning marché BI) - Vu le 05/09/13 : voir CR MOE de la réunion MOU/MOE/OPC tenue ce jour = studio témoin à réaliser au R+1 pour fin 12/2013 et duplex témoin à réaliser pour fin 03/2014 - Vu le 21/11/13 : compte-tenu de la désignation tardive des entreprises, les travaux de réfection de la couverture n'est toujours pas engagée = le logt témoin ne pourra pas être réalsié pour fin 12/2013 - Vu le 23/01/14 : JCM programme son intervention à compter du 03/02/13 = logt témoin à présenter 2e quinzaine de 03/14 		29/03/2013
H	Entreprises (TCE)		
H.1	<p><u>Lots n° 00 / 01 / 02 – BEC Construction</u></p> <p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avancement voir planning joint - Réservations CES dans planchers existants en cours (R+3 à 100% - R+2 à 98% - R+1 à 98%) - Feuillures R+1 à R+3 en cours (95%) - Feuillures RDC en cours (50%) - reste façade Est à terminer - Jambages et linteaux ts niveaux en cours (R+3 à 100% / R+2 à 100% / R+1 à 100% / RDC à 100%) - Habillages CF des linteaux ts niveaux en cours (R+2 à 0% / R+1 à 0% / RDC à 0%) - Pose NERGALTO en cours (R+2 à 70% - R+1 à 70% - RDC à 50%) - Pose des chevêtres réservations GT en cours (60%) - Flocage chambre témoin au R+1 fait (compris sur les poutres métalliques selon BEC) - Flocage en cours (RDC à 0% - R+1 à 5% - R+2 à 0%) - Nouveau constat HT pour réservations GT le 10/03/14 - vu le 13/03/14 : HT présent le 10/03/14 mais toutes réservations pas ouvertes = HT remet plan à BEC en séance pour analyse des besoins 	Effectif :	13
12/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> Mises au point techniques GO le 19/12/13 à 10h00 (Architecte, ABE, SOCOTEC, BEC) - Vu le 19/12/13 : suite mise au point et compléments à fournir, nouvelles éditions de devis à faire par BEC et nouvelle réunion d'analyse programmée le 23/01/14 à 10h30 (BI, Archi, ABE, BEC) - Vu le 23/01/14 : une réunion s'est tenue le 15/01/14 entre BI et BEC (voir CR diffusé par BI le 17/01/14). Réunion ce jour entre Architecte, ABE, CAP OPC et BEC = voir CR ABE (technique) et CAP (OPC) établit sur la base du CR diffusé par BI - Vu le 30/01/14 : commentaires OPC diffusés par CAP le 27/01/14 et commentaires ABE reçus le 31/01/14 = arbitrages et décisions à prendre par BI - Vu le 06/02/14 : nouveau RDV BI / BEC / ABE annoncé pour le 07/02/14 et reporté au 10/02/14 (à confirmer) : CR à établir par un des participants - Vu le 13/02/14 : retour sur réunion du 10/02/14 attendu ainsi que planning BEC / Certains points n'ont manifestement pas été tranchés (postes réservations en planchers bois et béton) - Vu le 20/02/14 : devis reçu le 20/02/14 et planning reçu le 18/02/14 = accord financier BI / BEC toujours pas trouvé - réponse OPC sur planning voir mail du 21/02/14 <p>- Vu le 20/03/14 : toujours pas d'accord financier entre BI et BEC</p>		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
12/12/2013	<p><u>Lots n° 00 / 01 / 02 – BEC Construction (suite)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordination des réservations des gaines palières le 19/12/13 de 15h00 à 16h00 (Architecte, ABE, CAP Ingelec, SOCOTEC, BEC , CARI, HT) - Vu le 19/12/13 : réservations réalisée sur site par BEC / modifications structurelles à prévoir par BEC au droit des VB et VH obturées par des fers existants / contrôle systématique des passages de réseaux dans les réservations à faire par HT pour le 09/01/14 (repérer les réservations qui posent problème) / indication de nécessité de trappes de visite dans les gaines techniques palières des étages à, fournir par HT pour le 09/01/14 / confirmation par HT pour le 09/01/14 de portes façade de gaine technique à RDC à conserver et à passer en 63cm - Vu le 09/01/14 : les portes d'accès aux gaines techniques courantes sont maintenues (lg 63cm) et HT vérifie si des trappes de visite 30x30 sont nécessaires en pied des gaines isolées atypiques / suite à constat HT, de nombreuses réservations ne sont pas aux dimensions demandées, d'autres ne sont pas ouvertes et pour plusieurs réservations ouvertes des fers existants vont être à couper avec des chevêtres à prévoir - Vu le 23/01/14 : voir CR de la réunion "devis" tenue ce jour entre MOE, OPC et BEC - Vu le 30/01/14 : voir commentaires dans note ABE reçue le 31/01/14 = arbitrages et décisions à prendre par BI / OPC demande à BEC de préciser si les travaux de flocage et de cloisons peuvent être engagés avant reprise des trémies (création de chevêtres) - Vu le 06/02/14 : ce sujet doit être abordé et traité définitivement lors de la prochaine rencontre BI / BEC / ABE du 06/02/14 ou du 10/02/14 / Au 06/02/14 : démarrage cloisons impossible à planifier et réalisation chambre témoin impossible car réservations au sol pas réalisées - Vu le 13/02/14 : planning travaux GO à recevoir de BEC pour permettre recalage planning général par OPC - Vu le 20/02/14 : devis reçu le 20/02/14 et planning reçu le 18/02/14 = accord financier BI / BEC toujours pas trouvé - réponse OPC sur planning voir mail du 21/02/14 - Vu le 20/03/14 : toujours pas d'accord financier entre BI et BEC + nouveau devis communiqué par BEC le 07/03/14 		09/01/2014
30/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Feuillures porte fenêtres R+1 à faire du 24 au 28/02/14 	retard	
06/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Terminer la réalisation des réservations en planchers existants - Vu le 06/03/14 : en cours : attention nouveau constat HT le 10/03/14 pour les réservation non vues début 01/14 - Vu le 13/03/14 : HT présent le 10/03/14 mais toutes réservations pas ouvertes = HT remet plan à BEC en séance pour analyse des besoins 	retard	
06/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Déblayer cuvette ascenseur et terminer travaux puis faire réception complète gaine + cuvette avec OTIS avec établissement de PV contradictoire - Vu le 13/02/14 : dégagement cuvette prévu en S08 et S09 + coulage radier prévu le 28/02/14 en même temps que dallage - Vu le 13/03/14 : pas fait et annoncé pour fin 03/14 par BEC 	retard	
06/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Tracer sur façade Est le niveau dalle terrasse galerie R+1 pour découpe pierres par DF51 - Vu le 13/03/14 : pas fait et annoncé pour fin 03/14 par BEC 	retard	
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquer devis pour réalisation local transfo - Vu le 20/03/14 : devis transmis à BI par BEC le 24/02/14 (à MOE et OPC le 18/03/14) 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer vos gravois "jettés" dans la fouille CARI côté Est 	retard	17/03/2014
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Evacuer vos gravois à l'avancement des reprises de jambages et linteaux (R+1 très encombré) - Vu le 20/03/14 : toujours en cours 		17/03/2014
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Absence totale de NERGALTO sur les poutres métalliques constatée lors de la visite de chantier = vérifier si conforme aux prescriptions - Vu le 20/03/14 : conforme aux prescriptions selon BEC 	urgent	

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
H.3	<p><u>Lot n° 03 - MORISOT</u></p> <p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépose planchers existants en cours (R+3 à 100% - R+2 à 100% - R+1 à 20%) - Chape chambre témoin le 21/03/14 	Effectif :	2
07/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> • BI demande que la mise en œuvre de l'isolation acoustique et le traitement des points singuliers soient vérifiés par la MOE, ECHOLOGOS et SOCOTEC avant coulage des chapes = MORISOT informera chacun des concernés une semaine avant la date prévue pour chaque coulage 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14 		
H.4	<p><u>Lot n° 04 - C2C Couverture</u></p> <p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reprise charpente et lucarnes T1 en cours (100%) - Traitement charpente T1 en cours (100%) - Plancher combles T1 en cours (0%) - Reprise charpente et lucarnes T2 en cours (100%) - Traitement charpente T2 en cours (60%) - Plancher combles T2 en cours (0%) - Reprise charpente et lucarnes T3 en cours (80%) - Traitement charpente T3 en cours (0%) - Plancher combles T3 en cours (0%) 	Effectif :	3
30/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir réservation 150cm x 150cm dans charpente et couverture pour passage matériel HT dans locaux techniques 		
H.5	<p><u>Lot n° 05 - COUVREURS de France</u></p> <p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépose couverture T1 en cours (100%) - Pose film sous couverture T1 en cours (95%) - Pose ardoise T1 en cours (80%) - Dépose couverture T2 en cours (100%) - Pose film sous couverture T2 en cours (50%) - Pose ardoise T2 en cours (0%) - Dépose couverture T3 en cours (100%) - Pose film sous couverture T3 en cours (0%) - Pose ardoise T3 en cours (0%) 	Effectif :	7
30/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir réservation 150cm x 150cm dans charpente et couverture pour passage matériel HT dans locaux techniques 		
27/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Poser des renvois d'eau sur les entrées d'eau des chéneaux 		
06/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Devis CDF diffusé le 04/03/14 pour fourniture et pose zinc pré-patiné quartz : à priori, pas d'incidence planning selon CDF 		
H.6	<p><u>Lot n° 06 - DECO FACADES 51</u></p> <p>Voir RAR OPC à DF51 du 14/03/14 = engagement DF 51 à fournir un plan d'intervention après la mise au point du 27/03/14</p> <p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose des nouvelles pierres en cours (corniches à 90% / fenêtres à 80%) - Piochage enduits existants en cours (100% façade Ouest - 85% façade Est) - Seuils porte-fenêtres R+1 en cours (100%) - Nettoyage pieds de façades en cours (95%) - Gobets à débiter le 31/03/14 	Effectif :	7

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
17/10/2013	<p><u>Lot n° 06 - DECO FACADES 51 (suite)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DECO Façade 51 demande des échafaudages pour les travaux sur les cheminées (MOU demande à PROTECT de faire une proposition) - Vu le 07/11/13 : chiffrer échafaudages pour interventions sur cheminées - Vu le 21/11/13 : les échafaudages nécessaires aux reprises des cheminées seront posés sur la couverture après réalisation de celle-ci. DECO chiffre en conséquence - Vu le 28/11/13 : devis à communiquer (prévoir travail en 3 phases) - Vu le 05/12/13 : devis transmis - Vu le 20/02/14 : OPC demande à DF51 d'intervenir sur cheminées en même temps que C2C et CDF avec échafaudage roulants sur dalle R+4 = intervention DF51 à compter du 24/02/14 - Vu le 27/02/14 : refus d'intervention de DF51 : trop de co-activité avec CDF et C2C - Vu le 06/03/14 : DF51 recherche une entreprise pour intervention type "alpiniste" - Vu le 13/03/14 : pas de nouvelle information sur le sujet : attention reprise des cheminées prévue à compter du 24/03/14 ! - Vu le 20/03/14 : devis transmis à BI par mail DF51 le 20/03/14 		
20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • RDV Archi / DF51 à caler le 06/03/14 le matin ou après réunion chantier (vers 15h30) - Vu le 27/02/14 : RDV repoussé au 27/03/14 par DF51 		27/03/2014
06/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Les feuillures sur les ébrasements sans matières ne seront réalisées par BEC (voir mail BEC du 03/03/14) = réfection tableau à faire après pose menuiseries extérieures 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Programme d'intervention détaillé à établir pour le 20/03/14 (objectif fin tous travaux lot 06 sur façades Est et Ouest compris cheminées le 13/06/14) - Vu le 20/03/14 : engagement DF 51 à fournir un plan d'intervention après la mise au point du 27/03/14 		
H.7	<p><u>Lot n° 07 - PROTECT ECHAFAUDAGE</u></p> <p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage échafaudage côté rue en cours (100%) - Montage échafaudage cour en cours (100%) 	Effectif :	0
06/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Suite démarrage travaux charpente couverture, voir recalage planning joint au CR (attention nouvelle date dépose échafaudage) + devis à recalculer en considérant la pose de l'échafaudage sur 1/3 du pignon Sud pour 7 semaines - Vu le 13/02/14 : montage échafaudages manquants en façades Ouest et Est en cours / Devis recalculé suivant planning OPC du 07/02/14 reçu mais dates pignon Sud pas bonne et échafaudage cheminées pas intégré = à revoir - Vu le 20/02/14 ; échafaudages façades Est et Ouest terminé / Calage offre PROTECT toujours en suspend 	urgent	
H.8	<p><u>Lot n° 08 - SOPREMA Entreprises</u></p>	Effectif :	0
27/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Voir avec ARTI pour traitement des supports séparatifs terrasses 		
H.9	<p><u>Lot n° 09 - COUVAL</u></p> <p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose Menuis ext façade Ouest en cours (R+3 à 98% - R+2 à 95% - R+1 à 95%) - Pose Menuis ext façade Est en cours (R+3 à 98% - R+2 à 100% - R+1 à 10%) - Pose Menuis ext R+1 façade Est à faire du 03 au 07/03/10 - Vu le 13/02/14 : suite nouveau tracé trait de niveau par BEC pose R+1 annoncé en S12 (du 17 au 21/03/14) - Pose Menuis ext RDC en S15 (du 07 au 11/04/14) 	Effectif :	0
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14 		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
H.10	<u>Lots n° 10 et n°13 - ARTI Production</u>	Effectif :	0
10/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquer méthodologie (travaux et appro) et planning intervention à la réunion de chantier du 17/10/13 à 14h00 - Vu le 17/10/13 : rappel - Vu le 21/11/13 : promis par ARTI pour le 28/11/13 (attention la pose s'annonce délicate à cause de l'environnement !) - Vu le 05/12/13 : ARTI annonce fourniture de tous les éléments pour le 09/01/14 au plus tard - Vu le 27/02/14 : document présenté en séance = à affiner et à soumettre à CSPS 		
16/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • RDV le 30/01/14 à 16h00 pour coordination galerie façade Est (charpente, terrasse R+1 et ses accès, etc) - Vu le 30/01/14 : plan de charpente, menuiseries extérieures, serrurerie à diffuser pour le 14/02/14 - Vu le 27/02/14 : plans de charpente et serrurerie remis à archi en séance / Menuis Ext. à présenter le 13/03/14 - Vu le 13/03/14 : détails remis en séance à Archi 		13/03/2014
20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion "organigramme" le 13/03/14 à 16h00. Présence impérative CARI / COUVAL / ARTI / BLANCHARD - Vu le 13/03/14 : liste des portes, portails, etc. et équipements à communiquer à CARI pour le 17/03/14 / tableau portes CARI à diffuser pour le 20/03/14 	retard	17/03/2014
H.11	<u>Lot n° 11 - MEREAU JC</u>	Effectif :	3
	<p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chambre témoin en cours (80%) - Ouverture planchers sous cloisons en cours (R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 30%) - Ossatures cloisons en cours (R+4 à 0% - R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 10% - RDC à 0%) - Placage cloisons en cours (R+4 à 0% - R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 5% - RDC à 0%) - Doublages en cours (R+4 à 0% - R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 5% - RDC à 0%) - F.P. chambres en cours (R+4 à 0% - R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 5% - RDC à 0%) - F.P. circulations en cours (R+4 à 0% - R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 0% - RDC à 0%) 		
12/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Coordination lot 11 le 19/12/13 à 16h00 (Architecte, ECHOLOGOS, SOCOTEC, BEC , JCM) - Vu le 19/12/13 : suite absence JCM, coordination reportée au 16/01/14 à 16h00 - Vu le 16/01/14 : marché lot 11 à recalculer selon JCM (plans DCE différents de plans marché) + remarques faites en séance le 16/01/14 par ECHOLOGOS (rapport à communiquer) = certaines prestations à revoir - Vu le 23/01/14 : devis actualisé diffusé - Vu le 30/01/14 : devis à mettre à jour suivant mise au point du 30/01/14 au matin chez BI - Vu le 06/02/14 : nouveau devis transmis par JCM = analyse en cours par Archi - Vu le 20/02/14 : analyse archi diffusée à BI = en attente avis BI sur devis JCM - Vu le 06/03/14 : pas d'accord financier BI / JCM - Vu le 13/03/14 : toujours pas d'accord financier BI / JCM - démarrage cloisons arrêté au 17/03/14 / Mr MEREAU laisse entendre que sans accord avec BI, il ne réalise que le logt témoin et qu'il "ouvre" les planchers sous cloisons - Vu le 20/03/14 : chambre témoin en cours, ouvertures plancher et pose ossature en cours au R+1 		16/01/2014
20/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre en considération les renforts en cloisons demandés par HT (voir mail HT du 17/03/14) 		
H.12	<u>Lot n° 12 - CARI Menuiserie</u>	Effectif :	0
20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion "organigramme" le 13/03/14 à 16h00. Présence impérative CARI / COUVAL / ARTI / BLANCHARD - Vu le 13/03/14 : liste des portes, portails, etc. et équipements à communiquer à CARI pour le 17/03/14 / tableau portes CARI à diffuser pour le 20/03/14 - Vu le 20/03/14 : éléments ARTI pas reçus 		20/03/2014
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Appro gaines techniques à faire selon avancement JCM 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14 		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)


N°	Points abordés	Action	Décal
H.12a	<u>Lot n° 12A - ESCAO</u>	Effectif :	0
06/02/2014	• Donner suite à visa Archi n°61 du 31/01/14	retard 25j	13/02/2014
06/02/2014	• Donner suite à visa ECHOLOGOS n°20 du 05/02/14	retard 25j	13/02/2014
20/03/2014	• ESCAO absent à la réunion du 20/03/14 malgré convocation adressé par BI le 18/03/14 (voir mail correspondant)		
20/03/2014	• ECHOLOGOS confirme en séance que le dossier technique ESCAO n'est toujours pas conforme (voir aussi mail ECHOLOGOS du 18/03/14)		
H.14	<u>Lot n° 14 - OTIS</u>	Effectif :	0
12/12/2013	• Prendre RDV avec BEC pour réception gaine - Vu le 06/02/14 : gaine réceptionnée (sauf cuvette encombrée) = réceptionner cuvette et établir PV contradictoire avec BEC		
H.15	<u>Lot n° 15 - DEBEAUMONT & Fils</u>	Effectif :	0
23/01/2014	• Donner suite à avis ECHOLOGOS du 16/12/13 - Vu le 06/02/14 : échanges en cours entre ECHOLOGOS et DEBEAUMONT = faire valider les sous-couches à mettre en œuvre puis établir soumettre éventuellement un devis qj vous estimez que le produit demandé n'est pas au même niveau de prix que le produit chiffré en base - Vu le 13/02/14 : types d'isolant sous-couche suivnat localisation défini dans mail ECHOLOGOS du 12/02/14 = communiquer incidence de toute urgence - Vu le 06/03/14 : devis diffusé le 04/03/14 - Vu le 13/03/14 : répondre aux interrogations archi sur localisations produits (voir mail archi du 13/03/14)	retard	20/02/2014
06/03/2014	• Réceptionner réservation pour carrelage à RDC (trait de niveau tracé par BEC : trait rouge)	rappel	27/03/2014
13/03/2014	• Fournir échantillon profil d'arrêt entre carrelage et sol souple	rappel	
13/03/2014	• Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14		
H.16	<u>Lot n° 16 - DECO 7</u>	Effectif :	0
13/03/2014	• Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14		
H.17	<u>Lot n° 17 - GENERALE PEINTURE / PEINTURE PERGENT</u>	Effectif :	0
06/02/2014	• Suite démarrage travaux charpente couverture, voir recalage planning joint au CR (attention dates peinture lucarnes)		
13/03/2014	• Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14		
H.18	<u>Lot n° 18 - BLANCHARD Electricité</u>	Effectif :	0
	Travaux en cours : - Chambre témoin en cours (50%) - CDC circulations en cours (R+4 à 0% R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 0% - RDC à 0%) - Réseaux en circulations en cours (R+4 à 0% R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 0% - RDC à 0%) - Incorporations en cloisons en cours (R+4 à 0% R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 2% - RDC à 0%)		

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
23/01/2014	<p><u>Lot n° 18 - BLANCHARD Electricité (suite)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • BI doit diffuser un CR de la réunion tenue entre BI et APPART'City / BI organise un RDV avec CAP Elec et BLANCHARD pour des mises au point - Vu le 30/01/14 : réunion tenue le 28/01/14 - suite nombreuses incohérence, nouvelle réunion prévue le 06/02/14 à 9h00 chez CAP Ingelec - Vu le 06/02/14 : RDV chez CAP Ingelec le 06/02/14 en matinée avec BI, Archi, DENIS et CAP Ingelec Elec = voir CR Mr VAROQUIER diffusé le 06/02/14 = offre BLANCHARD à vérifier - Vu le 13/02/14 : plans chambres type mis à jour et diffusés à BI pour validation par APPART City avant lancement des travaux - Vu le 20/02/14 : RDC à R+3 en attente retour GMI / R+4 en cours de mise au point entre BI / GMI et DENIS = en attente retour- Vu le 27/02/14 : BLANCHARD doit recevoir des plans de la part de l'Archi (locaux RDC + logts R+4) pour mise à jour plans élec. : à présenter en séance le 06/03/14 - Vu le 06/03/14 : plan R+4 diffusés par BLANCHARD / RDC en attente plans archi - Vu le 13/03/14 : balance financière en cours (luminaires chambres, transfo, etc..) - Vu le 20/03/14 : devis BLANCHARD transmis à BI par CAP 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14 		
H.19	<p><u>Lots n° 19 et n° 20 - HERVE THERMIQUE</u></p> <p>Travaux en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chambre témoin en cours (50%) - Incorporations en cloisons en cours (R+4 à 0% R+3 à 0% - R+2 à 0% - R+1 à 2% - RDC à 0%) - VMC en cours (T1 à 0% - T2 à 0% - T3 à 0%) - Colonnes montantes EF en cours (T1 à 0% - T2 à 0% - T3 à 0%) - Collecteurs EU en cours (T1 à 0% - T2 à 0% - T3 à 0%) 	Effectif :	0
17/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> • MORISOT demande que les attentes au sol du plombier soient placées au moins 10cm au-dessus du niveau brut plancher 		
07/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> • BI rappelle que tous les raccordements EU/ef/ec aux matériels DENIS Industries sont à la charge de HT 		
16/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Préciser principe d'appro du matériel en combles + démontage et évacuation en cas de maintenance - URGENT - Vu le 23/01/14 : rappel en séance - Vu le 30/01/14 : HT demande une réservation de 150cm x 150cm en charpente et couverture pour passage matériel - Vu le 06/02/14 : Suite démarrage travaux charpente couverture, voir recalage planning joint au CR (attention dates livraison matériel en combles) - Vu le 13/02/14 : attention aux appro en combles ! ! ! - Vu le 20/02/14 / HT confirme que les matériels sont commandés, les contacts avec CARI pris (grue à tour) et que les dates d'appro selon planning recalé seront respectées - Vu le 06/03/14 : livraison matériel en comble à caler en S17 (du 22 au 25) : voir si possibilité de livrer ensemble du matériel - Vu le 13/03/14 : OPC demande à HT de vérifier que les commandes sont passées, que les dates de livraison sont compatibles avec les demandes (S17), que les accords avec CARI pour le grutage sont confirmés : sinon demande d'autorisation de voirie à faire de toute urgence (délai 3 à 4 semaines) 		
23/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquer doc. Techniques tous matériels à ECHOLOGOS pour avis - Vu le 13/02/14 : présence HT et ECHOLOGOS demandée le 20/02/14 à 15h30 pour analyse problèmes acoustiques en locaux techniques - Vu le 20/02/14 : solution de 3 groupes VMC conservée / Pas de placo sous rampant locaux VMC / Mesures acoustiques à faire valider à la mise en service et adaptation à voir si nécessaire 		
23/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Accord HT pour trappes 900x900 au droit des 2 cages d'escalier en plancher bas des locaux techniques (voir plan C2C) 		
30/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Vu avec C2C, en combles, axes des BEC à mettre au maximum à 1,30m de l'axe du faitage 		
20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquer informations (dimensions extérieures finies) gaine Df derrière ascenseur à BLANCHARD pour permettre étude dimensions gaines électriques palières 		25/02/2014
20/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Etablir avec HT et soumettre à validation ECHOLOGOS détail de pose des bacs à douche 		10/03/2014

COMPTE RENDU DE CHANTIER (suite)

N°	Points abordés	Action	Délai
06/03/2014	<p><u>Lots n° 19 et n° 20 - HERVE THERMIQUE (suite)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nouveau constat HT le 10/03/14 pour les réservations non vues début 01/14 - Vu le 13/03/14 : HT présent le 10/03/14 mais toutes réservations pas ouvertes = HT remet plan à BEC en séance pour analyse des besoins 		
06/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Tracer au sol R+4 l'implantation des ventilations de chute pour permettre au couvreur de poser ses sorties de toiture 	rappel	
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14 		
H. 20B	<p><u>Lot n° 20B - DENIS Industries</u></p>	Effectif :	0
06/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> • RDV chez CAP Ingelec le 06/02/14 en matinée avec BI, Archi, DENIS et CAP Ingelec Elec = voir CR Mr VAROQUIER diffusé le 06/02/14 		
13/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre témoin R+1 : voir planning diffusé le 14/03/14 		
H.21	<p><u>Lot n° 21 -</u></p>	Effectif :	0




depose Echafaudage planning initial

PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	407 jours?	Debut	Fin	% av. av.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1		PLANNING MARCHÉ					100%																														
2		PHASE 1: Démantèlement et démolitions																																			
3		Ordre de service n° 1	85 jours		Lun 15/04/13	Ven 16/08/13	100%																														
4		Préparation	0 jour		Lun 15/04/13	Lun 15/04/13	100%																														
5		Instruction du plan de retrait amiante	41 jours		Lun 15/04/13	Ven 14/06/13	100%																														
6		Démantèlement et Curage	22 jours		Lun 15/04/13	Ven 17/05/13	100%																														
7		Déconstruction	24 jours		Mar 21/05/13	Ven 21/06/13	100%																														
8		Démolition du plancher R+4	20 jours		Lun 17/05/13	Ven 12/07/13	100%																														
9		Démolition du plancher R+4	11 jours		Jeu 01/06/13	Ven 16/08/13	100%																														
10		PHASE 2: Construction	289 jours		Ven 05/07/13	Ven 17/10/14	100%																														
11		Visites cloisons des acquéreurs	16 jours		Jeu 24/04/14	Ven 23/05/14	100%																														
12		Micro-pieux + recépage	24 jours		Lun 15/07/13	Ven 16/08/13	100%																														
13		Longrines + Réseaux + Dallage	15 jours		Lun 02/06/13	Ven 20/09/13	100%																														
14		Plancher R+4	10 jours		Lun 15/07/13	Ven 26/07/13	100%																														
15		Superstructure (avec renforts métalliques)	72 jours		Mar 10/06/13	Ven 27/12/13	100%																														
16		Logement Témoin	21 jours		Lun 03/03/14	Lun 31/03/14	100%																														
17		GRUE	118 jours		Ven 05/07/13	Mar 31/12/13	100%																														
18		CES Cages A-B-C (110 Chambres)	207 jours		Ven 15/11/13	Ven 17/10/14	100%																														
19		Echauffage	150 jours		Lun 16/09/13	Ven 04/07/14	100%																														
20		Couverture (dépose)	52 jours		Mar 01/10/13	Ven 13/12/13	100%																														
21		Charpente	26 jours		Lun 25/11/13	Lun 13/01/14	100%																														
22		Couverture endosse	53 jours		Lun 16/12/13	Mer 12/03/14	100%																														
23		Menuiseries extérieures bois	63 jours		Mer 20/11/13	Ven 28/02/14	100%																														
24		Ascenseur	17 jours		Jeu 19/12/13	Ven 24/01/14	100%																														
25		Cloisons double	50 jours		Lun 03/02/14	Ven 11/04/14	100%																														
26		Chapes après cloisons	34 jours		Lun 03/03/14	Jeu 17/04/14	100%																														
27		Traitement des façades (hydro-protégeage compris)	40 jours		Jeu 27/03/14	Ven 30/05/14	100%																														
28		Modification des ouvertures de baies	21 jours		Ven 22/11/13	Mar 31/12/13	100%																														
29		Distribution, baignoire, bec à douche	40 jours		Mer 09/04/14	Ven 13/06/14	100%																														
30		Carréage, faïence	32 jours		Lun 05/05/14	Mar 24/06/14	100%																														
31		Serrurerie	33 jours		Ven 23/05/14	Ven 11/07/14	100%																														
32		Menuiseries extérieures alu (galerie)	26 jours		Mar 29/04/14	Jeu 12/06/14	100%																														
33		Elanché la toiture terrasse galerie	5 jours		Ven 13/06/14	Jeu 19/06/14	100%																														
34		Menuiseries extérieures	32 jours		Mar 29/04/14	Ven 20/06/14	100%																														
35		Incorporations (pb. élec)	205 jours		Jeu 01/03/14	Ven 13/06/14	100%																														
36		Peintures	62 jours		Ven 23/05/14	Ven 12/09/14	100%																														
37		Sois souples	65 jours		Mar 10/06/14	Mar 30/09/14	100%																														
38		Appareillages (pb. élec)	59 jours		Lun 07/07/14	Ven 17/10/14	100%																														
39		Pose du mobilier des 110 chambres	42 jours		Mar 30/09/14	Ven 28/11/14	100%																														
40		Voies primaires (réseaux EP, EU, ...)	1 jour?		Lun 01/04/13	Lun 01/04/13	100%																														
		VRD privés	19 jours		Lun 02/06/14	Ven 27/06/14	100%																														



PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achèvement
41		Espaces verts	20 jours	Lun 01/06/14	Ven 20/06/14	100%
42		Visite B1 à 3 mois	20 jours	Lun 22/06/14	Ven 17/01/14	100%
43		Opérations réalisables à la réception (OPR + LOR)	20 jours	Mer 01/10/14	Mar 28/09/14	100%
44		Réception et pré livraison acquéreurs	20 jours	Mer 29/10/14	Jeu 27/11/14	100%
45		Levées de Réserves	16 jours	Ven 28/11/14	Ven 19/12/14	100%
46		Livraisons acquéreurs	0 jour	Ven 19/12/14	Ven 19/12/14	100%
47		PLANNING EXE	365 jours?	Mer 17/04/13	Ven 19/12/14	36%
48	BEC	GROS-ŒUVRE	283 jours?	Mer 17/04/13	Ven 20/06/14	91%
49	BEC	OS n°1	0 jour	Mer 17/04/13	Mer 17/04/13	100%
50	BEC	PHASE 1: Désamiantage et démolition	108 jours	Mer 17/04/13	Ven 20/06/13	100%
51	BEC	Préparation de chantier	44 jours	Mer 17/04/13	Ven 21/06/13	100%
52	BEC	Dépote du plan de recal	30 jours	Jeu 23/05/13	Mer 03/07/13	100%
53	BEC	Travaux extérieurs	2 jours	Mer 14/05/13	Mer 15/05/13	100%
54	BEC	Démolition du mur d'enceinte	2 jours	Mar 14/05/13	Mer 15/05/13	100%
55	BEC	Travaux intérieurs	60 jours	Lun 06/05/13	Ven 20/06/13	100%
56	BEC	Démolition et curage	42 jours	Lun 06/05/13	Ven 05/07/13	100%
57	BEC	Démolition dalle exist. RDC	15 jours	Lun 02/06/13	Ven 20/06/13	100%
58	BEC	Désamiantage et déplombage (sauf RDC)	15 jours	Mar 02/07/13	Lun 22/07/13	100%
59	BEC	Désamiantage RDC	25 jours	Jeu 11/07/13	Mer 14/08/13	100%
60	BEC	PHASE 2: Construction	273 jours?	Jeu 02/05/13	Ven 20/06/14	86%
61	BEC	Installation de chantier	22 jours	Jeu 02/05/13	Mer 05/05/13	100%
62	BEC	Fin intervention CARI sous sol + remblai	0 jour	Lun 30/06/13	Lun 30/06/13	100%
63	BEC	Travaux extérieurs	169 jours	Mar 01/10/13	Ven 20/06/14	67%
64	BEC	Réalisation des microplex	10 jours	Mar 01/10/13	Lun 14/10/13	100%
65	BEC	Recèpage des pieux + îles de pieux	5 jours	Mar 15/10/13	Lun 21/10/13	100%
66	BEC	Pose des planches et trésses à la terre	2 jours	Mar 22/10/13	Mer 23/10/13	100%
67	BEC	Terrassement de la galerie	5 jours	Mar 22/10/13	Lun 28/10/13	100%
68	BEC	Réalisation des longrines	5 jours	Mar 29/10/13	Mar 05/11/13	100%
69	BEC	Réalisation des empochements	7 jours	Mer 04/06/14	Ven 13/06/14	0%
70	BEC	Pose du bac collaborant + prépa	6 jours	Jeu 12/06/14	Jeu 19/06/14	0%
71	BEC	Coulage dalle terrasse	1 jour	Ven 20/06/14	Ven 20/06/14	0%
72	BEC	Coulage dalle portées galerie	1 jour	Mar 26/11/13	Mar 26/11/13	100%
73	BEC	Travaux intérieurs	242 jours?	Lun 27/05/13	Ven 23/05/14	97%
74	BEC	Terrassement du RDC	10 jours	Lun 23/05/13	Ven 04/10/13	100%
75	BEC	Réseaux + trassasses dallage	10 jours	Lun 27/01/14	Ven 07/02/14	100%
76	BEC	Dallage RDC	7 jours	Lun 18/02/14	Mar 18/02/14	100%
77	BEC	Empochements pour IPE	18 jours	Lun 27/05/13	Mer 19/06/13	100%
78	BEC	Livraisons dans mur existant	21 jours	Lun 05/06/13	Mar 03/06/13	100%

PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achév
79	BEC	Pose IPE PH RDC	5 jours	Lun 26/06/13	Ven 30/06/13	100%
80	BEC	scellement IPE PH RDC	2 jours	Lun 02/06/13	Mer 03/06/13	100%
81	BEC	Pose IPE PH R+1	5 jours	Lun 22/07/13	Ven 26/07/13	100%
82	BEC	scellement IPE PH R+1	2 jours	Lun 19/06/13	Mer 20/06/13	100%
83	BEC	Pose IPE PH R+2	5 jours	Lun 15/07/13	Ven 19/07/13	100%
84	BEC	scellement IPE PH R+2	2 jours	Mer 21/06/13	Jeu 22/06/13	100%
85	BEC	Création escalier A	65 jours?	Mer 20/06/13	Mer 25/09/13	100%
86	BEC	Pallier R+1	5 jours	Jeu 27/06/13	Mer 03/07/13	100%
87	BEC	Coulage pallier R+1	1 jour	Mer 17/07/13	Mer 17/07/13	100%
88	BEC	RDC & R+1	23 jours?	Mer 20/06/13	Ven 26/07/13	100%
89	BEC	Pallier R+2	5 jours	Ven 20/07/13	Jeu 01/08/13	100%
90	BEC	Coulage pallier R+2	1 jour	Jeu 08/06/13	Jeu 08/06/13	100%
91	BEC	R+1 & R+2	9 jours	Mer 31/07/13	Lun 12/08/13	100%
92	BEC	Pallier R+3	6 jours	Lun 12/06/13	Mar 20/06/13	100%
93	BEC	Coulage pallier R+3	1 jour	Mer 21/06/13	Mer 21/06/13	100%
94	BEC	R+2 & R+3	11 jours	Mar 13/06/13	Mer 20/06/13	100%
95	BEC	Pallier R+3 mezzanine	6 jours	Lun 26/06/13	Lun 02/06/13	100%
96	BEC	R+3 & R+3 mezzanine	10 jours	Jeu 28/06/13	Mer 11/06/13	100%
97	BEC	Pallier R+4	5 jours	Lun 02/06/13	Ven 05/06/13	100%
98	BEC	Coulage pallier R+4	1 jour	Lun 16/06/13	Lun 16/06/13	100%
99	BEC	R+3 mezzanine & R+4	10 jours	Jeu 12/06/13	Mer 25/06/13	100%
100	BEC	Ascenseur	111 jours	Jeu 18/07/13	Mer 07/10/14	100%
101	BEC	Création fosse ascenseur	6 jours	Jeu 18/07/13	Jeu 25/07/13	100%
102	BEC	Création élévation ascenseur	25 jours	Lun 12/06/13	Lun 16/06/13	100%
103	BEC	Création dalle edicule ascenseur	2 jours	Lun 05/07/14	Mar 07/07/14	100%
104	BEC	Escalier B	48 jours	Mer 10/07/13	Lun 16/09/13	100%
105	BEC	Pallier cage B - R+1	6 jours	Mer 10/07/13	Mer 17/07/13	100%
106	BEC	Pallier cage B - R+2	6 jours	Jeu 01/06/13	Jeu 08/06/13	100%
107	BEC	Pallier cage B - R+3	7 jours	Lun 12/06/13	Mer 21/06/13	100%
108	BEC	Pallier cage B - R+4	5 jours	Lun 02/06/13	Ven 05/06/13	100%
109	BEC	Coulage pallier R+4 cage B	1 jour	Lun 16/06/13	Lun 16/06/13	100%
110	BEC	Création Escalier C	61 jours	Jeu 04/07/13	Ven 27/09/13	100%
111	BEC	Pallier R+1	5 jours	Jeu 04/07/13	Mer 10/07/13	100%
112	BEC	Coulage pallier R+1	1 jour	Mer 17/07/13	Mer 17/07/13	100%
113	BEC	RDC & R+1	15 jours	Lun 05/07/13	Ven 26/07/13	100%
114	BEC	Pallier R+2	5 jours	Ven 26/07/13	Jeu 01/08/13	100%
115	BEC	Coulage pallier R+2	1 jour	Ven 02/06/13	Ven 02/06/13	100%
116	BEC	R+1 & R+2	11 jours	Ven 02/06/13	Lun 18/06/13	100%
117	BEC	Pallier R+3	6 jours	Lun 12/06/13	Mar 20/06/13	100%
118	BEC	Coulage pallier R+3	1 jour	Mer 21/06/13	Mer 21/06/13	100%

<ul style="list-style-type: none"> scellement IPE PH RDC 20/08 03/09 Pose IPE PH R+1 22/07 26/07 scellement IPE PH R+1 19/08 20/08 Pose IPE PH R+2 15/07 19/07 scellement IPE PH R+2 21/06 22/06 Pallier R+4 27/08 03/09 Coulage pallier R+1 17/07 17/07 RDC & R+1 29/06 Pallier R+2 26/07 01/08 Coulage pallier R+2 08/08 08/08 R+1 & R+2 31/07 12/08 Pallier R+3 12/08 20/08 Coulage pallier R+3 21/06 21/06 R+3 & R+3 13/08 28/08 Pallier R+3 mezzanine 28/08 02/09 R+3 & R+3 mezzanine 28/08 02/09 Pallier R+4 02/06 11/06 Coulage pallier R+4 18/09 18/09 R+3 mezzanine & R+4 12/09 25/09 	<ul style="list-style-type: none"> Création fosse ascenseur 18/07 25/07 Création élévation ascenseur 12/06 16/06 Création dalle edicule ascenseur 05/07 07/07 Pallier cage B - R+1 10/07 17/07 Pallier cage B - R+2 01/08 08/08 Pallier cage B - R+3 12/06 21/06 Pallier cage B - R+4 02/06 05/06 Coulage pallier R+4 cage B 16/06 16/06 Pallier R+1 04/07 10/07 Coulage pallier R+1 17/07 17/07 RDC & R+1 05/07 26/07 Pallier R+2 26/07 01/08 Coulage pallier R+2 02/06 02/06 R+1 & R+2 02/06 18/06 Pallier R+3 12/08 20/08 Coulage pallier R+3 21/06 21/06
---	--


PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

Jan 15	Jan 14	Jan 13	Jan 12	Jan 11	Jan 10	Jan 09	Jan 08	Jan 07	Jan 06	Jan 05	Jan 04	Jan 03	Jan 02	Jan 01
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	Debut	Fin	% achév
119	BEC	R+2 à R+3	19 jours	Lun 15/03/13	Ven 30/03/13	100%
120	BEC	Pallier R+3 mezzanine	5 jours	Lun 20/08/13	Ven 30/08/13	100%
121	BEC	Coulage dallier R+3 mezzanine	1 jour	Lun 02/09/13	Lun 02/09/13	100%
122	BEC	R+3 à R+3 mezzanine	10 jours	Lun 02/09/13	Ven 13/09/13	100%
123	BEC	Pallier R+4	5 jours	Lun 02/09/13	Ven 06/09/13	100%
124	BEC	Coulage dallier R+4	1 jour	Lun 16/09/13	Lun 16/09/13	100%
125	BEC	R+4 mezzanina à R+4	10 jours	Lun 16/09/13	Ven 27/09/13	100%
126	BEC	Bouchement fenêtre pignon	6 jours	Lun 17/09/13	Lun 24/09/13	100%
127	BEC	Bouchement SIPOREX sauf RDC	15 jours	Mar 01/10/13	Lun 21/10/13	100%
128	BEC	Bouchement SIPOREX RDC + isolant	7 jours	Mer 19/02/14	Jeu 27/02/14	50%
129	BEC	Plancher tradi mezzanine	13 jours	Lun 22/07/13	Mer 07/08/13	100%
130	BEC	Coulage	2 jours	Jeu 06/08/13	Ven 09/08/13	100%
131	BEC	Plancher tradi PH R+3	34 jours	Lun 09/08/13	Jeu 24/10/13	100%
132	BEC	Coulage	1 jour	Ven 25/10/13	Ven 25/10/13	100%
133	BEC	Création 1ères marches escaliers bois mezzanine	10 jours	Lun 12/05/14	Ven 23/05/14	0%
134	BEC	Glacis / sautis / allèges / Enduit maçonnerie	33 jours	Lun 28/10/13	Ven 13/12/13	90%
135	BEC	Enduit maçonnerie	5 jours	Jeu 19/09/13	Mer 25/09/13	100%
136	BEC	Finition escaliers A	20 jours	Jeu 19/09/13	Mer 16/10/13	100%
137	BEC	Finition escaliers C	20 jours	Jeu 17/10/13	Ven 15/11/13	100%
138	BEC	Repi de chanlier	5 jours	Jeu 02/01/14	Jeu 09/01/14	80%
139	BEC	Reprise feuillures (hors RDC et R+1 Ex)	10 jours	Lun 25/11/13	Ven 06/12/13	100%
140	BEC	Reprise des feuillures RDC	5 jours	Lun 03/02/14	Ven 07/02/14	50%
141	BEC	Reprise des feuillures R+1 Ex	2 jours	Ven 24/01/14	Lun 27/01/14	0%
142	BEC	Pose NERGALTO en PH RDC / PH R+1 / PH R+2	30 jours	Lun 05/01/14	Ven 14/02/14	60%
143	BEC	Flocage PH R+1 / PH R+2 zone T1	5 jours	Lun 20/01/14	Ven 24/01/14	9%
144	BEC	Flocage PH RDC zones 1 et 2 et PH R+1 / PH R+2 zone T2	5 jours	Lun 17/02/14	Ven 21/02/14	0%
145	BEC	Flocage PH RDC / PH R+1 / PH R+2 zone T3	5 jours	Lun 17/03/14	Ven 21/03/14	0%
146	BEC	Constat état plancher bois Exp Bois	0 jour	Jeu 06/01/14	Jeu 06/01/14	0%
147	BEC	Remplacement planchers bois R+1 / R+2 / R+3	20 jours	Lun 20/01/14	Ven 14/02/14	60%
148	LOT 3	Chapes	39 jours	Ven 06/06/14	Ven 01/08/14	0%
149	MORISOT	Préparation chape RDC	4 jours	Lun 28/07/14	Jeu 31/07/14	0%
150	MORISOT	Coulage chape RDC	1 jour	Ven 01/08/14	Ven 01/08/14	0%
151	MORISOT	Préparation chapes R+1	4 jours	Lun 30/06/14	Jeu 05/07/14	0%
152	MORISOT	Coulage chapes R+1	1 jour	Ven 04/07/14	Ven 04/07/14	0%
153	MORISOT	Préparation chapes R+2	4 jours	Lun 16/06/14	Jeu 19/06/14	0%
154	MORISOT	Coulage chapes R+2	1 jour	Ven 20/06/14	Ven 20/06/14	0%
155	MORISOT	Préparation chapes R+3	4 jours	Ven 05/06/14	Jeu 12/06/14	0%
156	MORISOT	Coulage chapes R+3	1 jour	Ven 13/06/14	Ven 13/06/14	0%




PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Quête	Début	Fin	% avance
159	LOT 4	Charpente bois	126 jours	Lun 13/01/14	Ven 18/07/14	49%
160	C2C	T1 : révision charpente et lucarnes	10 jours	Lun 13/01/14	Ven 24/01/14	100%
161	C2C	T2 : révision charpente et lucarnes	10 jours	Lun 10/02/14	Ven 21/02/14	100%
162	C2C	T3 : révision charpente et lucarnes	10 jours	Lun 10/03/14	Ven 21/03/14	75%
163	C2C	Traitement charpente couverture	31 jours	Lun 27/01/14	Ven 04/04/14	60%
164	C2C	T1 : plancher bois des combles	10 jours	Lun 10/02/14	Ven 21/02/14	0%
165	C2C	T2 : plancher bois des combles	10 jours	Lun 10/03/14	Ven 21/03/14	0%
166	C2C	T3 : plancher bois des combles	10 jours	Lun 07/04/14	Ven 18/04/14	0%
167	C2C	Chevronnage galerie RDC côté cour	4 jours	Mer 15/07/14	Ven 18/07/14	0%
168	LOT 5	Couverture	188 jours	Jeu 14/11/13	Ven 01/08/14	42%
170	CDF	Dépose châteauneau façade Ouest	2 jours	Jeu 14/11/13	Ven 15/11/13	100%
171	CDF	Dépose châteauneau façade Est	2 jours	Jeu 21/11/13	Ven 22/11/13	100%
172	CDF	Appro ardoises	5 jours	Lun 09/12/13	Ven 13/12/13	100%
173	CDF	T1 : dépose couvertures (2 versants)	10 jours	Lun 06/01/14	Ven 17/01/14	100%
174	CDF	T1 : pose couvertures et châteaux	20 jours	Lun 20/01/14	Ven 14/02/14	80%
175	CDF	T2 : dépose couvertures (2 versants)	10 jours	Lun 03/02/14	Ven 14/02/14	100%
176	CDF	T2 : pose couvertures et châteaux	20 jours	Lun 17/02/14	Ven 14/03/14	15%
177	CDF	T3 : dépose couvertures (2 versants)	10 jours	Lun 03/03/14	Ven 14/03/14	100%
178	CDF	T3 : pose couvertures et châteaux	20 jours	Lun 17/03/14	Ven 11/04/14	15%
179	CDF	Finitions diverses couvertures et châteaux	50 jours	Lun 10/02/14	Ven 18/04/14	20%
180	CDF	Couverture galerie RDC	10 jours	Lun 21/07/14	Ven 01/08/14	0%
181	CDF	Pose des DEP façade Ouest	5 jours	Lun 14/04/14	Ven 18/04/14	0%
182	CDF	Pose des DEP façade Est	4 jours	Mer 22/04/14	Ven 25/04/14	0%
183						
184	LOT 6	Ravalement de façades	114 jours	Mer 06/11/13	Mer 30/04/14	47%
185	DECO FA	Relevé corniche façade Ouest	1 jour	Jeu 21/11/13	Jeu 21/11/13	100%
186	DECO FA	Appro pierre	15 jours	Ven 22/11/13	Jeu 12/12/13	100%
187	DECO FA	Pose pierres et reprises corniche façade Ouest	10 jours	Ven 13/12/13	Jeu 09/01/14	90%
188	DECO FA	Relevé corniche façade Est	1 jour	Jeu 28/11/13	Jeu 28/11/13	100%
189	DECO FA	Appro pierre	15 jours	Ven 29/11/13	Jeu 19/12/13	100%
190	DECO FA	Pose pierres et reprises corniche façade Est	10 jours	Ven 20/12/13	Jeu 16/01/14	85%
191		Façade Ouest	43 jours	Lun 08/01/14	Mer 05/03/14	56%
192	DECO FA	Gommage et pirochage	8 jours	Lun 06/01/14	Mer 15/01/14	100%
193	DECO FA	Enduits	15 jours	Jeu 16/01/14	Mer 06/02/14	55%
194	DECO FA	Finitions pierre	20 jours	Jeu 06/02/14	Mer 05/03/14	40%
195		Façade Est	95 jours	Mer 09/11/13	Mer 02/04/14	83%
196	DECO FA	Sciage allèges RDC	5 jours	Mer 06/11/13	Mer 13/11/13	100%
197	DECO FA	Sciage allèges R+1	5 jours	Lun 20/01/14	Ven 24/01/14	100%



PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achév.	4v-13	Mar-13	Avr-13	Mai-13	Jun-13	Jui-13	Aoû-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Déc-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Avr-14	Mai-14	Jun-14	Jui-14	Aoû-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Déc-14	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Avr-15	Mai-15	Jun-15	Jui-15	Aoû-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Déc-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Avr-16	Mai-16	Jun-16	Jui-16	Aoû-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Déc-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Avr-17	Mai-17	Jun-17	Jui-17	Aoû-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Déc-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Avr-18	Mai-18	Jun-18	Jui-18	Aoû-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Déc-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Avr-19	Mai-19	Jun-19	Jui-19	Aoû-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Déc-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Avr-20	Mai-20	Jun-20	Jui-20	Aoû-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Déc-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Avr-21	Mai-21	Jun-21	Jui-21	Aoû-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Déc-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Avr-22	Mai-22	Jun-22	Jui-22	Aoû-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Déc-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Avr-23	Mai-23	Jun-23	Jui-23	Aoû-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Déc-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Avr-24	Mai-24	Jun-24	Jui-24	Aoû-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Déc-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Avr-25	Mai-25	Jun-25	Jui-25	Aoû-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Déc-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Avr-26	Mai-26	Jun-26	Jui-26	Aoû-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Déc-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Avr-27	Mai-27	Jun-27	Jui-27	Aoû-27	Sep-27	Oct-27	Nov-27	Déc-27	Jan-28	Feb-28	Mar-28	Avr-28	Mai-28	Jun-28	Jui-28	Aoû-28	Sep-28	Oct-28	Nov-28	Déc-28	Jan-29	Feb-29	Mar-29	Avr-29	Mai-29	Jun-29	Jui-29	Aoû-29	Sep-29	Oct-29	Nov-29	Déc-29	Jan-30	Feb-30	Mar-30	Avr-30	Mai-30	Jun-30	Jui-30	Aoû-30	Sep-30	Oct-30	Nov-30	Déc-30	Jan-31	Feb-31	Mar-31	Avr-31	Mai-31	Jun-31	Jui-31	Aoû-31	Sep-31	Oct-31	Nov-31	Déc-31	Jan-32	Feb-32	Mar-32	Avr-32	Mai-32	Jun-32	Jui-32	Aoû-32	Sep-32	Oct-32	Nov-32	Déc-32	Jan-33	Feb-33	Mar-33	Avr-33	Mai-33	Jun-33	Jui-33	Aoû-33	Sep-33	Oct-33	Nov-33	Déc-33	Jan-34	Feb-34	Mar-34	Avr-34	Mai-34	Jun-34	Jui-34	Aoû-34	Sep-34	Oct-34	Nov-34	Déc-34	Jan-35	Feb-35	Mar-35	Avr-35	Mai-35	Jun-35	Jui-35	Aoû-35	Sep-35	Oct-35	Nov-35	Déc-35	Jan-36	Feb-36	Mar-36	Avr-36	Mai-36	Jun-36	Jui-36	Aoû-36	Sep-36	Oct-36	Nov-36	Déc-36	Jan-37	Feb-37	Mar-37	Avr-37	Mai-37	Jun-37	Jui-37	Aoû-37	Sep-37	Oct-37	Nov-37	Déc-37	Jan-38	Feb-38	Mar-38	Avr-38	Mai-38	Jun-38	Jui-38	Aoû-38	Sep-38	Oct-38	Nov-38	Déc-38	Jan-39	Feb-39	Mar-39	Avr-39	Mai-39	Jun-39	Jui-39	Aoû-39	Sep-39	Oct-39	Nov-39	Déc-39	Jan-40	Feb-40	Mar-40	Avr-40	Mai-40	Jun-40	Jui-40	Aoû-40	Sep-40	Oct-40	Nov-40	Déc-40	Jan-41	Feb-41	Mar-41	Avr-41	Mai-41	Jun-41	Jui-41	Aoû-41	Sep-41	Oct-41	Nov-41	Déc-41	Jan-42	Feb-42	Mar-42	Avr-42	Mai-42	Jun-42	Jui-42	Aoû-42	Sep-42	Oct-42	Nov-42	Déc-42	Jan-43	Feb-43	Mar-43	Avr-43	Mai-43	Jun-43	Jui-43	Aoû-43	Sep-43	Oct-43	Nov-43	Déc-43	Jan-44	Feb-44	Mar-44	Avr-44	Mai-44	Jun-44	Jui-44	Aoû-44	Sep-44	Oct-44	Nov-44	Déc-44	Jan-45	Feb-45	Mar-45	Avr-45	Mai-45	Jun-45	Jui-45	Aoû-45	Sep-45	Oct-45	Nov-45	Déc-45	Jan-46	Feb-46	Mar-46	Avr-46	Mai-46	Jun-46	Jui-46	Aoû-46	Sep-46	Oct-46	Nov-46	Déc-46	Jan-47	Feb-47	Mar-47	Avr-47	Mai-47	Jun-47	Jui-47	Aoû-47	Sep-47	Oct-47	Nov-47	Déc-47	Jan-48	Feb-48	Mar-48	Avr-48	Mai-48	Jun-48	Jui-48	Aoû-48	Sep-48	Oct-48	Nov-48	Déc-48	Jan-49	Feb-49	Mar-49	Avr-49	Mai-49	Jun-49	Jui-49	Aoû-49	Sep-49	Oct-49	Nov-49	Déc-49	Jan-50	Feb-50	Mar-50	Avr-50	Mai-50	Jun-50	Jui-50	Aoû-50	Sep-50	Oct-50	Nov-50	Déc-50	Jan-51	Feb-51	Mar-51	Avr-51	Mai-51	Jun-51	Jui-51	Aoû-51	Sep-51	Oct-51	Nov-51	Déc-51	Jan-52	Feb-52	Mar-52	Avr-52	Mai-52	Jun-52	Jui-52	Aoû-52	Sep-52	Oct-52	Nov-52	Déc-52	Jan-53	Feb-53	Mar-53	Avr-53	Mai-53	Jun-53	Jui-53	Aoû-53	Sep-53	Oct-53	Nov-53	Déc-53	Jan-54	Feb-54	Mar-54	Avr-54	Mai-54	Jun-54	Jui-54	Aoû-54	Sep-54	Oct-54	Nov-54	Déc-54	Jan-55	Feb-55	Mar-55	Avr-55	Mai-55	Jun-55	Jui-55	Aoû-55	Sep-55	Oct-55	Nov-55	Déc-55	Jan-56	Feb-56	Mar-56	Avr-56	Mai-56	Jun-56	Jui-56	Aoû-56	Sep-56	Oct-56	Nov-56	Déc-56	Jan-57	Feb-57	Mar-57	Avr-57	Mai-57	Jun-57	Jui-57	Aoû-57	Sep-57	Oct-57	Nov-57	Déc-57	Jan-58	Feb-58	Mar-58	Avr-58	Mai-58	Jun-58	Jui-58	Aoû-58	Sep-58	Oct-58	Nov-58	Déc-58	Jan-59	Feb-59	Mar-59	Avr-59	Mai-59	Jun-59	Jui-59	Aoû-59	Sep-59	Oct-59	Nov-59	Déc-59	Jan-60	Feb-60	Mar-60	Avr-60	Mai-60	Jun-60	Jui-60	Aoû-60	Sep-60	Oct-60	Nov-60	Déc-60	Jan-61	Feb-61	Mar-61	Avr-61	Mai-61	Jun-61	Jui-61	Aoû-61	Sep-61	Oct-61	Nov-61	Déc-61	Jan-62	Feb-62	Mar-62	Avr-62	Mai-62	Jun-62	Jui-62	Aoû-62	Sep-62	Oct-62	Nov-62	Déc-62	Jan-63	Feb-63	Mar-63	Avr-63	Mai-63	Jun-63	Jui-63	Aoû-63	Sep-63	Oct-63	Nov-63	Déc-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Avr-64	Mai-64	Jun-64	Jui-64	Aoû-64	Sep-64	Oct-64	Nov-64	Déc-64	Jan-65	Feb-65	Mar-65	Avr-65	Mai-65	Jun-65	Jui-65	Aoû-65	Sep-65	Oct-65	Nov-65	Déc-65	Jan-66	Feb-66	Mar-66	Avr-66	Mai-66	Jun-66	Jui-66	Aoû-66	Sep-66	Oct-66	Nov-66	Déc-66	Jan-67	Feb-67	Mar-67	Avr-67	Mai-67	Jun-67	Jui-67	Aoû-67	Sep-67	Oct-67	Nov-67	Déc-67	Jan-68	Feb-68	Mar-68	Avr-68	Mai-68	Jun-68	Jui-68	Aoû-68	Sep-68	Oct-68	Nov-68	Déc-68	Jan-69	Feb-69	Mar-69	Avr-69	Mai-69	Jun-69	Jui-69	Aoû-69	Sep-69	Oct-69	Nov-69	Déc-69	Jan-70	Feb-70	Mar-70	Avr-70	Mai-70	Jun-70	Jui-70	Aoû-70	Sep-70	Oct-70	Nov-70	Déc-70	Jan-71	Feb-71	Mar-71	Avr-71	Mai-71	Jun-71	Jui-71	Aoû-71	Sep-71	Oct-71	Nov-71	Déc-71	Jan-72	Feb-72	Mar-72	Avr-72	Mai-72	Jun-72	Jui-72	Aoû-72	Sep-72	Oct-72	Nov-72	Déc-72	Jan-73	Feb-73	Mar-73	Avr-73	Mai-73	Jun-73	Jui-73	Aoû-73	Sep-73	Oct-73	Nov-73	Déc-73	Jan-74	Feb-74	Mar-74	Avr-74	Mai-74	Jun-74	Jui-74	Aoû-74	Sep-74	Oct-74	Nov-74	Déc-74	Jan-75	Feb-75	Mar-75	Avr-75	Mai-75	Jun-75	Jui-75	Aoû-75	Sep-75	Oct-75	Nov-75	Déc-75	Jan-76	Feb-76	Mar-76	Avr-76	Mai-76	Jun-76	Jui-76	Aoû-76	Sep-76	Oct-76	Nov-76	Déc-76	Jan-77	Feb-77	Mar-77	Avr-77	Mai-77	Jun-77	Jui-77	Aoû-77	Sep-77	Oct-77	Nov-77	Déc-77	Jan-78	Feb-78	Mar-78	Avr-78	Mai-78	Jun-78	Jui-78	Aoû-78	Sep-78	Oct-78	Nov-78	Déc-78	Jan-79	Feb-79	Mar-79	Avr-79	Mai-79	Jun-79	Jui-79	Aoû-79	Sep-79	Oct-79	Nov-79	Déc-79	Jan-80	Feb-80	Mar-80	Avr-80	Mai-80	Jun-80	Jui-80	Aoû-80	Sep-80	Oct-80	Nov-80	Déc-80	Jan-81	Feb-81	Mar-81	Avr-81	Mai-81	Jun-81	Jui-81	Aoû-81	Sep-81	Oct-81	Nov-81	Déc-81	Jan-82	Feb-82	Mar-82	Avr-82	Mai-82	Jun-82	Jui-82	Aoû-82	Sep-82	Oct-82	Nov-82	Déc-82	Jan-83	Feb-83	Mar-83	Avr-83	Mai-83	Jun-83	Jui-83	Aoû-83	Sep-83	Oct-83	Nov-83	Déc-83	Jan-84	Feb-84	Mar-84	Avr-84	Mai-84	Jun-84	Jui-84	Aoû-84	Sep-84	Oct-84	Nov-84	Déc-84	Jan-85	Feb-85	Mar-85	Avr-85	Mai-85	Jun-85	Jui-85	Aoû-85	Sep-85	Oct-85	Nov-85	Déc-85	Jan-86	Feb-86	Mar-86	Avr-86	Mai-86	Jun-86	Jui-86	Aoû-86	Sep-86	Oct-86	Nov-86	Déc-86	Jan-87	Feb-87	Mar-87	Avr-87	Mai-87	Jun-87	Jui-87	Aoû-87	Sep-87	Oct-87	Nov-87	Déc-87	Jan-88	Feb-88	Mar-88	Avr-88	Mai-88	Jun-88	Jui-88	Aoû-88	Sep-88	Oct-88	Nov-88	Déc-88	Jan-89	Feb-89	Mar-89	Avr-89	Mai-89	Jun-89	Jui-89	Aoû-89	Sep-89	Oct-89	Nov-89	Déc-89	Jan-90	Feb-90	Mar-90	Avr-90	Mai-90	Jun-90	Jui-90	Aoû-90	Sep-90	Oct-90	Nov-90	Déc-90	Jan-91	Feb-91	Mar-91	Avr-91	Mai-91	Jun-91	Jui-91	Aoû-91	Sep-91	Oct-91	Nov-91	Déc-91	Jan-92	Feb-92	Mar-92	Avr-92	Mai-92	Jun-92	Jui-92	Aoû-92	Sep-92	Oct-92	Nov-92	Déc-92	Jan-93	Feb-93	Mar-93	Avr-93	Mai-93	Jun-93	Jui-93	Aoû-93	Sep-93	Oct-93	Nov-93	Déc-93	Jan-94	Feb-94	Mar-94	Avr-94	Mai-94	Jun-94	Jui-94	Aoû-94	Sep-94	Oct-94	Nov-94	Déc-94	Jan-95	Feb-95	Mar-95	Avr-95	Mai-95	Jun-95	Jui-95	Aoû-95	Sep-95	Oct-95	Nov-95	Déc-95	Jan-96	Feb-96	Mar-96	Avr-96	Mai-96	Jun-96	Jui-96	Aoû-96	Sep-96	Oct-96	Nov-96	Déc-96	Jan-97	Feb-97	Mar-97	Avr-97	Mai-97	Jun-97	Jui-97	Aoû-97	Sep-97	Oct-97	Nov-97	Déc-97	Jan-98	Feb-98	Mar-98	Avr-98	Mai-98	Jun-98	Jui-98	Aoû-98	Sep-98	Oct-98	Nov-98	Déc-98	Jan-99	Feb-99	Mar-99	Avr-99	Mai-99	Jun-99	Jui-99	Aoû-99	Sep-99	Oct-99	Nov-99	Déc-99	Jan-100	Feb-100	Mar-100	Avr-100	Mai-100	Jun-100	Jui-100	Aoû-100	Sep-100	Oct-100	Nov-100	Déc-100	Jan-101	Feb-101	Mar-101	Avr-101	Mai-101	Jun-101	Jui-101	Aoû-101	Sep-101	Oct-101	Nov-101	Déc-101	Jan-102	Feb-102	Mar-102	Avr-102	Mai-102	Jun-102	Jui-102	Aoû-102	Sep-102	Oct-102	Nov-102	Déc-102	Jan-103	Feb-103	Mar-103	Avr-103	Mai-103	Jun-103	Jui-103	Aoû-103	Sep-103	Oct-103	Nov-103	Déc-103	Jan-104	Feb-104	Mar-104	Avr-104	Mai-104	Jun-104	Jui-104	Aoû-104	Sep-104	Oct-104	Nov-104	Déc-104	Jan-105	Feb-105	Mar-105	Avr-105	Mai-105	Jun-105	Jui-105	Aoû-105	Sep-105	Oct-105	Nov-105	Déc-105	Jan-106	Feb-106	Mar-106	Avr-106	Mai-106	Jun-106	Jui-106	Aoû-106	Sep-106	Oct-106	Nov-106	Déc-106	Jan-107	Feb-107	Mar-107	Avr-107	Mai-107	Jun-107	Jui-107	Aoû-107	Sep-107	Oct-107	Nov-107	Déc-107	Jan-108	Feb-108	Mar-108	Avr-108	Mai-108	Jun-108	Jui-108	Aoû-108	Sep-108	Oct-108	Nov-108	Déc-108	Jan-109	Feb-109	Mar-109	Avr-109	Mai-109	Jun-109	Jui-109	Aoû-109	Sep-109	Oct-109	Nov-109	Déc-109	Jan-110	Feb-110	Mar-110	Avr-110	Mai-110	Jun-110	Jui-110	Aoû-110
----	------------	-----------------	-------	-------	-----	----------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aille Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achov	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15	03/15
----	------------	-----------------	-------	-------	-----	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achov	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15	03/15			
236	COUVAL	Travaie 1	4 jours	Lun 10/02/14	Jeu 13/02/14	0%																											
237	COUVAL	Travaie 2	4 jours	Lun 10/03/14	Jeu 13/03/14	0%																											
238	COUVAL	Travaie 3	4 jours	Lun 07/04/14	Jeu 10/04/14	0%																											
239																																	
240	LOT 10	Charpente mét.	40 jours	Lun 26/05/14	Ven 01/08/14	0%																											
241	ARTI	Charpente générale RDC	5 jours	Lun 26/05/14	Mar 03/06/14	0%																											
242	ARTI	Mur rideau générale RDC	9 jours	Mar 19/07/14	Ven 25/07/14	0%																											
243	ARTI	Séparatif balcons R+1 façade Est	5 jours	Lun 26/07/14	Ven 01/08/14	0%																											
244																																	
245	LOT 11	Cloisons/Doublages/FP	191 jours	Lun 02/12/13	Ven 10/10/14	3%																											
246	JCM	Pose rails haut R+1 et R+2	10 jours	Lun 02/12/13	Ven 13/12/13	100%																											
247	JCM	Cloisons séparatives la niv T1 compris RDC	25 jours	Lun 03/02/14	Ven 07/03/14	5%																											
248	JCM	Cloisons séparatives la niv T2 compris RDC	25 jours	Lun 03/03/14	Ven 04/04/14	0%																											
249	JCM	Cloisons séparatives la niv T3 compris RDC	25 jours	Lun 31/03/14	Mer 07/05/14	0%																											
250	JCM	Gaines de désenfumage tous niveaux	50 jours	Lun 03/03/14	Ven 10/05/14	0%																											
251	JCM	Faux plafonds placo + isolation R+4 et combles	45 jours	Lun 03/03/14	Mer 07/05/14	0%																											
252	JCM	Faux plafonds placo R+3 et R+3 Mezza	30 jours	Lun 31/03/14	Ven 16/05/14	0%																											
253	JCM	Faux plafonds placo R+2	19 jours	Lun 28/04/14	Mer 26/05/14	0%																											
254	JCM	Faux plafonds placo R+1	22 jours	Lun 19/05/14	Ven 20/06/14	5%																											
255	JCM	Faux plafonds placo RDC	28 jours	Mar 10/06/14	Ven 19/07/14	0%																											
256	JCM	Doublages / Cloisons distribution R+4	20 jours	Lun 14/04/14	Ven 16/05/14	0%																											
257	JCM	Doublages / Cloisons distribution R+3 et R+3 Mezza	28 jours	Mar 22/04/14	Ven 06/06/14	0%																											
258	JCM	Doublages / Cloisons distribution R+2	17 jours	Lun 19/05/14	Ven 13/06/14	0%																											
259	JCM	Doublages / Cloisons distribution R+1	19 jours	Lun 02/06/14	Ven 27/06/14	5%																											
260	JCM	Doublages / Cloisons distribution RDC	24 jours	Lun 23/06/14	Ven 25/07/14	0%																											
261	JCM	Faux Plafond circulation R+3	15 jours	Lun 21/07/14	Ven 26/08/14	0%																											
262	JCM	Faux Plafond circulation R+2	15 jours	Lun 22/08/14	Ven 12/09/14	0%																											
263	JCM	Faux Plafond circulation R+1	15 jours	Lun 09/09/14	Ven 26/09/14	0%																											
264	JCM	Faux Plafonds circulations RDC	15 jours	Lun 22/09/14	Ven 10/10/14	0%																											
265																																	
266	LOT 12	Menuiseries Intérieures	114 jours	Lun 19/05/14	Ven 21/11/14	0%																											
267	CARI	Menuiseries appartements (tabloies, plinthes, etc.)	56 jours	Lun 19/05/14	Ven 26/06/14	0%																											
268	CARI	Menuiseries circulations	34 jours	Mar 15/07/14	Ven 19/08/14	0%																											
269	CARI	Pose des portes	30 jours	Lun 22/09/14	Ven 17/10/14	0%																											
270	CARI	Equipements divers	28 jours	Lun 13/10/14	Ven 21/11/14	0%																											
271																																	
272	LOT 12 A	Escaliers intérieurs	14 jours	Lun 25/08/14	Jeu 11/09/14	0%																											
273	ESCAO	Pose escalier bois mezzanine R+3/R+3 Mezza	14 jours	Lun 25/08/14	Jeu 11/09/14	0%																											
274																																	



Avancement au 20 03 2014

N°	ENTRÉE	Nom de la tâche	Durée	Debut	Fin	% achév
275	LOT 13	Serrurerie	147 jours	Mer 09/04/14	Ven 05/12/14	0%


276	ARTI	Pose des GC terrasse galerie	5 jours	Lun 23/06/14	Ven 27/06/14	0%
277	ARTI	Pose des g.c. et m.c. extérieurs	8 jours	Mer 12/11/14	Ven 21/11/14	0%
278	ARTI	Pose des g.c. et m.c. escaliers intérieurs	10 jours	Lun 05/10/14	Ven 17/10/14	0%
279	ARTI	Pose des m.c. fenêtres R+1 / R+2 et R+3	10 jours	Mer 05/04/14	Mer 23/04/14	0%
280	ARTI	Grilles de clôture et portails rue Ponsardin	10 jours	Lun 24/11/14	Ven 05/12/14	0%

282	LOT 14	Ascenseurs	152 jours	Ven 26/02/14	Mar 19/11/14	0%
283	OTIS	Validation choix cabine	0 jour	Ven 26/02/14	Ven 26/02/14	0%
284	OTIS	Fabrication ascenseur	38 jours	Lun 03/03/14	Ven 25/04/14	0%
285	OTIS	Montage ascenseur	19 jours	Lun 25/04/14	Mer 26/05/14	0%
286	OTIS	Essais / Mise en service	5 jours	Mer 12/11/14	Mar 19/11/14	0%

288	LOT 15	Carrelage/Faïence	126 jours	Lun 19/05/14	Ven 12/12/14	0%
289	DEBEAUM	Carrelage / Faïence RDC	25 jours	Lun 25/05/14	Ven 26/06/14	0%
290	DEBEAUM	Carrelage / Faïence R+1	19 jours	Mer 15/07/14	Ven 26/08/14	0%
291	DEBEAUM	Carrelage / Faïence R+2	19 jours	Lun 30/08/14	Ven 25/07/14	0%
292	DEBEAUM	Carrelage / Faïence R+3 / R+3 Mezza	19 jours	Lun 23/05/14	Ven 19/07/14	0%
293	DEBEAUM	Carrelage / Faïence R+4	22 jours	Lun 19/05/14	Ven 20/06/14	0%
294	DEBEAUM	Finitions diverses	15 jours	Lun 22/06/14	Ven 10/10/14	0%

296	LOT 16	Sols souples	73 jours	Lun 01/06/14	Ven 12/12/14	0%
297	DECO 7	Pose sol souple RDC	5 jours	Lun 27/10/14	Ven 31/10/14	0%
298	DECO 7	Pose sol souples R+1	10 jours	Lun 13/10/14	Ven 24/10/14	0%
299	DECO 7	Pose sol souples R+2	10 jours	Lun 26/09/14	Ven 10/10/14	0%
300	DECO 7	Pose sol souples R+3 et R+3 Mezza	15 jours	Lun 15/09/14	Ven 03/10/14	0%
301	DECO 7	Pose sol souples R+4	10 jours	Lun 01/09/14	Ven 12/09/14	0%
302	DECO 7	Finitions diverses locaux	10 jours	Lun 03/11/14	Mar 19/11/14	0%
303	DECO 7	Sol souple escaliers A et C	15 jours	Lun 17/11/14	Ven 05/12/14	0%
304	DECO 7	Finitions diverses escaliers	5 jours	Lun 08/12/14	Ven 12/12/14	0%

306	LOT 17	Peinture	107 jours	Lun 23/06/14	Ven 12/12/14	0%
307	GEN PEINT	Préparation locaux	64 jours	Lun 23/06/14	Ven 10/10/14	0%
308	GEN PEINT	Préparation RDC	15 jours	Lun 22/06/14	Ven 10/10/14	0%
309	GEN PEINT	Préparation R+1	15 jours	Lun 09/06/14	Ven 26/09/14	0%
310	GEN PEINT	Préparation R+2	19 jours	Lun 25/06/14	Ven 12/09/14	0%
311	GEN PEINT	Préparation R+3 et R+3 Mezza	20 jours	Lun 21/07/14	Ven 05/09/14	0%
312	GEN PEINT	Préparation R+4	19 jours	Lun 23/06/14	Ven 19/07/14	0%



Pose des GC terrasse galerie 23/06 - 27/06

Pose des g.c. et m.c. extérieurs 12/11 - 21/11

Pose des g.c. et m.c. escaliers intérieurs 05/10 - 17/10

Pose des m.c. fenêtres R+1 / R+2 et R+3 05/04 - 23/04

Grilles de clôture et portails rue Ponsardin 24/11 - 05/12

Validation choix cabine 26/02 - 26/02

Fabrication ascenseur 03/03 - 25/04

Montage ascenseur 25/04 - 26/05

Essais / Mise en service 12/11 - 19/11

Carrelage / Faïence RDC 25/05 - 26/06

Carrelage / Faïence R+1 15/07 - 26/08

Carrelage / Faïence R+2 30/08 - 25/07

Carrelage / Faïence R+3 / R+3 Mezza 23/05 - 19/07

Carrelage / Faïence R+4 19/05 - 20/06

Finitions diverses 22/06 - 10/10

Finitions diverses locaux 03/11 - 19/11

Sol souple escaliers A et C 17/11 - 05/12

Finitions diverses escaliers 08/12 - 12/12

Préparation RDC 22/06 - 10/10

Préparation R+1 09/06 - 26/09

Préparation R+2 25/06 - 12/09

Préparation R+3 et R+3 Mezza 21/07 - 05/09

Préparation R+4 23/06 - 19/07

PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achév	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15	03/15
----	------------	-----------------	-------	-------	-----	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

N°	ENTREPRISE	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	% achév	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15	03/15			
313		Mise en peinture locaux	59 jours	Mar 18/07/14	Ven 24/10/14	0%																														
314	GEN PEINT	Peinture Revêt. muraux RDC	15 jours	Lun 06/10/14	Ven 24/10/14	0%																														
315	GEN PEINT	Peinture Revêt. muraux R+1	15 jours	Lun 22/09/14	Ven 10/10/14	0%																														
316	GEN PEINT	Peinture Revêt. muraux R+2	15 jours	Lun 08/09/14	Ven 26/09/14	0%																														
317	GEN PEINT	Peinture Revêt. muraux R+3 et R+3 Mezza	20 jours	Lun 25/09/14	Ven 19/09/14	0%																														
318	GEN PEINT	Peinture Revêt. muraux R+4	14 jours	Mar 18/07/14	Ven 07/08/14	0%																														
319	GEN PEINT	Communs et escaliers	28 jours	Lun 19/10/14	Ven 21/11/14	0%																														
320	GEN PEINT	Préparations	20 jours	Lun 19/10/14	Ven 07/11/14	0%																														
321	GEN PEINT	Peinture Revêt. Muraux	18 jours	Lun 27/10/14	Ven 21/11/14	0%																														
322	GEN PEINT	Finitions diverses	18 jours	Mer 19/11/14	Ven 12/12/14	0%																														
323																																				
324	LOT 18	Elect et Chauff. Elect.	311 jours	Lun 22/07/13	Ven 21/11/14	15%																														
325	BLANCHARD	Incorporation suivant GO	65 jours	Lun 22/07/13	Lun 21/10/13	100%																														
326	BLANCHARD	Incorporations suivant cloisons	98 jours	Lun 03/02/14	Mar 01/07/14	5%																														
327	BLANCHARD	Réseaux circulations	84 jours	Lun 12/05/14	Mer 01/10/14	0%																														
328	BLANCHARD	GTL	58 jours	Lun 19/05/14	Mar 02/09/14	0%																														
329	BLANCHARD	Locaux techniques RDC	40 jours	Lun 08/09/14	Ven 31/10/14	0%																														
330	BLANCHARD	Transfo	50 jours	Lun 25/06/14	Ven 31/10/14	0%																														
331	BLANCHARD	Appareillages et équipements divers	53 jours	Mer 03/09/14	Mar 18/11/14	0%																														
332	BLANCHARD	Courant définitif	5 jours	Lun 03/11/14	Ven 07/11/14	0%																														
333	BLANCHARD	Mise en service et essais	9 jours	Mer 12/11/14	Ven 21/11/14	0%																														
334																																				
335	LOT 18	Ventil. / Désenf.	116 jours	Lun 12/05/14	Ven 21/11/14	0%																														
336	HT	Réseaux ventilation tous niveaux	84 jours	Lun 12/05/14	Mer 01/10/14	0%																														
337	HT	Pose des trappes de désenfumage tous niveaux	20 jours	Lun 19/05/14	Mer 18/09/14	0%																														
338	HT	Equipements et réseaux locaux techniques combles	78 jours	Jeu 12/06/14	Mar 21/10/14	0%																														
339	HT	Pose des bouches de ventilation et Equipements divers	25 jours	Lun 29/09/14	Ven 11/10/14	0%																														
340	HT	Mise en service et essais	8 jours	Mer 12/11/14	Ven 21/11/14	0%																														
341																																				
342	LOT 20 A	Plomberie Sanitaire	189 jours	Lun 03/02/14	Ven 28/11/14	2%																														
343	HT	Réseaux EU / EV (compris chutes et collecteurs)	59 jours	Lun 10/03/14	Mer 10/06/14	0%																														
344	HT	Réseaux et / ec	133 jours	Lun 03/02/14	Mar 26/09/14	5%																														
345	HT	Pose des BEC	45 jours	Lun 12/05/14	Jeu 17/07/14	0%																														
346	HT	Pose équipements (douches, baignoires, WC, etc)	60 jours	Ven 06/05/14	Lun 20/10/14	0%																														
347	HT	Raccords mobilier fixe	40 jours	Lun 22/09/14	Mar 18/11/14	0%																														
348	HT	Mise en service et essais	8 jours	Mer 19/11/14	Ven 28/11/14	0%																														
349																																				
350	LOT 20 B	Mobilier	58 jours	Lun 08/09/14	Ven 28/11/14	0%																														

Édité par CAP INGELEC le Ven 21/03/14

I - TB13092-35

Page 9 / 10
Indice A du 08/01/2014


Indice A du 08/01/2014 - mis à jour selon remarques des entreprises BEC, DECO, FACADES S1, Générale de Peinture, DENIS Industriel et BI (demande de réduction temps intervention ICM)

PLANNING EXE TCE indice A du 08/01/2014

Résidence Colbert à REIMS
Reconversion de l'aile Sud en résidence de tourisme

Avancement au 20 03 2014

N°	ENTREPRISE	Norm de la tâche	Durée	Début	Fin	% achév
351	DENS Ind	Pose mobilier fixe RDC	5 jours	Lun 03/11/14	Ven 07/11/14	0%
352	DENS Ind	Pose mobilier aménagement RDC	5 jours	Mer 12/11/14	Mar 18/11/14	0%
353	DENS Ind	Pose mobilier fixe R+1	10 jours	Lun 20/10/14	Ven 31/10/14	0%
354	DENS Ind	Pose mobilier aménagement R+1	10 jours	Lun 27/10/14	Ven 07/11/14	0%
355	DENS Ind	Pose mobilier fixe R+2	10 jours	Lun 22/09/14	Ven 09/10/14	0%
356	DENS Ind	Pose mobilier aménagement R+2	10 jours	Lun 08/10/14	Ven 17/10/14	0%
357	DENS Ind	Pose mobilier fixe R+3 / R+3 Mezza	10 jours	Lun 15/09/14	Ven 26/09/14	0%
358	DENS Ind	Pose mobilier aménagement R+3 / R+3	15 jours	Lun 29/09/14	Ven 17/10/14	0%
359	DENS Ind	Pose mobilier fixe R+4	10 jours	Lun 09/09/14	Ven 19/09/14	0%
360	DENS Ind	Pose mobilier aménagement R+4	10 jours	Lun 15/09/14	Ven 26/09/14	0%
361	DENS Ind	Finitions diverses	8 jours	Mer 19/11/14	Ven 28/11/14	0%
362	LOT 21	VRD / Espaces Verts	121 jours	Lun 02/06/14	Ven 12/12/14	0%
363	?	Réseau EP / EU	15 jours	Lun 02/06/14	Lun 23/06/14	0%
364	?	Ouvrages et réseaux divers	30 jours	Lun 29/09/14	Ven 07/11/14	0%
365	?	Aménagements extérieurs (escaliers, murets, etc.)	14 jours	Lun 03/11/14	Lun 24/11/14	0%
366	?	Végétalisation	10 jours	Mar 25/11/14	Lun 08/12/14	0%
367	?	Raccords et finitions divers	4 jours	Mar 09/12/14	Ven 12/12/14	0%
368	?					
369						
370						
371	TCE	Appartement T1 à R+1	0 jour	Ven 21/02/14	Ven 21/02/14	0%
372	TCE	Appartement T1 bis à R+3	0 jour	Ven 21/03/14	Ven 21/03/14	0%
373	TCE	Appartement T1 à R+4	0 jour	Ven 07/03/14	Ven 07/03/14	0%
374	TCE	Lucarne	0 jour	Ven 31/01/14	Ven 31/01/14	0%
375						
376						
377	TCE	OPR	28 jours	Mer 12/11/14	Ven 19/12/14	0%
378	TCE	Levée des réserves	18 jours	Mer 12/11/14	Ven 05/12/14	0%
379	TCE	Réception	20 jours	Mer 19/11/14	Mar 16/12/14	0%
379	TCE	Réception	5 jours	Lun 15/12/14	Ven 19/12/14	0%



N°	ENTREPRISE	Norm de la tâche	Durée	Début	Fin	% achév
12/11	OPR	OPR	05/12			
19/11	Levée des réserves		10/12			







**REHABILITATION DE LA CASERNE COLBERT
RESIDENCE DE TOURISME DANS L'AILE SUD**

COMPTE-RENDU DE RÉUNION N° 39 DE MAITRISE D'ŒUVRE DU JEUDI 20 MARS 2014

Atelier le : 21.03.2014	Compte-rendu : Ph.L	Vérification : Ph.L
Lieu : Caserne COLBERT – Aile Sud – Résidence de Tourisme	Secrétariat : LP	
Objet : Phase chantier	Affaire : COLBERT BI	

INTERVENANTS	REPRESENTANTS	COURRIELS	P	A	E	AP	C	D
MAITRE D'OUVRAGE (MOU) :								
BOUYGUES IMMOBILIER 9, rue André Pingat 51751 REIMS cedex Tél.03.26.89.86.60 - Fax03.26.89.86.70	Thomas HUMBERT Resp. agence P. 06.98.58.46.66	t.humbert@bouygues-immobilier.com						
	Philippe MICHEL Dir. Tech. Régional Pascal STREICHER Chef Service Conception Ludovic WAXIN Resp. Techn. Conception P. 06.50.38.18.56	p.michel@bouygues-immobilier.com p.streicher@bouygues-immobilier.com l.waxin@bouygues-immobilier.com						
	M. LAGOUGE Romain GOUBY P.07.60.70.17.61 Mme QUEVEDO	r.gouby@bouygues-immobilier.com	X					X
MAITRES D'ŒUVRE (MOE) :								
ATELIER d'architecture PH.CH. DUBOIS 10, rue de Saint-Quentin 75010 PARIS Tél. 01.53.35.05.10 - Fax 01.53.35.05.15	Philippe Ch. DUBOIS	duboisetassocies@wanadoo.fr	X					
	Philippe LAUZANNE Chef de projet							
BET Structure - ARNOULD BE 33, rue de Longueville 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Tél 03.24.59.46.74 – Fax 03.24.59.46.85	Alain ARNOULD P. 06.11.98.28.15	abe@arnould-be.com						
	Clément MOUCHENE	cmouchene@arnould-be.com						X
BET Fluides - CAP INGELEC 160, rue Victor de Broglie 51430 BEZANNES Tél: 03.26.79.11.99 - Fax 03.26.04.41.41	Mathieu LANGRENE Chef de projets P. 06.29.30.15.98	m.langrene@capingelec.com						X
	Clément VAROQUIER P. 06.12.17.05.57	c.varoquier@capingelec.com						X
BET Acoustique – ECHOLOGOS 16, rue du Général de Gaulle 51400 LOUVRY LOUVERCY Tél. 03.26.66.12.58	Dominique NOEL P. 06.81.59.21.64	reims@echologos.com						
	Laura NACZAJ		X					X
CONTROLE TECHNIQUE :								
SOCOTEC 34, rue du Moulin 51100 REIMS Tél. 03.26.40.60.40	Sébastien MANCHET P. 06.18.94.41.52	sebastien.manchet@socotec.fr			X			
	Sylvain MARANDON P. 06.25.04.20.04	sylvain.marandon@socotec.fr						X
COORDINATION SSI :								
NAMIXIS 54, rue Saint-Léonard – ZI Sud-Est 51686 REIMS cedex 2 Tél. 03.26.85.90.20 - Fax 03.26.82.53.60	Anne-Lyse LE MEILLEUR P. 06.18.94.41.52	anne-lise.le.meilleur@namixis.com						X
O.P.C. :								
CAP INGELEC 160, rue Victor de Broglie 51430 BEZANNES	Patrick URBAIN P. 06.71.72.60.96	p.urbain@capingelec.com	X					X

Tél. 03.26.79.11.99 - Fax 03.26.04.41.41																				
COORDINATION SPS :																				
DEKRA Conseil HSE SAS 54, rue Saint-Léonard – ZI Sud-Est 51686 REIMS cedex 2 Tél. 03.26.85.90.27 - Fax 03.26.82.53.60		Eric FONDEUR P. 06.29.79.30.90 Philippe SOTER P. 06.23.24.31.77 Valentin COUNOT		eric.fondeur@dekra.com philippe.soter@dekra.com valentin.counot@dekra.com		X														X
AUTRES INTERVENANTS :																				
Etude Thermique SYNAPSE INGENIERIE 53, rue Vernouillet - 51100 REIMS Tél. 03.26.66.12.58		Vincent PINCHON P. 06.18.03.36.97		synapse.reims@wanadoo.fr																
Géotechnicien - GINGER CEBTP 27A, rue des Blancs Monts 51350 CORMONTREUIL Tél.03.26.87.86.00 – Fax 03.26.87.86.01		Emmanuel GARNIER P.07.61.65.59.02		e.garnier@gingergroupe.com																
BET Amiante - BSSI CONSEILS 8, rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE Tél. 03.83.96.33.30 - Fax 03.83.96.87.60		Sabrina LOPES Arnaud HUNTZINGER P. 06.78.22.03.14		sabrina.lopes@bssi-conseils.com arnaud.huntzinger@bssi-conseils.com																
BET Plomb - DEKRA Parc Telmat – Bâtiment B 78, rue Gustave Delory 59810 LESQUIN Tél. 03.20.16.33.71 - Fax 03.20.87.68.67		Cédrik PERINET		cedrik.perinet@dekra.com																
Diagnostic Bois – EXP'BOIS 24, av. Chomedey de Maisonneuve 10 000 TROYES		Hervé BERCAUD 06.10.96.58.01		expbois10@orange.fr		X														X
Inspection du travail		Mme CHERY																		
AMENAGEUR DU SITE :																				
PLURIAL - EFFORT REMOIS 7, rue Marie Stuart 51100 REIMS Tél. 03.26.04.98.11		Christophe COURTAILLIER DGA Lionel CLEAU Chargé d'Opérations P. 06.79.84.31.20 Isabelle LEGRAND Chargée d'Opérations Aménagement P. 06 47 76 22 81		c.courtaillier@effort-remois.com l.cleau@effort-remois.com i.legrand@effort-remois.com																
ABF :																				
Architecte des Bâtiments de France 38, rue Ceres – BP 2530 51100 REIMS Sdap.marne@culture.gouv.fr		Mme THEVENIN																		

P : présent - A : absent - E : excusé - AP : absent pénalisé - C : convoqué - D : diffusion

N° LOT	DESIGNATION DU LOT	ENTREPRISES / COORDONNEES	REPRESENTANTS / TEL / COURRIELS	P	A	E	AP	C	D
00 01 02	DEMOLITION DESAMIANTAGE GROS ŒUVRE SOUS-TRAITANTS	BEC CONSTRUCTION ZA des Terres Rouges 51208 EPERNAY Tél. 03.26.51.00.59 Fax 03.26.51.69.49 VIELLARD PAK CROM SONDEFOR SAML LIZOL MCA PROSECO	Cédric FROMENTIN P. 06 30 55 26 24 Sébastien ALLARD P. 06 30 55 28 51 S. RIGAUD becconstruction@ becchampagne.fayat.com	X				X	X
03	CHAPES	MORISOT Tél.06.72.44.01.16	M.MORISOT	X				X	X
04	CHARPENTE BOIS	C2 Couverture	M.DRIGET M.JACQUET	X				X	X
05	COUVERTURE	COUVREURS DE France	M.BESTEL Tél.06.75.44.90.92 M.MARY	X				X	X
06	RAVALEMENT DE FAÇADES SOUS-TRAITANTS	DECO FACADE 51 ROCAMAT DS Construction	Ahmet DELIKAYA Tél.06.22.83.37.78 M.YSIK M. PUCHEU (Parex Lanko) M.BRIQUET	X				X	X
07	ECHAFAUDAGE	PROTECT ECHAFAUDAGE	M.MAGALHAES Tél.06.29.82.24.23						X
08	ETANCHEITE	SOPREMA	M.BACHY						X
09	MENUISERIES EXT. BOIS SOUS-TRAITANTS	COUVAL PATINET	M. BERCHE Tél.06.32.55.65.87 M.RICHARD			X		X	X
09bis	RIDEAUX								
10 13	MENUISERIES EXT. ALUMINIUM SERRURIE	ARTI PRODUCTION	M.BROUTIN M.PAUBON					X	X
11	CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS	MEREAU	M.MEREAU	X				X	X
12	MENUISERIES INTERIEURES	CARI Menuiseries	M.CARRE M. PIERRAT M. DELAUZIN	X				X	X
12bis	ESCALIER BOIS	ESCAO	M.DIERCKENS Tél.06.08.97.42.99					X	X
14	ASCENSEUR	OTIS	M.SIMON						X
15	CARRELAGE / FAÏENCE	Sarl DEBEAUMONT	M.DEBEAUMONT Mme LACROIX	X				X	X
16	SOLS SOUPLES	DECO 7							X
17	PEINTURE	<u>Groupement</u> : Générale Peinture	M. LECLANCHER		X			X	X

		Peinture Pergent							
18	ELECTRICITE / COURANTS FORTS ET FAIBLES / CHAUFFAGE ELECTRIQUE	BLANCHARD 20, avenue des Coïdes – BP 39 – 51370 ST BRICES COURCELLES	M. BOUSTEILA M. ROSIEZ	X					X X
19 20	VENTILATION / DESENFUMAGE PLOMBERIE / SANITAIRES	HERVE THERMIQUE 22, rue Ch. Marie Ravel 51520 ST MARTIN / LE PRE	M.JOSSE P.067.85.84.52.20 M. NOGARO			X			X X
20bis	Meubles cuisine – SDB	DENIS INDUSTRIES 39, rue du Général de Gaulle 85140 LES LANDES GENUSSON	Gilles CLOCHARD P. 06 28 60 50 92						X X
21	V.R.D. / ESPACES VERTS								

*L'entrepreneur dispose d'un délai de 7 jours pour contester les dispositions évoquées au C.R.
Passé ce délai, les dispositions seront considérées comme contractuelles.*

PROCHAINE(S) REUNION(S) DE CHANTIER :	<u>Lieu</u> : Caserne COLBERT
Jeudi 27 MARS 2013 à 15 H 00	<u>Objet</u> : Chantier

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER DE MAITRISE D'œuvre

1 - Diffusion de documents :

DATE	OBSERVATIONS	CONCERNE
	Diffusion du présent compte rendu par l'OPC, en annexe à son CR.	TOUS
20.02.14	Dossier de BEC CONSTRUCTION du 18.02.14 (bordereau N° 3) à diffuser pour validation au Bet ARNOULD.	BEC CONST. Rappel 06.03/13/20.03
20.03.14	PCM remis en 9ex au représentant du MOU par le représentant de l'architecte.	BI

2 - Mise au point des marchés des entreprises :

09.01.14	Suite à la diffusion des additifs par le MOU le 19.12.13, toute prestation négociée qui n'y figurerait pas est considérée comme non contractuelle.	TOUS
18.07.13	<u>Réunion avec les représentants de BI, de l'entreprise BLANCHARD, et du Bet Fluides CAP INGELEC, au sujet du passage des réseaux au R+3 suite à la suppression des faux-plafonds par le MOU sur les plans schématiques du 17.04.13 :</u>	BI CAP INGELEC BLANCHARD
25.07.13	- Faux-plafond indispensable dans la circulation du R+3, il n'est plus coupe-feu. - Type de faux-plafond à harmoniser architecturalement avec celui du RDC / R+1 / R+3. - Faux-plafond BA13 indispensable dans les SDE pour passage des réseaux de VMC. Le MOU confirmera à l'entreprise BLANCHARD la pose du faux-plafond dans les parties décrites ci-dessus	BI
05.09.13	Faux-plafond confirmé par courriel de M. CRETEUR du 29.07.13 destiné au BET CAP INGELEC, M. VAROQUIER	BI - OPC
19.09.13	Le représentant de l'entreprise Blanchard confirme au représentant du MO la nécessité de rajouter des plafonds dans l'entrée des logements de type T2.	BI BLANCHARD

3 - Modifications de programme :

14.11.13	Dossiers (nombre = 3) diffusés le 12.11.2013 par DENIS INDUSTRIES à tous les intervenants.	BI MOE OPC TOUS
28.11.13	Le MO confirmera à la MOE quelles sont les modifications à prendre en compte. Le représentant de la MOU précise que le mobilier qui figure sur les plans types d'aménagement des plans du marché est inchangé, sauf dans le T2 en duplex au R+3 où il faut rajouter un support TV en pied d'escalier comme dans les T1 bis en duplex.	
09.01.14	Visa du dossier EXE de DENIS INDUSTRIES effectué avant la diffusion de l'additif au lot 20 bis. Courriel DENIS INDUSTRIES du 07.01.2014 en cours d'analyse par l'architecte.	DENIS INDUST. DUBOIS
16.01.14	Réunion programmée entre le MOU et APPART CITY	BI
23.01.14	Le MOU va diffuser un CR de la réunion avec APPART CITY.	BI
06.02.14	Le représentant du MOU confirme que le CR de réunion BOUYGUES IMMOBILIER – APPART CITY (exploitant de la résidence de tourisme) diffusé par courriel le 31.01.14 devient contractuel pour les entreprises. Les entreprises vérifieront les éventuels écarts avec leurs marchés, les plans à modifier seront diffusés par l'architecte.	BI TCE
13.02.14	Plan RDC transmis à BEC CONSTRUCTION pour chiffrage local transformateur.	BEC CONST. BI
30.01.14	Le MOU confirme aux entreprises que la notice notaire datée du 12.09.2013, diffusée par l'OPC le 24.01.14, n'est pas contractuelle. Les entreprises indiqueront aux maîtres d'œuvre les différences qu'elles notent entre cette notice et celle de leur marché. Le MOU indiquera ensuite aux maîtres d'œuvre s'il souhaite modifier les marchés des entreprises.	BI TCE OPC
06.02.14	Le représentant du MOU confirme que la notice notaire du 12.09.2013 devient contractuelle pour les entreprises, et annule et remplace celle du 13.12.2012 qui figure dans leur marché.	TCE
13.02.14	<u>Rectificatif sur le CR de réunion du Bet CAP INGELEC du 06.02.14 :</u> le MO confirme la pose d'interphone sur la 2 ^{ème} porte du sas au RDC et dans tous les logements, hors logements PMR (vidéophone).	BI BLANCHARD
13.02.14	Hauteur plinthe généralisée à 5 cm, socle GT à adapter en conséquence.	CARI MENUIS.
13.02.14	- Le représentant de l'architecte demande au représentant du MO de filtrer les courriels de l'exploitant APPART CITY et de son fournisseur DENIS INDUSTRIES. - Le représentant du MO confirme que le modèle de tête de lit est identique pour 1 lit de 140 cm que pour 2 lits de 80 jumelés et / ou séparés. En conséquence, la position des terminaux est inchangée selon les modèles de lits retenus par l'exploitant. - APPART CITY va valider les plans de BLANCHARD établis selon le CR de la réunion	BI BLANCHARD DENIS INSDUST.

	du 06.02.14 du Bet CAP INGELEC. - Prise TV dans duplex déplacé à 90 cm environ du placard, prévoir du jeu sur le câble d'alimentation.	
20.02.14	Plans d'EXE de l'entreprise BLANCHARD validés par courriel du MO du 17.02.14, sauf plan du R+4.	BI CAP INGELEC BLANCHARD
27.02.14	Position TV dans duplex à confirmer par le MO : en mezzanine, contre la GT séparative.	BI BLANCHARD
06.03.14	- Plan architecte du R+4 diffusé de manière anticipée le 28.02 à BLANCHARD, à modifier selon courriel de BI du 05.03, miroir sur tête de cloison de la kitchenette. - TV déplacé dans les duplex selon le courriel précité du MO.	BI BLANCHARD CAP INGELEC

4 - Planning prévisionnel - OPC :

	- DROC : 13.12.2012 - <u>Notification du contrat de travaux – Lots 00/01/02</u> : 17.04.2013 - <u>Durée des travaux</u> : 19 mois - <u>Réunion de lancement de travaux</u> : 18.04.2013 - <u>Période de préparation de chantier</u> : 2 mois	TOUS
16.05.13	<u>Circuit de diffusion des plans d'EXE selon le CR OPC n° 1 du 02.05.13</u> ; - tirages papier à remettre en réunion au cabinet DUBOIS ; 2 ex des plans et détails, 1ex des notices et documentations - les plans des armatures de la structure sont hors mission du cabinet DUBOIS - rajouter la diffusion des plans EXE au BET CAP INGELEC, comme BET Fluides	OPC BEC CONST.
20.06.13	Le représentant du cabinet DUBOIS précise que l'architecte vise les plans d'EXE des entreprises pour conformité architecturale au projet, que le BET Structure et le BET Fluides visent les mêmes plans d'EXE selon leur compétence technique.	TOUS
06.03.14	- Planning recalé par l'OPC diffusé ce jour pour avis au MO, indice B du 05.03.2014. - Le représentant de l'architecte conseille au MO de rencontrer l'aménageur du site, l'Effort Rémois, pour évoquer les conditions de livraison des aménagements extérieurs à la date prévisionnelle de livraison de la résidence de tourisme, y compris les conteneurs enterrés pour OM, les bouches incendies, etc.	OPC BI

5 - Maîtrise d'ouvrage (MO) :

09.01.14	Les représentants du chantier mitoyen de la Villa COLBERT ne présentent aucune réponse à la LRAR du MO du 22.11.2013, relatif à la stabilité du mur pignon Sud de la caserne Colbert.	BI Bet ARNOULD SOCOTEC
16.01.14	<u>Note du maître d'ouvrage de l'opération Villa COLBERT du 15.01.2014 diffusé par le MOU</u> : - avis favorable du bureau de contrôle de cette opération mitoyenne sur le déchaussement du mur pignon Sud de la caserne, sous réserve de prescription quant au fond de forme du dallage au RDC de la résidence de tourisme. - avis favorable sur la pose de l'échafaudage sur le pignon Sud jusqu'à fin février 2014, sous réserve du terrassement du talus.	BI, Bet ARNOULD OPC
23.01.14	- Note de la SCCV VILLA COLBERT du 15.01.14 destinée au MOU diffusée pour information à SOCOTEC et au BET Arnould, pour suite à donner à BEC Construction. - LAR du MOU du 17.01.14 destinée à la SCCV VILLA COLBERT diffusée pour information à SOCOTEC et au BET Arnould, pour avis à BEC Construction.	BI Bet ARNOULD BEC CONST. SOCOTEC
30.01.14	Le MOU a reçu un avis défavorable de la SCCV Villa COLBERT s'agissant de la pose de l'échafaudage complet sur le pignon mitoyen selon le planning détaillé. <u>Méthodologie d'intervention (en concertation avec le CSPS) et planning à recalculer en conséquence pour les entreprises suivantes</u> : - COUVREURS DE FRANCE, - C2C, - DECO FAÇADE 51, - PROTECT ECHAFAUDAGE, - etc.	BI / CSPS / OPC COUVREURS DE FRANCE C2C DECO FAÇADE PROTECT ECH.
13.06.13	Les représentants de BOUYGUES IMMOBILIER indiquent en réunion que le maître d'ouvrage a confié au BET ARNOULD une mission Visa des plans d'EXE Structure, qui comprend aussi un suivi des travaux. L'OPC retirera la mention « AMO » dans son cartouche de CR.	BI Bet ARNOULD
07.11.13	<u>Réunion avec DENIS Industries</u> : Les plans « marché » des entreprises sont les plans du DCE qui ont été modifiés par la MOE à la demande du MO, selon le détail de la liste récapitulative des modifications diffusée avec les plans aux entreprises le 16.09 et le 23.09.2013. Dans les modifications précitées figuraient les mises au point sur l'implantation du mobilier fixe et du mobilier meublant, visées par le MO et par l'exploitant. Les entreprises Blanchard et Hervé Thermique présentent des plans de synthèse des logements types de la résidence établis à partir des plans « marché » précités.	BI OPC BLANCHARD HERVE THERM. CAP INGELEC DUBOIS Bet ECHOLOGOS

	<p><u>Le représentant de l'entreprise DENIS Industries fait part de remarques sur les plans « marché » et sur les plans de synthèse :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Meubles kitchenettes</u> ; tête de cloison en extrémité, longueur 620 mm. 28.11.13 : concerne l'entreprise MEREAU. - <u>Chambre 005</u> ; inverser le meuble kitchenette (évier à droite), et élargir à 620 mm la GT mitoyenne. 28.11.13 : concerne les entreprises MEREAU et HERVE THERMIQUE. - <u>Chambres 107/225/125/225</u> ; inverser le meuble évier. 28.11.13 : concerne l'entreprise Hervé Thermique. - <u>Chambres 307/325/407</u> ; meuble cuisine de 1600 mm de longueur, vide en extrémité. <p>Les représentants de la MOU demandent à l'entreprise de prévoir une tablette latérale de rattrapage, dimension à relever sur place après implantation des cloisons à l'aplomb de la mezzanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>SDB / SDE</u> ; meuble centré dans toutes les SDB, SDE. 28.11.13 : concerne l'entreprise Hervé Thermique. - <u>Duplex</u> ; le représentant de Denis Industries conseille au MO de rajouter un bureau en mezzanine, à confirmer par le MO. Support TV dans l'angle de l'escalier fourni par DENIS INDUSTRIES, alimentations en partie basse, soit dans les lambourdes du parquet, soit par une plinthe cachée derrière la 1^{ère} marche en bois. Les prises électriques prévues derrière le canapé seraient basculées en vis-à-vis, à confirmer par le MO. - <u>Positions des terminaux</u> ; le représentant de Denis Industries précise que les terminaux peuvent être décalés selon la réglementation acoustique. 28.11.13 : concerne l'entreprise BLANCHARD. - <u>Nourrice EF</u> ; le représentant d'HERVE THERMIQUE propose de la mettre dans le placard, sur un socle béton, à confirmer par le MU. 28.11.13 : proposition annulée le 21.11.13 par HERVE THERMIQUE. - Les représentants du MO demandent au représentant de DENIS INDUSTRIE de fournir une documentation technique avec les meubles et les plans d'implantation des terminaux spécifiques à la résidence de tourisme COLBERT. Le MO vérifiera le contenu de ce dossier auprès de l'exploitant, en fonction des adaptations éventuelles par rapport au programme intégré dans les dossiers « marché ». 	
28.11.13	Le représentant de la MO précise que le mobilier qui figure sur les plans types d'aménagement des plans du marché est inchangé, sauf dans le T2 en duplex au R+3 où il faut rajouter un support TV en pied d'escalier comme dans les T1 bis en duplex.	TOUS
13.02.14	<ul style="list-style-type: none"> - Plan type du R+4 à diffuser par le MO pour mise à jour du DCE (lit définitif). - Les autres plans (RDC, R+1 et R+2, R+3) seront diffusés par l'architecte selon les modifications de programme demandées par le MOU dans la notice notaire du 12.09.2013 et selon le CR de réunion avec Appart City du 30.01.2014. 	BI TCE
20.02.14	Le représentant du MO confirme au représentant de l'architecte l'implantation du mobilier des logements n° 401 et 407 au R+4, selon son courriel du 19.02.14, pour intégration au DCE.	BI DUBOIS
27.02.14	Le représentant de l'architecte demande au MO une copie des plans des marchés des entreprises.	MO
06.03.14	Le représentant de l'architecte indique au représentant du MO que l'entreprise ESCAO n'a pas répondu à la LRAR du 14.02.2014, et lui demande la procédure à suivre (OS, RDV MO – MOE - Entreprise)	MO

6 - Situation de travaux - Travaux supplémentaires – OS :

16.05.13	Les situations, dont l'avancement a été vérifié au préalable par l'OPC, sont visées ensuite par le cabinet DUBOIS en 2 ex, qui les transmet à BI qui établit les « bons pour acompte » pour signature par les entreprises, qui les renvoient à BI. Un modèle de certificat de paiement sera diffusé à chaque entreprise pour intégration aux situations de travaux mensuelles.	TOUS
27.06.13	Rectificatif à la demande du MO, situations de travaux à établir en 4 exemplaires pour diffusion à l'architecte, ainsi que la retenue de 2 % du compte-prorata.	TOUS
20.02.14	Le MO enverra désormais à l'architecte 1 exemplaire des situations de travaux des entreprises avec le bon pour acompte visé par ses soins.	BI
12.12.13	Devis de HERVE Thermique en cours d'analyse par le BET CAP INGELEC	Bet CAP INGELEC Rappel 16.01/23.01/30.01 BI
16.01.14	Devis PROTECT Echafaudage du 15.01.2014 à mettre à jour selon dates vues en réunion ce jour avec l'OPC.	PROTECT ECHAFAUDAGE
23.01.14	Devis mis à jour incomplet, à reprendre.	PROTECT ECHAFAUDAGE
13.02.14	Devis incomplet, analyse en cours / architecte.	PROTECT ECHAFAUDAGE
27.02.14	Analyse des devis de PROTECT ECHAFAUDAGE transmise au MO pour avis. Dates à vérifier par OPC.	MO PROTECT ECHAFAUDAGE OPC

23.01.14	<u>Devis n° 2014 / 039 de l'entreprise MEREAU, d'un montant de 834 445.38 € HT parcouru en réunion, sous réserve d'une analyse par la MOE :</u> - ce devis n'a pas été demandé par le représentant de l'architecte, - travaux supplémentaires selon note du Bet ECHOLOGOS du 16.01.2014, - travaux supplémentaires selon modification des plans marché / plans du DCE, - variante de l'isolant dans le plancher des combles à faire valider par le Bet ECHOLOGOS, - SOCOTEC confirmera la suppression des prestations dans les LT désenfumage selon son courriel du 21.01.14, - variante de la notice acoustique relative au remplissage dans la hauteur des lambourdes à viser par le Bet ECHOLOGOS, SOCOTEC, le BET Arnould, - le représentant du MO demande au Bet ECHOLOGOS de préciser pourquoi il faut rajouter un 2 ^{ème} plafond au-dessus de la variante du faux-plafond dans les circulations, - prestations dans les combles selon courriel du Bet ECHOLOGOS du 16.01.14 à vérifier suite à diffusion des fiches techniques des moteurs de VMC à l'acousticien par Hervé Thermique, - réunion à programmer avec le MO, l'architecte, le Bet ECHOLOGOS, SOCOTEC, l'OPC, l'entreprise, pour analyse complète du devis.	BI MEREAU Bet ECHOLOGOS OPC
30.01.14	<u>CR de la réunion du 30.01.14 chez BI, en présence de représentants de la MOU, de la MOE, de l'entreprise :</u> - voir le devis annoté par l'architecte, transmis par courriel aux intervenants	BI MEREAU Bet ECHOLOGOS BI, MEREAU
06.02.14	Devis de l'entreprise MEREAU mis à jour le 05.02.14, une nouvelle analyse sera diffusée au MOU par l'architecte le 07.02.14. Variante support cloison à diffuser de toute urgence / entreprise.	
20.02.14	Analyse du devis de l'entreprise MEREAU transmise par l'architecte au MOU le 07.02.2014	BI MEREAU MO Bet ECHOLOGOS
27.02.14	Réunion MO – Bet ECHOLOGOS prévue le 28.02.14, puis reportée, pour mise au point prestations MEREAU.	
20.02.14	Avis favorable des représentants de SOCOTEC et du Bet ECHOLOGOS pour supprimer des prestations dans les LT désenfumage et VMC des combles, sous réserve de la position des ballons ECS dans les LT désenfumage / SOCOTEC.	BI SOCOTEC
20.02.14	- Devis (daté du 19.02.14 et d'un montant de 35 000 € HT) récapitulatif des travaux supplémentaires négociés entre le MOU et BEC Construction le 10.02.14, en cours de finalisation suite à réunion de ce jour. - Le représentant de l'architecte demande à l'entreprise de diffuser les devis pour connaître le détail des travaux complémentaires.	BI BEC CONST.
27.02.14	Tableau récapitulatif des TS établi par l'architecte transmis au Bet ARNOULD et au Bet CAP INGELEC pour avis.	Bet ARNOULD Bet CAP INGELEC BI
20.03.14	<u>Tableau récapitulatif des TS établi le 18.03.14 diffusé au MO pour suite à donner.</u>	
06.03.14	Devis COUVREURS de France analysé par l'architecte le 05.03, analyse transmise au MO.	CDF BI
06.03.14	Tableau récapitulatif des situations transmises par l'architecte au MO annexé au CR, pour vérification de la diffusion des situations mensuelles de travaux par les entreprises. Rappel, l'architecte vise et transmet au MO une situation, dont l'avancement a été visé au préalable pour un courriel de l'OPC.	TCE BI OPC
20.03.14	<u>Tableau des situation de travaux transmis par l'architecte au MO pour comprendre pourquoi certains Bons pour Acomptes (BA) sont renvoyés à l'architecte et pas d'autres :</u> - situations n° 1 et 9 de BEC Construction - situations n° 1 à 3 de Déco Façade 51 Soit 4 BA sur 20 situations instruites à fin février 2014.	BI
13.03.14	Situations n° 1 de COUVAL et n° 03 de PROTECT ECHAFAUDAGE renvoyées par l'architecte au MO à sa demande.	BI
13.03.14	Analyse du devis de DEBEAUMONT transmise par l'architecte au MO pour avis. La représentante de l'entreprise indique que l'isolant modifié dans ce devis, aurait été négocié sur la base d'un additif transmis par le MO ; après vérification, ce point n'apparaît pas dans l'additif du marché.	BI DEBEAUMONT

7 - Contrôleur technique (CT) :

18.07.13	La MOE demande aux entreprises concernées de fournir les réponses aux avis suspendus ou défavorables de SOCOTEC. La MOE propose au bureau de contrôle de diffuser régulièrement un tableau récapitulatif de ces avis pour en vérifier l'évolution.	TCE SOCOTEC OPC
10.10.13	SOCOTEC indiquera ce qu'il attend des entreprises concernant les observations et commentaires du point 1.1 du chapitre 4 de son RICT.	SOCOTEC
06.03.14	Le représentant de l'architecte demande à l'entreprise BEC Construction de faire valider par le bureau de contrôle Socotec et par le BET Arnould, la méthodologie de renforcement des linteaux et des chevêtres des gaines techniques.	BEC Construction Bet ARNOULD
06.03.14	Dernière version du PCM transmise pour avis à SOCOTEC par l'architecte.	SOCOTEC
13.03.14	Le CT donnera son avis sur la position des ballons d'ECS dans les LT désenfumage.	SOCOTEC

8 - Coordinateur SSI (CSSI) :

07.11.13	Voir CR de la réunion SSI du 24.10.2013.	TOUS
28.11.13	Voir visa sur plans du CSSI du 28.11.13 transmis à BLANCHARD.	BLANCHARD

9 - Coordinateur SPS (CSPS) :

05.12.13	CR de coordination SPS du site COLBERT du 15.11.2013 établi par le GIE BATIMARNE, CSPS du siège de l'EFFORT REMOIS, diffusé pour information au MO par l'architecte.	BI
06.02.14	BEC Construction dégagera de toute urgence les pieds d'échafaudage rue Ponsardin selon les observations du CSPS en réunion	BEC CONS.
06.03.14	Les entreprises transmettront pour information à l'architecte une copie de chaque demande d'agrément d'un sous-traitant envoyée au MO (voir dossier de l'entreprise Proseco, qui aurait été diffusé au MO le 06.11.2013, mais qui ne l'a pas reçu).	TCE CSPS

10 - Echantillons – Logement témoin :

24.10.13	Echantillons de pierre et de badigeon, nuancier d'enduit à la chaux à fournir. Prévoir de la pierre en tableau des fenêtres dont les allèges sont sciées au RDC, selon CCTP et diagnostic.	DECO FACADE 51
14.11.13	<u>Echantillons de pierre présentés ce jour :</u> - St Leu bouchardée - Savonnières - autre pierre calcaire En attente de l'hydrogommage pour viser ces échantillons. Suite au sciage partiel des allèges, pierre à reprendre pour boucher le trou, jusqu'à la menuiserie extérieure, voir photo ci-après.	DECO FACADE 51
12.12.13	Cheminée tombée, prévoir d'arase la souche sous la couverture, voir photo ci-après. URGENT ; protection des menuiseries extérieures bois à rajouter pendant l'hydrogommage, en complément à celle posée par Déco Façade 51.	COUVAL
16.01.14	Protection posée par Couval, en complément à la protection de Déco Façade 51, voir photos en annexe. Le représentant de Couval indique que les traces de tanin du bois seront nettoyées à l'achèvement des travaux de ravalement.	COUVAL DECO FACADE 51
31.10.13	<u>Prototype d'une restauration d'encadrement d'une baie à RDC en cours :</u> - Lever toutes les réserves sur la fiche d'examen n° 34. - Gommage à faire avant restauration de la pierre, pour choix de la teinte de l'enduit. - Echantillons pierres à présenter. - Faire venir le fournisseur du produit de réparation. - Faire venir le fournisseur de l'enduit à la chaux après piquage de l'enduit existant. - Badigeon à présenter après gommage + restauration. - Le représentant de DECO FACADE 51 précise que faute de pierre, les réparations sont excessives sur le proto, et seront donc reprises en pierre ultérieurement.	DECO FACADE 51
07.11.13	L'entreprise fournira la pression de l'hydro-gommage et la nature du mélange utilisé. Le représentant de l'architecte refuse l'hydro-gommage du témoin, le calcin de la pierre a été attaqué. Bouchons de restauration à prévoir, faire une proposition. Le représentant de l'architecte demande à l'entreprise de répondre pour le 14.11 à ses observations sur le vise et sur le CR.	DECO FACADE 51
12.12.13	<u>Echantillons enduit à la chaux :</u> - Blanc Lumière G10, échantillon sur la façade - G00 et G20, échantillons 50x50cm	DECO FACADE 51
30.01.14	Echantillon G10 confirmé à Déco Façade 51.	DECO FACADE 51
20.02.14	<u>Prototype du traitement acoustique du parquet à l'emplacement des cloisons réalisé ce jour par MEREAU selon la note acoustique du DCE :</u> - variantes proposées par MEREAU abandonnées (remplissage plâtre, béton léger, etc.) - dépose du parquet sous une cloison séparative, pose de laine de roche entre 2 trames de lambourdes (entre axe de 40 cm constaté), et sur le calage plâtre des lambourdes, pose d'un OSB de 22 mm fixé sur les lambourdes longitudinales. - dépose du parquet sous une cloison distributive, pose de laine de roche sur 45 cm de largeur, et sur le calage plâtre des lambourdes, pose d'un OSB de 22 mm fixé sur les lambourdes transversales. - support du bac à douche encastré dans la chape à confirmer par l'acousticien et le bureau de contrôle dans le témoin (OSB + calage, etc.) - avis favorable des représentants du Bet ECHOLOGOS, de SOCOTEC sur ces dispositions.	MEREAU MORISOT SOCOTEC ECHOLOGOS
13.03.14	Avis favorable de BLANCHARD pour que la niche de la GTL fasse 18 cm de profondeur.	BLANCHARD MEREAU
13.03.14	- La représentant de DEBEAUMONT indique que la référence de carrelage retenue dans le témoin ne serait pas conforme aux échantillons remis. - Gammes proposées par l'entreprise, DESVRES Project Line (45x45 cm) et	DEBEAUMONT DUBOIS BI

	<p>DESVRES Explorateurs (45x45, 30x60, 30x30 cm), sans aucune précision de localisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La faïence est blanche brillante, le liseré demandé par additif est remplacé par un carrelage rouge 20 x 20 cm, à confirmer dans le témoin. 	
20.03.14	<p>Logement témoin n° 101 en cours de réalisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rappel, kitchenette de 60 x 161 cm. - rappel, miroir sur tête de cloison, 49 x 164 cm. - cloisons de la kitchenette, largeur 62 cm, toute hauteur, têtes de poteau en bois supprimées. - cloison à 110 cm du refend, placard élargi. - imposte du placard arasée avec la traverse de l'huissier de la porte. - position des appareils d'éclairage ; axe à 75 cm de la façade et du placard, H=240 cm dans le logement n° 101 et H=190 cm dans le logement mitoyen n° 102, sous réserve de l'avis du BET Cap Ingelec (M.Varoquier). - tablette bois, débord de 15 à 20 mm / doublage selon son épaisseur. - radiateur systématiquement en allège, mais décalé dans T1 avec porte fenêtre. - tête DI à aligner avec la tête de cloison. - équipement SDE à poser, VMC comprise vers kitchenette, alimentations dans cloison. - signalétique à poser dans circulation. - échantillons en variante du témoin à présenter (CARI, etc...). - lot « Rideaux » non désigné / MOU, fixations à vérifier sur place. - réserve sur le flocage du profil existant dans le plénum à lever par Bec Construction. - poteau fonte à traiter en plâtre projeté uniquement. - point d'arrêt pour le témoin ; MOE, CT, acousticien, MOU. - le représentant de l'architecte conseille au MO de réaliser des mesures acoustiques du témoin pour vérifier la conformité des travaux (sous condition de terminer le logement mitoyen, hors finitions sol / mur / plafond, selon la représentant de l'acousticien). - poignée de la fenêtre à baisser / PMR. 	<p>MEREAU CARI Menuiserie BLANCHARD Cap Ingelec COUVAL HERVE Thermique BEC Construction</p>

11 - Cellule de synthèse - Plans d'EXE :

GENERALITES :		
19.12.13	Les représentants de l'entreprise BEC CONSTRUCTION confirment qu'ils n'ont pas évalué dans leur offre la synthèse pourtant prévue à l'article 24.3.2 du CCCM du MOU, qui figure dans le marché.	BEC CONST. BI
05.09.13	<u>Linteaux à surélever ponctuellement pour harmonisation des hauteurs par niveau :</u>	BEC CONST.
20.02.14	<ul style="list-style-type: none"> - 1 au R+1 par exemple - 19.09.13 ; 2 au R+2 <p>BEC CONSTRUCTION confirme que l'habillage des linteaux apparents est à sa charge, y compris le traitement CF.</p>	BEC CONST.
30.01.14	<p><u>Détail du seuil des porte - fenêtres au R+1 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - chape de 6 cm sur plancher existant + moquette collée avec ragréage d'environ 12 mm, soit 7 cm de talon pour les huisseries selon les nombreux courriels, - seuil au lot ravalement aligné avec la chape brute, puis pente de 3 cm vers l'extérieur, - seuil en retrait de 6 cm du fond de feuillure, - décaissé de 22 cm pour étanchéité + costière + solin + caillebotis. <p><u>Liaison terrasse bois / garde-corps / couverture zinc :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - relevé béton + couvertine alu teinte dito zinc anthracite, - platine de garde-corps en recouvrement de la couvertine, - chevrons + volige + zinc, pente à 5% sur 90 cm soit environ 5 cm + relevé d'environ 7 cm sous la couvertine, pour 22 cm de décaissé. <p>Détails à mettre à jour pour diffusion et visa.</p> <p><u>Galerie au RDC :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - traverse basse au niveau du sol fini, - si poteaux fixés sur le béton brut, prévoir une contre-platine d'habillage en surface du revêtement de sol, - fer U en partie haute à retourner aux extrémités, - localisation des plots sous les séparatifs à fournir à BEC Construction. 	DECO FACADE 51 COUVAL SOPREMA ARTI C2C CDF
27.02.14	Prototype réalisé par DECO FACADE 51, prévoir du béton blanc, plus proche de la teinte de la pierre et de l'enduit	DECO FACADE 51
06.03.14	Supprimer la façon de rejingot du proto de l'appui au R+1.	DECO FACADE 51
05.12.13	<p><u>Réunion de synthèse avec HERVE THERMIQUE – MEREAX – BEC CONSTRUCTION – Bet CAP INGELEC – SOCOTEC – Bet ECHOLOGOS – Architecte, sur les gaines techniques et les gaines de désenfumage suite au visa n° 42 de l'architecte :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les sections utiles intérieures des gaines techniques sont fournies en déduisant une épaisseur de cloison de 10 cm. Le dessin de la gaine dépend des réseaux, mais aussi de l'encombrement des poteaux à RDC et R+1, de la section des fermes en bois au R+4, à vérifier sur le chantier. - L'entreprise MEREAX confirme que les GT de désenfumage sont en Promat de 3 cm d'épaisseur + jeu de 2 cm = 5 cm. - L'entreprise HERVE Thermique enverra le plan des VB à BEC CONSTRUCTION, et 	HERVE THERM. BEC CONST. MEREAX

confirme que les chutes ont été dévotées en PH du RDC pour éviter les massifs de fondations des poteaux. Attente au sol à confirmer à BEC CONSTRUCTION, suite à dévoiement des chutes.

- L'entreprise BEC CONSTRUCTION vérifiera la superposition des réservations avec ses plans de structure.
- Le représentant du Bet CAP INGELEC rappelle que les évacuations des SDE aux R+1/R+2/R+3 sont encastrées dans le complexe du parquet bois, pour rejoindre les GT.
- Avis favorable des représentants de l'Entreprise HERVE THERMIQUE et du Bet CAP INGELEC, pour implanter les nourrices dans les plenums des faux-plafonds.
- Plan de désenfumage-ventilation des combles à compléter par une coupe pour vérification de l'encombrement des matériels, avec passage d'homme en partie centrale.

Repère selon plans désenfumage	SU GT selon DCE (hors cloisons)	Section désenfumage	Réservation GO
VB1	580 x 1 000 mm	450 x 450 mm	550 x 550 mm, conforme
VH1	580 x 1 580 mm	450 x 450 mm	550 x 550 mm, conforme
VB2	580 x 1 580 mm	450 x 450 mm	550 x 550 mm, conforme
VB2 RDC		Réduite à 450 x 450 mm	550 x 550 mm, conforme (1)
VH2		A fournir	Gaine déplacée derrière l'ascenseur
VH3	580 x 1 580 mm	450 x 450 mm	550 x 550 mm, conforme
VB4	580 x 1 450 mm	450 x 450 mm	550 x 550 mm, conforme

(1) Position selon massif de fondation du poteau

16.01.14

Réunion avec l'entreprise MEREAU :

- suite à la réunion, le Bet ECHOLOGOS diffusera une note précisant certaines prestations (double faux-plafond dans les locaux communs, dans les circulations avec dalles de 60 x 60 cm, nature du soffite en PH du R+3, etc.),
- plans marché présentés en réunion, à diffuser,
- plan de principe de l'isolation entre lambourdes présenté en réunion avec détails 1 et 2, et plan type de gaine technique (hors gaine désenfumage), avis de principe favorable des représentants du Bet ECHOLOGOS et de l'architecte, sous réserve des vérifications des limites de prestations entre lots suite aux additifs, et sous réserve avis SOCOTEC,
- VH désenfumage derrière ascenseur conforme aux plans d'Hervé Thermique,
- plan du R+4, faux-plafond CF 1H, plaque de 18 mm, avis favorable représentante du Bet ECHOLOGOS,
- article 4 - doublage thermique en façade, épaisseur de 140 mm,
- laine minérale réduite à 45 mm pour doublage refend contre gaine ascenseur,
- article 5 - doublage des lucarnes, épaisseur de 100 mm, synthèse avec COUVAL,
- article 11, LT désenfumage selon plan d'Hervé Thermique,
- article 12.1 – trappes, en principe supprimées, car ballons ECS dans circulations,
- article 12.5 - faux-plafond 60 x 60 cm dans les circulations, prestation non comprise dans l'additif,
- article 15.2 - laine de verre, coefficient R = 7 à confirmer,
- article 18 – Bouchements en élévation au lot 11,
- cloison de 72 mm bloquée sous faux-plafond au RDC / R+1 / R+2 / R+3,
- cloison séparative Duo Tech SAA160 posée avant doublage façade,
- gaine technique, cloison séparative et distributive réalisées avant la cloison de la gaine,
- contre-cloison, faire essai dans témoin avec fourrures F530 montées sur cornières, calées au MAP,
- variante laine de roche soufflée non retenue par le MOU.

MEREAU
Bet ECHOLOGOS
BI
DUBOIS
OPC

20.02.14

Liaison cloison séparative au R+4 / entrait et jambe de force de la charpente bois :

- Rappel, vide de 4 cm entre l'arase supérieure de l'entrait double et la sous face des Poutres bois du plancher des combles,
- cloison dans l'axe de l'entrait,
- plafond CF 1H filant au-dessus de l'entrait, sous les poutres du plancher, coupé dans l'axe de la cloison,
- charpente bois (entrait, jambes de force, etc.) habillée d'un plaque de BA13 sur ossature,
- avis favorable des représentants de SOCOTEC et du Bet ECHOLOGOS sur ces dispositions.

MEREAU
C2C
Bet ECHOLOGOS
SOCOTEC

13.02.14

Fiche d'examen n° 62 de DECO FACADE 51 :

DECO FACADE 51

27.02.14	Les fiches produits sont visées, sous réserve de respecter les préconisations du fournisseur. Note transmise le 26.02.14 par l'architecte à DECO FACADES 51 qui confirmera sa méthodologie pour les supports des enduits et fournira un repérage des supports façade par façade. Dossier à diffuser à SOCOTEC pour validation.	DECO FACADE 51 SOCOTEC
06.03.14	Le représentant de l'entreprise confirme que la couche de finition de l'enduit existant conservé est à piocher en façade Est. Le fournisseur, PAREX LANKO, précise que le marouflage de la toile de verre s'effectue à l'application de la 1 ^{ère} couche d'enduit à la chaux.	DECO FACADE51
13.03.14	CARI MENUISERIE diffusera au MO l'organigramme de la résidence de tourisme, complété par COUVAL, BLANCHARD, ARTI PRODUCTION, pour validation de l'exploitant, puis de SOCOTEC et DEKRA.	CARI MENUIS. BI
REZ DE CHAUSSEE :		
27.02.14	<u>Modifications de prestations proposées par le représentant de l'architecte et validées par le représentant du MO :</u> - Oculus supprimé sur porte entre accueil et bureau. - Oculus rectangulaire.	CARI MENUIS.
R+1 :		
R+2 :		
R+3 :		
26.09.13	<u>Plan d'EXE de l'escalier du duplex :</u> - diminuer la longueur de la volée de 430 cm à environ 360 / 370 cm (en attente lot 11) - largeur à diminuer selon réglementation PMR - dossier à compléter / à diffuser - coupe sur socle à fournir - coupe sur appui haut à fournir selon note du Bet ECHOLOGOS - Essence bois, finition, etc. à détailler.	ESCAO Rappel 17.10/24.10/31.10/ 07.11/14.11/21.11/ 28.11/05.12/12.12
23.01.14	Dossier d'EXE diffusé ce jour, visa en cours.	ESCAO
27.02.14	LRAR envoyée par l'architecte à ESCAO restée à ce jour sans réponse.	ESCAO
R+4 :		
30.05.13	<u>Accès dans les combles ;</u> maintenir le passage d'homme au droit de chaque refend entre travées, les gaines passeront dans les parties basses sous rampants. Solives existantes à déposer, pour création du plancher bois technique au-dessus des entrails.	BEC CONST.
13.02.14	Le Bet ECHOLOGOS confirme l'isolant acoustique type SOUKARO au R+4 selon courriel du 12.02.14, contrairement à la note du 31.10.13.	DEBEAUMONT Bet ECHOLOGOS
FACADES :		
TOITURE :		

12 – Phase Chantier :

GENERALITES :		
30.05.13	Travée déposée par erreur au R+4 à reconstituer à l'identique pour support de la chape. L'entreprise vérifiera que les planchers existants peuvent supporter sans étalement complémentaire, même temporairement, la surcharge des démolitions.	BEC CONST. Bet ARNOULD
06.03.14	MORISOT reprend le platelage de la travée dont le parquet a été déposé par erreur par BEC CONSTRUCTION, aux frais de BEC CONSTRUCTION.	BEC CONST. MORISOT
20.06.13	L'entreprise BEC CONSTRUCTION fait implanter à tous les niveaux par un géomètre un axe longitudinal qui déterminera les implantations des cloisons / réservations des GT / etc.	BEC CONST.
10.10.13	BEC CONSTRUCTION vérifiera avec le géomètre que l'axe longitudinal est identique à l'axe des circulations du projet.	Rappel 16.01
20.06.13	- Constat est fait ce jour d'enduit plâtre soufflé en diverses zones des façades Est / Ouest, à purger, photos 469, 463. - poutrelles acier rouillées en linteau intérieur à traiter avant pose doublage.	BEC CONST. Rappel 16.01 Bet ARNOULD
27.06.13	Vérifier les aplombs des maçonneries des 2 cages d'escalier pour contrôler la largeur des volées, d'au moins 130 cm.	BEC CONST.
04.07.13	Suite à la fiche d'examen n° 5, l'entreprise transmettra à l'architecte le plan de l'escalier mis à jour le 05.07.13.	BEC CONST. Rappel 16.01
25.07.13	Piochage des enduits des refends dans les cages d'escalier, voire dans la gaine ascenseur, à prévoir avant la réalisation de l'enduit plâtre prévu au lot 11.	BEC CONST. Rappel 16.01 OPC
12.09.13	<u>Implantation des cloisons séparatives longitudinales, sous réserve de la désignation du plaquiste :</u> - ½ largeur de couloir de 70,5 cm (141 cm total, pour 140 cm PMR) - Plaque plâtre de 2,5 cm - Jeu de 1 cm Soit 74 cm brut pour la tête de cloison maçonnée.	BEC CONST. MEREAU

28.11.13	Béton cellulaire des têtes de refend à monter dans la hauteur du faux-plafond au R+4 selon demande de MEREAU, et en concertation avec C2 Couverture qui réalise le plancher technique.	BEC CONST. MEREAU
19.09.13	Modification du coffrage de PH du R+3 en cours, suite à l'erreur de niveau, coulage prévu le 10.10.13, sans incidence sur le planning global. <u>L'entreprise fournira son autocontrôle des points suivants :</u> - remise à niveau du coffrage du plancher haut du R+3 - 28.11.13 : plancher du R+4 coulé 3 cm plus bas que le niveau prévu. L'entreprise confirmera que l'escalier entre le R+3 et le R+4 est conforme à la réglementation.	BEC CONST. Rappel 24.10/31.10/07.11/ 14.11/21.11/05.12/ 16.01/06.03
30.01.14	Le représentant de SOCOTEC confirme que les marches d'escaliers ne doivent pas dépasser 16 cm de hauteur en ERP.	BEC CONST.
03.10.13	Comme le serrurier doit être désigné le 04.10.13 selon les informations du MO, une synthèse sera faite avec lui avant la réalisation du limon des escaliers.	BEC CONST.
05.12.13	<u>Implantation des cloisons séparatives :</u> - Cloison séparative dans l'axe des refends aux RDC / R+1 / R+2 / R+3. - Vérification de l'implantation des cloisons séparatives au R+4 / position des fermes bois, cloison de 16 cm sous la ferme apparente.	MEREAU
20.03.14	- Limon d'escalier à réaliser selon le plan d'EXE - Balancement de marches à reprendre - Sous face volées à reprendre à la jonction avec les paliers - Fissures sur paliers à traiter	BEC Construction
REZ DE CHAUSSEE :		
14.11.13	Réseau EP divisé en 2, fournir les niveaux des réseaux aux extrémités de la galerie (voir photos). Prévoir un TP à chaque extrémité du dallage de la galerie.	BEC CONST. Rappel 21.11/28.11/9.01/ 16.01/06.02
19.12.13	<u>Réseau EP</u> : 2 diamètre 160, à intégrer au lot VRD.	BI Lot VRD
13.02.14	BEC CONSTRUCTION informe que le réseau EP extérieur côté porche a été baissé pour pénétrer dans le local poubelles.	BEC CONST.
20.02.14	<u>Plan de réseaux sous dallage :</u> Le représentant de BEC CONSTRUCTION s'engage à prendre à sa charge le surcoût éventuel sur le réseau EP du lot VRD en façade Ouest, suite à la création d'un 2 ^{ème} réseau EP en façade Est (côté porche).	BEC CONS. BI
20.02.14	BEC Construction fournira à SOCOTEC et au BET Arnould son autocontrôle du compactage du fond de forme dans la travée coté pignon Sud, selon la préconisation du contrôleur technique du chantier mitoyen de la Villa Colbert, transmise par le MOU.	BEC CONST.
06.03.14	Courriel transmis par BEC Construction au bureau de contrôle QUALICONSULT de l'opération mitoyenne de la Villa COLBERT, suite à sa préconisation. Le MO s'assurera que ce CT donne un avis favorable au courriel de BEC Construction, et que le talus sera bien terrassé pour poser l'échafaudage aux dates proposées par l'OPC.	BEC CONST. BI SOCOTEC BET Arnould
20.02.14	<u>Travaux à terminer :</u> - calfeutrement sous plancher haut, - consolidation têtes de maçonnerie après démolition, - béton projeté dans l'emprise de l'empreinte des murs démolis dans le plancher, - etc.	BEC CONST.
09.01.14	Déconstruction du mur de clôture par BEC Construction moellons à mettre à disposition de DECO FACADE 51 (voir photo)	BEC CONST. DECO FACADE
16.01.14	Moellons à fournir à Déco Façade 51.	BEC CONS.
R+1 :		
25.07.13	Remplissage hétérogène en linteau d'une baie dans un refend à démolir avant son bouchement.	BEC CONST.
R+2 :		
R+3 :		
R+4 :		
12.09.13	Des main-courantes intérieures sont prévues devant les fenêtres, coté intérieur, détail à voir entre COUVAL, CARI, le plaquiste.	CARI COUVAL
FACADES :		
16.01.14	<u>Voir photos ci-après, façade Est du R+4 au R+1, façade Ouest du R+4 au R+1 :</u> - faire essai ragréage sur appui détérioré, - mise en teinte encadrement pierre par badigeon à voir à la fin du sablage, - réparation par mortier à terminer,	DECO FACADE 51
20.02.14	<u>DECO FACADE 51 précise que l'enduit adhérent est partiellement conservé avant réalisation du nouvel enduit :</u> - en attente confirmation de la préconisation du fournisseur selon la nature de supports, - traitement de la saillie des encadrements en pierre à préciser / recharge de l'enduit. - préconisation à diffuser à SOCOTEC pour validation. - autocontrôle des enduits existants éventuellement conservés à fournir par DECO FACADE 51, façade par façade.	DECO FACADE 51
06.03.14	- Echantillon de badigeon à faire, 2 teintes contre-typées avec celle des encadrements	DECO FACADE 51

	<p>pierre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le produit doit traiter les fissures, mais ne pas être « opaque ». - Avis favorable du représentant de l'architecte sur un chanfrein biseauté lorsque l'enduit arrive sur une corniche. 	
	TOITURE :	
19.12.13	<p>Pipes en plomb de traversée de corniche conservées par le couvreur. Position de la pipe mitoyenne du programme de l'aile Nord à vérifier par l'architecte.</p>	<p>COUVREURS DE FRANCE DECO FACADE 51</p>
27.02.14	<p>Suite au RDV avec l'ABF du 27.07.14, tout le zinc est de type Quartz.</p>	<p>CDF</p>
06.03.14	<p>Nuancier zinc prépatiné présenté par COUVREURS DE FRANCE, fabricant EL ZINC, référence SLATE retenue. Fiche technique à diffuser. <u>Proto lucarne en cours :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire un essai de l'habillage du montant d'angle en zinc et en ardoise. - Bande cintrée sur linteau à « raccourcir ». - Couverture cintrée, réduite la saillie côté linteau à 15 mm + ourlet. 	<p>COUVREURS DE FRANCE</p>
13.03.14	<p>Proto de montants de lucarne, version avec ardoise sur la face avant retenue.</p>	<p>CDF</p>




05.12 : Encadrement éclaté après pose de la menuiserie, à réparer par Déco Façade pour Couval



16.01 : réparation appui façade Est à faire



05.12 : Balèvre fond de feuillure à poncer par BEC Construction



05.12 : Réparation encadrement pierre + mortier en surface



16.01 : pierre + encadrement à réparer



16.01 : encadrement rapporté sur pierre à réparer



13.02 : protection parquet à poser par Déco Façade 51



20.02 : maçonnerie à consolider par BEC Construction



20.02 : protection à poser, pierre à scier sur seuil, corniche instable à changer / Déco Façade 51.



20.03 : façade Ouest, vers pignon Sud



20.03 : pignon Sud



20.03 : façade Est au R+3, encadrements remplacés



20.03 : façade Est, corniche remplacée



20.03 : façade Est, remplacement sablière + traverse lucarne



20.03 : remplacement parquet / OSB



20.03 : logement témoin au R+1



20.03 : façade Est, bouchon pierre à RDC



20.03 : façade Est, maçonnerie à consolider par BEC Construction



CAP INGELEC

Réunion du 20 mars 2014

Résidence COLBERT à Reims

Raison Sociale Intervenant	Nom représentant(s) à la réunion	Signature
CAP Ingelec	P. VERTBAINV	
Chc. Couverture	A. JACQUES	
CAR. ASSURANCE	PIERROT	
C D F	RESTEL	
Ant MORISOT	M. MORISOT	
BEC	S. AUARD	
ECHCLOGOS	L. MACZAJ	
DELO PARADE	DELIVAYA	
DUBOIS architecte	Ph. LAUZANNE	
BOUGUES IMMOBILIER	R. GOUBY	
MEZEAU	JC MEIZEAU	
DE BEAUMONT	J. DEBEAUMONT	



CAP INGELEC

Réunion du 20 mars 2014

Résidence COLBERT à Reims

Raison Sociale Intervenant	Nom représentant(s) à la réunion	Signature
COUV'AL	S. RICHARDI	
BLANCHARDI	A. ROSIÈZ	
BOUYGUES	M ^{me} QUEVEDO	

Agence de Reims : 160, rue Louis Victor de Broglie – 51430 Bezannes – Tél : 03 26 79 11 99 – Fax : 03 26 04 41 41

Siège social : 47 allée des Palanques – BP 12 – 33127 SAINT JEAN D'ILLAC – Tél : 05 56 68 83 20 – Fax : 05 56 68 83 29 – www.capingelec.com

SAS au capital de 1 200 000 € - 384 326 468 RCS BORDEAUX – NAF 7112 B – TVA intracommunautaire FR 71 384 326 468

Locataire-Gérante de la société AQUITEC immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B472202811