

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER LE 24 SEPTEMBRE 2013 A 14H00 AU 12 RUE ANDRE FERRAND A VERTUS

Le présent compte rendu sera déclaré approuvé s'il ne fait pas état d'observation par les intervenants avant le prochain compte rendu

LE CABINET DASOM MET A VOTRE DISPOSITION LES DOCUMENTS DE CHANTIER (Compte-rendu, Plans....) SUR WWW.DASOM.FR

Nom d'utilisateur : Vertus Mot de passe : vigne

	ORGANISME	REPRESENTANT	PORTABLE	TEL-FAX	E-MAIL	PRESENT	DIFF
MAITRE D'OUVRAGE	CONSEIL GENERAL DE LA MARNE 2 bis rue Jessaint 51038 Chalons en Champagne	M. DELANNOY M. DELAVAL MME COUVERT		T : 03.26.69.52.34 F : 03.26.69.40.80	delannoym@cg51.fr delavalo@cg51.fr couvertc@cg51.fr	Présent	X
MAITRE D'ŒUVRE	GRZESZCZAK RIGAUD Architectes 34 Chaussée du Port 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE	M. GRZESZCZAK M. RENARD	P : 06.86.02.18.19	T : 03.26.65.73.38 F : 03.26.65.88.44	contact@grzrigaud.com	Présent Présent	X
BET ELECTRICITE	BETELEC 28 rue Martin Peller 51100 REIMS	M. FERREZ		T : 03.26.91.14.00 F : 03.26.91.14.07	t.ferez@betelc.com	Présent	X
BET THERMIQUE	VARLET INGENIERIE 4 allée Alberto Santos Dumont 51100 REIMS	M. DESMARETS	P : 06.09.25.11.02	T : 03.26.77.04.39 F : 03.26.77.04.77	varlet.ing@wanadoo.fr christian-varlet.ing@orange.fr		X
BET VRD	CAP INGELEC 160 rue Victor Broglie 51430 BEZANNES	M. BERRANGER	P : 06.27.80.96.62	T : 03.26.79.11.99 F : 03.26.79.11.99	jm.berranger@capingelec.com		
BET CUISINE	ECOHAL 17 bis rue de Nachy BP 50131 57141 WOIPPY CEDEX	M. BERTHIER		T : 03.87.63.11.55 F : 03.87.63.11.40	contact@ecohal.fr		X
BET ACOUSTIQUE	ECHOLOGOS 16 rue Charles de Gaulle 51400 LIVRY LOUVERCY			T : 03.26.66.12.58	reims@echologos.com		X
BET BETON ARME	PICS 2 allée Albert Caquot 51686 REIMS	M. NASRI	P : 06.51.89.81.11	T : 03.10.16.46.34	saidnasri@sfr.fr		X
BET COMMISSIONN ^T	EGIS CONSEIL 4 rue Dolorès Ibarruri 93188 MONTREUIL CEDEX	M. PILLOUD	P : 06.71.10.91.43	T : 01.78.42.74.93 F :	michel.pilloud@egis.fr		X
CONTROLEUR TECHNIQUE	VERITAS Allée Jean Marie Amelin 51370 CHAMPIGNY	M. SAMBE	P : 06.70.47.72.02	T : 03.26.05.38.62 F : 03.26.05.05.04	abdoul-aziz.sambe@fr.bureauveritas.com		X
CSPS	CSBTP 9 bis rue du Censes 51110 WARMERIVILLE	M. BILLAUT	P : 06.25.22.03.10	T : 03.26.04.42.42 F : 03.26.04.95.81	contact@csbtp.fr		X
OPC	DASOM 6 rue des Gravelles 10410 VILLECHETIF	M.TOUPENET	P : 06.31.97.30.30	T : 03.25.79.20.78 F : 09.70.60.40.35	dasom@wanadoo.fr	Présent	

	LOT	ENTREPRISE	REPRESENTANT	PORTABLE	TEL - FAX	E-MAIL	Prés	Abs	Conv	Diff.
01	VRD	EIFFAGE TP EST 12 rue André Margot ZI de la Neuville 51100 REIMS	M. FERRONNIERE M. DEVRON	P : 06.86.55.41.36 P : 06.72.57.42.81	T : 03.26.09.30.55 F : 03.26.87.65.17	accueil.reims.travauxpublics@eiffage.com philippe.ferronniere@eiffage.com vincent.devron@eiffage.com	X		X	X
02	AMENAGEMENTS PAYSAGERS	ISS ESPACES VERTS 56/58 Bld du Val de Vesles Prolongé 51500 SAINT LEONARD	M. FOUCHARD		T : 03.26.36.95.60 F : 03.26.36.95.61	sports.reims@fr.issworld.com		X 1 150€	X	X
03	GROS OEUVRE / STRUCTURES	SOTRAM CONSTRUCTION ZI Mardeuil BP 100 51204 EPERNAY CEDEX	M. LEMPREUR	P : 06.18.39.09.76	T : 03.26.53.39.00 F : 03.26.53.39.19	regine.mea@vinci-construction.fr	X		X	X
04	CHARPENTE LAMELLEE COLLEE / PANNEAUX CONTRE COLLES	MARGUERON Avenue du 133ème RI 01300 BELLEY	M. AUDEOUD		T : 04.79.81.67.67 F : 04.79.81.09.85	margueron@margueron.fr		X 1 150€	X	X
05	STRUCTURE METALLIQUE / SERRURERIE	AFM LEROY ZI Impasse des Coteaux 51140 MUIZON	M. LECQ	P : 06.86.89.78.92	T : 03.26.02.91.13 F : 03.26.02.98.09	afm-leroy-sbarrey@orange.fr v.lecq@voila.fr		X 1 150€	X	X
06	COUVERTURE ETANCHEITE	SOPREMA ENTREPRISES 19 rue gabriel Voisin BP 338 51688 REIMS	M. VERGER	P : 06.80.28.84.05	T : 03.26.87.92.92 F : 03.26.85.33.58	travaux-reims@soprema.fr	X			X
07	ISOLATION EXTERIEURE ENDUIT	RONZAT 11 avenue de Paris 51100 Chalons en Champagne			T : 03.26.68.17.60 F : 03.26.68.43.87	n.ronzatchalons@orange.fr	X			X
08	COUVERTURE BARDAGE CUIVRE ET ZINC AVEC ISOLATION PAR L'EXTERIEUR	LES COUVREURS SPARNACIENS 3 allée du Petit Bois 51530 DIZY	M. CONBERT M.LEGER		T : 03.26.51.89.26 F : 03.26.54.16.42	couvreurs.sparnaciens@orange.fr		X 1 150€	X	X
09	MENUISERIES EXT2RIEURES ALUMINIUM	PAQUATTE ET FILS 15 rue Tressaut 55800 MOGNEVILLE	M. TOTI M. CLAUDE	P : 06.26.72.71.40	T : 03.29.75.49.37 F : 03.29.75.47.29	secretariat.paquattes@fr.oleane.com	X			X
10	CLOISONS	SLTP 32 avenue de la Libération 5500 BAR LE DUC	M. LEIB	P : 06.83.93.70.10	T : 03.29.76.20.00 F : 03.29.70.58.01	sarl-sltplaposte.net		X 1 150€	X	X
11	MENUISERIES INTERIEURES	CARI MENUISERIE 136 Léon Faucher BP 2759 51065 REIMS CEDEX	M. CARRE	P : 06.13.02.23.85	T : 03.26.48.42.43 F : 03.26.07.44.57	menuiserie@cari.fayat.com p.carre@cari.fayat.com		X 1 150€	X	X
12	FAUX PLAFONDS	ISODECOR 3 rue Pierre Salmon 51430 BEZANNE	M. BADET	P : 06.08.54.11.27	T : 03.26.36.45.26 F : 03.26.36.17.09	isodecor@isodecor.com		X 1 150€	X	X
13	CHAUFFAGE VENTILATION	COFELY AXIMA 23 rue Robert Fulton Zone Farman 51100 REIMS	M. DEVILLERS M. ABDELLAOUI		T : 03.26.36.61.93 F : 03.26.09.79.28	cvc-reims@cofelyaxima-gdfsuez.com romain.guinguet@cofelyaxima-gdfsuez.com	X		X	X
14	PLOMBERIE	HERVE THERMIQUE 22 rue Charles Arie Ravel 51520 St Martin sur Le Pré			T : 03.26.64.31.74 F : 03.47.68.35.74		X		X	X

15	ELECTRICITE	INEO ENERSYS Agence Champagne Ardenne 3 rue des Compagnons 51350 CORMONTREUIL	M. CHOLLET	P : 06.84.21.64.77	T : 03.26.82.17.00 F : 03.26.82.17.04	benoit.chollet@cofelyineo@gdfsuez.com	X		X	X
16	EQUIPEMENT DE CUISINE	SEREC SAS ZA du Moutier 9 rue Fosse Chenevière 51390 GUEUX	M. PEREZ	P : 06.08.62.76.00	T : 03.26.40.32.40 F : 03.26.40.32.87	serec@wanadoo.fr		X 1 150€		X
17	EQUIPEMENTS SALLES DE SCIENCES	DALAGRAVE SA 350 rue Blingue 27610 Romilly Sur Andelle	M. HALLEUR	P : 06.76.46.15.09	T : 02.32.49.74.02 F : 02.32.49.41.94	contact-emsm@delagrave.fr whalleur-emsm@delagrave.fr		X 1 150€		X
18	ASCENSEUR	SCHINDLER 1 rue Devoitine 78140 VEZILY VILLACOUBLAY	M. UHL M. GANTIER M. BENOIST	P : 06.17.12.02.56 P : 06.80.99.43.38 P : 06.17.12.02.56	T : 03.26.09.34.11 F : 03.26.09.14.03	stephane.uhl@fr.schindler.com crin.agencesest@fr.schindler.com		X 1 150€	X	X
19	SOLS SOUPLES	RONZAT 11 avenue de Paris 51000 Chalons en Champagne			T : 03.26.68.17.60 F : 03.26.68.43.87	sn.ronzatchalons@orange.fr	X			X
20	CARRELAGES FAÏENCES	DALPAC SERVICE 46 rue Parisot Dufour 51120 SEZANNE	M. ADAM	P : 06.60.02.67.43	T : 03.26.80.58.87 F : 03.26.80.58.87	dalpac.services@orange.fr	X			X
21	PEINTURE	LAGARDE MERE GNANI 74 avenue Vernouillet 51100 REIMS	M. MARTINS	P : 06.47.82.05.41	T : 03.26.88.55.09 F : 03.26.40.05.19	reims@lagardemeregnani.fr		X 1 150€		X
22	EXTINCTEURS	SICLI ZI Sud Est Rue Aloys Senefelder 51100 REIMS	M. LEBOURCQ	P : 06.83.85.20.94	T : 03.26.84.53.40 F : 03.26.84.53.49	agence.reims@sicli.com reynald.lebourcq@sicli.com	X			X



I – AVANCEMENT

➤ Période de préparation, en cours

TCE



Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
II – PREVISIONS D'AVANCEMENTS			
MO : CONSEIL GENERAL MARNE			
➤ Veuillez nous fournir un CD de toutes les pièces écrites du marché	05/09/13	PM	
➤ Transmettre au CSPS la déclaration d'ouverture de chantier	05/09/13	PM	
MOE : GRZESZCZAK RIGAUD Architectes			
➤ Transmettre la maquette panneau de chantier au MO pour validation avancement en fabrication du lot gros œuvre		PM	
➤ Nous vous demandons de nous transmettre les pièces écrites et plans mis à jour au fur et à mesure de l'avancement.	05/09/13	PM	
➤ Nous transmettre un récapitulatif des options retenues	05/09/13	PM	
➤ Coordonnées du géomètre à fournir au lot GO 17/09/13	19/09/13		
➤ Réunion de synthèse technique semaine 39	17/09/13	SEM 39	
➤ Réunion de synthèse hors d'eau et hors d'air	17/09/13	01/10/13	
BUREAU CONTROLE : VERITAS			
➤ Nous transmettre systématiquement une copie de vos avis afin d'établir un suivi de documents		PM	
CSPS : CSBTP			
➤ Veuillez nous transmettre les dates pour les visites d'inspections communes	05/09/13	PM	
➤ Une fois le plan d'installation de chantier communiqué par le lot gros œuvre, nous vous demandons de le valider ou d'émettre vos observations	05/09/13	PM	
➤ Veuillez nous transmettre une copie du PGC afin de le mettre sur le serveur	05/09/13	13/09/13	Fait
BET ELECTRICITE : BETELEC			
➤ RAS			
BET THERMIQUE : VARLET INGENIERIE			
➤ RAS			
BET VRD : CAP INGELEC			
➤ RAS			



- L'OS n°1 pour la période de préparation est du 05/09/13 au 05/11/13
- Délai contractuel : 22 mois dont 2 mois de préparation et 1 mois pour la levée des réserves
- La fin des travaux est prévu pour : mai 2015
- Les réunions auront lieu les mardis après-midi à partir de 14h00
- Diffusion des plans : 1 exemplaire papier au BC, 2 exemplaires papier au MOE et 1 bordereau à DASOM
- Suite à la réunion du 05/09/13, nous rappelons que toutes les réservations et descentes de charges doivent être transmises aux MOE et BC pour le 16/09/13. Ne pas oublier les bordereaux de diffusion à transmettre à DASOM
- Le MO informe que la pose de la première pierre aura lieu le 15 novembre à 12h00
- En ce qui concerne les demandes de DICT, le N° de la DT est 2013090900405T et le code est 2317
- Rappel de transmission des documents : 1 exemplaire papier au MO, 2 exemplaires papier au MOE, 1 exemplaire papier au BC, 1 bordereau de transmission à DASOM, 1 exemplaire papier ou en format informatique aux entreprise concernées
- Le chantier étant de 1ère catégorie, il faut constituer un CISSCT. Pour cela, veuillez transmettre au MO pour le 16/09/13 le nom de la personne qui représentera votre société (dirigeant ou conducteur de travaux) mais aussi le nom du représentant du personnel
- Les plans béton seront à réaliser pour le 30/09/13
- Afin de réaliser un planning d'exécution, veuillez nous fournir pour le 13/09/13 vos délais d'intervention par zone comme décrit dans le planning de l'AO ainsi que l'effectif moyen
- Nous vous rappelons que l'ensemble des documents doit être fourni pendant la période de préparation
- Nous vous rappelons qu'en cas de retard des interventions ou d'absences répétées lors des réunions de chantier, le cabinet DASOM peut être amené à demander l'application des pénalités de retard au Maître d'Ouvrage
- Veuillez fournir au lot gros œuvre vos besoins en stockage pour la réalisation du PIC (plan installation chantier)
- La fermeture du chantier est gérée par le lot gros œuvre puis par le lot électricité

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
05/09/13	PM		
05/09/13	PM		
05/09/13	PM		
05/09/13	PM		
05/09/13	PM		
05/09/13	PM		
05/09/13	PM		
05/09/13	PM		
05/09/13	PM		
17/09/13	PM		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	En cours
05/09/13	30/09/13		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	En cours
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	En cours



LOT 01. VRD : EIFFAGE TP EST

- 1) Procès verbal de vacuité des réseaux
- 2) Plan de projet de voirie (avaloir, caniveau, pente, marquage, bordure, etc..)
- 3) Plan des réseaux secs (PTT EDF GDF EAU)
- 4) Plans des réseaux humides (EP et EU EV)
- 5) Notice technique des produits
- 6) Plan d'exécution de tous vos ouvrages (localisation, limite de prestation, type de bordures, niveaux...)
- 7) Plan très précis des réseaux en corrélation avec les différents corps d'états techniques
- 8) Fiches techniques des matériaux divers mis en œuvre (réseau, tampons...)
- 9) Faire les DICT
- 10) Niveaux de rejets en limite de bâtiment
- 11) Vérifier le niveau de raccordement aux réseaux existants (relevé à effectuer)
- 12) Plan de plateforme en NGF
- 13) Visite d'inspection commune faite, PPSPS à fournir

LOT 02.AMENAGEMENTS PAYSAGERS : ISS ESPACES VERTS

- 1) Plan d'aménagement des extérieurs
- 2) Provenance des terres végétales
- 3) Cahier des végétaux
- 4) Echantillons dalles, claustra, etc..
- 5) Fiche matériaux des plantations avec provenance (arbres et arbustes)
- 6) Plans des réservations des plantations
- 7) Plan de localisation et échantillon des clôtures
- 8) Intervention pour la dépose des arbres existants conformément aux pièces écrites

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
Fin de chantier	PM		
05/09/13	17/09/13	RAPPEL	
05/09/13	17/09/13	RAPPEL	
05/09/13	17/09/13	RAPPEL	
05/09/13	17/09/13	RAPPEL	
05/09/13	17/09/13	RAPPEL	
05/09/13	17/09/13	RAPPEL	
05/09/13	17/09/13	RAPPEL	
05/09/13	24/09/13		En cours
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
17/09/13	24/09/13		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
17/09/13	01/10/13		



LOT 03.GROS OEUVRE / STRUCTURES : SOTRAM

- 1) Copie des essais sur éprouvettes béton
- 2) Plans d'installation de chantier par phase
- 3) Convention de compte prorata
- 4) Fourniture des plans de structures (fournir bordereau)
- 5) Fiche technique étanchéité, badigeon hydrofuge, divers produits...
- 6) Plan de terrassement (fournir bordereau)
- 7) Plan de calepinage de tous les bétons apparents (fournir bordereau)
- 8) Plans de fabrication de vos ouvrages
- 9) Plan des réseaux enterrés (en attente réunion du 24/09/13)
- 10) Fiche technique et traitement des joints de dilatation (notion étanchéité à l'air)
- 11) Faire les DICT
- 12) Constat d'huissier pour les intervenants qui sont sur les extérieurs (rendez-vous pris)
- 13) Méthodologie planning d'exécution
- 14) Organisation chronologique de la réalisation des élévations
- 15) Planning prévisionnel des plans béton compte-tenu de l'avancement du chantier prévu et de la remise des réservations des autres corps d'état
- 16) Fourreaux, réseaux...
- 17) Réseaux sous dallage, niveau de sortie
- 18) Plan de plateforme en NGF
- 19) Note de calcul à froid et au feu
- 20) Visite d'inspection commune faite, fournir PPSPS

LOT 04.CHARPENTE LAMELLEE COLLEE : MARGUERON

- 1) Certificat de traitement des bois
- 2) Fourniture des plans généraux
- 3) Implantation des chevêtres pour les autres corps d'état
- 4) Prise en considération des charges sur charpente (faux plafonds, réseaux, etc..)
- 5) Fourniture des plans de détails des liaisons
- 6) Fourniture des plans des points particuliers (noues , égouts, etc...)
- 7) Fourniture des notes de calculs
- 8) Fourniture des plans de réservation
- 9) Descente de charge de la charpente
- 10) Plans d'exécution de vos prestations complètes (vue en plan et détails de fixation)
- 11) Fiche technique du traitement au feu de tous les panneaux
- 12) Fiche technique de la lasure
- 13) Coupe sur bardages, ossature porteuse secondaire, isolation verticale complémentaire

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
05/09/13	PM		
05/09/13	16/09/13		En cours
05/09/13	11/10/13		En cours
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	11/10/13		
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	(en attente réunion du 01/10/13)	
05/09/13	24/09/13		En cours
05/09/13	26/09/13		
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	11/10/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	(en attente réunion du 24/09/13)	
05/09/13	16/09/13		
17/09/13	24/09/13		
17/09/13	24/09/13		
Fin de chantier	PM		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	Fait sur bât. principal
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	



LOT 05.STRUCTURE METALLIQUE / SERRURERIE : AFM LEROY

- 1) Fourniture procès verbal des portes coupes feu etc..
- 2) Fourniture des plans d'ensembles
- 3) Fourniture des cahiers de détails
- 4) Echantillons des quincailleries
- 5) Echantillons coloris
- 6) Fourniture des notes de calcul
- 7) Fourniture des plans de réservation
- 8) Descentes de charges, détails pieds de poteaux, platine de prescelllement charpente + auvent
- 9) Plan de charpente, coupe pour définir les arases des voiles béton armé

LOT 06.COUVERTURE ETANCHEITE : SOPREMA

- 1) Plan d'implantation des eaux pluviales
- 2) Calcul du diamètre des EP
- 3) Plans et détails des points singuliers
- 4) Echantillons
- 5) Fiches techniques des matériaux
- 6) Plans de réservation, chevêtres, etc.. pour charpentier
- 7) Plans d'exécution de vos prestations complètes (vue en plan et détails de coupe)
- 8) Plans et détails sur lanterneaux
- 9) Fiches techniques des lanterneaux
- 10) Plans de localisation des éléments de sécurité en toiture
- 11) Descentes de charges et couverture
- 12) Coupe type sur toiture arase

LOT 07.ISOLATION EXTERIEURE ENDUIT : RONZAT

- 1) Fiches techniques des matériaux
- 2) Descentes de charges du bardage extérieur et localisation par type de bardage
- 3) Coupe habillage de la tranche de mur et d'acrotère
- 4) Epaisseur et poids surfacique isolation
- 5) Détails isolation
- 6) Toutes réservations intéressant le lot gros oeuvre
- 7) Fournir délais d'intervention à DASOM

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
Fin de chantier	PM		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	(en attente plans charpente)	
05/09/13	16/09/13	(en attente plans charpente)	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
(en attente de fiches techniques)			
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
17/09/13	24/09/13		Fait



LOT 08.COUVERTURE BARDAGE AVEC ITE : LES COUVREURS SPARNACIENS

- 1) Fiches techniques des matériaux
- 2) Position des EP débits en 1/s
- 3) Descentes de charges du bardage extérieur et localisation par type de bardage
- 4) Descentes de charges des différents bardages
- 5) Coupe type sur bardage
- 6) Toutes réservations intéressant le lot gros œuvre
- 7) Coupe type couvertines sur acrotères éventuelles
- 8) Descentes de charges du bardage extérieur et localisation par type de bardage
- 9) Descentes des charges des différents bardages
- 10) Coupe type sur bardage
- 11) Toutes réservations intéressant le lot gros œuvre

LOT 09.MENUISERIES EXTERIEURES : PAQUATTE

- 1) Fourniture des plans d'ensembles
- 2) Fourniture des cahiers de détails
- 3) Echantillons des quincailleries
- 4) Echantillons coloris
- 5) Fourniture des plans de réservation
- 6) Plan d'exécution des menuiseries
- 7) Détails des réservations pour le lot Gros Œuvre
- 8) Plans de détails des appuis et seuils
- 9) Détails d'exécution des traitements d'étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie
- 10) PV d'essais des matériaux employés
- 11) Plans spécifiques de pose
- 12) Documentation sur profilés utilisés
- 13) Fiche technique et échantillon pour poignées
- 14) Fiche technique et échantillon pour bâton de maréchal
- 15) Fiche technique et échantillon pour crémone
- 16) Fiche technique et échantillon pour ferme porte
- 17) Echantillons habillage des tableaux et des meneaux
- 18) Classement AEV des menuiseries
- 19) Classement thermique des produits envisagés
- 20) Transmettre vos besoins en cylindre au lot menuiserie intérieure

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	(en attente charpentier)	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	(en attente réunion du 01/10/13)	
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	



- 21) Cahier de menuiserie avec plan de localisation
- 22) Détails des volets roulants
- 23) Localisation de l'ensemble des fenêtres sur un plan de repérage

LOT 10.CLOISONS : SLTP

- 1) Fiches techniques des matériaux
- 2) Plans de repérage des épaisseurs des doublages
- 3) Détail sur renforcement de cloison envisagée pour asseoir les équipements
- 4) Type de cloisons
- 5) Plan de détails des gaines CF

LOT 11.MENUISERIES INTERIEURES : MENUISERIE

- 1) Fourniture procès verbal des portes coupes feu, vitrage, etc..
- 2) Fourniture des plans de réservations
- 3) Fourniture des plans de détails (châssis, banque, meuble, gaines, placards, etc..)
- 4) Echantillons des quincailleries
- 5) Echantillons coloris
- 6) Fourniture des plans de repérage des huisseries pour le lot gros œuvre
- 7) Fourniture des plans de repérage des huisseries pour le lot plâtrerie
- 8) Fourniture des fiches techniques des matériels
- 9) Plans de localisation des portes avec caractéristiques (parement, acoustique, FP, CP...)
- 10) Coupe type sur menuiseries
- 11) Fiche technique et/ou échantillon pour butée de portes
- 12) Document Organigramme
- 13) Détails d'exécution pour gaines techniques
- 14) Détails d'exécution pour châssis vitrées
- 15) Détails sur plinthes

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
17/09/13	24/09/13		
Fin de chantier	PM		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	



LOT 12.FAUX PLAFONDS : ISODECOR

- 1) Fourniture des plans de repérage
- 2) Fourniture des plans de calepinage
- 3) Fiches techniques des matériaux
- 4) Echantillons
- 5) Fourniture procès verbal
- 6) Plan de localisations des différents plafonds
- 7) Détails des jouées de trémies des châssis d'éclairage
- 8) Descentes de charges et localisation en fonction du type de plafond

LOT 13.CHAUFFAGE VENTILATION : COFELY AXIMA

- 1) Fourniture des certificats de conformité (qualigaz, coprecs, etc..)
- 2) Fourniture des consuels des matériels électriques
- 3) Prise de contact avec les concessionnaires GAZ
- 4) Fourniture des plans de réservation murs, toitures, etc..
- 5) Fourniture des plans d'exécution
- 6) Fourniture des plans d'emplacement et débits des ventilations (châssis, etc..)
- 7) Fourniture des charges des matériels (sur charpente)
- 8) Cahiers des matériels
- 9) Puissances des matériels
- 10) Echantillons
- 11) Sections des VB et VH et position souhaitée à transmettre au lot gros œuvre pour détermination exacte des réservations
- 12) Dimensions et positions des réservations pour VMC
- 13) Réservations et socles béton éventuels (fournir un plan d'implantation des matériels dans les locaux techniques)
- 14) Toutes réservations d'équipements intéressant le lot gros œuvre
- 15) Toutes réservations intéressant le lot gros œuvre
- 16) Fournir au lot VRD la profondeur, la nature et le diamètre du réseau gaz
- 17) Plan schématique des réseaux sous dallage et les diamètres au lot GO
- 18) Plan de principe des réseaux sous dallage au lot GO avec plans de réservations dans les dalles et dallages (attention, dalles alvéolaires dans les étages)

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
Fin de chantier	PM		
Fin de chantier	PM		
05/09/13	PM		
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	15/10/13		
05/09/13	01/10/13		
05/09/13	15/10/13		
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	11/10/13		
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13		Fait
17/09/13	19/09/13		
17/09/13	19/09/13		
17/09/13	19/09/13		



LOT 14.PLOMBERIE : HERVE THERMIQUE

- 1) La fourniture des siphons est à votre charge mais sont à poser par le carreleur
- 2) Certificat de désinfection des réseaux
- 3) Fourniture des plans de réservation murs, toitures, etc..
- 4) Fourniture des plans d'exécution
- 5) Prise de contact avec les concessionnaires EAU
- 6) Cahiers des matériels
- 7) Puissances des matériels
- 8) Echantillons
- 9) Position des attentes EU
- 10) Réservations et socles béton éventuels
- 11) Position et diamètre fourreaux d'alimentation AEP
- 12) Position et diamètre de toutes les attentes d'évacuation par rapport aux cloisons
- 13) Réservations et positions des siphons de sol éventuels par rapport aux murs
- 14) Plan schématique des réseaux sous dallage et les diamètres au lot GO
- 15) Plan de principe des réseaux sous dallage au lot GO avec plans de réservations dans les dalles et dallages (attention, dalles alvéolaires dans les étages)

LOT 15.ELECTRICITE : INEO ENERSYS

- 1) Fourniture des procès verbaux
- 2) Fourniture des consuels des matériels électriques
- 3) Certificat de mise en service de la détection incendie
- 4) Fourniture des plans des réservations : sols, murs, toitures, etc..
- 5) Fourniture des plans d'exécution
- 6) Fourniture des plans d'aménagements (emplacement PC, Inter, etc..)
- 7) Prise de contact avec les concessionnaires EDF
- 8) Cahiers des matériels
- 9) Echantillons
- 10) Bilan de puissance des matériels
- 11) Plans de fabrication liés à vos ouvrages
- 12) Fourniture des plans d'aménagements, antennes, accès, alarme, PTT, informatique, SSI, etc..)
- 13) Prise de contact avec les concessionnaires FRANCE TELECOM
- 14) Positions et diamètre des fourreaux d'alimentation du bâtiment électrique et FRANCE TELECOM, fibres optiques, détection intrusions éventuelles

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
17/09/13	PM		
Fin de chantier	PM		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	PM		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	En cours
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
17/09/13	19/09/13		
17/09/13	19/09/13		
Fin de chantier	PM		
Fin de chantier	PM		
Fin de chantier	PM		
05/09/13	16/09/13		En cours
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	PM		
05/09/13	01/10/13		
05/09/13	11/10/13		
05/09/13	11/10/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	11/10/13		
05/09/13	PM		
05/09/13	01/10/13		



- 15) Position câble terre avant coulage fondations
- 16) Plan schématique des réseaux sous dallage et les diamètres au lot GO
- 17) Plan de principe des réseaux sous dallage au lot GO avec plans de réservations dans les dalles et dallages (attention, dalles alvéolaires dans les étages)

LOT 16.EQUIPEMENTS DE CUISINE : SEREC

- 1) Fourniture des plans de réservation murs, sols, etc..
- 2) Fourniture des plans d'exécution (implantation caniveaux, arrivée EF EC EU et Elect)
- 3) Fourniture des charges des matériels (sur plancher)
- 4) Cahiers des matériels
- 5) Puissances des matériels
- 6) Echantillons
- 7) Réglage adoucisseur d'eau

LOT 17.EQUIPEMENTS SALLES DE SCIENCES : DELAGRAVE

- 1) Fourniture des plans de détails (paillasse, sèches, humides)
- 2) Cahiers des matériels
- 3) Puissances des matériels
- 4) Fourniture des plans de réservation
- 5) Echantillons
- 6) Définition des puissances et besoins requis (électricité, AEP...)

LOT 18.ASCENSEUR : SCHINDLER

- 1) Fourniture des conformités avant mise en service
- 2) Fourniture des plans des cages
- 3) Fourniture des puissances matériels
- 4) Fourniture des plans techniques
- 5) Fourniture des échantillons
- 6) Plans de détails génie civil
- 7) Plans des besoins
- 8) Fiche technique du matériel
- 9) Fiche technique de présentation des choix
- 10) Transmettre un plan de localisation de l'appareil
- 11) Détails de ventilation haute

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
17/09/13	19/09/13		
17/09/13	19/09/13		
05/09/13	16/09/13		Fait
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
Fin de chantier	PM		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	



LOT 19.SOLS SOUPLES : RONZAT

- 1) Fournir plans de repérage
- 2) Fournir plans de calepinages
- 3) Fournir fiches techniques des matériaux
- 4) Fournir plans de réservation
- 5) Fournir échantillon

LOT 20.CARRELAGES FAÏENCES : DALPAC

- 1) Fourniture procès verbal
- 2) La fourniture des siphons est à la charge du plombier mais sont à poser par votre entreprise
- 3) Fourniture des plans de repérage (à vérifier)
- 4) Fiches techniques des matériaux isolant sous carrelage, étanchéité, etc..
- 5) Fourniture des plan de réservations carrelage, tapis brosse, etc..
- 6) Echantillons
- 7) Fiche technique de l'étanchéité
- 8) Fiche technique pour le joint de dilatation
- 9) Fiche technique des tapis brosse

LOT 21.PEINTURE : LAGARDE ET MEREGNANI

- 1) Fiches techniques des peintures utilisées
- 2) Nuancier de votre fournisseur

LOT 22.EXTINCTEURS : SICLI

- 1) Délai de 2 semaines pour la réalisation des plans d'évacuation
- 2) Cahier des choix des matériels
- 3) Plan d'implantation des extincteurs et plans d'évacuation
- 4) Plan d'évacuation en DWG au MO

Début Interv.	Fin Interv.	Retard Rappel	Constat exé.
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	Fait
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	RAPPEL	Fait
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	A vérifier	Fait
Fin de chantier	PM		
17/09/13	PM		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	Fait	Fait
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	Fait	Fait
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	Fait	Fait
05/09/13	16/09/13		
05/09/13	16/09/13	Fait	Fait
05/09/13	16/09/13		
17/09/13	PM	Fait	Fait
05/09/13	16/09/13		
17/09/13	01/10/13		
17/09/13	01/10/13		

III – APPLICATIONS DES PENALITES (C.C.A.P)

➤ 6.3- Pénalités pour retard :

Application des pénalités : dès constat par le maître d'œuvre d'un retard, qui est repris dans le compte-rendu de chantier et/ou dans un courrier, application d'office sur la prochaine situation.

Il sera fait application d'un pénalité journalière :

- d'1/3000 en cas de retard pour les marchés supérieurs à 500 000 € HT
- de 150 € en cas de retard pour les lots inférieurs à ce montant.

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 150 € par absence.

En cas d'absence de nettoyage de chantier demandé au compte-rendu de chantier pour un ou des lots identifiés, le titulaire subira une pénalité forfaitaire journalière de 70 €.

Les entreprises se verront également appliquer une retenue forfaitaire pour remise de documents (pièces administratives, plans d'exécution, plans de réservations, notes de calcul, procès verbaux relatifs aux essais, PPSPS, DOE, DEM...) hors délais dont la demande et la date de remise sont explicitement formulées dans un compte-rendu ou un courrier : 150 € pour les 10 premiers jours de retard. Si le retard se prolonge, une pénalité journalière de 30 € sera appliquée jusqu'à la réception des documents demandés.

Les entreprises se verront également appliquer une pénalité journalière de 100 € HT pour non respect des prescriptions relatives à la sécurité tant des hommes que des biens présents sur le chantier, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier suivant le PGCS sur simple constatation du coordinateur SPS, de l'OPC ou du maître d'œuvre et ce jusqu'au respect de ces prérogatives (preuve à donner lors de la prochaine visite de chantier).

Cédric Toupenet
A Villechétif, le 17 septembre 2013