

Procès-verbal de chantier du lundi 15 juillet 2013

n° 40


PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 22 JUILLET 2013 À 14H00

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49	03 24 59 60 25	P	
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. BLAVIER	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00	P P	
Maîtrise d'Oeuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Jean-Louis LECLERCQ	03 26 404 405	03 26 402 401	P	
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02	03 24 71 76 00		
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haroux@egis.fr	Denis HEILI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00	03 26 97 81 85		
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63	01 42 46 01 20		
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66	03 81 82 08 09		
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23	03 26 49 03 65		
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollande – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16	03 26 82 79 11	E	
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26		
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26		
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICILIANI	03 26 03 09 30	03 26 04 35 26		
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 - 08203 sedan cedex mail : eric.robort@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	03 24 29 46 56		
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05			
02 gros-œuvre	EIFPAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : Joseph.LOIACONO@eiffage.com thibaut.desloovere@eiffage.com	J. LOIACONO T. DESLOOVERE M. ABASSI	03 26 82 82 35 06 03 76 47 17 06 08 28 68 32	03 26 82 82 36	P P	C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98	03 21 90 99 00	A	1 C
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	03 26 85 33 58	P	C
05 isolation par l'ext. bardage bois	mail : travaux-reims@soprema.fr		06 80 28 89 03	P		




06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	Mme BOUILLOT M. PINTO M. WATELET M. DELETTRE	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24			C
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	3	C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75	P	1	
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FACON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39		3	
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com gabriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN M. SALZARD Lysian PICOT	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	P P		C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69			
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	E	2	C
14 peinture 16 revêt. de sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAIVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19		2	
15 revêtements sols souples	GONEL 120 rue de l'Industrie - 08330 vrigne aux bois mail : sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL M. LAMBERT	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71			
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87		4	
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03			
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07		1	
21 équipements sportifs	NOUANSPORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		5	

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdif 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	03 24 59 50 12		
Téléphone	France télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdenes – 08400 balllay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à 14h00** précises sur le site de construction.
Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A RÉUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PÉNALITÉ DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.

Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTRÔLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.


Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 2 exemplaires à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

LOT GROS-ŒUVRE

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.



SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants, sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.
Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.
Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.
Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DEFINITIFS.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimer.

Équipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

AVENANT n°01 – EIFFAGE CONSTRUCTION concernant des massifs complémentaires pour des équipements de l'entreprise NOUANSPOUR transmis depuis le 02/04/2013, en attente de régularisation par le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (cet avenant ne comporte pas les massifs concernant les barres parallèles).

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique


L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol. Plan validé.

Bureau du principal

Vous demandez le déplacement de la porte d'accès de celui-ci depuis la circulation côté bureau du gestionnaire.

Raccordement des réseaux :

A voir pour raccordement EU et AEP. Attention il y a des travaux à effectuer.



MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

Lot charpente :

- Provoquer rendez-vous avec APAVE et GOUDALLE pour tous les avis défavorables d'APAVE sur les plans de charpente.

TRANSFORMATEUR ERDF TARIF VERT ET TARIF JAUNE

Le plan modifié transmis à ERDF par le BET EGIS est validé au 22/04/2013 par ERDF.

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / s

ECHOLOGOS

Mission DET.


MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.

BUREAU DE ŒUVRE APAVE

GEOTEC



ENTREPRISES

INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

CHANTIER HQE

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005

Clés remises aux entreprises :

EUROVIA/URANO

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

RAPPEL : Chaque entreprise doit nous transmettre en 2 exemplaires (renouvellement d'assurances, qualifications) :

1/- assurance civile et décennale 2013.

2/- qualification année 2013.

Il nous manque les entreprises suivantes :

FACON PLATRE – COFELY – NOUANSPOUR.

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES

Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

- 1)- l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM. Pour les entreprises du 2^{ème} appel d'offres vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
- 2)- l'analyse et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
- 3)- que l'analyse SYNTHESE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGE SANS AVENANT SIGNE DU MAITRE D'OUVRAGE.


La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAITRISE D'ŒUVRE sur support PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.

STATIONNEMENT DES VEHICULES ET CONTAINERS

Depuis le 17/06/2013, la voirie de dépose bus devant les bâtiments Pôle Scolaire et Collège est à disposition de l'ensemble des intervenants pour accéder aux parkings au centre de cette voirie.

Il ne doit plus y avoir de véhicules en stationnement devant les installations de chantier, ni ailleurs sur le site.

L'espace devant les installations de chantier est réservé aux containers et bungalows entreprises.



01 vrd / terrassement EUROVIA/URANO

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC		T.C.A.
ÉTUDES :		RELANCE
TRAVAUX : Effectif : 0		
* Assainissement : Réseaux primaires terminés.		
* Réseaux de chauffage = En attente (A prévoir début Septembre)		
* Raccordements réseaux EU – EP et réseaux secs gymnase : Décalé au 29-07-13.		
* Raccordements réseaux EU – EP et réseaux secs collège suivant charpente		
* Raccordements pôle scolaire à la suite.		


ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
25/02/13	ARMOIRE ELECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE	
11/03/13	Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets. Prévoir un fourreau de 63 mm de diamètre entre votre coffret et le vide-sanitaire RESTAURATION pour l'alimentation du lot : ELECTRICITE.	
	VOIE ROUTIERE devant le COLLEGE	
08/04/13	Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres.	
27/05/13	Le contrôle de ce jour fait apparaître : 3 éclats sur des bordures T2. 2 éclats sur des bordures de quai. 2 bordures P3 détériorées entre la voie véhicules et le parking face à l'entrée du collège (deuxième partie).	
	ECHANTILLONS – NUANCIERS	
17/05/13	Le choix retenu est agrégats de Meuse finition concassée.	
	MARCHES EXTERIEURES	
27/05/13	Celles-ci se situent sur le cheminement en sortie rez-de-jardin du collège et le cheminement vers le gymnase.	

02 gros-œuvre EIFFAGE CONSTRUCTION

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC		T.C.A.
	Effectif : 28	
	TRAVAUX :	
	- GYMNASSE :	
	* Reprises intérieures : Accord MOE pour les reprises. Réalisées à 50%. Reprise des travaux le 24-06-13.	En cours
	* Essai sur réseaux enterrés à faire et à transmettre. Intervention le 29-05-13. Fait : Rapport à diffuser.	RAPPEL
	* Nettoyage bardage à faire.	RAPPEL
	* Reprise de la réservation pour AXIMA.	Fait
	* Charge sur dallage : 3T/essieu suivant EIFFAGE pour utilisateurs des nacelles à partir du 18-07-13	
	- COLLEGE :	
	* Livraison à GOUDALLE le 24-06-13.	
	* Confirmer coulage dallage pour intervention AXIMA avant le 12-07-13. Prévenir IBA et AXIMA. Reporté au 16-07-13.	
	* Suivre GOUDALLE pour calage.	En cours
	* Nettoyage plateforme à réaliser.	Fait
	* Coulage dallage RDJ le vendredi 19-07-13.	



01/07/13	Réception de support faite par l'entreprise SOPREMA concernant le lot 05. Travaux à réaliser avant le 15 juillet 2013, date d'intervention de cette entreprise.	
	Bâtiment COLLEGE	
	<u>Défauts sur voiles BA rez-de-jardin et rez-de-chaussée</u>	
24/06/13	A traiter dès l'accessibilité des locaux disponibles. Engager les travaux sur les locaux nobles en priorité, les locaux techniques seront traités en dernier.	
	<u>Défauts des encadrements de baies extérieures</u>	
15/07/13	Ceux-ci sont à reprendre dès le coulage du dallage RdJ effectué, afin de ne pas retarder les prestations des entreprises de second-œuvre. Voir l'altimétrie des appuis en façade EST suite à la pose des menuiseries extérieures ; ainsi que les jouées de tableaux (cintrage, verticalité).	
	<u>Terrasse étage 1 avec verrière (zone NORD)</u>	
15/07/13	L'entreprise SOPREMA demande que le prolongement de la poutre formant le voile de faitage de la verrière qui se prolonge au-delà de celle-ci doit être ouverte en partie inférieure pour mettre en communication l'ensemble de la terrasse isolée. Il convient d'effectuer une découpe à 120 mm du dessus de cette terrasse sur une hauteur de 420 mm et sur la largeur entre les voiles verrière et plénum de plafond.	
	Bâtiment POLE SCOLAIRE / RESTAURATION	
	<u>Accès aire de livraison</u>	
08/07/13	La baie libre à subir un déplacement de son coffrage en partie inférieure entre le poteau et le côté droit, à reprendre.	
	<u>Restauration</u>	
15/07/13	L'entreprise LEMPEREUR a contrôlé l'ensemble des huisseries Inox incorporées dans les voiles et fait observer que tous les linteaux ont fléchis, ainsi que certaines jouées latérales. Il convient de reprendre dans les plus brefs délais l'ensemble de ces défauts après remise du rapport de l'entreprise LEMPEREUR. Observation : les mannequins utilisés pour le maintien des huisseries dans les coffrages étaient trop faibles.	
	<u>Voiles BA sur restauration</u>	
15/07/13	De nombreuses ségrégations constatées sur les faces visibles de ceux-ci, à traiter rapidement.	
	<u>Zone Elémentaire</u>	
15/07/13	Ce jour est constaté que l'isolant sous dallage mis en place est laissé avec des vides le long des longrines. Que certaines découpes de complément d'isolation sous dallages sont approximatives et laissent toujours des vides entre longrines et zones isolées. Que l'isolation autour de réseaux enterrés avec sorties verticales est mal réalisée (trop de vide sans isolation). Avant tout coulage, remédier à ces situations. L'entreprise COFELY/AXIMA fait observer quelle intervient sur des secteurs non terminés, ce qui l'oblige à fractionner ces interventions.	
	OBTURATION DES TROUS DE BANCHES	
27/05/13	Des 3 essais présentés la semaine dernière, celui retenu est celui de droite (vu de l'extérieur) du sous-sol RESTAURATION. Concernant les voiles visibles des 2 côtés en rez-de-jardin du COLLEGE, il conviendra d'avoir un retrait des cones aux 2 faces.	
17/06/13	Suite à la formation de ce jour concernant l'étanchéité à l'air, veuillez contrôler les obturations de trous de banches sur l'ensemble du collège.	
	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR	
24/06/13	Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	

03 charpente / structures bois

GODALLE CHARPENTE

PÉNALITÉS	Absence : 1 = 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

ÉTUDES :

* Avis défavorable du Bureau de Contrôle : Lever sans délai les observations et transmettre tous les éléments, détails, plans, note de calcul, ...

GYMNASE :


* Lever les avis défavorables d'APAVE.

T.C.A.

RELANCE

RAPPEL

RAPPEL



- * Pose du bardage : façade SUD et EST à 95%, en poursuite – A terminer pour le 22-07-13.
- * Descente EP provisoires à réaliser à l'avancement pour ne pas tremper la charpente.
- * Etanchéité à partir du 10-06-13 sur terrasse. En cours – Terminé pour le 15-07-13.

- COLLEGE :

- * Intervention sur le collège le 10-06-13. A confirmer. Reporté au 15-07-13. Maintenu. (machine pour façonnage du KALZIP retenue : A voir avec GOUDALLE).
- Réceptionner dalle béton avec EIFFAGE pour intervention le 29-07-13.
- Intervention couverture le 29-07-13.
- Charpente à réceptionner avec GOUDALLE à partir du 22-07-13.

Pôle scolaire :

- Intervention à planifier.

En cours
RAPPEL
Fait

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
	PROTOTYPES COUVERTURE	
24/06/13	Produire un échantillon avec soudure peinte correctement et dans le ton du coloris des bacs KALZIP. <u>Descente EP Gymnase</u>	
15/07/13	Echantillon proposé validé sous réserve de finition de soudure plus régulière ou poncée.	
	Bâtiment GYMNASE	
	<u>Charpente de la salle d'évolution</u>	
27/05/13	Nous constatons ce jour des traces de salissures sur les arbalétriers sous les cours de pannes. Dès que la toiture sera hors d'eau il conviendra d'intervenir immédiatement pour éliminer celles-ci (nettoyage à l'eau avec détergent si nécessaire, surtout pas de ponçage mécanique).	
03/06/13	De nouvelles traces de salissures apparaissent sur les arbalétriers, intervenir dès la mise hors d'eau de cette toiture. <u>Rives toiture Kalzip</u>	
08/07/13	Le faîtage est réalisé avec une retombée de 190 mm, les rives devront avoir une hauteur identiques.	
	<u>Liaison Bardage/Longrines BA intérieures</u>	
08/07/13	La fermeture en pied de bardage intérieur se fera par une équerre de 30 mm d'aile de finition RAL 7022 avec un joint d'étanchéité à l'air avant mise en place.	
	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR	
24/06/13	Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	

05 isolation par l'extérieur / bardage bois SOPREMA

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

ÉTUDES :

- * Lever les observations d'APAVE et Architecte.
- * Détail pôle scolaire à transmettre. Toujours pas transmis.

TRAVAUX : Effectif : 2


- GYMNASE :
- * Doublage + Trespa : A prévoir le 24-06-13. Intervention le 15-07-13.
- ° Bardage Bois, tracé en cours.

- COLLEGE :

- * Isolation RdJ à préparer le 15-07-13.
- * Façade EST, isolation soubassement à 50%.
- * Patio, intervention à partir du 29-07-13.

T.C.A.

RELANCE
Fait
RAPPEL



* Bardage + isolation RdC à partir du 29-07-13. **ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
08/04/13	CARNET DE DETAILS POLE SCOLAIRE Produire celui du pôle scolaire rapidement pour validation.	
17/05/13	Bâtiment GYMNASE Un élément de finition de soubassement en aluminium en façade NORD est abimé, à rectifier.	
15/07/13	Bâtiment COLLEGE Porter attention aux menuiseries extérieures (aluminium laqué) afin d'éviter les tâches de colle servant à mettre en place les panneaux d'isolation par l'extérieur.	
22/04/13	HABILLAGES entre BARDAGES et MENUISERIES EXTERIEURES – GYMNASE COLLEGE – POLE SCOLAIRE / RESTAURATION – LOGEMENTS Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise WARSMANN, il est arrêté la réalisation des tableaux par votre entreprise hors pièces d'appuis.	
27/05/13	INTERFACES ENTRE MENUISERIES EXTERIEURES/BARDAGES Rez-de-jardin COLLEGE, façades extérieures et sur patio Concernant la pose des stores extérieurs, ceux-ci sont solidaires des menuiseries extérieures, dont les supports seront en place avant votre intervention de pose de l'isolation par l'extérieur.	
27/05/13	Rez-de-chaussée COLLEGE – POLE SCOLAIRE Les stores seront posés avant votre intervention d'isolation et de bardage.	
24/06/13	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	

06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium**WARSMANN**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**


* Répondre aux remarques d'APAVE sur collège et transmettre les plans du pôle scolaire : Fait

TRAVAUX : Effectif : 4- COLLEGE :

- * Intervention collège le 05-07-13 pour RdJ : Pose en cours depuis le 08-07-13.
- * Façade EST, châssis hors vitrage à 100%.
- * Façade OUEST en cours.
- * Collège RDC. A partir du 29/07/2013.

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
25/03/13	COLORIS DES MENUISERIES EXTERIEURES Les menuiseries extérieures bois/Alu BIEBER seront en extérieur RAL 7013 Gris Brun. Les stores seront RAL 7013 Gris Brun (lames, coulisses et fixations). La finition intérieure des bois retenu est selon Nuancier BIEBER Juli 2011 est P14 (aspect Mélèze).	
08/04/13	Remis échantillon RAL 7013.	
04/02/13	FENETRES RDJ COLLEGE Les encadrements de fenêtres d'épaisseur 26 mm du lot 08 MENUISERIES INTERIEURES sont conservés, d'où prévoir l'élargissement de vos dormants si nécessaire.	
24/06/13	Contrôler l'ensemble des baies du gros-œuvre et émettre votre rapport.	
01/07/13	Le rapport est à transmettre.	Rappel.



01/07/13	VERRIERE COLLEGE Vous précisez ce jour que la longueur de la verrière est supérieure au projet.	
22/04/13	HABILLAGES EXTERIEURS Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et SOPREMA, il est arrêté pour votre entreprise la réalisation des pièces d'appuis.	
27/05/13	STORES EXTERIEURS Rez-de-jardin COLLEGE, façades extérieures et sur patio Vous mettez en place les supports de stores solidarisisés à vos menuiseries extérieures avant le démarrage de l'isolation extérieure (ITE) par l'entreprise SOPREMA. Concernant vos passages de câbles électriques, il conviendra de mettre en place une gaine adaptée entre extérieur et intérieur pour permettre à l'entreprise SOPREMA de réserver son passage au travers de l'isolation. Assurer la parfaite étanchéité à l'air entre ces gaines et la maçonnerie.	
27/05/13	Rez-de-chaussée COLLEGE – POLE SCOLAIRE Vous assurerez la pose des stores extérieurs avant la réalisation de l'isolation et du bardage.	
10/06/13	LIMITEURS D'OUVERTURES MENUISERIES EXTERIEURES A prévoir pour un angle de 30°.	
10/06/13	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR Votre entreprise devra être représentée à cette réunion du LUNDI 17/06/2013 à 15H 00 (personnel d'exécution).	
24/06/13	Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	

07 serrurerie FRECHIN

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

TRAVAUX :

- GYMNASSE :

- * Pose portes après dallage soit le 24-06-13. Reporté au 01-07-13. Confirmé
- * Vitrage à poser dans circulation dès réception. Pose pour la fin du mois.

- COLLEGE :

- * Pose des cornières sous les portes le 15-07-13.
- * Portes collèges : Le 29-07-13.
- * Porte extérieure RdJ à poser paour la fin du mois de juillet 2013 avec vantaux provisoires et cylindre de chantier.

RELANCE

Fait


RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

18/03/13	POLE SCOLAIRE RAPPEL : La porte entre accueil circulation P-c01 et la cour de récréation est sans contrôle d'accès car les sanitaires filles E-s03 et sanitaires garçons E-s02 doivent être accessibles depuis la cour de récréation. La porte entre entrée de l'école et l'accueil circulation P-c01 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise FRECHIN.	
18/03/13	COLLEGE RAPPEL : La porte entre entrée du collège et accueil C-c09 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse). <u>Haut des portes sur auvents</u>	
08/07/13	Suite à l'observation du jeu de 5 mm entre le haut de la porte, nous acceptons la mise en place d'une pièce métallique complémentaire de 25 mm d'épaisseur en dormant haut des portes.	

RELANCE



	<u>Portes extérieures métalliques PV02</u>	
15/07/13	Celles-ci nous ont été proposées sans impostes. Suite à vos contrôles, vous nous précisez qu'il sera nécessaire de mettre en place certaines impostes car les dimensions des vantaux sont importantes. Reprendre votre carnet de détail concernant des portes et refaire vos propositions pour validation par la MOE.	
	GYMNASE – CHASSIS FIXE CIRCULATION ALLEGE BASSE	
25/03/13	Le contrôleur technique APAVE demande un vitrage feuilleté sur la face intérieure de ce châssis.	
24/06/13	Il est constaté 1 défaut d'étanchéité à l'air sur chaque châssis aluminium en façade NORD (joint compriband interrompu). A reprendre.	
	SEUIL EXTERIEUR PASSAGE DE PORTE COLLEGE – POLE SCOLAIRE	
08/07/13	Seuil en tôle d'aluminium lisse à réaliser (sans aucune larme).	
	CREMONE POMPIERS COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION	
27/05/13	Remis ce jour la documentation d'une crémona pompiers référencée VACHETTE / ASSA ABLOY 335. Celle-ci est validée, le coloris vous sera précisé ultérieurement (finition argent ou noir). Crémona en aluminium à levier rotatif en applique à capotage intégral.	
	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR	
24/06/13	Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception).	
	LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	


08 menuiseries intérieures LEMPEREUR

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
			Tenue du chantier :

OPC	<p>- GYMNASSE :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Date de pose à confirmer (suivant hors d'eau) soit début Juillet. * Avis sur détail huisserie + bardage gymnase. * Approvisionner les huisseries dans cloisons gymnase le 15-07-13 pour FACON PLATRE 	T.C.A.
		<p>RELANCE</p>

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	REUNION SSI	RELANCE
14/01/13	Le BET EGIS établira un compte-rendu pour préciser les portes nécessitant un asservissement dans les différents bâtiments. L'entreprise IBA précise que les équipements asservis seront sous 24 V à rupture.	
	ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE	
04/02/13	L'épaisseur de 26 mm est conservé en lamelle-collé sapin.	
	POLE SCOLAIRE	
18/03/13	RAPPEL : La porte entre accueil circulation P-c01 et accueil pré et post scolaire P-e02 est sans contrôle d'accès car desservie par l'accueil. La porte de recoupement de circulation entre accueil circulation P-c01 et circulation P-c02 doit être condamnable pour éviter l'accès intérieur vers les écoles maternelle et élémentaire.	
	<u>Local technique étage 1</u>	
10/06/13	Le BET EGIS définira la largeur de porte nécessaire sur le local ventilation (actuellement prévue en 93 x 204).	
01/07/13	Porte de 1m 13 de largeur à prévoir, sens d'ouverture inversé. Chiffrage à fournir.	
	COLLEGE	
18/03/13	RAPPEL : La porte entre accueil C-c09 et circulation administration C-c10 (P3b) doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise LEMPEREUR.	
	GYMNASE	
27/05/13	Produire un détail des huisseries bois en recouvrement sur les voiles BA après relevé des cotes existantes pour validation et afin de voir les nécessités de reprises par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION au pourtour des baies.	



- 15/07/13 Bardage bois intérieur
Echantillon remis de jour (MELEZE M1 par traitement au sel), validé par la MOE. La section 50 x 27 mm d'épaisseur et bords droits.
- 15/07/13 Huisseries intérieures
A remettre à l'entreprise FACON PLATRE qui est en cours de mise en œuvre des structures métalliques de cloisons.
- 10/06/13 **ENCADREMENTS MENUISERIES EXTERIEURES**
Circulation G-c01
Prévoir une feuillure de 10 x 10 mm de côté à la liaison entre encadrement et menuiserie extérieure pour permettre la pose des parclozes (4 côtés).
- 24/06/13 Essai d'encadrement de baie à effectuer sur un châssis GYMNASE en façade NORD. Prévoir le cadre feuilluré afin de rattraper les inégalités de niveau du gros-œuvre. Pose dès que le châssis de l'entreprise FRECHIN sera vitré.
- 08/07/13 **POLE SCOLAIRE / RESTAURATION**
Huisseries inox dans voiles BA
Contrôler toutes les huisseries incorporées dans les voiles en tableau et linteau et transmettre votre rapport.
- 15/07/13 Vous précisez ce jour que l'ensemble des huisseries INOX incorporées dans les voles BA sont avec le linteau fléchi et certains jambages déformés. Transmettre votre rapport avec repérage cette semaine.

09 faux-plafonds FACON PLATRE

PÉNALITÉS	Absence : 450 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC **T.C.A.**

ÉTUDES :

- * Répondre aux observations du Bureau de Contrôle.

RELANCE
URGENT

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

- 03/12/12 **RÉSERVATIONS**
Les hauteurs libres pour les faux-plafonds en circulation seront de la hauteur sous faux-plafond + 13 cm pour en permettre le démontage.
- 21/01/13 **PV ACOUSTIQUES**
L'acousticien ECHOLOGOS est en attente de vos documents (état des visas au 17/01/2013). A retransmettre cette semaine IMPERATIVEMENT.
- 29/04/13 **ECHANTILLONS – NUANCIERS**
Echantillon de faux-plafond métallique perforé et non perforé remis ce jour, ainsi que le faux-plafond en dalle 600 x 600 et 600 x 1200 mm.

RELANCE
2

10 cloisons / doublages FACON PLATRE

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC **T.C.A.**


ÉTUDES :

- * Répondre aux observations du Bureau de Contrôle.

TRAVAUX : Effectif : 2

- GYMNASE :
- * Cloisons à réaliser le 15-07-13.
- * Ossatures métalliques tous locaux réalisées à 95%.
- COLLEGE :
- * Cloisons le 19-08-13.

RELANCE
URGENT



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
	COLLEGE <u>Bureau du principal</u>	
27/05/13	Le Maître d'Ouvrage demande le déplacement de la porte d'accès sur la circulation côté bureau du gestionnaire. L'atelier JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES produira un plan modificatif de cette demande.	
	GYMNASE <u>Cloisons de distribution</u>	
15/07/13	Ce jour vous demandez les renforts du lot 11 ainsi que les incorporations du lot 13 dans vos cloisons. L'entreprise du lot 11 COFELY/AXIMA vous à préciser que les plans de positionnement des renforts ont été transmis à votre entreprise et que ces renforts sont dus par votre entreprise. Donc à mettre en œuvre selon ces informations et à faire contrôler par l'entreprise COFELY/AXIMA avant fermeture totale des cloisons. Concernant l'entreprise du lot 13 : IBA, celle-ci sera informée de votre demande.	
	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION <u>Cloisons séparatives sur locaux stockage réserves R-p05, préparations froides et pâtisserie R-p07, légumerie R-p06, lingerie laverie R-I01 et tubercules R-p03, réserve épicerie R-p04.</u>	
15/07/13	Cloisons à chiffrer en finition par plaque de ciment type PLACOPLATRE PLACOCEM. Devis à transmettre à la MOE. Urgent. Respecter les degrés coupe-feu (voir rapport APAVE).	
	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR	
24/06/13	Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	

11 chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires		COFELY / AXIMA
PÉNALITES	Absence : 1 = 150 € Retard : 2 = 200 €	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :	Tenue du chantier :

OPC


T.C.A.

		RELANCE
	TRAVAUX : Effectif : 4	
	- <u>EXTERIEURS</u> :	
	* Réseau de chauffage à planifier avec EUROVIA. Envisagé courant septembre 2013.	
	- <u>GYMNASE</u> :	
	* Intervention gymnase à partir du 01-07-13.	
	* Approvisionnement CTA à planifier.	
	- <u>COLLEGE</u> :	
	* Prévoir incorporation de dallage à partir du 10-06-13 (Voir EIFFAGE)	
	- <u>POLE SCOLAIRE / RESTAURATION</u> :	
	- <u>PARTIE ELEMENTAIRE</u> :	
	* incorporation réseaux chauffage en dalles en cours.	

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
	PLENUMS sur CIRCULATIONS tous BÂTIMENTS	
03/12/12	Les plenums de faux-plafond utilisables dans les circulations seront amputés de 13 cm par rapport à la hauteur libre sous faux-plafonds (démontage de ceux-ci pour accessibilité aux équipements).	
	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS	
04/03/13	Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	



22/04/13	GYMNASE Les radiateurs rayonnants dans la salle d'évolution ne doivent pas être au contact des bois et couverture, prévoir des espaces minimum de 10 mm. Fournir un plan détaillé de votre mode de fixations et rechercher un système avec tiges filetées plutôt que câbles pour le réglage.	
15/07/13	<u>Renforts dans les cloisons préfabriquées mis en place par FACON PLATRE</u> Contrôler les positions des renforts mis dans l'entreprise avant fermeture définitive des cloisons.	
27/05/13	COLLEGE <u>Bureau du principal</u> Le Maître d'Ouvrage demande le déplacement de la porte d'accès sur la circulation côté bureau du gestionnaire. L'atelier JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITETES produira un plan modificatif de cette demande.	
15/07/13	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION <u>Salle de propreté</u> Radiateurs BRUGMAN validés.	
24/06/13	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	
01/07/13	COLORIS DES RADIATEURS GYMNASE <u>Salle d'évolution</u> RAL 7022 <u>Autres locaux</u> RAL 7013 COLLEGE <u>Tous locaux</u> RAL 7013 POLE SCOLAIRE / RESTAURATION <u>Tous locaux</u> RAL 7013 LOGEMENTS RAL 7013	

12 production de chaleur COFELY

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC T.C.A.

ÉTUDES :
* Plan EXE du local technique transmis ce jour à EGIS, APAVE et Architecte.

RELANCE

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

13 électricité / courants forts – faibles IBA


PÉNALITÉS	<i>Absence : 150 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC T.C.A.

TRAVAUX :
* Incorporation voiles collège le 18-03-13.
* Incorporation pôle scolaire restauration : Suivre avancement EIFFAGE. En cours.

- GYMNASE :
* Intervention à partir du 24-06-13, après dallage. 3 semaines.


En cours



* l'entreprise FACON PLATRE atted vos incorporations dans les cloisons préfabriquées.

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
11/10/12	<p>HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASÉ Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.</p> <p>MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25 Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25</p>	
19/11/12	<p>La Maitrise d'Ouvrage précise que l'interphone de la porte principale du collège sera renvoyé dans le bureau secrétariat du collège.</p>	
05/11/12	<p>GOULOTTES ÉLECTRIQUES MURALES Le niveau supérieur de celles-ci sera établi à 0m 95 du sol fini afin que le bas du tableau se situe à cette hauteur.</p>	
03/12/12	<p>PLENUMS sur CIRCULATIONS tous BÂTIMENTS Les plenums de faux-plafond utilisables dans les circulations seront amputés de 13 cm par rapport à la hauteur libre sous faux-plafonds (démontage de ceux-ci pour accessibilité aux équipements).</p>	
17/12/12	<p>ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE TARIF VERT concerne : Le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs, maître d'ouvrage le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES. TARIF JAUNE concerne : Le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.</p>	
15/07/13	<p>GYMNASE <u>Cloisons préfabriquées intérieures</u> L'entreprise FACON PLATRE demande vos mises en œuvre des réseaux électriques dans ces cloisons (structures métalliques terminées, démarrage de la première peau).</p>	
21/01/13	<p>POLE SCOLAIRE La porte entre accueil circulation P-c01 et accueil pré et post scolaire P-e02 est sans contrôle d'accès car desservie par l'accueil. La porte entre accueil circulation P-c01 et la cour de récréation est sans contrôle d'accès car les sanitaires filles E-s03 et sanitaires garçons E-s02 doivent être accessibles depuis la cour de récréation. Par contre la porte de recoupement de circulation entre accueil circulation P-c01 et circulation P-c02 doit être condamnable pour éviter l'accès intérieur vers les écoles maternelle et élémentaire. Voir avec l'entreprise LEMPEREUR les moyens à mettre en œuvre pour un compatibilité entre porte de recoupement asservie et verrouillage. La porte entre entrée de l'école et l'accueil circulation P-c01 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise FRECHIN</p>	
21/01/13	<p>COLLEGE La porte entre entrée du collège et accueil C-c09 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise FRECHIN. La porte entre accueil C-c09 et circulation administration C-c10 (P3b) doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise LEMPEREUR. <u>Bureau du principal</u></p>	
27/05/13	<p>Le Maître d'Ouvrage demande le déplacement de la porte d'accès sur la circulation côté bureau du gestionnaire. L'atelier JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITETES produira un plan modificatif de cette demande. <u>Rez-de-jardin</u></p>	
15/07/13	<p>Assurer les incorporations dans les dallages cette semaine en fonction de l'avancement du GROS-ŒUVRE.</p>	



28/01/13	COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION La goulotte réservée a vos appareils d'éclairage est prévu d'une largeur de 60 mm et d'une hauteur de 70 mm.	
04/03/13	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS Suite à la transmission du mail COFELY/AXIMA du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	
22/04/13	ECHANTILLONS – NUANCIERS Remis ce jour un échantillon d'appareil d'éclairage extérieur en faux-plafond. La partie aspect inox à facettes masquant les équipements est à supprimer ou à remplacer par une finition Noire. Autre possibilité, avoir un tube translucide. L'appareil présenté concernant les circulations intérieures est accepté.	
29/04/13	Remis ce jour un classeur des équipements électriques restant à valider.	
03/06/13	Ce jour sont validés : les appareils d'éclairage encastrés dans les salles, les appareils d'éclairage des circulations.	
29/04/13	ECLAIRAGE EXTERIEUR PREAUX L'appareil étanche proposé est validé en finition tube de protection transparent et ballast de coloris blanc.	
29/04/13	SONNERIES DE FIN DE COURS Bâtiment COLLEGE : les enceintes seront non apparentes (plénum de faux-plafonds intérieurs et extérieurs). D'où le réglage de sonneries, cela devra s'effectuer depuis la loge et non depuis chaque enceinte. Faire une proposition.	
29/04/13	Bâtiment POLE SCOLAIRE : l'équipement de sonnerie fin de cours est supprimé (non nécessaire). Chiffrer cette moins-value.	
17/05/13	ADAPTATIONS PRESTATIONS Remis ce jour à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et BET EGIS les devis concernant les adaptations sur : le pôle scolaire pour : - sonnerie fin de cours, - adaptation des contrôles d'accès. Le collège pour : - flash dans les sanitaires. Le gymnase pour : - suppression des contrôles d'accès. Le pôle énergie pour : - adaptation du local pour 2 comptages indépendants (collège – pôle scolaire).	
24/06/13	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	
24/06/13	DISTRIBUTION DE L'HEURE Le COLLEGE et le POLE SCOLAIRE/RESTAURATION seront réalisés en distribution de l'heure. Les horloges sur l'ensemble du COLLEGE et annexes seront de type BODET Profil 940 cadre Noir à trait. Les horloges sur l'ensemble du POLE SCOLAIRE/RESTAURATION seront de type BODET Profil 940 cadre Noir à chiffres.	

14 peinture

LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC


ÉTUDES :

* Fiches techniques à transmettre à APAVE.

T.C.A.

RELANCE

RAPPEL



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

ECHANTILLONS – NUANCIERS

22/04/13 A transmettre à l'architecte sous 1 semaine (dernier délai le 29/04/2013).

Rappel

15 revêtements de sols souples**GONEL****PÉNALITÉS**

Absence :

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

RELANCE

- Sols gymnase à réceptionner le 15-07-13.

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

DOSSIER TECHNIQUE

08/04/13 A transmettre en 1 exemplaire papier à l'agence THOMAS rapidement pour validation.

22/04/13 Votre dossier est attendu pour le 29/04/2013.

16 revêtements de sols durs**LAGARDE & MEREGNANI****PÉNALITÉS**

Absence :

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

RELANCE

* Réservations des sols avec plans d'implantation à transmettre pour le 17-12-12. Fait pour gymnase mais à revoir en circulation.

* Réservation pôle scolaire à transmettre pour le 21-01-13.

* Réceptionner les dalles des vestiaires.

* Intervention à partir du 26-08-13 dans gymnase.

RAPPEL

RAPPEL

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

ECHANTILLONS – NUANCIERS

22/04/13 A transmettre à l'architecte sous 1 semaine (dernier délai le 29/04/2013).

Rappel

17 équipements de cuisine**SEREC****PÉNALITÉS**

Absence :

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

ÉTUDES :


RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

POLE SCOLAIRE / RESTAURATIONLocaux lingerie laverie R-p02, stockage réserves R-p05, préparations froides et pâtisserie R-p07, légumerie R-p06 et tubercules R-p03, réserve épicerie R-p04

15/07/13 Chiffrer la réalisation des cloisons type panneaux sandwich métalliques avec isolation intérieure. Urgent. Devis à transmettre à la MOE. Respecter les degrés coupe-feu (voir rapport APAVE).



18	Ascenseurs	SCHINDLER
-----------	-------------------	------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC **T.C.A.**

ÉTUDES :

- Réceptionner la gaine début Juin.

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR	RELANCE
24/06/13	Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'ÉQUIPE DE RÉALISATION DEVRA ÊTRE PRÉSENTE.	

19	espaces verts	DEHAYE
-----------	----------------------	---------------


PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC **T.C.A.**

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	RAPPORT TERRITOIRES et observation JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	RELANCE
18/03/13	<u>Planche d'essai béton sablé</u> 1 passe : bon rendu, à obtenir plus homogène dans le sablage. <u>Dalle béton passerelle</u> Etude à fournir pour réduire son épaisseur à 0m 15. <u>Essence de bois</u> Mélèze incompatible avec la demande CCTP. Proposition avec Robinier Faux Acacia et Châtaignier. <u>Sur ouvrage présenté</u> Réduction du chanfrein à 2 mm (à voir avec le fournisseur). <u>Traitement des extrémités des bancs</u> Solutions bois et métal présentées sur site. Territoires fournit le fichier DWG des différents profils de bancs avant 2 mois. <u>Plantation des îles</u> Le cadre en métal ne sera pas visible (caché sous le platelage). Vue le principe d'évolution des percements : calepinage et dimension à respecter pour permettre son fonctionnement. Prévoir la correction des joints entre planches (1 cm). <u>Serrurerie</u> Main courante passerelle Echantillon n°2 intégrant les premières remarques est en attente d'installation. <u>Granulat</u> Galet blanc sur site Pas de remarque territoires et de l'Architecte. <u>Pierre de Givet</u> Non livrée, granulométrie proposée 20/40 mm.	
01/07/13	RAPPORT TERRITOIRES du 27 JUIN 2013 Transmettre les informations attendues avant août 2013. RAPPEL : Pas de frais de sciage. 20% d'aubier maximum. Bois de classe 3b ou 4, essence de bois à proposer.	



20	clôtures	DEHAYE
-----------	-----------------	---------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	ÉTUDES : * Présentation échantillons pour le 04-02-13.	T.C.A. <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">RELANCE</div>
------------	--	---

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
-------------------	---

	RAPPORT TERRITOIRES 18/03/13 <u>Clôture scolaire galva</u> Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique. Territoires vous transmet un modèle. <u>Clôture nouée</u> Mettre les pointes en bas (Architecte). Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur). Poteau Ø 50 mm préféré au Ø 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva. <u>Clôture barreaudée et portillon (architecte)</u> Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la traverse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">RELANCE</div>
--	---	--


21	équipements sportifs	NOUANSPORT
-----------	-----------------------------	-------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	ÉTUDES : * Position boîtier de commande à transmettre à IBA et Architecte TRAVAUX : * Réceptionner les réservations des ancrages. * Sceller les ancrages.	T.C.A. <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">RELANCE</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">RAPPEL</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">RAPPEL</div>
------------	---	---

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
-------------------	---

	ECHANTILLONS – NUANCIERS 06/05/13 Vous précisez ce jour que le coloris des équipements prévus est RAL 9010 BLANC concernant le Basket. GYMNASE Massifs et Réservations mis en place par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION 15/07/13 Contrôler les positions de ces réservations et transmettre votre rapport sous 1 semaine. Urgent.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">RELANCE</div>
--	--	--



Pointage avancement :**- Jour d'intempéries :**


- * Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1^{er} Février 2013 pour terrasse de VRD.
- * Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
- * Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.

- Planning Gymnase n°2 ind B du 15-03-13 :

- * Lot 01 - vrd/terrassement : EUROVIA :
 - o Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12 100 %
 - o Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12 90 %
- * Lot 02 – gros-œuvre : EIFFAGE :
 - o Inclusion du 03-12 au 17-12-12 : 100 %
 - o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
 - o Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13 100 %
 - o PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13 100 %
 - o Nettoyage voiles – dalle BA 40 %
- * Lot 03 – charpente : GOUDALLE :
 - o Pose du 01-04-13 au 24-04-13 100 %
- * Lot 04 – couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA :
 - o Pose plateau du 29-04-13 au 17-05-13 100 %
 - o Pose bardage du 02-05-13 au 16-05-13 75 %
 - o Etanchéité du 22-04-13 au 06-05-13 100 %
 - o Isolation, couverture 95 %
- * Lot 05 – isolation par l'extérieur : SOPREMA :
 - o Isolation extérieure du 13-05-13 au 03-06-13 20 %
- * Lot 07 – serrurerie : FRECHIN :
 - o Parois éclairantes du 13-05-13 au 10-06-13 100 %
 - o Portes + menuiseries du 06-05-13 au 03-06-13 70 %
- * Lot 10 – cloisons/doublages : FACON PLATRE :
 - o Ossatures métalliques cloisons de distribution 95 %

- Planning Collège n°3 ind. B du 15-03-13 :

- * Lot 01 - vrd/terrassement : EUROVIA :
 - o Préparation plateforme : 100 %
- * Lot 02 - gros-œuvre : EIFFAGE :
 - o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
 - o Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 100 %
 - o Plancher haut R-1 du 15-04-13 au 20-05-13 100 %
 - o Elévation RdC du 06-05-13 au 22-05-13 100 %
 - o Fondations RDC 100 %
 - o Longrines RDC sur terre-plein 100 %
 - o Réseaux sous dallage sur terre-plein 100 %
 - o Dallages sur terre-plein 100 %
- * Lot 03 - charpente/structure bois : GOUDALLE :
 - o Pose du 27-05-13 au 08-07-13 30 %
- * Lot 04 - couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA :
 - o Pose couverture 0 %
- * Lot 05 - isolation par l'extérieur/bardage bois : SOPREMA :
 - o Pose isolation soubassement 20 %

Retard 4 semaines

- * Lot 06 - menuiseries extérieures : WARSMANN :
- o Pose menuiseries extérieures 10 %

- Planning Restauration – Pôle Scolaire n°4 ind. B du 15-03-13 :

- * Lot 02 - gros-œuvre : EIFFAGE :
- o Terrassements fondations restauration du 01-04-13 au 22-04-13 100 %
 - o Elévation vide sanitaire du 15-04-13 au 15-05-13 100 %
 - o Plancher haut vide sanitaire du 13-05-13 au 22-05-13 100 % **Retard 4 semaines**
 - o Elévation RdC du 23-05-13 au 03-06-13 90 %
 - o Terrassement fondations pôle scolaire du 20-05-13 au 08-07-13 80 % **Retard 4 semaines**
 - o Fondations pôle scolaire/maternelle/élémentaire 70%
 - o Longrines pôle scolaire/maternelle/élémentaire 60%

Fait à Reims, le 15 Juillet 2013
 JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
 Jean-Louis LECLERCQ

