

Procès-verbal de chantier du lundi 27 janvier 2014

n° 64

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 3 FEVRIER 2014

VISITE DE CHANTIER ET POINTS BLOQUANTS DE 13H00 A 15H00
REUNION PLANNING DE 15H00 A 17H30

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49 03 24 59 60 25			
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. BLAVIER	03 24 71 20 68 03 24 71 94 00	P P		
Maîtrise d'œuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charlie arnould – 51100 reims mail : architects@jeanphilippe-thomas.com mail : loic@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Loïc WAGNER	03 26 404 405 03 26 402 401	P P		
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02 03 24 71 76 00	E	A3	C
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haroux@egis.fr	Denis HEILI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00 03 26 97 81 85	A	A1	C
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63 01 42 46 01 20			
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66 03 81 82 08 09			
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23 03 26 49 03 65			
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollande – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16 03 26 82 79 11	P		
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT Dominique GOBANCE	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICALIANI	03 26 03 09 30 03 26 04 35 26			
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 – 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48			
		Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05			
02 gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : Joseph.LOIAcono@eiffage.com thibaut.desloovere@eiffage.com david.gernez@eiffage.com	J. LOIACONO T. DESLOOVERE M. ABASSI M. GERNEZ	03 26 82 82 35 03 26 82 82 36 06 03 16 47 17 06 08 28 68 32	R	A3 R2	C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98 03 21 90 99 00	P	A6	C
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	P		C
05 isolation par l'ext. Bardage bois	mail : travaux-reims@soprema.fr		06 80 28 89 03	P	A2	



06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	M. SLEZAK M. PINTO M. WATELET M. DELETTRE	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24				C
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	3		C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75	P	2		C
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FACON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39	P	A7 R2		C
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com abriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN M. SALZARD Lysian PICOT	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	P P			C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69	P			C
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P	A3		C
14 peinture 16 revêt. De sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr wnavin@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAIVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19	P	A8		C
15 revêtements sols souples	GONEL 120 rue de l'Industrie – 08330 vrigne aux bois mail : sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL M. LAMBERT	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71		A2		C
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ M. BLENGIN	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87	P	A8		C
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03				
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIE	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07	P	2		C
21 équipements sportifs	NOUANSPORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		5		

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	03 24 59 50 12		
Téléphone	Œuvre télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 ballay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à partir de 13h00** précises sur le site de construction.
Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
Hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.

Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de rédiger une attestation de paiement avec répartition et envoyer la copie de facture du sous-traitant du montant à régler du mois.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTROLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 2 exemplaires à Bureau de Contrôle APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER**LOT GROS-ŒUVRE**

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.



SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'œuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.

Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.

Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

Prolongation de Délai selon **Ordre de Service n°2** du 20 janvier 2014. **VENDREDI 31 MAI 2014**

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.

Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DÉFINITIFS.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimé.

Équipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

AVENANT n°01 – EIFFAGE CONSTRUCTION concernant des massifs complémentaires pour des équipements de l'entreprise NOUANSPOUR transmis depuis le 02/04/2013, en attente de régularisation par le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (cet avenant ne comporte pas les massifs concernant les barres parallèles).

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique

L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol. Plan validé.

Bureau du principal

Vous demandez le déplacement de la porte d'accès de celui-ci depuis la circulation côté bureau du gestionnaire.

Raccordement des réseaux :

A voir pour raccordement EU et AEP. ATTENTION : il y a des travaux à effectuer.

Essai d'étanchéité :

- Essai sur le pôle réalisé le 28-10-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (à diffuser à toutes les entreprises).

- Essais sur collège réalisés le 19-11-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (à diffuser à toutes les entreprises).



MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

TRANSFORMATEUR ERDF TARIF VERT ET TARIF JAUNE

Le plan modifié transmis à ERDF par le BET EGIS est validé au 22/04/2013 par ERDF.

Divers :

- Faire le point avec GOUDALLE sur les réservations oubliées pour AXIMA (Zone Collège).
- Régler le problème des hottes de la restauration et de l'écran de cantonnement.
- Transmettre à EIFFAGE le plan de reprise pour les réservations oubliées.

**RAPPEL
URGENT**

Pôle technique :

- Mettre à jour le plan de coffrage du pôle pour le 08-01-14 (Tenir compte des socles de COFELY).

Est-ce fait ?

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / synthèse

- Transmettre plan des aires de jeux à DEHAYE.

URGENT

ECHOLOGOS

Mission DET.

Demande dossier technique de FACON PLATE, LEMPEREUR et GONEL.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.

BUREAU DE CONTROLE APAVE

- Remarques d'APAVE : réserves à lever au plus vite.
- Donner avis sur dossier EUROVIA (grille en pied de façade).
- Donner avis sur plan du pôle technique.

En cours

Fait

GEOTEC



ENTREPRISES

INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

CHANTIER HQE

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005

Clés remises aux entreprises :

EUROVIA/URANO

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES

Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

- 1) l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM.
Pour les entreprises du 2^{ème} appel d'offres, vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
- 2) l'analyse et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
- 3) que l'analyse SYNTHÈSE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGÉ SANS AVENANT SIGNÉ DU MAÎTRE D'OUVRAGE.

La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAÎTRISE D'ŒUVRE sur support PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.

STATIONNEMENT DES VEHICULES ET CONTAINERS

Depuis le 17/06/2013, la voirie de dépose bus devant les bâtiments Pôle Scolaire et Collège est à disposition de l'ensemble des intervenants pour accéder aux parkings au centre de cette voirie.

Il ne doit plus y avoir de véhicules en stationnement devant les installations de chantier, ni ailleurs sur le site.

L'espace devant les installations de chantier est réservé aux containers et bungalows Entreprises.

RAPPEL : METTRE SUR LA PARTIE RESERVÉE AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER, TOUS LES CONTAINERS ET LES IDENTIFIER. IL NE DOIT PLUS Y AVOIR DE CONTAINERS SUR LA ZONE PARKING.

RAPPEL A TOUTES LES ENTREPRISES.

FERMETURE DU CHANTIER

ATTENTION : fermeture des portes par l'entreprise COFELY AXIMA chaque soir pour le collège et le pôle.

RAPPEL



01	vrđ / terrassement	EUROVIA/URANO
-----------	---------------------------	----------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
	ÉTUDES :	RELANCE
	* Lever réserve du Bureau de Contrôle APAVE sur fond de forme pôle énergie. Fait le 22-01-14	
	* Faire valider la grille en pied de façade au Bureau de Contrôle APAVE : Fait.	
	* Réseaux Bureau de Contrôle APAVE : éléments transmis. Répondre aux derniers avis du Bureau de Contrôle APAVE.	
	TRAVAUX : Effectif : 0	
	* Cour intérieure à programmer le 15-11-13. En attente avis sur aire de jeux. Réponse le 30-01-14	
	* EP façade EST collège raccordé pour le 11-12-13. Fait – Reste préau.	
	* Demande détail du mur de soutènement devant pôle.	Vu
	* Terre végétale à mettre en place entre le collège et bassin le 27-01-14. Reporté au 03-02-14.	
	* Parking à réaliser à partir du 27-01-14.	RAPPEL
	* Reprise fonds de forme pôle énergie – Terminé le 23-01-14.	
	* Pose des grilles à planifier sur pieds de façades pôles et collège.	
	* Revoir cheminements d'accès au pôle : Cailloux à ajouter.	

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
-------------------	---

		RELANCE
	ARMOIRE ÉLECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE	
25/02/13	Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets.	
	VOIE ROUTIÈRE devant le COLLÈGE	
08/04/13	Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres.	
27/05/13	Le contrôle de ce jour fait apparaître :	
	* 3 éclats sur des bordures T2.	
	* 2 éclats sur des bordures de quai.	
	* 2 bordures P3 détériorées entre la voie véhicules et le parking face à l'entrée du collège (deuxième partie).	
	ÉCHANTILLONS – NUANCIERS	
17/05/13	Le choix retenu est « agrégats de Meuse » finition concassée.	
	MARCHES EXTÉRIEURES	
27/05/13	Celles-ci se situent sur le cheminement en sortie rez-de-jardin du collège et le cheminement vers le gymnase.	
	PÔLE ÉNERGIE	
18/11/13	Nous vous avons remis ce jour, le document du CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES concernant le raccordement de la voirie du groupe scolaire au futur aménagement du rond point.	PM
13/01/14	Mettre le plan des réseaux extérieurs à jour en modifiant les réseaux EU, AEP et FT comme évoqué en réunion.	Rappel le 20/01/14
13/01/14	Sous le préau du collège, mettre le béton désactivé à zéro au niveau des bavettes extérieures. De plus, mettre à ce même niveau les bordures P1 du patio extérieur.	PM
13/01/14	Concernant votre demande au sujet du muret de soutènement, celui-ci sera au même niveau que les espaces extérieurs.	PM
	PÔLE SCOLAIRE	
20/01/14	Nous vous confirmons la suppression de la noue dans la cour maternelle.	PM

02	gros-œuvre	EIFPAGE CONSTRUCTION
-----------	-------------------	-----------------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
	Effectif : 2 – Veuillez mettre du personnel sur site pour réaliser toutes les finitions sur le collège et le pôle.	
	TRAVAUX :	RELANCE
	- Plan de recolement des réseaux à transmettre.	8 ^{ème}
		RAPPEL



- GYMNASE :

- * Reprises pour l'entreprise IBA dans bureau des profs. A revoir suite observations Architecte.

- COLLEGE :

- * Reprendre les sols du R+1. A faire sans délai. En attente date d'intervention.
- * Mur d'échiffre Rez-de-Chaussée à piocher dans cage escalier.
- * Tampon sur regard patio à poser.
- * Reprise des marches à faire sur les 2 escaliers.
- * Seuils porte ascenseur à faire.
- * Revoir état des dalles suite observations GONEL au RdC.
- * Poser siphon de sol dans local entretien au RdC

- POLE SCOLAIRE / RESTAURATION :

- * Huisserie en inox à nettoyer. Vérifier altimétrie des huisseries.
- * 3 allèges à scier dans la restauration pour pose des portes de l'entreprise FRECHIN. Intervention du 27-01 au 10-02-14.
- * Reprendre les sols d'urgence (altimétrie). A faire au plus vite.
- * Terminer le coulage des ventilations du vide-sanitaire. Prévu le 23-01-14.
- * Coulage chape sur plancher chauffant le 20-01-14.
- * Coulage 2^{ème} zone le 27-01-14.
- * Coulage 3^{ème} zone le 02-02-14.
- * Escalier accès vide sanitaire à réaliser. Prévu le 23-01-14.
- * Réservations oubliées : A ouvrir : En attente mise à jour du plan par EGIS

- POLE ENERGIE :

- * Démarrage prévisible le 13-01-14. Reporté au 27-01-14 suite problème de fond de forme.
- * Etanchéité sous radier le 27-01-14.
- * Radier à partir du 03-02-14.

RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
Fait
RAPPEL
Fait
En cours
RAPPEL
En cours

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE
9ème Rappel Le 27/01/14
10ème Rappel le 27/01/14
8ème Rappel le 27/01/14
10ème Rappel le 27/01/14

GÉNÉRALITÉS

- 07/10/13 Suite au constat catastrophique de ce jour concernant des agrandissements de réservation ou création de réservation, nous vous demandons de ne plus modifier de réservation sans l'accord du BET EGIS ainsi que le nôtre.

- 21/10/13 Transmettre rapidement à l'entreprise EUROVIA le plan de recolement des réseaux sous dallage.

AEP DU CHANTIER

- 17/06/13 Le relevé est précisé ce jour à 3298, 4588, soit une consommation depuis l'ouverture du site de 131,65 M3.
- 08/07/13 3311,7958 M3.

ÉLECTRICITÉ

- 08/04/13 Transmettre mensuellement le relevé de consommation électrique du chantier.
- 17/06/13 Consommation à ce jour 28 392 kW.
- 08/07/13 33 132 kW.

BÂTIMENT COLLÈGEEscalier-02

- 21/10/13 Reprendre les nez de marches de façon à ce que celles-ci soient le plus rectiligne possible.
- 21/10/13 L'entreprise LEMPEREUR nous signale ce jour une différence de hauteur de marche dans le second escalier (01) entre le palier intermédiaire et la seconde volée montante. Nous vous demandons de vérifier ces altimétries.
- 18/11/13 Faire sans délai, les recharges des dalles au RDC.

BÂTIMENT POLE SCOLAIRE / RESTAURATIONZone pôle scolaire

- 14/10/13 Suite au relevé altimétrique, nous constatons des écarts importants par rapport aux réservations demandées. De ce fait, nous vous demandons de recharger avec un produit adapté assurant une bonne tenue aux différences de tassement entre longrine et dallage sur terre plein.



06/01/14	Suite aux deux relevés altimétriques des dalles de la partie élémentaire, nous vous demandons de compenser les différents écarts entre les longrines et les panneaux KLH à l'aide d'une chape ciment liquide fibrée. Cette intervention est à prévoir en même temps que le coulage du plancher chauffant c'est-à-dire le 20/01/14.	
04/11/13	Faire le nettoyage d'huissières INOX de la restauration.	En cours
04/11/13	Faire découpe des longrines pour la pose des portes de l'entreprise FRECHIN.	10ème Rappel le 27/01/14
16/12/13	Vous nous informez ce jour, qu'il est difficile de découper les longrines sans étude béton faite au préalable. De ce fait, nous vous demandons de vous rapprocher de votre BET pour trouver une solution technique de reprise.	
06/01/14	Vous nous informez ce jour que vous êtes dans l'attente d'une solution de reprise de la part de votre Bureau d'Études béton.	
25/11/13	Suite à l'annonce du trait de niveau concernant la restauration, nous vous demandons de vérifier la position des huissières inox.	Fait
BÂTIMENT GYMNASE		
20/01/14	Revoir la finition des plots de l'électricien dans la salle des profs.	Rappel le 27/01/14
27/01/14	Envoyer la fiche technique de la chape liquide à l'entreprise GONEL.	

03	charpente / structures bois	GOUDALLE CHARPENTE
-----------	------------------------------------	---------------------------

PÉNALITÉS	<i>Absence : 1 = 150 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :****TRAVAUX : Effectif : 0****- COLLEGE :**

* Vernis M1 à réaliser. (Voir observations Architecte)

- POLE SCOLAIRE :

* Revoir réservations manquantes pour l'entreprise COFELY AXIMA. Prévu cette semaine. Délai 2 semaines. En attente traçage par AXIMA. A prévoir le 03-02-14

* Lever les remarques du Bureau de Contrôle APAVE (ferrures + serrage de boulons).

* Ponçage murs bois à démarrer.

* Pare-pluie à fixer.

* Fiche technique pare-pluie à transmettre au Bureau de Contrôle APAVE.

* Lever remarques Bureau de Contrôle APAVE suite visite du 18-11-13.

- LOGEMENTS :

* Pare-pluie à fixer.

RELANCE
Fait
4ème RAPPEL le 18/11/13
RAPPEL
Fait
Fait

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	GENERALITES	RELANCE
07/10/13	Suite au constat catastrophique de ce jour concernant des agrandissements de réservations ou créations de réservations, nous vous demandons de ne plus modifier de réservations sans l'accord d'EGIS ainsi que le nôtre.	PM
18/11/13	Remarques du Bureau de Contrôle à lever au plus vite : fixations des panneaux KLH non conformes à vos détails. Transmettre la fiche technique du pare-vapeur.	fait
02/12/13	Nous avons vu le début du ponçage des panneaux en KLH. Ceci n'est pas très concluant. ATTENTION : à voir au minimum les languettes rapportées. Et surtout les planches d'assemblages à changer sur les inversions de panneaux.	4ème Rappel le 27/01/14
09/12/13	Vu ce jour, revoir les finitions d'assemblage. La pâte à bois doit être affleurante à l'ensemble des panneaux.	
27/01/14	Nous attirons votre attention concernant les différents aspects du bois suite à l'application du produit M1. Nous vous demandons une finition uniforme.	



29/07/13 27/01/14	LAINE MINERALE en CAISSONS	
	Fiche technique à transmettre à TERA0 (Bianca CASTELLI).	
	Nous vous demandons de compléter votre envoi du 21/01/14 en fonction des remarques de TERA0.	9ème Rappel le 27/01/14
	POLE SCOLAIRE	
21/10/13	Au vu d'un changement constructif sur la façade Ouest du pôle scolaire, nous vous demandons de prendre à votre charge la modification du châssis.	Vu avec WARSMANN
28/10/13	Revoir les réservations de l'entreprise COFELY dans le KLH.	10ème RAPPEL le 27/01/14
18/11/13	Réaliser le sciage de la réservation destinée à la ventilation du pôle.	8ème Rappel le 27/01/14
	POLE COLLÈGE	
20/01/14	Terminer les ponçages et le traitement M1 sur l'ensemble du collège. Attention aux finitions.	Fait

04	couverture / bardage / étanchéité	SOPREMA
----	-----------------------------------	---------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard : 1 = 100 €	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

TRAVAUX : effectif : 9 (Intempéries les 24-25 et 25/10/13 : Vents)

- COLLEGE :

- * Faire finitions sur arêtiers suivant avis Architecte.
- * Bardage en façade EST : pour le 27-01-14. Reste jonction bardage couverture.
- * Commande de désenfumage à figer avec le Bureau de Contrôle et l'entreprise FRECHIN.
- * Descente EP à raccorder en priorité. En attente de l'entreprise FRECHIN.
- * Terminer pose des larmiers au plus vite pour les entreprises WARSMANN et FRECHIN.
- * Jours d'intempéries : A confirmer par écrit et rapport météo.

- POLE SCOLAIRE : 8 jours d'intempéries – Infiltrations au niveau des chéneaux et en circulation.

- * Bardage à réaliser à partir du 11-11-13. Pose en cours. Travaux à activer. A terminer pour le 17-02-14 dernier délai.
- * Pièces de finitions en couverture. A poser.
- * Habillage sous verrière à faire.
- * Infiltrations au niveau des naissances EP dans restauration à régler.
- * Infiltration le long du mur bois en circulation.

- LOGEMENTS :

- * Etanchéité des garages : fait – Reste végétalisation.
- * Pose des pattes de fixation : fait, pose Kalzip le 11-12-13. Terminé.

- GYMNASE :

- * Infiltrations à voir autour du Skydôme.
- * Faire une protection provisoire afin d'éviter les infiltrations.

RELANCE
RAPPEL
URGENT
RAPPEL
RAPPEL
En cours
RAPPEL
RAPPEL
Fait
RAPPEL
RAPPEL

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

14/10/13	Bâtiment COLLÈGE	
	<u>Rives de toitures</u>	
	Présenter un échantillon concernant le raccord entre le KALZIP et les menuiseries extérieures.	Fait
	ATTENTION : nous allons demander au Maître d'Ouvrage l'application des pénalités de retard si l'essai n'est pas réalisé pour la prochaine réunion (42 jours à 100,00 € par jours calendaires soit 4 200,00 €).	



25/11/13	Les finitions entre KALZIP et menuiseries extérieures, ne sont pas concluantes. Nous vous demandons de vous mettre en relation à l'entreprise WARSMANN afin de réaliser une finition cohérente et esthétique.	Fait
18/11/13	Il est URGENT de faire les couvertines couvrant le bardage bois du patio.	Fait
18/11/13	Voir avec le lot 05 : entreprise SOPREMA, le détail de finitions entre vos deux bardages à l'angle Nord Ouest de la façade du collège.	8ème Rappel le 27/01/14
09/12/13	Transmettre vos détails de la façade Nord.	
13/01/14	Vu ce jour le principe avec Jean-Philippe THOMAS concernant le traitement de l'angle. Celui-ci sera en tôle sur l'angle avec un retour et un pli écrasé, puis deux tôles pliées égalent pour se raccorder au bardage bois.	
	POLE SCOLAIRE	
28/10/13	ATTENTION : revoir absolument l'étanchéité complète du pôle scolaire. Nous constatons ce jour un grand nombre de fuite en toiture.	Fait
09/12/13	Mettre en place le larmier + KALZIP sur la verrière de la restauration.	Fait
06/01/14	Transmettre au SSI vos PV concernant votre système de désenfumage.	3ème Rappel le 27/01/14
13/01/14	Nous vous demandons de vérifier le chéneau de la restauration. Nous constatons ce jour des infiltrations.	2ème Rappel le 27/01/14
20/01/14	Nous constatons ce jour un grand nombre de fuite dans le pôle scolaire. Nous vous demandons d'y remédier au plus vite. Cette situation est inacceptable à ce stade du chantier.	Rappel le 27/01/14
27/01/14	Nous transmettre pour la prochaine réunion un échantillon de descente EP à la teinte RAL des châssis.	

05	isolation par l'extérieur / bardage bois	SOPREMA
-----------	---	----------------

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.****TRAVAUX : effectif : 5 – A renforcer sans délai.****- GYMNASE :**

* Doublage + TRESPA : à faire pour le 27-01-14.

* Reprise isolation pour le 27-01-14.

- COLLEGE :

* Isolation RdJ façade, enduits : lever réserves Architecte.

* Bardage bois en cours. Terminé pour fin Décembre. Reste finitions.

* Recoupe des isolants pour pose des bavettes à faire.

* Reprise des enduits en façade à faire pour le 27-01-14.

* Bardage bois à terminer pour le 20-01-14.

* Reprise préau pour le 27-01-14

- POLE SCOLAIRE :

* Isolation : enduits patio à réaliser. Prévu pour le 27-01-14.

* Bardage bois en cours depuis le 13-01-14.

* Effectif à renforcer sur ce bâtiment : personne ce jour.

- LOGEMENTS :

* Isolant périphérique terminé.

* Bardage bois : Ossature en cours.

RELANCE**RAPPEL****RETARD****1 jour****RETARD****1 jour****RETARD****2 jours****RAPPEL****RAPPEL****RETARD****RETARD****8 jours****En cours****RETARD****RAPPEL****RAPPEL****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****BÂTIMENT GYMNASE**

09/09/13 La couleur du panneau de « TRESPA » se trouvant derrière la porte d'entrée du gymnase RAL 7013 SATINÉ à 30%.

RELANCE

14/10/13	Poser les bavettes sur les châssis tout en nettoyant ces derniers et revoir la finition de l'angle NORD-EST. ATTENTION : demande d'application des pénalités de retard au Maître d'Ouvrage (42 jours x 100,00 € par jour calendaire soit 4 200,00 €).	Fait
28/10/13	Revoir la cornière de la casquette.	11ème Rappel le 27/01/14
13/01/14	Vu ce jour, prévoir la tôle de rive en 15/10 ^{ème} de façon à rigidifier l'ensemble avec des éclisses intérieures.	PM
18/11/13	Prévoir de changer les lames bois sur le bardage verticale. Celles-ci ont bleuies légèrement.	8ème Rappel le 27/01/14
18/11/13	Terminer le faux-plafond en lames bois du préau.	5ème Rappel le 27/01/14
09/12/13	Faire le joint silicone sur les bavettes.	
BÂTIMENT COLLÈGE		
15/07/13	Porter attention aux menuiseries extérieures (aluminium laqué) afin d'éviter les tâches de colle servant à mettre en place les panneaux d'isolation par l'extérieur.	
21/10/13	Il a été convenu que la pose des plafonds des préaux sera perpendiculaire à la façade.	
18/11/13	Voir avec le lot 04 : entreprise SOPREMA, le détail de finition au droit de l'angle Nord Ouest de la façade du collège.	8ème Rappel le 27/01/14
25/11/13	Nous constatons ce jour, un défaut concernant le plafond du balcon. En effet, le bardage bois ne va pas jusqu'au larmier du « KALZIP » et en plus ceux-ci ne sont même pas alignés. Nous vous demandons de reprendre ce détail. Venir contre le larmier.	7ème Rappel le 27/01/14
02/12/13	Délimiter l'isolant extérieur sous les châssis de l'entreprise WARSMANN coté SUD de façon à pouvoir y mettre une bavette.	6ème Rappel le 27/01/14
20/01/14	Nous constatons ce jour, que l'isolant a été délégué. Par contre celui-ci est en pente inversée. Revoir l'orientation de la pente de ces bavettes.	
09/12/13	Nous constatons ce jour en présence du Maître d'Ouvrage des infiltrations au droit de l'ITE coté Ouest. Nous vous demandons de protéger vos travaux sur l'ensemble du projet dans l'attente de la pose des bavettes. De plus, il faut prévoir la reprise du panneau complet, le grésé ne tient pas.	
16/12/13	Nous constatons lors de notre visite de ce jour, que le phénomène d'infiltration dans l'ITE est présent sur la façade EST. De plus, vos arrêts d'isolant au-dessus des coffres ne sont pas de niveau et il y a un manque de profile de départ. Nous vous demandons de remédier à tous cela dans les plus brefs délais.	4ème Rappel le 27/01/14
06/01/14	Concernant le plafond du préau du collège, veillez à assurer les alignements ainsi que les joints creux de 1 cm.	3ème Rappel le 27/01/14
	Autour des poteaux métalliques, les découpes seront circulaires.	
13/01/14	Faire une proposition de baguette de finition concernant les dessus de coffre pour la prochaine réunion.	2ème Rappel le 27/01/14
13/01/14	Mettre en place les couvre joints de dilatation dans la même teinte que la finition de l'ITE.	2ème Rappel el 20/01/14
HABILLAGES entre BARDAGES et MENUISERIES EXTERIEURES – GYMNASÉ COLLEGE – POLE SCOLAIRE / RESTAURATION – LOGEMENTS		
22/04/13	Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise WARSMANN, il est arrêté la réalisation des tableaux par votre entreprise hors pièces d'appuis.	
POLE SCOLAIRE		
13/01/14	Il est très URGENT de finir vos prestations dans le patio du pôle scolaire.	2ème Rappel le 20/01/14
LOGEMENTS		
25/11/13	Voir avec l'entreprise WARSMANN, la finition de la tôle d'habillage des coffres en incluant la tôle perforée pour la ventilation du bardage.	Vu le 02/12/13



06	menuiseries extérieures bois/alu / aluminium	WARSMANN
-----------	---	-----------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX : effectif : 3****- COLLEGE :**

- * Pose stores : en cours – A terminer pour le 27-01-14. Reste 1 store
- * Bavettes : Reste pignon SUD. En attente de l'entreprise SOPREMA.
- * Revoir alignement des bavettes en coordination avec l'entreprise SOPREMA.

- POLE SCOLAIRE :

- * Verrière : fait, reste désenfumage. Pose le 20-01-14 – Pose faite – Reste asservissement.
- * Cloison pliante à poser le 06-01-13. Terminé.
- * Pose des bavettes à réaliser à partir du 16-12-13 – Reste finitions
- * Stores à réaliser. Prévu le 27-01-14.

- LOGEMENT :

- * Stores : pose à démarrer. Réception reportée au 10-02-13
- * Vérifier raccordements électriques des stores avec l'entreprise IBA.

RELANCE
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
Vu

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	HABILLAGES EXTÉRIEURS	
22/04/13	Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise SOPREMA, il est arrêté pour votre entreprise la réalisation des pièces d'appuis.	
02/12/13	Il a été convenu ce jour de mettre des bavettes KALZIP au droit des menuiseries jouxtant le bardage KALZIP. Et sur le reste des menuiseries, les bavettes seront en alu laqué identique aux menuiseries extérieures.	PM
	LIMITEURS D'OUVERTURES MENUISERIES EXTÉRIEURES	
10/06/13	A prévoir pour un angle de 30°.	
	COLLÈGE ET POLE SCOLAIRE	
20/01/14	Prolonger les bavettes sur les deux châssis de la façade Nord du Collège.	Rappel le 27/01/14
	LOGEMENTS	
09/12/13	Nous validons votre proposition de tôle pour les stores et la ventilation du bardage. Néanmoins, nous vous demandons de nous transmettre un plan au propre afin de le valider officiellement.	3ème Rappel le 27/01/14
20/01/14	Faire les joints périphériques intérieurs des châssis.	Fait
20/01/14	Nous vous demandons de brancher les stores des logements en direct depuis le tableau. Nous refuserons les boîtes de dérivation en plafond.	Fait

07	serrurerie	FRECHIN
-----------	-------------------	----------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX : Effectif : 2****- GYMNASSE :**

- * Butée de porte à poser. Prévu pour le 15-01-14.

- COLLEGE :

- * Grille en façade à fabriquer. Prototype à faire valider. Pose dès accord.
- * Garde-corps et main-courantes escalier intérieur à fabriquer. En attente de l'entreprise EIFFAGE.
- * Garde-corps des balcons à lancer suivant plancher bois. Confirmer date de pose : fin janvier. Confirmé.
- * Ventelles extérieures à lancer en fabrication. En cours pose façade EST pour le 04-02-14.

RELANCE
Fait



* Grille désenfumage escalier à mettre en place. (Vous rapprochez de l'entreprise SOPREMA).

* Grilles façade OUEST sanitaires à poser pour cette semaine.

- POLE SCOLAIRE :

* Pose cornière sous porte le 16-09-13.

* Porte PP02 et grille de ventilation accès vide-sanitaire. En attente.

* En attente de l'entreprise EIFFAGE pour découpe des allèges le 10-02-14.

* Porte sectionnelle sous 1 semaine – Reporté le 03-02-14.

* Seuils complémentaires à poser.

- LOGEMENTS :

* Porte garage réception sous 1 semaine. Reporté au 03-02-14

* Porte entre extérieur et garage : en attente seuil. Sous 1 semaine. Reporté au 03-02-14.

* Détail structure du auvent à réaliser le 20-12-13. Plan à diffuser.

* Renfort à mettre en place avant l'entreprise SOPREMA.

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

GENERALITES

25/11/13 Suite à la visite de ce jour, nous vous demandons de mettre une pièce complémentaire sur vos seuils de façon à ce que celles-ci règne avec le larmier et la bavette.

POLE SCOLAIRE

28/10/13 Nous vous demandons de poser rapidement le restant de vos portes afin de rendre le bâtiment clos et couvert.

COLLÈGE

Portes extérieures métalliques PV02

15/07/13 Celles-ci nous ont été proposées sans impostes. Suite à vos contrôles, vous nous précisez qu'il sera nécessaire de mettre en place certaines impostes car les dimensions des vantaux sont importantes. Reprendre votre carnet de détails concernant des portes et refaire vos propositions pour validation par la Maîtrise d'Oeuvre.

21/10/13 Il a été vu ce jour que les fixations des mains-courantes se feront par scellement et non par boulonnage.

De plus, le garde-corps de l'escalier sera à fixer à l'anglaise avec un déport de 2 cm.

Nous vous demandons de nous transmettre un détail de fixation pour validation.

GYMNASE

16/12/13 Nous refusons la galvanisation des portes métalliques.

06/01/14 Nous vous confirmons que le châssis de recoupement au RDC du collège sera de la même couleur que les autres à savoir RAL 7013 satiné 30%.

06/01/14 Nous attirons votre attention concernant les futures galvanisations. Celles-ci ne devront en aucun cas être dans le même état que celles du gymnase.

CREMONE POMPIERS COLLÈGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION

20/01/14 Suite à la visite de ce jour et au regard des deux prototypes, nous vous demandons concernant les ventelles des murs rideaux, de réduire la profondeur de 5 cm et d'augmenter la hauteur de façon à ce que les jouées viennent sous le larmier KALZIP.

27/01/14 Mettre en place sous les menuiseries extérieures de la restauration un seuil métallique afin d'assurer l'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur.

27/01/14 Nous vous confirmons ce jour que les portes d'accès du collège et du pôle scolaire seront en simple action avec bandeau pour la pose de 2 ventouses. Nous transmettre rapidement les plans d'exécutions de ces portes.

RELANCE

7ème
Rappel le
27/01/14En attente
d'EIFFAGE

En cours

PM

PM

PM

08 menuiseries intérieures

LEMPEREUR

PÉNALITÉS

Absence :

Retard :

Utilisation portable en réunion :

Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

TRAVAUX : Effectif : 2

- GYMNASSE

* Paroi acoustique salle d'évolution, structure réalisée – Terminé reste partie basse.

* Porte compacte + habillage : pose terminée.

RELANCE



* Faire habillage bois sur châssis extérieur.

- COLLEGE :

* Plinthes dans toutes les salles hors reprises des sols à faire. Fait mais attente reprise des sols.

* Pose plinthes : en attente reprise des sols par l'entreprise EIFFAGE.

* Support de projecteur à poser sans délai. Prévu le 17-01-14. En cours.

* Faire les habillages bois des châssis au RdJ et RdC.

- POLE SCOLAIRE :

* Demande réception huisseries inox avec l'entreprise EIFFAGE. En attente nettoyage.

* Approvisionnement des plinthes à faire pour le 20-01-14.

* Pose plinthes le 27-01-14 sur zone élémentaire. En attente décision sur épaisseur des dalles.

RAPPEL

RAPPEL

RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

07/10/13	Pour information, des plinthes sont prévues partout sauf sur le béton.	RELANCE
13/01/14	ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE Nous vous demandons de procéder une réception de support des baies béton avant pose de vos encadrements afin de déterminer la côte du débord de l'habillage en bois.	En cours
20/01/14	Suite à notre visite de ce jour, nous vous validons le principe de pose des encadrements de baies. ATTENTION tout de même à ajuster la profondeur des habillages de façon à coller au mieux au béton.	PM
28/10/13	POLE SCOLAIRE Nous constatons ce jour que certaines huisseries INOX sont abîmées. Voir à une solution de reprise.	
28/10/13	Vu ce jour, les fonds de gaines. Nous vous demandons de revoir le prototype en créant une trappe sur batteuse de façon à accéder aux tuyaux de plomberie et de chauffage. Vous mettre en relation avec l'entreprise COFELY pour définir les dimensions de cette trappe.	
02/12/13	Vu ce jour, avec l'entreprise COFELY la finition de la trappe. Nous avons convenu que la trappe de visite sous lavabo sera de la largeur du lavabo et sera en hauteur comprise entre la plinthe bois et le milieu de l'évacuation du siphon.	
18/11/13	GYMNASE <u>Huisseries intérieures</u> Prévoir prochainement la mise en place de vos huisseries compactes dans les vestiaires.	Fait
27/01/14	COLLÈGE Prévoir la mise en place du plafond du CDI à l'horizontale.	

09 faux-plafonds

FACON PLATRE

PÉNALITÉS	<i>Absence : 500 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

ÉTUDES :

* Dossier technique à transmettre à ECHOLOGOS. **Faire envoi du bordereau d'envoi à ECHOLOGOS (Reste PV)**

TRAVAUX : Effectif : 2

- COLLEGE :

* Faux-plafond RdJ : En cours à terminer pour le 27-01-14. Salles de classe terminées.

* Faux-plafond RdC : A partir du 27-01-14.

* Faire en priorité toutes les salles de classe.

- POLE :

* Démarrage plafond le 27-01-14.

* Réaliser bandes placo dans toutes les salles de classe.

RELANCE

RAPPEL

**1er
RAPPEL**

**1er
RAPPEL**

**1er
RAPPEL**



JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE
3éme Rappel le 27/01/14
Rappel le 27/01/14

FACON PLATRE

T.C.A.

RELANCE
URGENT
Fait
Fait
Fait
Fait – Reste bandes
En cours

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE
PM
PM
Rappel le 27/01/14

COFELY / AXIMA

T.C.A.

RELANCE
En cours
Fait
1er RAPPEL



* Terminer rebouchement des PE de chauffage.

- LOGEMENTS :

- * Envoyer éléments à l'entreprise SOPREMA pour panneaux solaires.
- * Intervention à programmer.

- POLE SCOLAIRE / RESTAURATION :

- * Réseau de chauffage et plomberie en cours. Reste finition et restauration.
- * Vide-sanitaire pôle restauration : réseaux fait à 80 %.
- * Ventilation : en cours en restauration - reste raccordement et local technique.
- * Plancher chauffant à partir du 13-01-14. 1^{ère} zone faite pour le 20-01-14. Adjuvant à transmettre à l'entreprise EIFFAGE. 2^{ème} zone du 20 au 27-01-14. Faite, 3^{ème} zone
- * Pose des hottes à réaliser : à régler avec le BET EGIS.
- * Sortir toutes les attentes au sol sur zone restauration pour le 27-01-14.
- * Evacuer zone cuisine pour pose des carrelages le 27-01-14.
- * Tracer les réservations pour l'entreprise GOUDALLE pour le 31-01-14.

URGENT

En cours

URGENT

En cours

RAPPEL

En cours

Fait

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

04/03/13 **ATTENTES ÉLECTRIQUES SÈCHE-MAINS**
Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci :
MATERNELLE : 0m 60 du sol fini.
ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini.
COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini.
ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.

COLLÈGE

27/01/14 **Tracer au plus vite les dernières réservations à réaliser dans la structure bois.**

POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

21/10/13 Concernant votre demande pour les nourrices de chauffage, nous sommes d'accord sur le principe de les coller contre les cloisons KLH. Par contre, il est impératif que ces nourrices soient accessibles entièrement sur la largeur d'une alvéole de placard. Nous transmettre un plan d'implantation rapidement pour validation.

27/01/14 **Tracer au plus vite les dernières réservations à réaliser dans la structure bois.**

27/01/14 **Reprendre vos calfeutrements au droit de l'alimentation et de l'évacuation de la fontaine dans la restauration.**

LOGEMENTS

27/01/14 **Tracer au plus vite les dernières réservations à réaliser dans la structure bois.**

GÉNÉRALITÉS

18/11/13 **Nous vous rappelons que toutes descentes EP doivent être calorifugées afin d'éviter toute condensation dans les encoffrements.**

25/11/13 **ATTENTION : l'entreprise LEMPEREUR informe qu'il ne faut pas de plancher chauffant à moins de 20 cm des huisseries (percement de réseau possible).**

06/01/14 Concernant la descente d'eau pluviale se trouvant dans la salle de restauration, voir à réduire au maximum son encombrement de façon à réaliser un coffre le plus petit possible.

09/09/13 **GYMNASSE**

Salle d'évolution

Coloris des radiateurs RAL 7022

Autres locaux

Coloris des radiateurs RAL 7013

COLLÈGE

Tous locaux

Coloris des radiateurs RAL 7013

POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

Tous locaux

Coloris des radiateurs RAL 7013

LOGEMENTS

Coloris des radiateurs RAL 7013

PM

PM

Fait



12		production de chaleur		COFELY	
PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :		
	Document prép. :	Tenue du chantier :			
OPC			T.C.A.		
			RELANCE		

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES			
14/10/13	NOUS TRANSMETTRE TRES RAPIDEMENT VOS DÉTAILS SUR LE SILO.			RELANCE
25/11/13	Suite à l'envoi de vos détails, nous vous demandons de revoir la trappe se trouvant sur la grille. Celle-ci doit recouvrir l'ensemble de la trappe et relevés.			Fait
				6ème Rappel le 27/01/14

13

électricité / courants forts – faibles

IBA

PÉNALITÉS	Absence : 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

TRAVAUX : Effectif : 7

- GYMNASE :

* Pose des armoires + appareillage à réaliser.

- COLLEGE :

* Courants faibles : fait, reste équipements.

* Suivre l'entreprise FACON PLATRE pour réservations dans faux-plafonds.

* Appareillage luminaires à réaliser suivant faux plafond. Prévu le 22-01-14.

* Pose des goulottes suivant avancement de l'entreprise LAGARDE.

- POLE SCOLAIRE :

* Câblage à faire : en cours

* Chemin de câble : en cours.

* Terminer câblage pôle scolaire pour le 20-01-14.

* Poursuivre par zone élémentaire et maternelle.

* Sortir toutes les attentes au sol pour pose des carrelages.

- LOGEMENTS :

* Câblage à démarrer.

T.C.A.

RELANCE

En cours

Vu

1^{er} RAPPEL

En cours

1^{er} RAPPEL

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES			
11/10/12	HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION GYMNASSE Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.			RELANCE
	MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25. Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.			
17/12/12	ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE TARIF VERT concerne : le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs ainsi que le Maître d'ouvrage. TARIF JAUNE concerne : le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage et le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.			



GYMNASE		
25/11/13	Nous constatons ce jour que dans le bureau Professeur, des plots vont rester apparents. Nous vous demandons de les reboucher. ATTENTION à la finition.	7ème Rappel e 27/01/14
POLE SCOLAIRE		
13/01/14	Suite à votre interrogation concernant l'appareillage dans les salles de classes maternelles, nous vous confirmons la mise en place de blocs en saillie dans le cas où les encastrés ne sont pas faisables. Nous avons convenu ensemble lors de cette réunion de l'emplacement de ces blocs. Nous vous demandons de nous transmettre pour la prochaine réunion, un plan de localisation afin de les valider définitivement.	Fait
COLLÈGE		
02/12/13	Suite à votre demande sur l'implantation des appareillages, mettre les inters ainsi que les prises au nombre de 2 du côté de la porte. Et le reste de l'autre côté.	PM
20/01/14	Attention à la position des luminaires dans les bacs métalliques. Ceux-ci doivent être en recouvrement des bacs.	PM
POLE SCOLAIRE/RESTAURATION		
ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS		
04/03/13	Suite à la transmission du mail de l'entreprise COFELY/AXIMA du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	

14	peinture	LAGARDE & MEREGNANI
----	----------	---------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
TRAVAUX : effectif : 2 – A renforcer pour le pôle scolaire	
<u>GYMNASE :</u>	
* Reste finitions.	
<u>COLLEGE :</u>	
* Peinture local électricité à faire.	
* Peinture à partir du 09-12-13. En cours au RdJ. Terminer RdJ pour le 27-01-14	
* Faire toutes les salles au RdJ en priorité.	
* RdC : préparation en cours – Peintures en cours.	
<u>POLE :</u> effectif à renforcer	
* Préparation à partir du 27-01-14.	

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
------------	----------------------------------

LOCAUX TECHNIQUES		RELANCE
23/09/13	Le RAL retenu pour la peinture de sol est le RAL 1023.	
25/11/13	Suite à votre demande, nous vous confirmons que tous les locaux techniques seront à peindre en RAL 1023. Voir matières et couleurs de chaque bâtiment.	

15	revêtements de sols souples	GONEL
----	-----------------------------	-------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
<u>- COLLEGE :</u>	
* RdC : intervention à planifier fin Février.	
<u>- GYMNASSE :</u>	
* Sol à commander pour pose le 15-02-14.	



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	DOSSIER TECHNIQUE	
08/04/13	A transmettre en 1 exemplaire papier à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES rapidement pour validation.	
22/04/13	Votre dossier est attendu pour le 29/04/2013.	
	GYMNASE – COLLÈGE	
29/07/13	Assurer le contrôle des réservations concernant vos sols sur RDJ et RDC avec transmission de votre rapport vers l'OPC et la Maîtrise d'Oeuvre.	
25/11/13	Transmettre à l'entreprise EIFFAGE les réservations des tapis de sol. URGENT.	Fait

RELANCE
Fait

16 revêtements de sols durs

LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	Absence : 450€	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :
	Ss traitant : 750€		

OPC

T.C.A.

- Collège : effectif : 3
- * Nettoyage extérieur à réaliser.
 - * Terminer raccords de plinthes.
- Pôle :
- * Démarrage le 20-01-14.
 - * Sanitaires à réaliser sur pôle scolaire le 27-01-14.
 - * Restauration : démarrage carrelage le 27-01-14.

RELANCE
Fait
En cours

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

04/11/13	La faïence est à poser à la verticale et les joints au sol devront régner avec ceux de la faïence. La faïence sera toute hauteur depuis le sol. Prévoir des plinthes sur les murs rapportés.	
02/12/13	Suite à votre demande, nous vous confirmons que le sol sera posé dans le sens perpendiculaire à la porte d'entrée dans le hall. GYMNASSE	
25/11/13	Prévoir un complément de faïence au droit de l'huissierie compact dans le vestiaire « fille ».	Rappel le 27/01/14
13/01/14	Au vu de la quantité de colle sur les murs béton encore visible, nous vous demandons la mise en place de plinthes dans toutes les pièces.	2ème Rappel le 27/01/14
13/01/14	La faïence dans la douche de l'infirmerie sera toute hauteur sur l'ensemble de la pièce.	PM

RELANCE
Rappel le 27/01/14
2ème Rappel le 27/01/14
PM

17 équipements de cuisine

SEREC

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

- TRAVAUX :**
- * Réceptionner les attentes au sol. Fait – Rapport à diffuser
 - * Approvisionner les siphons au sol et caniveaux à l'entreprise LAGARDE.
 - * Chambres froides à partir du 10-03-14.

RELANCE
3ème
RAPPEL
Vu

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE



18 Ascenseurs		SCHINDLER	
PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :
OPC		T.C.A.	
ÉTUDES :		RELANCE	
ARCHITECTE		JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	
24/06/13		RELANCE	
SENSIBILISATION AUX TESTS D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert - phase 2 : à la réception). LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'EQUIPE DE REALISATION DEVRA ETRE PRESENTE.			
19 espaces verts		DEHAYE	
PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :
OPC		T.C.A.	
TRAVAUX :		RELANCE	
* plantations autour des bassins le 10-03-14 * 2 ^{ème} intervention Mars – Avril 2014. * Patio collège à réaliser.			
ARCHITECTE		JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	
18/03/13		RELANCE	
RAPPORT BET TERRITOIRES et observations JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES <u>Planche d'essai béton sablé</u> 1 passe : bon rendu, à obtenir plus homogène dans le sablage. <u>Dalle béton passerelle</u> Etude à fournir pour réduire son épaisseur à 0m 15. <u>Essence de bois</u> Mélèze incompatible avec la demande CCTP. Proposition avec Robinier Faux Acacia et Châtaignier. <u>Sur ouvrage présenté</u> Réduction du chanfrein à 2 mm (à voir avec le fournisseur). <u>Traitement des extrémités des bancs</u> Solutions bois et métal présentées sur site. Le BET TERRITOIRES fournit le fichier DWG des différents profils de bancs avant 2 mois. <u>Plantation des îles</u> Le cadre en métal ne sera pas visible (caché sous le platelage). Vu le principe d'évolution des percements : calepinage et dimension à respecter pour permettre son fonctionnement. Prévoir la correction des joints entre planches (1 cm). <u>Serrurerie</u> <u>Main-courante passerelle</u> Echantillon n°2 intégrant les premières remarques est en attente d'installation. <u>Granulat</u> <u>Galet blanc sur site</u> Pas de remarques du BET TERRITOIRES et de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES. <u>Pierre de Givet</u> Non livrée, granulométrie proposée 20/40 mm.			



01/07/13 **RAPPORT BET TERRITOIRES du 27 JUIN 2013**
Transmettre les informations attendues avant août 2013.

RAPPEL :

Pas de frais de sciage.

20% d'aubier maximum.

Bois de classe 3b ou 4, essence de bois à proposer.

28/10/13 Il a été convenu ce jour en présence du BET TERRITOIRES, de prévoir une 1^{er} phase de plantation coté bassin d'ici une quinzaine de jours.
De plus, voir rapidement avec l'entreprise EUROVIA le phasage pour la réalisation de l'îlot au milieu de la cour de la maternelle.

En attente
des
finitions de
façades

20 clôtures DEHAYE

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

18/03/13 **RAPPORT TERRITOIRES**
Clôture scolaire galva
Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique.
Le BET TERRITOIRES vous transmet un modèle.
Clôture nouée
Mettre les pointes en bas (JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES).
Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur).
Poteau Ø 50 mm préféré au Ø 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva.
Clôture barreaudée et portillon (JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES)
Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la traverse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).

RELANCE

21 équipements sportifs NOUANSPOUR

PÉNALITÉS	Absence : 900€	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX :**

* Panneaux de basket : mise en place à planifier.

RELANCE**ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

06/05/13 **ÉCHANTILLONS – NUANCIERS**
Vous précisez ce jour que le coloris des équipements prévus est RAL 9010 BLANC concernant le Basket.

GYMNASE
Massifs et Réservations mis en place par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION

15/07/13 Contrôler les positions de ces réservations et transmettre votre rapport sous 1 semaine.
URGENT

29/07/13 Contrôle effectué, sans observations. Ancrages en scellement annoncés pour la semaine prochaine.

RELANCE

Pointage avancement :**- Jour d'intempéries :**

- * Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1^{er} Février 2013 pour terrasse de VRD.
- * Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
- * Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.

- Planning Gymnase n°2 ind B du 15-03-13 :*** Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA :**

- o Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12 100 %
- o Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12 100 %

*** Lot 02 – Gros-œuvre : EIFFAGE**

- o Inclusion du 03-12 au 17-12-12 : 100 %
- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
- o Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13 100 %
- o PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13 100 %
- o Nettoyage voiles – dalle BA 100 %

*** Lot 03 – Charpente : GOUDALLE**

- o Pose du 01-04-13 au 24-04-13 100 %

*** Lot 04 – Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA**

- o Pose plateau du 29-04-13 au 17-05-13 100 %
- o Pose bardage du 02-05-13 au 16-05-13 100 %
- o Etanchéité du 22-04-13 au 06-05-13 100 %
- o Isolation, couverture 100 %

*** Lot 05 – Isolation par l'extérieur : SOPREMA**

- o Isolation extérieure du 13-05-13 au 03-06-13 95 %

*** Lot 07 – Serrurerie : FRECHIN**

- o Parois éclairantes du 13-05-13 au 10-06-13 100 %
- o Portes + menuiseries du 06-05-13 au 03-06-13 95 %

*** Lot 10 – Cloisons/doublages : FACON PLATRE**

- o Ossatures métalliques cloisons de distribution 95 %
- o Plaques cloisons de distribution 95 %

*** Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**

- o Carrelages faïences 95 %

- Planning Collège n°3 ind. B du 15-03-13 :*** Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA**

- o Préparation plateforme : 100 %

*** Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**

- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
- o Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 100 %
- o Plancher haut R-1 du 15-04-13 au 20-05-13 100 %
- o Elévation RdC du 06-05-13 au 22-05-13 100 %
- o Fondations RDC 100 %
- o Longrines RDC sur terre-plein 100 %
- o Réseaux sous dallage sur terre-plein 100 %
- o Dallages sur terre-plein 100 %

Retard 4 semaines*** Lot 03 - Charpente/structure bois : GOUDALLE**

- o Pose du 27-05-13 au 08-07-13 100 %



* Lot 04 - Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA	
○ Pose couverture	95 %
○ Bardage Kalzip	40 %
* Lot 05 - Isolation par l'extérieur/bardage bois : SOPREMA	
○ Pose isolation soubassement RDJ	80 %
○ ITE et enduit	90 %
* Lot 06 - Menuiseries extérieures : WARSMANN	
○ Pose menuiseries extérieures RDJ	100 %
○ Pose menuiseries extérieures RDC	100 %
* Lot 10 - Doublages - Cloisons : FACON PLATRE	
○ Cloisons double RdJ du 26/08/13 au 16/09/13	95 %
○ Cloisons double RdC du 16/09/13 au 07/10/13	95 %
* Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI	
○ Carrelages faïences	90 %

- Planning Restauration – Pôle Scolaire n°4 ind. B du 15-03-13 :
--

* Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE		
○ Terrassements fondations restauration du 01-04-13 au 22-04-13	100 %	
○ Elévation vide sanitaire du 15-04-13 au 15-05-13	100 %	
○ Plancher haut vide sanitaire du 13-05-13 au 22-05-13	100 %	Retard 4 semaines
○ Elévation RdC du 23-05-13 au 03-06-13	100 %	
○ Terrassement fondations pôle scolaire du 20-05-13 au 08-07-13	100 %	Retard 4 semaines
○ Fondations pôle scolaire/maternelle/élémentaire	100 %	
○ Longrines pôle scolaire/maternelle/élémentaire	100 %	
○ Dallage zone élémentaire	100 %	
○ Réseaux sous dallage zone pôle scolaire	100 %	
○ Dallage zone pôle scolaire	100 %	
○ Réseaux sous dallage zone maternelle	100 %	
○ Préparation dallage zone maternelle	100 %	
* Lot 03 - Charpente / Structure bois : GOUDALLE		
○ Implantation, préparation structure bois	100 %	
* Lot 04 - Couverture / Etanchéité : SOPREMA		
○ Pôle scolaire du 16-09-13 au 01-11-13	95 %	
○ Bardage Kalzip	5 %	
* Lot 06 - Menuiserie extérieure alu et acier : WARSMANN		
○ Pose du 16-10-13 au 21-10-13	95 %	
○ Vitrage du 21-10-13 au 01-11-13	95 %	
* Lot 10 - Cloisons / Doublages : FACON PLATRE		
○ Pose du 21-10-13 au 18-11-13	70 %	
* Lot 11 - Chauffage / Ventilation : AXIMA		
○ Réseaux de chauffage.	90 %	
○ Réseaux de ventilation	80 %	

Fait à Reims, le 27 janvier 2014
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
Loïc WAGNER

