

Procès-verbal de chantier du lundi 24 février 2014

n° 68

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 3 MARS 2014

VISITE DE CHANTIER ET POINTS BLOQUANTS DE 13H00 A 15H00
REUNION PLANNING DE 15H00 A 17H30

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maitrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49 03 24 59 60 25	P P		
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. BLAVIER	03 24 71 20 68 03 24 71 94 00	P P		
Maitrise d'œuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : architects@jeanphilippe-thomas.com mail : loic@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Loïc WAGNER	03 26 404 405 03 26 402 401	P P		
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02 03 24 71 76 00	P	A3	C
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haroux@eqis.fr	Denis HEILLI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00 03 26 97 81 85	P	A2	C
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63 01 42 46 01 20	P		
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66 03 81 82 08 09	E	A1	
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23 03 26 49 03 65			
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollandé – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16 03 26 82 79 11	P		
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26	P		
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT Dominique GOBANCE	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26	P		
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICALIANI	03 26 03 09 30 03 26 04 35 26			
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM M. MUNSCH	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 – 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	03 24 29 46 56	P	C
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05			
02 gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : Joseph.LOJACONO@eiffage.com thibaut.desloovere@eiffage.com david.gernez@eiffage.com	J. LOJACONO T. DESLOOVERE M. ABASSI M. GERNEZ	03 26 82 82 35 06 03 16 47 17 06 08 28 68 32	03 26 82 82 36	P	A3 R3 C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98	03 21 90 99 00	E	A7
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	03 26 85 33 58	P	C
05 isolation par l'ext. Bardage bois	mail : travaux-reims@soprema.fr		06 80 28 89 03	P	A2 R1	



06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	M. SLEZAK M. PINTO M. WATELET M. DELETTRE	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24				C
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	E	A3 R1		C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75		A2	P	C
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FACON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39		A7 R2	P	C
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com abriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN M. SALZARD Lysian PICOT	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28		R1	P P	C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69			P	C
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59		A3 R1	P	C
14 peinture 16 revêt. De sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr wnaivin@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19		A9 R1	E	C
15 revêtements sols souples	GONEL 120 rue de l'Industrie – 08330 vrigne aux bois mail : sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL M. LAMBERT	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71		A2	P	C
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ M. BLENGIN	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87		A10		A
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03				
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIE	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07		A2 R1	P	C
21 équipements sportifs	NOUANSFORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		5		

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	03 24 59 50 12		
Téléphone	Cœuvre télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 balllay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à partir de 13h00** précises sur le site de construction.
Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
Hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.

Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de rédiger une attestation de paiement avec répartition et envoyer la copie de facture du sous-traitant du montant à régler du mois.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTROLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 2 exemplaires à Bureau de Contrôle APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

LOT GROS-ŒUVRE

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.



SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'œuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.

Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.

Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

Prolongation de Délai selon **Ordre de Service n°2** du 20 janvier 2014. **VENDREDI 31 MAI 2014**

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.

Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DÉFINITIFS.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimé.

Équipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

AVENANT n°01 – EIFFAGE CONSTRUCTION concernant des massifs complémentaires pour des équipements de l'entreprise NOUANSPOUR transmis depuis le 02/04/2013, en attente de régularisation par le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (cet avenant ne comporte pas les massifs concernant les barres parallèles).

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique

L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol. Plan validé.

Bureau du principal

Vous demandez le déplacement de la porte d'accès de celui-ci depuis la circulation côté bureau du gestionnaire.

Raccordement des réseaux :

A voir pour raccordement EU et AEP. ATTENTION : il y a des travaux à effectuer.

Essai d'étanchéité :

- Essai sur le pôle réalisé le 28-10-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (à diffuser à toutes les entreprises).

- Essais sur collège réalisés le 19-11-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (à diffuser à toutes les entreprises).



MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

TRANSFORMATEUR ERDF TARIF VERT ET TARIF JAUNE

Le plan modifié transmis à ERDF par le BET EGIS est validé au 22/04/2013 par ERDF.

Divers :

- Transmettre à EIFFAGE le plan de reprise pour les réservations oubliées. Fait : plan à diffuser à APAVE
- Répondre au courrier d'AXIMA sur travaux supplémentaires.
- A régler avec EIFFAGE, problème des fondations du Pôle Energie.

SSI :

- Revoir votre rapport que n'est pas en adéquation avec le rapport du 14-01-13 (catégorie du SSI).

Pôle technique :

- Mettre à jour le plan de coffrage du pôle pour le 08-01-14 (Tenir compte des socles de COFELY). Transmis le 28/01/14

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / synthèse

- Transmettre plan des aires de jeux à DEHAYE.

URGENT

ECHOLOGOS

Mission DET.

Demande dossier technique de FACON PLATE, LEMPEREUR et GONEL.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.

BUREAU DE CONTROLE APAVE

- Remarques d'APAVE : réserves à lever au plus vite.
- Donner avis sur plan du pôle technique.
- Valider les plans EXE de IBA.

En cours

URGENT



GEOTEC

ENTREPRISES**INFORMATION TOUTES ENTREPRISES****CHANTIER HQE**

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005

Clés remises aux entreprises :

EUROVIA/URANO

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES

Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

- 1) l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM.
Pour les entreprises du 2^{ème} appel d'offres, vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
- 2) l'analyse et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
- 3) que l'analyse SYNTHÈSE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGÉ SANS AVENANT SIGNÉ DU MAITRE D'OUVRAGE.

La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAITRISE D'ŒUVRE sur support PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.

STATIONNEMENT DES VEHICULES ET CONTAINERS

Depuis le 17/06/2013, la voirie de dépose bus devant les bâtiments Pôle Scolaire et Collège est à disposition de l'ensemble des intervenants pour accéder aux parkings au centre de cette voirie.

Il ne doit plus y avoir de véhicules en stationnement devant les installations de chantier, ni ailleurs sur le site.

L'espace devant les installations de chantier est réservé aux containers et bungalows Entreprises.

RAPPEL : METTRE SUR LA PARTIE RESERVÉE AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER, TOUS LES CONTAINERS ET LES IDENTIFIER. IL NE DOIT PLUS Y AVOIR DE CONTAINERS SUR LA ZONE PARKING.

RAPPEL A TOUTES LES ENTREPRISES.

FERMETURE DU CHANTIER

ATTENTION : fermeture des portes par l'entreprise COFELY AXIMA chaque soir pour le collège et le pôle. **RAPPEL**

POINTS BLOQUANTS A REGLER**COLLEGE :**

- Largeur escalier (EGIS – EIFFAGE)
- Sols collège RdC (EIFFAGE)
- Eclairage de sécurité RdJ (IBA – EGIS – APAVE)
- Coffrets de sécurité (EGIS – AXIMA)
- Vannes en plafonds local entretien (AXIMA – EGIS)
- Ventilation du local salle des professeurs



POLE :

- Reprise des altimétries des sols zone 1 à 4
- Reprise altimétrie des gaines de ventilation restauration
- Reprises diverses des niveaux de réseaux d'AXIMA
- Coffret de sécurité (AXIMA – EGIS)

LOGEMENTS :

- Panneaux solaires (AXIMA – SOPREMA)

01	vrd / terrassement	EUROVIA/URANO
-----------	---------------------------	----------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**ÉTUDES :****TRAVAUX : Effectif : 0**

- * Cour intérieure à partir du 20-02-14. En cours – Pose caniveau le 25-02-14.
- * Terre végétale à mettre en place entre le collège et bassin le 27-01-14. Reporté au
- * Parking à réaliser à partir du 27-01-14. Reporté au 08-03-14
- * Pose des grilles à planifier sur pieds de façades pôles et collège le 08-03-14
- * Revoir cheminements d'accès au pôle : Cailloux à ajouter.
- * Faire aménagement sur façades NORD Collège.
- * Béton désactivé mi-Mars.

T.C.A.

RELANCE
Vu
RAPPEL
RAPPEL
Fait

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
25/02/13	ARMOIRE ÉLECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets.	PM
08/04/13 27/05/13	VOIE ROUTIÈRE devant le COLLÈGE Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres. Le contrôle de ce jour fait apparaître : * 3 éclats sur des bordures T2. * 2 éclats sur des bordures de quai. * 2 bordures P3 détériorées entre la voie véhicules et le parking face à l'entrée du collège (deuxième partie).	
17/05/13	ÉCHANTILLONS – NUANCIERS Le choix retenu est « agrégats de Meuse » finition concassée.	PM
13/01/14	PÔLE ÉNERGIE PÔLE SCOLAIRE Sous le préau du collège, mettre le béton désactivé à zéro au niveau des bavettes extérieures. De plus, mettre à ce même niveau les bordures P1 du patio extérieur.	PM
10/02/14	Diminuer la section du regard qui se trouve sous le préau de la maternelle et le rendre invisible.	Vu
10/02/14	Nous vous confirmons la suppression du muret soutenant le cheminement piéton dans la cour maternelle. Nous demandons au Bureau d'Études TERRITOIRES de regarder à un autre aménagement.	PM
17/02/14	Voir le mail envoyé en date du 17/02/14 par TERRITOIRE pour la solution retenue.	
03/02/14	COLLÈGE Nous vous demandons de bien vouloir remblayer la façade Nord du collège en veillant à ce que les regards soient parallèles à la façade et qu'ils se trouvent dans la zone en galet.	PM
10/02/14	Mettre les caniveaux, les enrobés ainsi que le béton désactiver au même niveau que les bavettes et larmiers.	A voir sur place
17/02/14	A finaliser avec le Maître d'Oeuvre.	
17/02/14	Nous validons la pose de profils de dilatations de couleur grise entre le béton désactivé et les enrobés.	PM

02 gros-œuvre**EIFFAGE CONSTRUCTION**

d'avoir les 120 cm obligatoire entre les mains courantes. Cette intervention est URGENTE pour permettre à l'entreprise FRECHIN de prendre ses côtes et de mettre en fabrication son garde-corps.

BÂTIMENT POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

Zone pôle scolaire

- 14/10/13 Suite au relevé altimétrique, nous constatons des écarts importants par rapport aux réservations demandées. De ce fait, nous vous demandons de recharger avec un produit adapté assurant une bonne tenue aux différences de tassement entre longrine et dallage sur terre plein.
- 03/02/14 Voir à modifier le regard de visite se trouvant sous le préau de la maternelle. Celui-ci ne doit pas être visible dans le béton désactivé.
- 10/02/14 Suite au nettoyage des huisseries INOX, nous vous informons que nous refusons l'ensemble des huisseries INOX banchées. Vous rapprocher de l'entreprise LEMPEREUR pour les remplacer au plus vite.
- 10/02/14 Suite à la réunion concernant les recharges et à la validation du Bureau de Contrôle APAVE, mettre tout en œuvre pour réaliser la chape avec comme référence 2,06 m fond de feuillure.

24/02/14 Dans la restauration, au niveau des sanitaires, il est nécessaire de découper le linteau de l'accès à ces sanitaires à 2,90 m.

BÂTIMENT GYMNASE

- 20/01/14 Revoir la finition des plots de l'électricien dans la salle des profs.

POLE ENERGIE

- 17/02/14 Nous attirons votre attention sur les soudures de la bâche. Celles-ci sont faite dans le mauvais sens de l'écoulement.
- 24/02/14 Pour répondre à l'avis suspendu du Bureau de Contrôle, la solution retenue pour les fondations de la chaufferie sera de réaliser celles-ci en puits d'environ 3 m de profondeur. Une fois le terrassement réalisé, vous contacterez l'entreprise GEOTEC pour qu'elle valide l'absence de « poche molle ».

Vu le 03/02/04
Vu avec EUROVIA
2 ^{ème} Rappel le 24/02/14
Fait Des reprises sont à faire
5 ^{ème} Rappel le 24/02/14
PM

03 charpente / structures bois

GOUDALLE CHARPENTE

PÉNALITÉS	Absence : 1 = 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

ÉTUDES :

TRAVAUX : Effectif : 2

- POLE SCOLAIRE :

- * Lever les remarques du Bureau de Contrôle APAVE (ferrures + serrage de boulons).
- * Ponçage murs bois.
- * Lever remarques Bureau de Contrôle APAVE suite visite du 18-11-13.
- * Solive préau à poser (voir détail entreprise SOPREMA).
- * A planifier avec EUROVIA la pose des coursives.

T.C.A.

RELANCE
RAPPEL
En cours
RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

- GENERALITES**
- 07/10/13 Suite au constat catastrophique de ce jour concernant des agrandissements de réservations ou créations de réservations, nous vous demandons de ne plus modifier de réservations sans l'accord d'EGIS ainsi que le nôtre.
- 18/11/13 Remarques du Bureau de Contrôle à lever au plus vite : fixations des panneaux KLH non conformes à vos détails. Transmettre la fiche technique du pare-vapeur.
- 02/12/13 Nous avons vu le début du ponçage des panneaux en KLH. Ceci n'est pas très concluant. ATTENTION : à voir au minimum les languettes rapportées. Et surtout les planches d'assemblages à changer sur les inversions de panneaux.
- 09/12/13 Vu ce jour, revoir les finitions d'assemblage. La pâte à bois doit être affleurante à l'ensemble des panneaux.
- 27/01/14 Nous attirons votre attention concernant les différents aspects du bois suite à l'application du produit M1. Nous vous demandons une finition uniforme.
- 10/02/14 Répondre aux différentes interrogations du Bureau de Contrôle APAVE concernant votre mise en œuvre. Ceci est URGENT.

RELANCE
PM
fait
Reprise en cours
Reprise en cours
2 ^{ème} Rappel le 24/02/14



	<u>LAINES MINÉRALES en CAISSONS</u>	
29/07/13 27/01/14	Fiche technique à transmettre à TERA0 (Bianca CASTELLI). Nous vous demandons de compléter votre envoi du 21/01/14 en fonction des remarques de TERA0.	13 ^{ème} Rappel le 24/02/14
	POLE SCOLAIRE	
21/10/13	Au vu d'un changement constructif sur la façade Ouest du pôle scolaire, nous vous demandons de prendre à votre charge la modification du châssis.	Vu avec WARSMANN
10/02/14	Suite à l'absence de pare-pluie derrière les stores et à la pose quasiment complète des stores, nous vous demandons de peindre en noir, le KERTO se trouvant à l'arrière.	2 ^{ème} Rappel le 24/02/14
17/02/14	Reprendre l'isolation qui est absente entre les deux caissons au droit de la restauration.	Rappel le 24/02/14
	POLE COLLÈGE	
10/02/14	Suite à l'absence de pare-pluie derrière les stores et à la pose quasiment complète des stores, nous vous demandons de peindre en noir, le KERTO se trouvant à l'arrière	2 ^{ème} Rappel le 24/02/14
17/02/14	Nous vous demandons de poncer sur toute la hauteur, les voiles en KLH des deux locaux techniques dans l'administration du collège.	Rappel le 24/02/14
	LOGEMENTS	
10/02/14	Nous refusons ce jour, la ferrure proposée pour le maintien du GC. Nous vous demandons de mettre des ferrures en âmes sur toute la longueur.	2 ^{ème} Rappel le 24/02/14

04 couverture / bardage / étanchéité SOPREMA

PÉNALITÉS	Absence :	Retard : 1 = 100 €	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

- TRAVAUX** : effectif : **9** (Intempéries les 24 et 25/10/13 : Vents et le 13-02-14).
 - COLLEGE :
 * Faire finitions sur arêtiers suivant avis Architecte. En attente des pièces. En cours, terminé pour fin Février : 50 %
 * Bardage : Reste angles + pièces de finitions – Délai 10 jours pour les pièces.
 * Commande de désenfumage à figer avec le Bureau de Contrôle et l'entreprise FRECHIN.
 * Descente EP à poser sans délai. En cours. Reste façade NORD
 * Terminer les closoirs en partie haute.
 - POLE SCOLAIRE : 8 jours d'intempéries – Infiltrations au niveau des chéneaux.
 * Bardage en cours - Travaux à activer. A terminer pour le 17-02-14 dernier délai.
- * Pièces de finitions en couverture. A poser. En cours suivant bardage. Mi-Mars.
 - POLE ENERGIE :
 * Intervention le 07-04-14.

RELANCE
RAPPEL
En cours
RAPPEL
RAPPEL Reste façade OUEST
RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

- Bâtiment COLLÈGE**
Rives de toitures
- 14/10/13 Présenter un échantillon concernant le raccord entre le KALZIP et les menuiseries extérieures.
ATTENTION : nous allons demander au Maître d'Ouvrage l'application des pénalités de retard si l'essai n'est pas réalisé pour la prochaine réunion (42 jours à 100,00 € par jours calendaires soit 4 200,00 €).
- 18/11/13 Voir avec le lot 05 : entreprise SOPREMA, le détail de finitions entre vos deux bardages à l'angle Nord Ouest de la façade du collège.
 09/12/13 Transmettre vos détails de la façade Nord.
 13/01/14 Vu ce jour le principe avec Jean-Philippe THOMAS concernant le traitement de l'angle. Celui-ci sera en tôle sur l'angle avec un retour et un pli écrasé, puis deux tôles pliées égalent pour se raccorder au bardage bois.
- 10/02/14 Suite au constat de la pose du Mélèze, nous vous demandons de terminer l'angle avec 1 ou 2 bacs de type « AIRPLAN » et sur l'arrête de l'angle un plis écrasé.
 24/02/14 Suite à la présentation du prototype de ce jour, nous vous demandons que ces bacs soient affleurant avec un joint creux de 3 mm maxi et de garder le larmier en partie haute. Il faudra

RELANCE
Fait
Fait En attente de détails d'exécution



alors créer un décalage d'alignement comme évoqué avec Jean-Philippe THOMAS.

10/02/14	A la demande de l'entreprise FRECHIN, nous vous demandons de mettre en place les tôles d'habillage de tableau au droit de ces ventelles. (voir décision prise le 22/04/13).	Vu avec WARSMANN Rappel le 24/02/14
17/02/14	Nous vous demandons de vérifier l'étanchéité des larmiers sur la façade OUEST du collège .	
27/01/14	POLE SCOLAIRE Nous transmettre pour la prochaine réunion un échantillon de descente EP à la teinte RAL des châssis.	Vu sur place le 17/02/14
03/02/14	Suite à la présentation de l'échantillon, nous vous demandons de mettre en place des descentes EP en aluminium laqué au RAL 7013 satiné 30 %.	
10/02/14	Sur la façade arrière de la restauration, nous vous demandons d'arrêter votre bardage au droit des réservations et de compléter au dessus des ventelles.	PM

05 isolation par l'extérieur / bardage bois SOPREMA

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

TRAVAUX : effectif : **9 – A renforcer sans délai.**

- GYMNASE :

* Reprise isolation pour le 27-01-14.

- COLLEGE :

* Isolation RdJ façade, enduits : lever réserves Architecte. En attente reprise des infiltrations

* Bardage bois en cours. Terminé pour fin Décembre. Reste finitions.

* Reprise préau pour le 27-01-14. A terminer.

- POLE SCOLAIRE :

* Isolation : enduits patio à réaliser. Prévu pour le 27-01-14. A revoir.

* Bardage bois en cours depuis le 13-01-14. Préau en cours.

* Terminer bardage des auvents pour le 15-03-14

* Faire bardage patio pour le 03-03-14

- LOGEMENTS :

* Isolant périphérique terminé.

* Bardage bois : En cours – A terminer pour fin Mars.

* Pare-pluie terminé.

T.C.A.

RELANCE
RAPPEL
RETARD
3 semaines
En cours
RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	BÂTIMENT GYMNASE	RELANCE
09/09/13	La couleur du panneau de « TRESPA » se trouvant derrière la porte d'entrée du gymnase RAL 7013 SATINÉ à 30%.	
14/10/13	Poser les bavettes sur les châssis tout en nettoyant ces derniers et revoir la finition de l'angle NORD-EST. ATTENTION : demande d'application des pénalités de retard au Maître d'Ouvrage (42 jours x 100,00 € par jour calendaire soit 4 200,00 €).	Fait
28/10/13	Revoir la cornière de la casquette.	15 ^{ème}
13/01/14	Vu ce jour, prévoir la tôle de rive en 15/10 ^{ème} de façon à rigidifier l'ensemble avec des éclisses intérieures.	Rappel le 24/02/14 la nouvelle est refusée
18/11/13	Prévoir de changer les lames bois sur le bardage verticale. Celles-ci ont bleuies légèrement.	PM
09/12/13	Faire le joint silicone sur les bavettes.	9 ^{ème} Rappel le 24/02/14



BÂTIMENT COLLÈGE

- 15/07/13 Porter attention aux menuiseries extérieures (aluminium laqué) afin d'éviter les tâches de colle servant à mettre en place les panneaux d'isolation par l'extérieur.
- 21/10/13 Il a été convenu que la pose des plafonds des préaux sera perpendiculaire à la façade.
- 25/11/13 Nous constatons ce jour, un défaut concernant le plafond du balcon. En effet, le bardage bois ne va pas jusqu'au larmier du « KALZIP » et en plus ceux-ci ne sont même pas alignés. Nous vous demandons de reprendre ce détail. Venir contre le larmier.
- 09/12/13 Nous constatons ce jour en présence du Maître d'Ouvrage des infiltrations au droit de l'ITE coté Ouest. Nous vous demandons de protéger vos travaux sur l'ensemble du projet dans l'attente de la pose des bavettes. De plus, il faut prévoir la reprise du panneau complet, le grésé ne tient pas.
- 16/12/13 Nous constatons lors de notre visite de ce jour, que le phénomène d'infiltration dans l'ITE est présent sur la façade EST. De plus, vos arrêts d'isolant au-dessus des coffres ne sont pas de niveau et il y a un manque de profile de départ. Nous vous demandons de remédier à tous cela dans les plus brefs délais.
- 03/02/14 Nous vous rappelons que l'ensemble des deux façades doit être reprises et non faire des retouches.
- 10/02/14 Malgré la pose des couvertines, nous constatons un grand nombre d'infiltrations.
- 06/01/14 **Concernant le plafond du préau du collège, veillez à assurer les alignements ainsi que les joints creux de 1 cm.**
Autour des poteaux métalliques, les découpes seront circulaires.
- 13/01/14 Faire une proposition de baguette de finition concernant les dessus de coffre pour la prochaine réunion.
- 10/02/14 Suite à la présentation de ce jour, nous refusons la finition de pièce présentée. Nous vous rappelons que celle-ci doit être Post Laqué au RAL 7013 satiné 30%.
- 13/01/14 Mettre en place les couvre joints de dilatation dans la même teinte que la finition de l'ITE.

3 ^{ème} Rappel le 24/02/14
11 ^{ème} Rappel le 24/02/14
8 ^{ème} Rappel le 24/02/14
PM
6 ^{ème} Rappel le 24/02/14
6 ^{ème} Rappel le 24/02/14
En cours le 03/02/14
Vu le 02/12/13

HABILLAGES entre BARDAGES et MENUISERIES EXTERIEURES – GYMNASÉ COLLEGE – POLE SCOLAIRE / RESTAURATION – LOGEMENTS

- 22/04/13 Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise WARSMANN, il est arrêté la réalisation des tableaux par votre entreprise hors pièces d'appuis.
- 13/01/14 **POLE SCOLAIRE**
Il est très URGENT de finir vos prestations dans le patio du pôle scolaire.
- 17/02/14 Les finitions sont à reprendre
- 25/11/13 **LOGEMENTS**
Voir avec l'entreprise WARSMANN, la finition de la tôle d'habillage des coffres en incluant la tôle perforée pour la ventilation du bardage.

06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium WARSMANN

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

- TRAVAUX** : effectif : 2
- COLLEGE :
 - * Pose stores : en cours – A terminer pour le 27-01-14. Reste 2 stores – Reste coulisses à poser
 - * Bavettes : Reste pignon SUD.
 - * Revoir fixations de toutes vos bavettes.
 - * Faire essai de mise en eau en façade OUEST (infiltrations d'eau sur l'isolant).
 - POLE SCOLAIRE :
 - * Verrière : fait, reste désenfumage. Pose le 20-01-14 – Pose faite – Reste asservissement.
 - * Pose des bavettes à réaliser à partir du 16-12-13 – Reste finitions. Terminé le 17-02-14.
 - Reste cour patio
 - * Stores à réaliser. Prévu le 27-01-14. Prévu terminé cette semaine. Reste patio
 - LOGEMENT :
 - * Stores : pose en cours
 - * Vérifier sorties des câbles avec IBA.

T.C.A.

RELANCE
RAPPEL
RAPPEL
En cours
Vu



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
	HABILLAGES EXTÉRIEURS	
22/04/13	Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise SOPREMA, il est arrêté pour votre entreprise la réalisation des pièces d'appuis.	
02/12/13	Il a été convenu ce jour de mettre des bavettes KALZIP au droit des menuiseries jouxtant le bardage KALZIP. Et sur le reste des menuiseries, les bavettes seront en alu laqué identique aux menuiseries extérieures.	PM
	LIMITEURS D'OUVERTURES MENUISERIES EXTÉRIEURES	
10/06/13	A prévoir pour un angle de 30°.	
	COLLÈGE	
20/01/14	Prolonger les bavettes sur les deux châssis de la façade Nord du Collège.	Vu le 10/02/14
03/02/14	Nous constatons ce jour un problème d'alignement de bavette sur la façade EST – partie administration. Merci d'y remédier au plus vite pour la pose des seuils par l'entreprise FRECHIN.	Fait
17/02/14	Vérifier l'étanchéité de vos bavettes ainsi que leurs fixations sur les façades du collège.	Rappel le 24/02/14
	POLE SCOLAIRE	
03/02/14	Nous constatons ce jour lors de la pose de vos BSO, le manque de pare-pluie à l'arrière de ceux-ci. Nous vous demandons de le mettre en place. Ceci étant déjà fait sur le collège.	Vu avec GOUDALLE le 10/02/14
	LOGEMENTS	
10/02/14	Nous vous demandons de mettre en place un plat en alu laqué sur le coté extérieur de la porte d'entrée pour masquer le joint noir et un plat en sapin du coté intérieur.	2 ^{ème} Rappel le 24/02/14
24/02/14	Nous avons vu ce jour le détail des bavettes. Celles-ci auront un débord de 25 mm maxi avec une retombé de 20 mm maxi. Les remontées de bavette s'arrêteront à l'arrière du bardage bois.	

07	serrurerie	FRECHIN
PÉNALITÉS	Absence :	Retard :
	Document prép. :	Utilisation portable en réunion :
		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

TRAVAUX : Effectif : 0 ?

- COLLEGE :

- * Garde-corps et main-courantes escalier intérieur à fabriquer. En attente reprise escalier
- * Ventelles extérieures à lancer en fabrication. En cours pose façade EST pour le 04-02-14. Fait, façade OUEST à poser
- * Grille désenfumage escalier à mettre en place. (Vous rapprochez de l'entreprise SOPREMA).
- * Détail grille façade SUD à voir avec SOPREMA.

- POLE SCOLAIRE :

- * Pose cornière sous porte le 16-09-13. **En attente bavette.**
- * Porte PP02 et grille de ventilation accès vide-sanitaire. En attente.
- * Porte sectionnelle sous 1 semaine – Reporté le 03-02-14.
- * Seuils complémentaires à poser.
- * Hauteur des ventelles restaurants à transmettre à SOPREMA.
- * Fermeture des portes à faire.

- LOGEMENTS :

- * Porte garage réception sous 1 semaine. Reporté au 03-02-14.
- * Porte entre extérieur et garage : en attente seuil. Sous 1 semaine. Reporté au 03-02-14.
- * Détail structure du auvent à réaliser le 20-12-13. Plan à diffuser.
- * Renfort à mettre en place avant l'entreprise SOPREMA.

RELANCE
RAPPEL
RAPPEL
En cours
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
Fait



- POLE ENERGIE :
- * Commander les portes sans délai.

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
GENERALITES		
25/11/13	Suite à la visite de ce jour, nous vous demandons de mettre une pièce complémentaire sur vos seuils de façon à ce que celles-ci règne avec le larmier et la bavette.	En cours
POLE SCOLAIRE		
28/10/13	Nous vous demandons de poser rapidement le restant de vos portes afin de rendre le bâtiment clos et couvert.	Fait
24/02/14	Transmettre de toute URGENCE vos éléments concernant le désenfumage à l'entreprise SOPREMA.	
24/02/14	Transmettre vos détails concernant les ventelles de la restauration à l'entreprise SOPREMA.	
COLLÈGE		
<u>Portes extérieures métalliques PV02</u>		
15/07/13	Celles-ci nous ont été proposées sans impostes.	
Suite à vos contrôles, vous nous précisez qu'il sera nécessaire de mettre en place certaines impostes car les dimensions des vantaux sont importantes. Reprendre votre carnet de détails concernant des portes et refaire vos propositions pour validation par la Maîtrise d'Oeuvre.		
21/10/13	Il a été vu ce jour que les fixations des mains-courantes se feront par scellement et non par boulonnage. De plus, le garde-corps de l'escalier sera à fixer à l'anglaise avec un déport de 2 cm. Nous vous demandons de nous transmettre un détail de fixation pour validation.	En cours
GYMNASE		
16/12/13	Nous refusons la galvanisation des portes métalliques.	PM
06/01/14	Nous vous confirmons que le châssis de recouplement au RDC du collège sera de la même couleur que les autres à savoir RAL 7013 satiné 30%.	
06/01/14	Nous attirons votre attention concernant les futures galvanisations. Celles-ci ne devront en aucun cas être dans le même état que celles du gymnase.	PM
CREMONE POMPIERS COLLÈGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION		
20/01/14	Suite à la visite de ce jour et au regard des deux prototypes, nous vous demandons concernant les ventelles des murs rideaux, de réduire la profondeur de 5 cm et d'augmenter la hauteur de façon à ce que les jouées viennent sous le larmier KALZIP.	PM
27/01/14	Mettre en place sous les menuiseries extérieures de la restauration un seuil métallique afin d'assurer l'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur.	Fait
27/01/14	Nous vous confirmons ce jour que les portes d'accès du collège et du pôle scolaire seront en simple action avec bandeau pour la pose de 2 ventouses. Nous transmettre rapidement les plans d'exécutions de ces portes.	4 ^{eme} Rappel le 24/02/14
10/02/14	Le Maître d'Ouvrage nous informe sur la position des mâts. Ils seront implantés à droite de l'entrée du site.	PM

08 menuiseries intérieures LEMPEREUR

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
			Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

- ETUDE :**
- Organigramme : Organiser rendez-vous avec votre fournisseur. Rendez-vous utilisateur le 28-02-14
- TRAVAUX :** Effectif : 2
- GYMNASE
- * Paroi acoustique salle d'évolution, structure réalisée – Terminé reste partie basse.

RELANCE



- COLLEGE :

- * Plinthes dans toutes les salles hors reprises des sols à faire. Fait mais attente reprise des sols.
- * Faire les habillages bois des châssis au RdJ et RdC. Prévu le 20-02-14
- * Support de projecteur RdC suivant plafond.
- * Vérifier mise en place des coffres de stores dans administration (à voir avec Architecte)
- * Cimaïse à mettre en place.

- POLE SCOLAIRE :

- * Demande réception huisseries inox avec l'entreprise EIFFAGE.
- * Pose plinthes le 27-01-14 sur zone élémentaire. En cours.
- * Pose plinthes zone 3 pôle à planifier le 17-02-14.
- * Vitrage : Pose faite
- * Tablettes bois à fabriquer (banc).
- * Huisseries inox dans cloisons à commander. Approvisionnement à confirmer
- * Chiffrage placard à transmettre.
- * Plafond bois à commander pour réfectoire

Fait
En cours
En cours
RAPPEL
En cours

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

07/10/13	Pour information, des plinthes sont prévues partout sauf sur le béton.	RELANCE
13/01/14	ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE Nous vous demandons de procéder une réception de support des baies béton avant pose de vos encadrements afin de déterminer la côte du débord de l'habillage en bois.	En cours
20/01/14	Suite à notre visite de ce jour, nous vous validons le principe de pose des encadrements de baies. ATTENTION tout de même à ajuster la profondeur des habillages de façon à coller au mieux au béton.	PM
24/02/14	ATTENTION à la finition des habillages bois au droit des menuiseries extérieures sur le collège et le gymnase.	
28/10/13	POLE SCOLAIRE Nous constatons ce jour que certaines huisseries INOX sont abîmées. Voir à une solution de reprise.	
28/10/13	Vu ce jour, les fonds de gaines. Nous vous demandons de revoir le prototype en créant une trappe sur batteuse de façon à accéder aux tuyaux de plomberie et de chauffage. Vous mettre en relation avec l'entreprise COFELY pour définir les dimensions de cette trappe.	
02/12/13	Vu ce jour, avec l'entreprise COFELY la finition de la trappe. Nous avons convenu que la trappe de visite sous lavabo sera de la largeur du lavabo et sera en hauteur comprise entre la plinthe bois et le milieu de l'évacuation du siphon.	
10/02/14	Nous vous confirmons la validation du peuplier pour les plafonds isolants et pour ce qui est du stratifié, celui-ci sera lisse.	PM
10/02/14	Concernant le plafond de la restauration maternelle, celui-ci devra descendre de 20 cm de façon à cacher les imperfections de l'arase en béton.	PM
17/02/14	A la demande du Maître d'Ouvrage, nous vous demandons de chiffrer la mise en œuvre de placard coulissant en panneau en lieu et place des portes battantes.	Rappel le 24/02/14
27/01/14	GYMNASE COLLÈGE Prévoir la mise en place du plafond du CDI à l'horizontale.	PM
10/02/14	Mettre en place deux fermes portes sur les ouvrants de la salle C-e13.	PM
10/02/14	Le Maître d'Ouvrage nous informe que le tableau de la salle technologie sera de 2m au lieu de 4m.	PM
17/02/14	Nous vous demandons de vérifier l'implantation des stores dans la partie administration.	

09 faux-plafonds FACON PLATRE

PÉNALITÉS	Absence : 500 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

ÉTUDES :

- * Dossier technique à transmettre à ECHOLOGOS. Faire envoi du bordereau d'envoi à ECHOLOGOS (Reste PV).

T.C.A.
RELANCE



TRAVAUX : Effectif : 3**- COLLEGE :**

* Faux-plafond RdJ : En cours à terminer pour le 27-01-14. Salles de classe terminées.

* Faux-plafond RdC : A partir du 27-01-14. Faux-plafond métallique : Délai 1 semaine.
Intervention le 11-02-14 : En cours salle de classe.

* Faire plafonds placo à réaliser (sanitaires). Bandes terminées.

* Faux-plafond Hall et Circulation à programmer le 01-03-14.

- POLE :

* Démarrage plafond le 27-01-14. Jouées en placo en cours.

* Réaliser bandes placo dans toutes les salles de classe. En cours.

* Salles de classe en FP métal à réaliser. Activer votre fournisseur. Pose à démarrer sans délai.

Fait
1er RAPPEL

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****GYMNASSE**06/01/14 Nous constatons ce jour, un affaissement du plafond au droit de la bouche de ventilation.
Résoudre ce problème rapidement.**COLLEGE**

20/01/14 ATTENTION aux finitions des bacs au niveau des supports.

De plus, voir avec l'entreprise IBA la bonne position des luminaires.

03/02/14 Suite à la nouvelle mise en place du luminaire dans les bacs métalliques, nous vous demandons de voir à la mise en place d'un profil permettant de rigidifier le bout de votre bac coupé afin d'éviter le phénomène de vague.

24/02/14 Nous vous demandons de finir complètement la salle physique chimie C-e02.

27/01/14 Nous vous demandons de poser dans un premier temps les cornières périphériques sur l'ensemble du projet, ceci permettant au peintre de blanchir les murs.

10/02/14 **ATTENTION : le plafond devant le patio doit être au même niveau que les poutres béton. Les bords de celui-ci seront finis par une cornière blanche.****POLE SCOLAIRE ET RESTAURATION**

03/02/14 Suite à la réalisation des bandes de placo, nous vous demandons d'être très vigilant sur la rectitude des arrêtes.

24/02/14 **Nous vous confirmons la mise en place de plafond 60x60 au droit de tous les sanitaires du pôle scolaire.**

RELANCE
7 ^{eme} Rappel le 24/02/14
4 ^{eme} Rappel le 10/02/14
En cours
PM
PM

10 cloisons / doublages**FACON PLATRE**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX : effectif : 4****- POLE SCOLAIRE : effectif : 4**

* Réaliser tous les coffres EP et EU.

* Zone restauration le 20-01-13. Faire en priorité la cloison des cuisines.

* Cloisons à terminer pour le 10-02-14. **RAPPEL** : Reporté au 28-02-14.

RELANCE
URGENT
En cours

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****COLLEGE**

30/09/13 Procéder à la mise en place d'un bon de fermeture avec les entreprises des lots techniques avant la fermeture de vos cloisons.

POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

06/01/14 Nous attirons votre attention concernant la réalisation des bandes. En effet, nous avons pu constater que les personnes réalisant cette prestation enduisent les cornières de finition. Ceci est à proscrire !!

20/01/14 Faire un coffre le plus petit possible autour de la descente EP se trouvant dans la partie restauration sous la verrière.

03/02/14 Suite à notre visite de ce jour, nous constatons que la cloison se trouvant entre la salle de restauration élèves et enseignants est toute hauteur. Or, celle-ci ne doit pas être plus haute que le plafond placo des sanitaires soit 2,80 M.

RELANCE
PM
PM
5 ^{eme} Rappel le 24/02/14
PM



10/02/14 Nous validons la proposition de passer la cloison en carreaux de plâtre au lieu du BA13.

11 chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires

COFELY / AXIMA

PÉNALITES Absence : 1 = 150 €

Retard : 2 = 200 €

Utilisation portable en réunion : 1 = 50€

Document prép. :

Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

TRAVAUX : Effectif : 8

- GYMNASSE :

* Approvisionnement CTA faite. Pose faite. Reste raccordement sous-station.

* Sous-station : pose en cours. A terminer pour le 15-02-14. Reste raccordement sous-station.

- COLLEGE :

* Plan des paillasse à figer avec Architecte.

* Terminer la pose des plénums suivant avancement faux-plafond à partir du 11-02-14 pour RdC.

* Sous-station à planifier. Pose le 27-01-14. Reste élec.

* Faire modification des réseaux de ventilation (altimétrie des plafonds à reprendre)

- LOGEMENTS :

* Envoyer éléments à l'entreprise SOPREMA pour panneaux solaires.

* Intervention à programmer.

- POLE SCOLAIRE / RESTAURATION :

* Réseau de chauffage et plomberie : Fait, reste calorifuge.

* Vide-sanitaire pôle restauration : réseaux terminés.

* Ventilation : Reprise le 17-02-14.

* Mise en chauffe à planifier. Voir avec votre fournisseur pour mise en chauffe avec recharge.

* CTA approvisionné : Raccordement à faire.

* Faire modification des réseaux de ventilation sans délai (altimétrie des plafonds)

* Gaine restauration à remonter pour altimétrie des plafonds.

RELANCE

RAPPEL

En cours

Fait

En cours

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

- ATTENTES ÉLECTRIQUES SÈCHE-MAINS**
- 04/03/13 Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci :
MATERNELLE : 0m 60 du sol fini.
ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini.
COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini.
ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.
- COLLÈGE**
- 03/02/14 Nous vous demandons de protéger tous les radiateurs mis en place par une protection lourde. A ce jour, seul du plastique ou du carton les protège.
- 03/02/14 **Déplacer vos vannes du local entretien administration. Celles-ci sont dans un plafond coupe-feu.**
- 24/02/14 **Revoir le passage des BUS dans le local entretien de l'administration.**
- POLE SCOLAIRE / RESTAURATION**
- 21/10/13 Concernant votre demande pour les nourrices de chauffage, nous sommes d'accord sur le principe de les coller contre les cloisons KLH. Par contre, il est impératif que ces nourrices soient accessibles entièrement sur la largeur d'une alvéole de placard. Nous transmettre un plan d'implantation rapidement pour validation.
- 27/01/14 **Reprendre vos calfeutremments au droit de l'alimentation et de l'évacuation de la fontaine dans la restauration.**
- 03/02/14 Nous constatons ce jour que certains réseaux ne sont pas au bon niveau. En effet ceux-ci croisent le chemin du faux-plafond. Nous vous demandons d'y remédier au plus vite.
- 03/02/14 Suite à notre visite sur place, nous constatons que les arrivées EC/EF ne plombent pas avec les évacuations et que ceux-ci se retrouvent à l'emplacement du placard plutôt que de se retrouver à l'emplacement de la gaine posée par l'entreprise LEMPREUR. Nous vous demandons de résoudre ce problème au plus vite à moins que ce celui-ci soit une erreur de synthèse !!!!
- 17/02/14 Suite aux explications de l'entreprise FACON PLATRE, nous vous demandons de revoir les alimentations des fontaines, de la restauration et de la salle des professeurs.

RELANCE

Fait

3^{ème} Rappel
le 24/02/14

4^{ème} Rappel
le 24/02/14

Fait

Fait

Fait



	LOGEMENTS	
03/02/14	Nous confirmons ce jour, notre refus suite à l'envoi de la solution de supportage des panneaux solaires. Nous vous demandons de revoir un principe de fixation qui n'engendre pas des travaux complémentaires au niveau de la toiture.	3 ^{ème} Rappel le 24/02/14
17/02/014	Nous vous demandons de nous transmettre les plans d'exécution concernant le supportage des panneaux solaires.	
	POLE ENERGIES	
24/02/14	Nous transmettre vos détails concernant le haubannage des cheminées.	
	GÉNÉRALITÉS	
18/11/13	Nous vous rappelons que toutes descentes EP doivent être calorifugées afin d'éviter toute condensation dans les encoffrements.	PM
25/11/13	ATTENTION : l'entreprise LEMPEREUR informe qu'il ne faut pas de plancher chauffant à moins de 20 cm des huisseries (perçement de réseau possible).	PM
09/09/13	GYMNASSE <u>Salle d'évolution</u> Coloris des radiateurs RAL 7022 <u>Autres locaux</u> Coloris des radiateurs RAL 7013	
	COLLÈGE <u>Tous locaux</u> Coloris des radiateurs RAL 7013	
	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION <u>Tous locaux</u> Coloris des radiateurs RAL 7013	
	LOGEMENTS Coloris des radiateurs RAL 7013	

12 production de chaleur COFELY

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
	RELANCE

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

14/10/13	NOUS TRANSMETTRE TRES RAPIDEMENT VOS DÉTAILS SUR LE SILO.	RELANCE
25/11/13	Suite à l'envoi de vos détails, nous vous demandons de revoir la trappe se trouvant sur la grille. Celle-ci doit recouvrir l'ensemble de la trappe et relevés.	Fait
		Fait

13 électricité / courants forts – faibles IBA

PÉNALITÉS	Absence : 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
TRAVAUX : Effectif : 7	RELANCE
- GYMNASSE :	
* Pose des armoires + appareillage à réaliser.	
* Reste intrusion et détection à terminer.	En cours
- COLLEGE :	
* Courants faibles : fait, reste équipements.	
* Suivre l'entreprise FACON PLATRE pour réservations dans faux-plafonds.	Vu
* Appareillage luminaires à réaliser suivant faux plafond. Prévu le 22-01-14.	En cours
* Pose des goulottes suivant avancement de l'entreprise LAGARDE & MEREGNANI.	En cours
- POLE SCOLAIRE :	
* Câblage à faire.	
* Chemin de câble : en cours.	Terminé



- * Terminer câblage pôle scolaire pour le 20-01-14.
- * Poursuivre par zone élémentaire et maternelle.
- **LOGEMENTS** :
- * Câblage à démarrer.

En cours

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
11/10/12	<p>HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION GYMNASE Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.</p> <p>MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25. Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.</p> <p>ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE TARIF VERT concerne : le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs ainsi que le Maître d'ouvrage. TARIF JAUNE concerne : le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage et le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.</p> <p>GYMNASE Nous constatons ce jour que dans le bureau Professeur, des plots vont rester apparents. Nous vous demandons de les reboucher. ATTENTION à la finition.</p> <p>COLLÈGE Suite à votre demande sur l'implantation des appareillages, mettre les inters ainsi que les prises au nombre de 2 du coté de la porte. Et le reste de l'autre coté.</p> <p>20/01/14 Attention à la position des luminaires dans les bacs métalliques. Ceux-ci doivent être en recouvrement des bacs.</p> <p>03/02/14 Nous vous demandons de voir à déplacer les boites de dérivations qui se trouvent dans les plafonds CF 1h dans la partie administration et de les implanter dans les plénums de la circulations.</p> <p>10/02/14 Prévoir un éclairage de sécurité dans la salle de classe C-e13 et dans la salle de technologie.</p> <p>24/02/14 ATTENTION : dans le local entretien de l'administration les fourreaux PTT se trouvent au milieu de la pièce. Le remettre dans l'angle du mur.</p> <p>POLE SCOLAIRE/RESTAURATION LOGEMENTS Comme vu ensemble ce jour, la pose de l'ensemble parabole et râteau, se fera sur l'angle de la façade Nord Est du pavillon de gauche. ATTENTION les antennes ne devront en aucun cas dépasser de plus de 1,5 m au dessus de la toiture.</p> <p>17/02/14</p> <p>04/03/13 ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS Suite à la transmission du mail de l'entreprise COFELY/AXIMA du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.</p>	<p>11^{eme} Rappel e 24/02/14</p> <p>PM</p> <p>PM</p> <p>Fait</p> <p>PM</p>

14 peinture LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	<p>TRAVAUX : effectif : 2</p> <p>GYMNASE :</p> <p>* Reste finitions.</p> <p>COLLÈGE :</p>	T.C.A.



- * Peinture local électricité à faire.
- * Peinture. En cours au RdJ. Terminer RdJ pour le 27-01-14.
- * RdC : préparation en cours – Peintures en cours.
- * Plafonds des sanitaires à réaliser.
- POLE :**
- * Préparation à partir du 27-01-14.
- * En attente réalisation des ragréages pour finitions.

Fait
En cours
En cours

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****LOCAUX TECHNIQUES**

- 23/09/13 Le RAL retenu pour la peinture de sol est le RAL 1023.
- 25/11/13 Suite à votre demande, nous vous confirmons que tous les locaux techniques seront à peindre en RAL 1023. Voir matières et couleurs de chaque bâtiment.

RELANCE

15 revêtements de sols souples**GONEL**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.**

- **COLLEGE :**
- * RdC : intervention à planifier fin Février.
- **GYMNASE :**
- * Sol à commander pour pose le 15-02-14.
- **POLE :**
- * Suite rendez-vous de ce jour pour reprises des sols :
 - Dossier administratif de votre sous-traitant à faire
 - Faire le point pour intervention zones 1 et 2
 - Faire relevé humidité zones 3 et 4

RELANCE
RAPPEL

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****DOSSIER TECHNIQUE**

- 08/04/13 A transmettre en 1 exemplaire papier à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES rapidement pour validation.
- 22/04/13 Votre dossier est attendu pour le 29/04/2013.
- 17/02/14 Nous sommes dans l'attente de votre demande d'agrément concernant les recharges du pôle scolaire.
- GYMNASE – COLLÈGE**
- 29/07/13 Assurer le contrôle des réservations concernant vos sols sur RDJ et RDC avec transmission de votre rapport vers l'OPC et la Maîtrise d'Oeuvre.

RELANCE
Fait

16 revêtements de sols durs**LAGARDE & MEREGNANI**

PÉNALITÉS	<i>Absence : 450€</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>
	<i>Ss traitant : 750€</i>		

OPC**T.C.A.**

- Collège : effectif : 0**
- * Terminer raccords de plinthes. A revoir suite observations Architecte.
- * Terminer faïences suivant RdC.
- * Fournir et poser les siphons de sol des locaux entretien.
- Pôle : effectif : 3**
- * Démarrage le 20-01-14.
- * Sanitaires à réaliser sur pôle scolaire le 27-01-14.
- * Restauration : Carrelage le 27-01-14. En cours, terminé pour le 17-02-14 pour cuisine
- * Sanitaire restauration
- * Réfectoire à partir du 01-03-14

RELANCE
En cours
Fait
Fait
3^{eme} RAPPEL
En cours
En cours



- * Plantations autour des bassins le 10-03-14. Prévu cette semaine.
- * Patio collège à réaliser. Prévu le 05-02-14. En attente SOPREMA.
- * Traçage espaces cour patio à réaliser.

Fait

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
18/03/13	RAPPORT BET TERRITOIRES et observations JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES <u>Planche d'essai béton sablé</u> 1 passe : bon rendu, à obtenir plus homogène dans le sablage. <u>Dalle béton passerelle</u> Etude à fournir pour réduire son épaisseur à 0m 15. <u>Essence de bois</u> Mélèze incompatible avec la demande CCTP. Proposition avec Robinier Faux Acacia et Châtaignier. <u>Sur ouvrage présenté</u> Réduction du chanfrein à 2 mm (à voir avec le fournisseur). <u>Traitement des extrémités des bancs</u> Solutions bois et métal présentées sur site. Le BET TERRITOIRES fournit le fichier DWG des différents profils de bancs avant 2 mois. <u>Plantation des îles</u> Le cadre en métal ne sera pas visible (caché sous le platelage). Vu le principe d'évolution des percements : calepinage et dimension à respecter pour permettre son fonctionnement. Prévoir la correction des joints entre planches (1 cm). <u>Serrurerie</u> <u>Main-courante passerelle</u> Echantillon n°2 intégrant les premières remarques est en attente d'installation. <u>Granulat</u> <u>Galet blanc sur site</u> Pas de remarques du BET TERRITOIRES et de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES. <u>Pierre de Givet</u> Non livrée, granulométrie proposée 20/40 mm.	
01/07/13	RAPPORT BET TERRITOIRES du 27 JUIN 2013 Transmettre les informations attendues avant août 2013. RAPPEL : Pas de frais de sciage. 20% d'aubier maximum. Bois de classe 3b ou 4, essence de bois à proposer.	
28/10/13	Il a été convenu ce jour en présence du Bureau d'Études TERRITOIRES, de prévoir une 1^{ère} phase de plantation coté bassin d'ici une quinzaine de jours. De plus, voir rapidement avec l'entreprise EUROVIA le phasage pour la réalisation de l'îlot au milieu de la cour de la maternelle.	En attente des finitions de façades

20 clôtures DEHAYE

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**ÉTUDES :****T.C.A.**

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
18/03/13	RAPPORT TERRITOIRES <u>Clôture scolaire galva</u> Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique. Le BET TERRITOIRES vous transmet un modèle. <u>Clôture nouée</u> Mettre les pointes en bas (JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES). Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur). Poteau Ø 50 mm préféré au Ø 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva. <u>Clôture barreaudée et portillon (JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES)</u>	



Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la traverse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).



21 équipements sportifs NOUANSPORT

PÉNALITÉS	Absence : 900€	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC T.C.A.

TRAVAUX :

* Panneaux de basket : mise en place à planifier.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
	ÉCHANTILLONS – NUANCIERS	
06/05/13	Vous précisez ce jour que le coloris des équipements prévus est RAL 9010 BLANC concernant le Basket.	
	GYMNASE	
	<u>Massifs et Réservations mis en place par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION</u>	
15/07/13	Contrôler les positions de ces réservations et transmettre votre rapport sous 1 semaine. URGENT	
29/07/13	Contrôle effectué, sans observations. Ancrages en scellement annoncés pour la semaine prochaine.	

Pointage avancement :

- Jour d'intempéries :

- * Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1^{er} Février 2013 pour terrasse de VRD.
- * Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
- * Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.

- Planning Gymnase n°2 ind B du 15-03-13 :

* Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA :

- o Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12 100 %
- o Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12 100 %

* Lot 02 – Gros-œuvre : EIFFAGE

- o Inclusion du 03-12 au 17-12-12 : 100 %
- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
- o Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13 100 %
- o PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13 100 %
- o Nettoyage voiles – dalle BA 100 %

* Lot 03 – Charpente : GOUDALLE

- o Pose du 01-04-13 au 24-04-13 100 %

* Lot 04 – Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA

- o Pose plateau du 29-04-13 au 17-05-13 100 %
- o Pose bardage du 02-05-13 au 16-05-13 100 %
- o Etanchéité du 22-04-13 au 06-05-13 100 %
- o Isolation, couverture 100 %

* Lot 05 – Isolation par l'extérieur : SOPREMA

- o Isolation extérieure du 13-05-13 au 03-06-13 95 %

* Lot 07 – Serrurerie : FRECHIN

- o Parois éclairantes du 13-05-13 au 10-06-13 100 %
- o Portes + menuiseries du 06-05-13 au 03-06-13 95 %

* Lot 10 – Cloisons/doublages : FACON PLATRE

- o Ossatures métalliques cloisons de distribution 95 %
- o Plaques cloisons de distribution 95 %



- * **Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**
- o Carrelages faïences 95 %

- Planning Collège n°3 ind. B du 15-03-13 :

- * **Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA**
- o Préparation plateforme : 100 %

- * **Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**
- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
- o Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 100 %
- o Plancher haut R-1 du 15-04-13 au 20-05-13 100 %
- o élévation RdC du 06-05-13 au 22-05-13 100 % **Retard 4 semaines**
- o Fondations RDC 100 %
- o Longrines RDC sur terre-plein 100 %
- o Réseaux sous dallage sur terre-plein 100 %
- o Dallages sur terre-plein 100 %

- * **Lot 03 - Charpente/structure bois : GOUDALLE**
- o Pose du 27-05-13 au 08-07-13 100 %

- * **Lot 04 - Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA**
- o Pose couverture 95 %
- o Bardage Kalzip 40 %

- * **Lot 05 - Isolation par l'extérieur/bardage bois : SOPREMA**
- o Pose isolation soubassement RDJ 80 %
- o ITE et enduit 90 %

- * **Lot 06 - Menuiseries extérieures : WARSMANN**
- o Pose menuiseries extérieures RDJ 100 %
- o Pose menuiseries extérieures RDC 100 %

- * **Lot 10 - Doublages - Cloisons : FACON PLATRE**
- o Cloisons double RdJ du 26/08/13 au 16/09/13 95 %
- o Cloisons double RdC du 16/09/13 au 07/10/13 95 %

- * **Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**
- o Carrelages faïences 95 %

- Planning Restauration – Pôle Scolaire n°4 ind. B du 15-03-13 :
--

- * **Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**
- o Terrassements fondations restauration du 01-04-13 au 22-04-13 100 %
- o élévation vide sanitaire du 15-04-13 au 15-05-13 100 %
- o Plancher haut vide sanitaire du 13-05-13 au 22-05-13 100 % **Retard 4 semaines**
- o élévation RdC du 23-05-13 au 03-06-13 100 %
- o Terrassement fondations pôle scolaire du 20-05-13 au 08-07-13 100 % **Retard 4 semaines**
- o Fondations pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
- o Longrines pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
- o Dallage zone élémentaire 100 %
- o Réseaux sous dallage zone pôle scolaire 100 %
- o Dallage zone pôle scolaire 100 %
- o Réseaux sous dallage zone maternelle 100 %
- o Préparation dallage zone maternelle 100 %

- * **Lot 03 - Charpente / Structure bois : GOUDALLE**
- o Implantation, préparation structure bois 100 %

- * **Lot 04 - Couverture / Etanchéité : SOPREMA**
- o Pôle scolaire du 16-09-13 au 01-11-13 95 %
- o Bardage Kalzip 25 %

- * **Lot 06 - Menuiserie extérieure alu et acier : WARSMANN**
- o Pose du 16-10-13 au 21-10-13 95 %
- o Vitrage du 21-10-13 au 01-11-13 95 %

- * **Lot 10 - Cloisons / Doublages : FACON PLATRE**
- o Pose du 21-10-13 au 18-11-13 90 %



*** Lot 11 - Chauffage / Ventilation : AXIMA**

- Réseaux de chauffage.
- Réseaux de ventilation

95 %

90 %

Fait à Reims, le 24 février 2014
JEAN-PHILIPPE **THOMAS** ARCHITECTES
Loïc WAGNER

