

Procès-verbal de chantier du lundi 07 avril 2014

n° 74

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 14 AVRIL 2014

VISITE DE CHANTIER ET POINTS BLOQUANTS DE 13H00 A 15H00
REUNION PLANNING DE 15H00 A 17H30

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maitrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49 03 24 59 60 25			
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. BLAVIER	03 24 71 20 68 03 24 71 94 00	P P		
Maitrise d'œuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard architecte arnould – 51100 reims mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com mail : loic@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Loïc WAGNER	03 26 404 405 03 26 402 401			P
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02 03 24 71 76 00	P	A3	C
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haroux@egis.fr	Denis HEILLI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00 03 26 97 81 85	P	A3	C
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63 01 42 46 01 20	P		C
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66 03 81 82 08 09		A1	C
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23 03 26 49 03 65			
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollandaise – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16 03 26 82 79 11	P		
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pilliant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT Dominique GOBANCE	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICALIANI	03 26 03 09 30 03 26 04 35 26			
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM M. MUNSCH	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 – 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48			P C
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05			
02 gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : Joseph.LOJACONO@eiffage.com thibaut.desloovere@eiffage.com david.gernez@eiffage.com	J. LOJACONO T. DESLOOVERE M. ABASSI M. GERNEZ	03 26 82 82 35 03 26 82 82 36 06 03 16 47 17 06 08 28 68 32	P	A3 R3	C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98 03 21 90 99 00		A7	
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43 06 80 28 89 03	P		C
05 isolation par l'ext. Bardage bois	mail : travaux-reims@soprema.fr			P	A2 R1	



06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	M. SLEZAK M. PINTO M. WATELET M. DELETTRE	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24				C
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	A3 R1		C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75	P	A2		C
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FACON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39	A	A7 R2		C
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com gabriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN M. SALZARD Lysian PICOT	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	P	R1		C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69	P			C
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P	A3 R1		C
14 peinture 16 revêt. De sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr wnaivin@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19	P	A9 R1		C
15 revêtements sols souples	GONEL 120 rue de l'Industrie – 08330 vrigne aux bois mail : sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL M. LAMBERT	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71	P	A2		C
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ M. BLENGIN	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87		A11		
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03				
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07	P	A3 R1		C
21 équipements sportifs	NOUANSFORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		5		

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	03 24 59 50 12		
Téléphone	Cœuvre télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 balllay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à partir de 13h00** précises sur le site de construction.
Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
Hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.

Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de rédiger une attestation de paiement avec répartition et envoyer la copie de facture du sous-traitant du montant à régler du mois.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTROLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 2 exemplaires à Bureau de Contrôle APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

LOT GROS-ŒUVRE

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.



SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'œuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.

Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.

Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

Prolongation de Délai selon Ordre de Service n°2 du 20 janvier 2014. VENDREDI 30 MAI 2014.

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.

Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DÉFINITIFS.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimé.

Équipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

AVENANT n°01 – EIFFAGE CONSTRUCTION concernant des massifs complémentaires pour des équipements de l'entreprise NOUANSPOUR transmis depuis le 02/04/2013, en attente de régularisation par le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (cet avenant ne comporte pas les massifs concernant les barres parallèles).

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique

L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol. Plan validé.

Bureau du principal

Vous demandez le déplacement de la porte d'accès de celui-ci depuis la circulation côté bureau du gestionnaire.

Raccordement des réseaux :

A voir pour raccordement EU et AEP. ATTENTION : il y a des travaux à effectuer.

Essai d'étanchéité :

- Essai sur le pôle réalisé le 28-10-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (à diffuser à toutes les entreprises).
- Essais sur collège réalisés le 19-11-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (à diffuser à toutes les entreprises).
- Essais sur logement à réaliser.
- Devis FRECHIN porte collège circulation RdC : Accord donné ce jour à l'entreprise.

URGENT



MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

Divers :

- Transmettre à EIFFAGE le plan de reprise pour les réservations oubliées. Fait : plan à diffuser à APAVE
- A voir d'urgence avec AXIMA le débit des hottes et de ventilation des cuisines suite remarques SEREC.

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / synthèse

- Transmettre plan des aires de jeux à DEHAYE.

URGENT

ECHOLOGOS

Mission DET.

Demande dossier technique de FACON PLATE, LEMPEREUR et GONEL.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.

BUREAU DE CONTROLE APAVE

- Remarques d'APAVE : réserves à lever au plus vite.
- Valider les plans EXE de IBA.
- Confirmer nécessité porte CF entre hall et circulation pour collège.

En cours

En cours

RAPPEL

GEOTEC



ENTREPRISES

INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

CHANTIER HQE

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005

Clés remises aux entreprises :

EUROVIA/URANO

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES

Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

- l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM.
Pour les entreprises du 2^{ème} appel d'offres, vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
- 2) l'analyse et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
- 3) que l'analyse SYNTHÈSE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGÉ SANS AVENANT SIGNÉ DU MAITRE D'OUVRAGE.

La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAITRISE D'ŒUVRE sur support PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.

STATIONNEMENT DES VEHICULES ET CONTAINERS

Depuis le 17/06/2013, la voirie de dépose bus devant les bâtiments Pôle Scolaire et Collège est à disposition de l'ensemble des intervenants pour accéder aux parkings au centre de cette voirie.

Il ne doit plus y avoir de véhicules en stationnement devant les installations de chantier, ni ailleurs sur le site.

L'espace devant les installations de chantier est réservé aux containers et bungalows Entreprises.

**RAPPEL : METTRE SUR LA PARTIE RESERVÉE AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER, TOUS LES CONTAINERS ET LES IDENTIFIER. IL NE DOIT PLUS Y AVOIR DE CONTAINERS SUR LA ZONE PARKING.
RAPPEL A TOUTES LES ENTREPRISES.**

FERMETURE DU CHANTIER

ATTENTION : fermeture des portes par l'entreprise COFELY AXIMA chaque soir pour le collège et le pôle. **RAPPEL**

POINTS BLOQUANTS A REGLER

COLLEGE :

- Sols collège RdC (EIFFAGE) Fait
- Eclairage de sécurité RdJ (IBA – EGIS – APAVE)

POLE :

- Reprise des altimétries des sols zone 1 à 4
- Reprise altimétrie des gaines de ventilation restauration – Fait par AXIMA
- Reprises diverses des niveaux de réseaux d'AXIMA Fait

LOGEMENTS :

- Panneaux solaires (AXIMA – SOPREMA)



01	vrd / terrassement	EUROVIA/URANO
-----------	---------------------------	----------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX** : Effectif : **6**

- * Cour intérieure. Fait. Signale tâche d'huile sur enrobés. Vu
- * Parking à réaliser à partir du 27-01-14. Reporté au 08-03-14. En cours. Remplissage le 01-04-14.
- * Pose des grilles à planifier sur pieds de façades pôles et collège le 08-03-14.
- * Terre végétale à mettre en place pour le 13-03-14.
- * Tranchée électrique vers transformateur à planifier à partir du 01-04-14. En attente de l'entreprise EIFFAGE. A voir pour le 09-04-14.
- * Cour pôle côté parking.
- * Enrobés cour pôle collège à partir du 14-04-14.
- * Demande enlèvement des bungalows sur zone parking pour le 08-04-14.
- * Bordures parking OUEST à partir du 14-04-14.

RELANCE
En cours
En cours

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
25/02/13	ARMOIRE ÉLECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets.	PM
08/04/13	VOIE ROUTIÈRE devant le COLLÈGE Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres.	
27/05/13	Le contrôle de ce jour fait apparaître : * 3 éclats sur des bordures T2. * 2 éclats sur des bordures de quai. * 2 bordures P3 détériorées entre la voie véhicules et le parking face à l'entrée du collège (deuxième partie).	
17/05/13	ÉCHANTILLONS – NUANCIERS Le choix retenu est « agrégats de Meuse » finition concassée.	PM
13/01/14	PÔLE ÉNERGIE PÔLE SCOLAIRE Sous le préau du collège, mettre le béton désactivé à zéro au niveau des bavettes extérieures. De plus, mettre à ce même niveau les bordures P1 du patio extérieur.	PM
10/02/14	Nous vous confirmons la suppression du muret soutenant le cheminement piéton dans la cour maternelle. Nous demandons au Bureau d'Études TERRITOIRES de regarder à un autre aménagement.	PM
17/02/14	Voir le mail envoyé en date du 17/02/14 par TERITTOIRE pour la solution retenue.	
03/02/14	COLLÈGE Nous vous demandons de bien vouloir reblayer la façade Nord du collège en veillant à ce que les regards soient parallèles à la façade et qu'ils se trouvent dans la zone en galet.	PM
17/02/14	Nous validons la pose de profils de dilatations de couleur grise entre le béton désactivé et les enrobés.	PM
10/03/14	Le RAL des candélabres est le RAL 9005 noir texturé.	PM
10/03/14	Nous vous validons la bande de guidage ainsi que les bandes podotactiles.	PM
10/03/14	Nous validons le principe de pose des caniveaux que l'on a vu lors de notre visite de ce jour.	PM
17/03/14	Nous vous demandons de mettre en place une bande de gravillon au droit entre les bordures et les espaces verts de la cour du collège.	3 ^{ème} rappel le 07/04/14
24/03/14	Suite à la visite de ce jour, nous vous demandons de sceller en pied des EP la grille des caniveaux.	En cours
31/03/14	Revoir le béton désactivé au droit du Gymnase (problèmes de finition et de niveau).	Rappel le 07/04/14
07/04/14	L'armoire de commande au droit de l'aire de livraison n'est par correctement implantée. Celle-ci doit être de l'autre coté du mur.	



BÂTIMENT POLE SCOLAIRE / RESTAURATION

	<u>Zone pôle scolaire</u>	
14/10/13	Suite au relevé altimétrique, nous constatons des écarts importants par rapport aux réservations demandées. De ce fait, nous vous demandons de recharger avec un produit adapté assurant une bonne tenue aux différences de tassement entre longrine et dallage sur terre plein.	Vu le 03/02/04
03/02/14	Voir à modifier le regard de visite se trouvant sous le préau de la maternelle. Celui-ci ne doit pas être visible dans le béton désactivé.	Vu avec EUROVIA
10/02/14	Suite au nettoyage des huisseries INOX, nous vous informons que nous refusons l'ensemble des huisseries INOX banchées. Vous rapprocher de l'entreprise LEMPEREUR pour les remplacer au plus vite.	Fait
10/02/14	Suite à la réunion concernant les recharges et à la validation du Bureau de Contrôle APAVE, mettre tout en œuvre pour réaliser la chape avec comme référence 2,06 m fond de feuillure.	des reprises sont à faire 5 ^{ème} RAPPEL LE 07/04/14
24/02/14	Dans la restauration, au niveau des sanitaires, il est nécessaire de découper le linteau de l'accès à ces sanitaires à 2,90 m.	6 ^{ème} Rappel le 07/04/14
31/03/14	Commander l' huisserie INOX à l'entreprise LEMPEREUR au plus vite.	Rappel le 07/04/14
31/03/14	Revoir la finition du voile menant au Vide Sanitaire.	Rappel le 07/04/14
07/04/14	Nous vous demandons de vider le carneau du collège.	
	POLE ENERGIE	
17/02/14	Nous attirons votre attention sur les soudures de la bâche. Celles-ci sont faite dans le mauvais sens de l'écoulement.	PM
24/02/14	Pour répondre à l'avis suspendu du Bureau de Contrôle, la solution retenue pour les fondations de la chaufferie sera de réaliser celles-ci en puits d'environ 3 m de profondeur. Une fois le terrassement réalisé, vous contacterez l'entreprise GEOTEC pour qu'elle valide l'absence de « poche molle ».	Vu
10/03/14	Nous vous demandons de réaliser les fondations du pôle énergie dans les plus brefs délais.	Fait
	LOGEMENTS	
31/03/14	Reprenre les arases béton au droit des murs bois.	Fait

03 charpente / structures bois GOUDALLE CHARPENTE

PÉNALITÉS	Absence : 1 = 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	ÉTUDES :	T.C.A.
	TRAVAUX : Effectif : 0	RELANCE
	- POLE SCOLAIRE :	
	* A planifier avec EUROVIA la pose des coursives. A partir du 24-03-14. Terminer intervention le 07-04-14.	Fait
	* Plan local déchet à diffuser à SOPREMA.	RAPPEL

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.
07/10/13	Suite au constat catastrophique de ce jour concernant des agrandissements de réservations ou créations de réservations, nous vous demandons de ne plus modifier de réservations sans l'accord d'EGIS ainsi que le nôtre.
18/11/13	Remarques du Bureau de Contrôle à lever au plus vite : fixations des panneaux KLH non conformes à vos détails. Transmettre la fiche technique du pare-vapeur.
02/12/13	Nous avons vu le début du ponçage des panneaux en KLH. Ceci n'est pas très concluant. ATTENTION : à voir au minimum les languettes rapportées. Et surtout les planches d'assemblages à changer sur les inversions de panneaux.
09/12/13	Vu ce jour, revoir les finitions d'assemblage.
27/01/14	La pâte à bois doit être affleurante à l'ensemble des panneaux.
	Nous attirons votre attention concernant les différents aspects du bois suite à l'application du produit M1. Nous vous demandons une finition uniforme.
	Reprise en cours



10/02/14	Répondre aux différentes interrogations du Bureau de Contrôle APAVE concernant votre mise en œuvre. Ceci est URGENT. LAINE MINERALE en CAISSONS	Fait
29/07/13 27/01/14	Fiche technique à transmettre à TERA0 (Bianca CASTELLI). Nous vous demandons de compléter votre envoi du 21/01/14 en fonction des remarques de TERA0.	Fait
21/10/13	POLE SCOLAIRE Au vu d'un changement constructif sur la façade Ouest du pôle scolaire, nous vous demandons de prendre à votre charge la modification du châssis.	Vu avec WARSMANN
10/02/14	Suite à l'absence de pare-pluie derrière les stores et à la pose quasiment complète des stores, nous vous demandons de peindre en noir, le KERTO se trouvant à l'arrière.	En cours
17/02/14 17/03/14	Reprendre l'isolation qui est absente entre les deux caissons au droit de la restauration. CELA DEVIENT URGENT, L'ENTREPRISE SOPREMA EST EN TRAIN DE REALISER LA FAÇADE.	Fait
03/03/14	Nous constatons à nouveau ce jour la présence d'une fuite au droit des caissons de toitures dans la salle de restauration. Nous vous demandons d'intervenir au plus vite sur ce point.	Fait
24/03/14	Nous constatons un grand nombre de trous ronds dans les salles de classes. Nous vous demandons de les reboucher au plus vite. POLE COLLÈGE	2 ^{ème} Rappel le 07/04/14
10/02/14	Suite à l'absence de pare-pluie derrière les stores et à la pose quasiment complète des stores, nous vous demandons de peindre en noir, le KERTO se trouvant à l'arrière	En cours
17/02/14	Nous vous demandons de poncer sur toute la hauteur, les voiles en KLH des deux locaux techniques dans l'administration du collège. LOGEMENTS	8 ^{ème} Rappel le 07/04/14
10/02/14	Nous refusons ce jour, la ferrure proposée pour le maintien du GC. Nous vous demandons de mettre des ferrures en âmes sur toute la longueur.	Vu
31/03/14	Envoyer les plans du local déchet du Pôle Scolaire à l'entreprise SOPREMA.	Rappel le 07/04/14

04 couverture / bardage / étanchéité SOPREMA

PÉNALITÉS	Absence :	Retard : 1 = 100 €	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

- TRAVAUX** : effectif : 7 (Intempéries les 24 et 25/10/13 : Vents et le 13-02-14).
 - COLLEGE :
 * Commande de désenfumage : Pose à planifier.
 * Descente EP façade OUEST à revoir : Faire valider par Architecte.
 - POLE SCOLAIRE :
 * Bardage façade OUEST
 * Pièces de finitions en couverture. En cours, cour à faire en priorité.
 * Bardage TRESPA : Pose à démarrer.
 * Polycarbonate pose le 14-04-14.
 - POLE ENERGIE :
 * Intervention le 07-04-14. A voir dès que possible.
 * Dalle à réceptionner le 07-04-14
 * Hors d'eau à réaliser au plus vite.

T.C.A.

RELANCE
RAPPEL
Fait

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	RELANCE
	Bâtiment COLLÈGE <u>Rives de toitures</u>	
14/10/13	Présenter un échantillon concernant le raccord entre le KALZIP et les menuiseries extérieures. ATTENTION : nous allons demander au Maître d'Ouvrage l'application des pénalités de retard si l'essai n'est pas réalisé pour la prochaine réunion. (42 jours à 100,00 € par jours calendaires soit 4 200,00 €).	Fait



18/11/13	Voir avec le lot 05 : entreprise SOPREMA, le détail de finitions entre vos deux bardages à l'angle Nord Ouest de la façade du collège.	Fait En attente de détails exécution
09/12/13	Transmettre vos détails de la façade Nord.	
13/01/14	Vu ce jour le principe avec Jean-Philippe THOMAS concernant le traitement de l'angle. Celui-ci sera en tôle sur l'angle avec un retour et un pli écrasé, puis deux tôles pliées égalent pour se raccorder au bardage bois.	
10/02/14	Suite au constat de la pose du Mélèze, nous vous demandons de terminer l'angle avec 1 ou 2 bacs de type « AIRPLAN » et sur l'arrête de l'angle un plis écrasé.	
24/02/14	Suite à la présentation du prototype de ce jour, nous vous demandons que ces bacs soient affleurant avec un joint creux de 3 mm maxi et de garder le larmier en partie haute. Il faudra alors créer un décalage d'alignement comme évoqué avec Jean-Philippe THOMAS.	
03/03/14	Nous validons le prototype de l'angle NORD/EST présenté ce jour.	PM
10/02/14	A la demande de l'entreprise FRECHIN, nous vous demandons de mettre en place les tôles d'habillage de tableau au droit de ces ventelles. (voir décision prise le 22/04/13).	Vu avec WARSMANN
17/02/14	Nous vous demandons de vérifier l'étanchéité des larmiers sur la façade OUEST du collège .	Fait
27/01/14	POLE SCOLAIRE Nous transmettre pour la prochaine réunion un échantillon de descente EP à la teinte RAL des châssis.	
03/02/14	Suite à la présentation de l'échantillon, nous vous demandons de mettre en place des descentes EP en aluminium laqué au RAL 7013 satiné 30 %.	Vu sur place le 17/02/14
10/02/14	Sur la façade arrière de la restauration, nous vous demandons d'arrêter votre bardage au droit des réservations et de compléter au dessus des ventelles.	PM
03/03/14	Mettre en place les larmiers KALZIP sous vantelle sur la façade NORD du Pôle Maternelle.	Fait
10/03/14	Mettre en place un larmier adapté en KALZIP au dessus du BSO « bureau du chef cuisine » sur la longueur totale de la fenêtre.	Fait
17/03/14	Voir à changer les larmiers au dessus de l'aire de livraison et la dizaine de bac dans la cour maternelle.	Fait
17/03/14	Les angles du passage couvert seront à finir en bac « KALZIP ».	PM
24/03/14	Nous refusons les DEP du Collège. Prévoir en acier laqué avec le moins de fixations possible.	PM
24/03/14	Nous validons l'abaissement du profil noir pour la pose des panneaux « TRESPA ». Cela sera à généraliser sur l'ensemble du site.	PM
31/03/14	Concernant les couvertines, celles-ci ne devront pas excéder les 15 cm de retombée.	PM
31/03/14	Prévoir la pose de tôle en fond de larmier au droit de tous les plafonds bois.	Rappel le 07/04/14

05 isolation par l'extérieur / bardage bois SOPREMA

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

- TRAVAUX** : effectif : 8
- Débarrasser container pour le 09-04-14.
 - **GYMNASE** : Reprises à réaliser pour le 31-03-14 au plus tard.
 - * Reprise finitions tôles : Toujours pas terminé.
 - **COLLEGE** :
 - * Bardage bois : Reste sous face préau.
 - **POLE SCOLAIRE** :
 - * Faire bardage patio pour le 03-03-14. En cours. Terminé sous 10 jours.
 - * Isolant façade NORD pôle restauration.
 - * Bardage bois façade NORD sous 10 jours. En cours, terminé fin de semaine.
 - * Redents à réaliser sans délai.
 - * Demande plan local déchet. Non reçu.
 - **LOGEMENTS** :
 - * Bardage bois : Terminé.
 - * Jambage.
 - * Dépose échafaudage cette semaine.

T.C.A.

RELANCE
RETARD
RAPPEL
Fait
En cours



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
28/10/13 13/01/14	BÂTIMENT GYMNASE Revoir la cornière de la casquette. Vu ce jour, prévoir la tôle de rive en 15/10 ^{ème} de façon à rigidifier l'ensemble avec des éclisses intérieures.	20 ^{ème} Rappel le 07/04/14 la nouvelle est refusée
18/11/13	Prévoir de changer les lames bois sur le bardage verticale. Celles-ci ont bleuies légèrement.	PM
09/12/13	Faire le joint silicone sur les bavettes.	Fait
06/01/14	BÂTIMENT COLLÈGE Concernant le plafond du préau du collège, veillez à assurer les alignements ainsi que les joints creux de 1 cm.	PM
13/01/14	Autour des poteaux métalliques, les découpes seront circulaires.	Fait
10/02/14	Faire une proposition de baguette de finition concernant les dessus de coffre pour la prochaine réunion. Suite à la présentation de ce jour, nous refusons la finition de pièce présentée. Nous vous rappelons que celle-ci doit être Post Laqué au RAL 7013 satiné 30%.	
31/03/14	Faire les ouvertures dans le bardage bois au droit de la sous-station du Collège afin de pouvoir poser les grilles en façades.	Rappel le 07/04/14
22/04/13	HABILLAGES entre BARDAGES et MENUISERIES EXTERIEURES – GYMNASE COLLEGE – POLE SCOLAIRE / RESTAURATION – LOGEMENTS Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise WARSMANN, il est arrêté la réalisation des tableaux par votre entreprise hors pièces d'appuis.	
03/03/14	Remettre en place le pare-pluie que vous avez supprimée sur l'ensemble du Pôle Scolaire.	En cours
13/01/14 17/02/14	POLE SCOLAIRE Il est très URGENT de finir vos prestations dans le patio du pôle scolaire. Les finitions sont à reprendre	Fait
10/03/14	Nous vous demandons de finir expressément vos travaux d'ITE au niveau du REDAN N°4.	Fait
10/03/14	RESTAURATION Compléter l'ITE sous le larmier bas du KALZIP sur la façade SUD de la restauration. Vu sur place ensemble lors de la visite de chantier.	Fait

06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium**WARSMANN**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****TRAVAUX** : effectif : 0- COLLEGE :

* Coffre sous volet à fixer. L'entreprise SOPREMA ne peut pas terminer ses habillages.

* 2 coffres à poser sur pignon SUD prévu cette semaine.

- POLE SCOLAIRE :

* Verrière : fait, reste désenfumage. Pose le 20-01-14 – Pose faite – Reste asservissement.

* Programmation.

- LOGEMENT :

* Coulisse le 31-03-14.

* Bavettes à revoir suite observations de l'Architecte. URGENT

RELANCE
En cours
En cours
En cours

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
22/04/13	HABILLAGES EXTÉRIEURS Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise SOPREMA, il est arrêté pour votre entreprise la réalisation des pièces d'appuis.	



02/12/13	Il a été convenu ce jour de mettre des bavettes « KALZIP » au droit des menuiseries jouxtant le bardage KALZIP. Et sur le reste des menuiseries, les bavettes seront en alu laqué identique aux menuiseries extérieures.	PM
10/06/13	LIMITEURS D'OUVERTURES MENUISERIES EXTÉRIEURES A prévoir pour un angle de 30°.	
24/03/14	LOGEMENTS Voir avec l'entreprise FRECHIN à avoir 1 seule clé par logement accédant au garage, porte piétonne du garage et porte d'accès au logements.	PM
31/03/14	Nous vous demandons de reprendre vos bavettes au droit des logements (les mettre avec une pente de 10% comme demandé par l'entreprise SOPREMA).	Fait
31/03/14	COLLEGE Nous vous demandons de mettre en place les deux coffres manquants et de fixer ceux de la façade OUEST.	Rappel le 07/04/14

07 serrurerie FRECHIN

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC T.C.A.

TRAVAUX : Effectif : 2

- COLLEGE :

- * Garde-corps et main-courantes escalier intérieur : Fabrication à lancer pour pose le 08-04-14
- * Garde-corps + main courante escalier NORD à fabriquer.
- * Caillebotis sur amenée de désenfumage à réaliser. Pose sous 2 semaines.
- * Ventelles extérieures : Pose le 02-04-14. En cours

- * Poser porte accès sur façade NORD pour le 03-04-14. En cours, reste 1 vitrage.
- * Porte RdC circulation : à fabriquer suite accord MO. Fabrication en cours. Délai 4 semaines sur vitrage

- POLE SCOLAIRE :

- * Porte PP02 et grille de ventilation accès vide-sanitaire. En attente.
- * Grilles extérieures locaux techniques. Fait, reste restauration.
- * Ventelles extérieures à poser sans délai. Pose ossature à démarrer.
- * Porte accès pignon à poser le 08-04-14.
- * Echelle crinoline à fabriquer et à poser sous 10 jours.

- POLE ENERGIE :

- * Commander les portes : Approvisionnement fait.
- * Pose porte chaufferie le 08-04-14.
- * Pose porte transformateur le 24-04-14.

RELANCE
Confirmé
RAPPEL
RETARD 4 semaines
En cours
RAPPEL

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	RELANCE
25/11/13	Suite à la visite de ce jour, nous vous demandons de mettre une pièce complémentaire sur vos seuils de façon à ce que celles-ci règne avec le larmier et la bavette.	Fait
28/10/13	POLE SCOLAIRE Nous vous demandons de poser rapidement le restant de vos portes afin de rendre le bâtiment clos et couvert.	Fait
24/02/14	Transmettre de toute URGENCE vos éléments concernant le désenfumage à l'entreprise SOPREMA.	Fait
15/07/13	COLLÈGE <u>Portes extérieures métalliques PV02</u> Celles-ci nous ont été proposées sans impostes. Suite à vos contrôles, vous nous précisez qu'il sera nécessaire de mettre en place certaines impostes car les dimensions des vantaux sont importantes. Reprendre votre carnet de détails concernant des portes et refaire vos propositions pour validation par la Maîtrise d'Oeuvre.	



21/10/13	Il a été vu ce jour que les fixations des mains-courantes se feront par scellement et non par boulonnage. De plus, le garde-corps de l'escalier sera à fixer à l'anglaise avec un déport de 2 cm. Nous vous demandons de nous transmettre un détail de fixation pour validation.	Fait
17/03/14	Nous transmettre rapidement votre devis concernant la porte pare-flamme du hall collège.	Fait
GYMNASSE		
16/12/13	Nous refusons la galvanisation des portes métalliques.	PM
06/01/14	Nous vous confirmons que le châssis de recouplement au RDC du collège sera de la même couleur que les autres à savoir RAL 7013 satiné 30%.	
06/01/14	Nous attirons votre attention concernant les futures galvanisations. Celles-ci ne devront en aucun cas être dans le même état que celles du gymnase.	PM
CREMONE POMPIERS COLLÈGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION		
20/01/14	Suite à la visite de ce jour et au regard des deux prototypes, nous vous demandons concernant les ventelles des murs rideaux, de réduire la profondeur de 5 cm et d'augmenter la hauteur de façon à ce que les jouées viennent sous le larmier KALZIP.	PM
27/01/14	Mettre en place sous les menuiseries extérieures de la restauration un seuil métallique afin d'assurer l'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur.	Fait
10/02/14	Le Maître d'Ouvrage nous informe sur la position des mâts. Ils seront implantés à droite de l'entrée du site.	PM

08 menuiseries intérieures LEMPEREUR

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
			Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
ETUDE :		RELANCE
- Organigramme : Transmis en attente validation par le Maître d'Ouvrage.		
TRAVAUX : Effectif : 2		
- <u>GYMNASSE</u>		
* Paroi acoustique salle d'évolution, structure réalisée – Terminé reste partie basse à partir du 07-04-14.		
- <u>COLLEGE</u> :		
* Portes RdC en attente pose des sols. Commande faite. Réception sous 1 semaine.		
* Cimaise à mettre en place. Non reçu.		RAPPEL
* Tableau à commander : Pose dès réception.		
* Plafond bois : Ossature en cours. Réception mi-Mai, pose à la suite.		
- <u>POLE SCOLAIRE</u> :		RAPPEL
* Demande réception huisseries inox avec l'entreprise EIFFAGE. Pas de commande reçu d'EIFFAGE.		
* Tablettes bois à fabriquer (banc).		
* Plafond bois à commander pour réfectoire. A confirmer. Ossature : En cours.		
* Placard après ragréage.		

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	RELANCE
07/10/13	Pour information, des plinthes sont prévues partout sauf sur le béton.	
ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE		
13/01/14	Nous vous demandons de procéder une réception de support des baies béton avant pose de vos encadrements afin de déterminer la côte du débord de l'habillage en bois.	En cours
20/01/14	Suite à notre visite de ce jour, nous vous validons le principe de pose des encadrements de baies. ATTENTION tout de même à ajuster la profondeur des habillages de façon à coller au mieux au béton.	PM
24/02/14	ATTENTION à la finition des habillages bois au droit des menuiseries extérieures sur le collège et le gymnase.	PM
POLE SCOLAIRE		
28/10/13	Nous constatons ce jour que certaines huisseries INOX sont abîmées. Voir à une solution de reprise.	



28/10/13	Vu ce jour, les fonds de gaines. Nous vous demandons de revoir le prototype en créant une trappe sur batteuse de façon à accéder aux tuyaux de plomberie et de chauffage. Vous mettre en relation avec l'entreprise COFELY pour définir les dimensions de cette trappe.	
02/12/13	Vu ce jour, avec l'entreprise COFELY la finition de la trappe. Nous avons convenu que la trappe de visite sous lavabo sera de la largeur du lavabo et sera en hauteur comprise entre la plinthe bois et le milieu de l'évacuation du siphon.	
10/02/14	Nous vous confirmons la validation du peuplier pour les plafonds isolants et pour ce qui est du stratifié, celui-ci sera lisse.	PM
10/02/14	Concernant le plafond de la restauration maternelle, celui-ci devra descendre de 20 cm de façon à cacher les imperfections de l'arase en béton.	PM
17/02/14	A la demande du Maître d'Ouvrage, nous vous demandons de chiffrer la mise en œuvre de placard coulissant en panneau en lieu et place des portes battantes.	Fait
03/03/14	Le Maître d'Ouvrage nous informe ce jour, le refus sur le devis concernant la modification des placards. Nous resterons donc en base (porte pivotante).	
03/03/14	A la demande du Maître d'Ouvrage, nous vous demandons de chiffrer la fourniture et mise en œuvre d'une porte en verre donnant accès entre le bureau de direction et la salle psychologue.	Fait
07/04/14	Afin de donner suite à l'échange téléphonique que vous avez eu avec Jean-Philippe THOMAS, nous vous validons le principe d'anti-pince doigts intégré aux portes.	
	COLLÈGE	
27/01/14	Prévoir la mise en place du plafond du CDI à l'horizontale.	PM
10/02/14	Mettre en place deux fermes portes sur les ouvrants de la salle C-e13.	PM
10/02/14	Le Maître d'Ouvrage nous informe que le tableau de la salle technologie sera de 2m au lieu de 4m.	PM
17/02/14	Nous vous demandons de vérifier l'implantation des stores dans la partie administration.	Fait
10/03/14	Nous vous informons que nous gardons 1 store sur le fixe de l'infirmerie, non motorisé.	PM
24/03/14	Nous vous confirmons des tableaux simples dans le Pôle Scolaire.	PM

09 faux-plafonds FACON PLATRE

<i>PÉNALITÉS</i>	<i>Absence : 500 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC		T.C.A.
TRAVAUX : Effectif : 10		RELANCE
- <u>COLLEGE</u> :		
* Faux-plafond Hall à terminer.		
* Faux-plafond circulation RdC à réaliser. Commande en cours pose dès réception.		
* Faux-plafond escalier 01 à faire.		
* Faux-plafond administration à réaliser pour le 07-04-14.		RAPPEL
- <u>POLE</u> :		Fait
* Réaliser bandes placo dans toutes les salles de classe. En cours. Têtes de vis à traiter.		
* Salles de classe en FP métal à réaliser. Pose terminée à 95 %.		En cours
* Revoir rebouchage des vis sur plaque de plâtre.		
* Plaquer tous les redants des circulations en plaques perforées. Bandes à faire.		En cours
* Faire toutes les retombées suivant détail Architecte.		En cours
* Ecran de cantonnement à réaliser le 07-04-14.		
* Faire retombées dans réfectoire.		En cours

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
	GYMNASE	
06/01/14	Nous constatons ce jour, un affaissement du plafond au droit de la bouche de ventilation. Résoudre ce problème rapidement.	Fait
	COLLÈGE	
20/01/14	ATTENTION aux finitions des bacs au niveau des supports.	Fait
03/02/14	De plus, voir avec l'entreprise IBA la bonne position des luminaires. Suite à la nouvelle mise en place du luminaire dans les bacs métalliques, nous vous demandons de voir à la mise en place d'un profil permettant de rigidifier le bout de votre bac coupé afin d'éviter le phénomène de vague.	Reste quelques petites reprises à faire



24/02/14	Nous vous demandons de finir complètement la salle physique chimie C-e02.	
17/03/14	Nous vous demandons de revoir le calepinage du plafond dans la salle des professeurs.	Fait
10/02/14	ATTENTION : le plafond devant le patio doit être au même niveau que les poutres béton. Les bords de celui-ci seront finis par une cornière blanche.	PM
POLE SCOLAIRE ET RESTAURATION		
03/02/14	Suite à la réalisation des bandes de placo, nous vous demandons d'être très vigilant sur la rectitude des arrêtes.	PM
24/02/14	Nous vous confirmons la mise en place de plafond 60x60 au droit de tous les sanitaires du pôle scolaire.	PM
31/03/14	Nous vous demandons de mettre en œuvre 3 jouées au droit du plafond de la circulation élémentaire afin de compenser les problèmes altimétriques des réseaux.	Fait
31/03/14	Au droit de la salle d'activité, le retour au droit du passage devra être toute hauteur.	Fait
31/03/14	Dans le local livraison et factotum, les plafonds coupe-feu seront composés d'une partie horizontale jusqu'au chéneau et le reste des plafonds suivront la pente du toit.	Rappel le 07/04/14

10 cloisons / doublages FACON PLATRE

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :	Tenue du chantier :	

OPC		T.C.A.
	TRAVAUX : effectif : 0	RELANCE
	- <u>POLE SCOLAIRE</u> : effectif : 0	
	* Trappes à poser suivant informations MOE. Commande faite.	
	- <u>LOGEMENTS</u> :	
	* Traçage à faire.	
	* Cloisons à réaliser sous 1 semaine.	RAPPEL

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG. COLLEGE	
30/09/13	Procéder à la mise en place d'un bon de fermeture avec les entreprises des lots techniques avant la fermeture de vos cloisons.	PM
POLE SCOLAIRE / RESTAURATION		
06/01/14	Nous attirons votre attention concernant la réalisation des bandes. En effet, nous avons pu constater que les personnes réalisant cette prestation enduisent les cornières de finition. Ceci est à proscrire !!	PM
20/01/14	Faire un coffre le plus petit possible autour de la descente EP se trouvant dans la partie restauration sous la verrière.	Fait
03/02/14	Suite à notre visite de ce jour, nous constatons que la cloison se trouvant entre la salle de restauration élèves et enseignants est toute hauteur. Or, celle-ci ne doit pas être plus haute que le plafond placo des sanitaires soit 2,80 M.	PM
10/02/14	Nous validons la proposition de passer la cloison en carreaux de plâtre au lieu du BA13.	
10/03/14	Nous vous demandons de réaliser les cloisons avec huisseries inox dans le restauration.	Fait
24/03/14	Faire la contre cloison dans le sanitaire de la restauration.	Fait

11 chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires COFELY / AXIMA

PÉNALITES	Absence : 1 = 150 €	Retard : 2 = 200 €	Utilisation portable en réunion : 1 = 50€
	Document prép. :	Tenue du chantier :	

OPC		T.C.A.
	TRAVAUX : Effectif : 6	RELANCE
	- <u>GYMNASE</u> :	
	- <u>COLLEGE</u> :	
	* Pose des plaillasse le 07-04-14. Fabrication à activer. Pose à réaliser pour début Mai.	
	* Terminer la pose des plénums suivant avancement faux-plafond à partir du 11-02-14 pour RdC.	Fait



- * Sous-station à planifier. Pose le 27-01-14. Reste élec.
- * Appareillage plomberie à réaliser. Reste robinetterie.
- * Pose radiateurs le 14-04-14.
- **LOGEMENTS :**
- * Intervention à programmer.
- * VMC en cours.
- * Réseau de chauffage.
- **POLE SCOLAIRE / RESTAURATION :**
- * Mise en chauffe à planifier. Zone 1 à faire le 08-04-14. Voir pour mettre rapidement en chauffe les autres zones.
- * CTA approvisionné : Raccordement à faire. Maternelle + élémentaire en cours.
- * Local technique R+1 à faire.
- * Débarrasser stockage en extérieur pour intervention EUROVIA.

Fait
En cours
En cours
RAPPEL
Fait

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
04/03/13	ATTENTES ÉLECTRIQUES SÈCHE-MAINS Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	
03/02/14	COLLÈGE Nous vous demandons de protéger tous les radiateurs mis en place par une protection lourde. A ce jour, seul du plastique ou du carton les protège.	Fait
03/02/14	Déplacer vos vannes du local entretien administration. Celles-ci sont dans un plafond coupe-feu.	Vu le 17/03/14
24/02/14	Revoir le passage des BUS dans le local entretien de l'administration.	Vu le 17/03/14
21/10/13	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION Concernant votre demande pour les nourrices de chauffage, nous sommes d'accord sur le principe de les coller contre les cloisons KLH. Par contre, il est impératif que ces nourrices soient accessibles entièrement sur la largeur d'une alvéole de placard. Nous transmettre un plan d'implantation rapidement pour validation.	PM
24/03/14	Suite au refus à notre proposition de jouée au droit des impostes vitrées, nous vous confirmons le démontage de vos réseaux et de vous conformer à vos plans PAC et aux plans de SYNTHESE.	Problème résolu !!
03/02/14	LOGEMENTS Nous confirmons ce jour, notre refus suite à l'envoi de la solution de supportage des panneaux solaires. Nous vous demandons de revoir un principe de fixation qui n'engendre pas des travaux complémentaires au niveau de la toiture.	Fait
17/02/14	Nous vous demandons de nous transmettre les plans d'exécution concernant le supportage des panneaux solaires.	
18/11/13	POLE ENERGIES Nous vous rappelons que toutes descentes EP doivent être calorifugées afin d'éviter toute condensation dans les encoffrements.	PM
25/11/13	ATTENTION : l'entreprise LEMPEREUR informe qu'il ne faut pas de plancher chauffant à moins de 20 cm des huisseries (perçement de réseau possible).	PM
31/03/14	Nous vous informons qu'il y a un habillage en placo sur la poutre bois de la salle d'activité maternelle. Les bouches double flux sont à déplacer.	Fait
31/03/14	Nous vous demandons d'enlever vos matériels dans le local sous-station du Collège avant le mercredi 2 avril 2014.	Rappel le 07/04/14
07/04/14	Nous vous demandons de présenter les sanitaires pour valider le coffre technique pour la prochaine réunion.	



12 production de chaleur COFELY

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
		RELANCE

- **POLE ENERGIE** :

- * Approvisionnement le 07-04-14 (A confirmer 1 semaine avant).
- * Ballon + chaudière gaz le 09-04-14.
- * Trappe le 14-04-14.
- * Chaudière bois le 14-04-14.

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		T.C.A.
		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
14/10/13	NOUS TRANSMETTRE TRES RAPIDEMENT VOS DÉTAILS SUR LE SILO.	Fait
25/11/13	Suite à l'envoi de vos détails, nous vous demandons de revoir la trappe se trouvant sur la grille. Celle-ci doit recouvrir l'ensemble de la trappe et relevés.	Fait
10/03/14	Nous vous remettons ce jour les positions des coffrets de coupure sur l'ensemble des bâtiments.	

13 électricité / courants forts – faibles IBA

PÉNALITÉS	Absence : 150 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
		RELANCE
		RAPPEL mi-avril
		En cours
		Terminé
		En cours
		Fait
		Confirmé

TRAVAUX : Effectif : 7

- **GYMNASE** :
- * Reste intrusion et détection à terminer + baie informatique.
- **COLLEGE** :
- * Courants faibles : fait, reste équipements.
- * Appareillage luminaires à réaliser suivant faux plafond. Prévu le 22-01-14.
- * Intrusion semaine prochaine.
- **POLE SCOLAIRE** :
- * Câblage à faire. Reste restauration.
- * Chemin de câble : en cours – Reste cuisine.
- * Terminer câblage pôle scolaire pour le 20-01-14. Courant faible en cours + plafond bois.
- * Poursuivre par zone élémentaire et maternelle. Fait – Restauration câblage en cours
- * Luminaires à poser suivant avancement plafonds.
- **LOGEMENTS** :
- * Câblage à démarrer. Suivre l'entreprise FACON PLATRE.
- **POLE ENERGIE** :
- * Approvisionnement transformateur le 24-04-14.

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		T.C.A.
		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
11/10/12	HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION GYMNASSE Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.	
	MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25. Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.	



	ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE	
17/12/12	TARIF VERT concerne : le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs ainsi que le Maître d'ouvrage. TARIF JAUNE concerne : le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage et le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.	
	GYMNASE	
	COLLÈGE	
02/12/13	Suite à votre demande sur l'implantation des appareillages, mettre les inters ainsi que les prises au nombre de 2 du coté de la porte. Et le reste de l'autre coté.	PM
20/01/14	Attention à la position des luminaires dans les bacs métalliques. Ceux-ci doivent être en recouvrement des bacs.	PM
03/02/14	Nous vous demandons de voir à déplacer les boites de dérivations qui se trouvent dans les plafonds CF 1h dans la partie administration et de les implanter dans les plénums de la circulation.	Fait
10/02/14	Prévoir un éclairage de sécurité dans la salle de classe C-e13 et dans la salle de technologie.	PM
24/02/14	ATTENTION : dans le local entretien de l'administration les fourreaux PTT se trouvent au milieu de la pièce. Le remettre dans l'angle du mur.	Fait
10/03/14	Nous vous validons le poteau technique dans le hall d'entrée. Par contre, celui-ci doit être LAQUÉ 7013 satiné 30%.	
31/03/14	Pour le passage du câble de la vidéo dans la salle E-015, mettre en place une goulotte dans les mêmes dimensions que celle déjà en place et celle-ci sera dans l'angle du mur.	Rappel le 07/04/14
07/04/14	Pour ce qui est des luminaires dans le CDI, mettre en place des luminaires en applique de largeur de 75 mm en alu avec glace translucide (TYPE ZUMTOBEL SPOTLIGHT 2).	
	POLE SCOLAIRE/RESTAURATION	
	LOGEMENTS	
	Comme vu ensemble ce jour, la pose de l'ensemble parabole et râteau, se fera sur l'angle de la façade Nord Est du pavillon de gauche. ATTENTION les antennes ne devront en aucun cas dépasser de plus de 1,5 m au dessus de la toiture.	PM
17/02/14		
	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS	
04/03/13	Suite à la transmission du mail de l'entreprise COFELY/AXIMA du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASSE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	

14 peinture LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	TRAVAUX : effectif : 2	T.C.A.
	GYMNASE :	
	* Reste finitions + canalisations.	
	COLLÈGE :	
	* RdC : Peintures à terminer pour le 07-04-14.	Fait
	* Faux plafond hall à programmer le 17-03-14.	En cours
	POLE :	
	* Préparation à partir du 27-01-14 + 1 ^{ère} couche : Fait.	
	* En attente réalisation des ragréages pour finitions.	

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	RELANCÉ
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.
	LOCAUX TECHNIQUES
23/09/13	Le RAL retenu pour la peinture de sol est le RAL 1023.
25/11/13	Suite à votre demande, nous vous confirmons que tous les locaux techniques seront à peindre en RAL 1023. Voir matières et couleurs de chaque bâtiment.



24/03/14	Nous vous demandons de mettre la totalité des murs de la salle professeur du Gymnase en peinture (enduit + peinture).	Fait
----------	---	------

15 revêtements de sols souples GONEL

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC		T.C.A.
		RELANCE
- COLLEGE :		RAPPEL
* RdC : intervention à planifier fin Février.		
* Ragréage à réaliser sans délai. Faire toutes les salles prêtes. Fait, reste 1 salle		
* Sols à commander : Pose à planifier le 31-03-14. IMPERATIF . Pose du 07 au 14-04-14.		
- GYMNASE :		
* Marquage au sols à planifier.		
- POLE :		
* Suite rendez-vous de ce jour pour reprises des sols :		
- Dossier administratif de votre sous-traitant à faire : Transmis le 10-03-14.		
* Ragréage à réaliser sans délai. Intervention zone élémentaire le 14-04-14.		
* Ragréage maternelle : En attente mise en chauffe.		

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
	DOSSIER TECHNIQUE	
08/04/13	A transmettre en 1 exemplaire papier à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES rapidement pour validation.	
22/04/13	Votre dossier est attendu pour le 29/04/2013.	
07/04/14	Pour le marquage du gymnase suivre la demande du Maître d'Ouvrage - Sabrina DEVAUX et nous tenir informé.	

16 revêtements de sols durs LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	<i>Absence : 450€</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>
	<i>Ss traitant : 750€</i>		

OPC		T.C.A.
		RELANCE
Collège :		
<u>Pôle</u> : effectif : 6. RETARD dans la pose des carrelages.		
* Sanitaires à réaliser sur pôle scolaire le 27-01-14. Fait, reste 2 sanitaires en attente ragréages.		
* Restauration : Joints et faïences à terminer.		
* Réfectoire à partir du 01-03-14. Terminé. Plinthes à poser.		RAPPEL
* Sanitaires maternelle à réaliser sans délai. Carrelage posé, joints à faire.		Fait
* Terminer faïences dans cuisine.		URGENT

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
04/11/13	La faïence est à poser à la verticale et les joints au sol devront régner avec ceux de la faïence. La faïence sera toute hauteur depuis le sol. Prévoir des plinthes sur les murs rapportés.	
02/12/13	Suite à votre demande, nous vous confirmons que le sol sera posé dans le sens perpendiculaire à la porte d'entrée dans le hall.	
	GYMNASE	
25/11/13	Prévoir un complément de faïence au droit de l'hubrisserie compact dans le vestiaire « fille ».	Fait



- 03/03/14 Prévoir le changement d'un carreau de faïence dans le premier vestiaire.
COLLÈGE
- 13/01/14 Au vu de la quantité de colle sur les murs béton encore visible, nous vous demandons la mise en place de plinthes dans toutes les pièces.
- 03/02/14 Suite aux rajouts de plinthes dans les salles de classes et circulations, nous tenons à vous informer de la qualité de mise en œuvre de celles-ci. Nous vous demandons de remédier au plus vite à celles mises en place et d'être vigilant sur les prochaines.
- 17/02/14 Nous refusons ce jour un grand nombre de plinthes.
POLE SCOLAIRE
- 31/03/14 **Revoir la position des siphons de sol. Ceux-ci ne sont pas parallèles au carrelage.**
- 31/03/14 **Au droit du passe plateau en zone sale, mettre de la faïence sous le linteau ainsi que les deux tableaux.**

Fait
Rappel le 07/04/14
Rappel le 07/04/14

17 équipements de cuisine SEREC

<i>PÉNALITÉS</i>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC **T.C.A.**

- TRAVAUX :**
- * Chambres froides à partir du 10-03-14. Intervention le 14-04-14
 - * Intervention pour cuisine le 12-05-14.
 - * Il manque 2 siphons dans les cuisines.

RELANCE
2 ^{ème}
RAPPEL

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

- 24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.**

RELANCE

18 Ascenseurs SCHINDLER

<i>PÉNALITÉS</i>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC **T.C.A.**

ÉTUDES :

RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

- 24/03/14 NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.**

RELANCE

- 24/06/13 SENSIBILISATION AUX TESTS D'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR**
 Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS.
 Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert - phase 2 : à la réception).
LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'EQUIPE DE REALISATION DEVRA ETRE PRESENTE.

19 espaces verts DEHAYE

<i>PÉNALITÉS</i>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC **T.C.A.**

- TRAVAUX :**
- * Fosses d'arbres cour pôle à réaliser.
 - * Plantation cour pôle à réaliser pour le 24-03-14.
 - Cour pôle côté parking à réaliser cette semaine.

RELANCE
En cours
En cours



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
18/03/13	RAPPORT BET TERRITOIRES et observations JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES <u>Planche d'essai béton sablé</u> 1 passe : bon rendu, à obtenir plus homogène dans le sablage. <u>Dalle béton passerelle</u> Etude à fournir pour réduire son épaisseur à 0m 15. <u>Essence de bois</u> Mélèze incompatible avec la demande CCTP. Proposition avec Robinier Faux Acacia et Châtaignier. <u>Sur ouvrage présenté</u> Réduction du chanfrein à 2 mm (à voir avec le fournisseur). <u>Traitement des extrémités des bancs</u> Solutions bois et métal présentées sur site. Le BET TERRITOIRES fournit le fichier DWG des différents profils de bancs avant 2 mois. <u>Plantation des îles</u> Le cadre en métal ne sera pas visible (caché sous le platelage). Vu le principe d'évolution des percements : calepinage et dimension à respecter pour permettre son fonctionnement. Prévoir la correction des joints entre planches (1 cm). <u>Serrurerie</u> <u>Main-courante passerelle</u> Echantillon n°2 intégrant les premières remarques est en attente d'installation. <u>Granulat</u> <u>Galet blanc sur site</u> Pas de remarques du BET TERRITOIRES et de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES. <u>Pierre de Givet</u> Non livrée, granulométrie proposée 20/40 mm.	
01/07/13	RAPPORT BET TERRITOIRES du 27 JUIN 2013 Transmettre les informations attendues avant août 2013. RAPPEL : Pas de frais de sciage. 20% d'aubier maximum. Bois de classe 3b ou 4, essence de bois à proposer.	
28/10/13	Il a été convenu ce jour en présence du Bureau d'Études TERRITOIRES, de prévoir une 1 ^{ère} phase de plantation coté bassin d'ici une quinzaine de jours. De plus, voir rapidement avec l'entreprise EUROVIA le phasage pour la réalisation de l'îlot au milieu de la cour de la maternelle.	En attente des finitions de façades

20 clôtures DEHAYE

PÉNALITÉS			
<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>	
<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>		

OPC**T.C.A.****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
18/03/13	RAPPORT TERRITOIRES <u>Clôture scolaire galva</u> Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique. Le BET TERRITOIRES vous transmet un modèle. <u>Clôture nouée</u> Mettre les pointes en bas (JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES). Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur). Poteau Ø 50 mm préféré au Ø 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva. <u>Clôture barreaudée et portillon</u> (JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES)	



Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la traverse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).



21 équipements sportifs NOUANSPORT

PÉNALITÉS	Absence : 900€	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
TRAVAUX :	RELANCE

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
24/03/14	NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTES (DOE) EN 4 EXEMPLAIRES SOUS FORMAT PAPIER + 1 CD-ROM SOUS FORMAT PDF ET DWG.	
	ÉCHANTILLONS – NUANCIERS	
06/05/13	Vous précisez ce jour que le coloris des équipements prévus est RAL 9010 BLANC concernant le Basket.	
	GYMNASÉ	
	<u>Massifs et Réservations mis en place par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION</u>	
15/07/13	Contrôler les positions de ces réservations et transmettre votre rapport sous 1 semaine. URGENT.	
29/07/13	Contrôle effectué, sans observations. Ancrages en scellement annoncés pour la semaine prochaine.	

Pointage avancement :

- Jour d'intempéries :

- * Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1^{er} Février 2013 pour terrasse de VRD.
- * Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
- * Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.

- Planning Gymnase n°2 ind B du 15-03-13 :

* Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA :		
○ Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12		100 %
○ Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12		100 %
* Lot 02 – Gros-œuvre : EIFFAGE		
○ Inclusion du 03-12 au 17-12-12 :		100 %
○ Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13		100 %
○ Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13		100 %
○ PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13		100 %
○ Nettoyage voiles – dalle BA		100 %
* Lot 03 – Charpente : GOUDALLE		
○ Pose du 01-04-13 au 24-04-13		100 %
* Lot 04 – Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA		
○ Pose plateau du 29-04-13 au 17-05-13		100 %
○ Pose bardage du 02-05-13 au 16-05-13		100 %
○ Etanchéité du 22-04-13 au 06-05-13		100 %
○ Isolation, couverture		100 %
* Lot 05 – Isolation par l'extérieur : SOPREMA		
○ Isolation extérieure du 13-05-13 au 03-06-13		95 %
* Lot 07 – Serrurerie : FRECHIN		
○ Parois éclairantes du 13-05-13 au 10-06-13		100 %
○ Portes + menuiseries du 06-05-13 au 03-06-13		95 %



- * **Lot 10 – Cloisons/doublages : FACON PLATRE**
 - o Ossatures métalliques cloisons de distribution 95 %
 - o Plaques cloisons de distribution 95 %

- * **Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**
 - o Carrelages faïences 95 %

- Planning Collège n°3 ind. B du 15-03-13 :

- * **Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA**
 - o Préparation plateforme : 100 %

- * **Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**
 - o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
 - o Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 100 %
 - o Plancher haut R-1 du 15-04-13 au 20-05-13 100 %
 - o Elévation RdC du 06-05-13 au 22-05-13 100 %
 - o Fondations RDC 100 %
 - o Longrines RDC sur terre-plein 100 %
 - o Réseaux sous dallage sur terre-plein 100 %
 - o Dallages sur terre-plein 100 %

Retard 4 semaines

- * **Lot 03 - Charpente/structure bois : GOUDALLE**
 - o Pose du 27-05-13 au 08-07-13 100 %

- * **Lot 04 - Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA**
 - o Pose couverture 95 %
 - o Bardage Kalzip 95 %

- * **Lot 05 - Isolation par l'extérieur/bardage bois : SOPREMA**
 - o Pose isolation soubassement RDJ 80 %
 - o ITE et enduit 90 %

- * **Lot 06 - Menuiseries extérieures : WARSMANN**
 - o Pose menuiseries extérieures RDJ 100 %
 - o Pose menuiseries extérieures RDC 100 %

- * **Lot 10 - Doublages - Cloisons : FACON PLATRE**
 - o Cloisons double RdJ du 26/08/13 au 16/09/13 95 %
 - o Cloisons double RdC du 16/09/13 au 07/10/13 95 %

- * **Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI**
 - o Carrelages faïences 95 %

- Planning Restauration – Pôle Scolaire n°4 ind. B du 15-03-13 :

- * **Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE**
 - o Terrassements fondations restauration du 01-04-13 au 22-04-13 100 %
 - o Elévation vide sanitaire du 15-04-13 au 15-05-13 100 %
 - o Plancher haut vide sanitaire du 13-05-13 au 22-05-13 100 %
 - o Elévation RdC du 23-05-13 au 03-06-13 100 %
 - o Terrassement fondations pôle scolaire du 20-05-13 au 08-07-13 100 %
 - o Fondations pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
 - o Longrines pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
 - o Dallage zone élémentaire 100 %
 - o Réseaux sous dallage zone pôle scolaire 100 %
 - o Dallage zone pôle scolaire 100 %
 - o Réseaux sous dallage zone maternelle 100 %
 - o Préparation dallage zone maternelle 100 %

Retard 4 semaines

Retard 4 semaines

- * **Lot 03 - Charpente / Structure bois : GOUDALLE**
 - o Implantation, préparation structure bois 100 %

- * **Lot 04 - Couverture / Etanchéité : SOPREMA**
 - o Pôle scolaire du 16-09-13 au 01-11-13 95 %
 - o Bardage Kalzip 80 %



*** Lot 06 - Menuiserie extérieure alu et acier : WARSMANN**

- Pose du 16-10-13 au 21-10-13 95 %
- Vitrage du 21-10-13 au 01-11-13 95 %

*** Lot 10 - Cloisons / Doublages : FACON PLATRE**

- Pose du 21-10-13 au 18-11-13 95 %

*** Lot 11 - Chauffage / Ventilation : AXIMA**

- Réseaux de chauffage. 95 %
- Réseaux de ventilation 90 %

Fait à Reims, le 07/04/2014
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
Loïc WAGNER

