

**Compte-rendu de Réunion du jeudi 26 mai 2011**n° **05**Légende : D = diffusion
C = convoqué

Maîtrise d'ouvrage CONSEIL GENERAL DES ARDENNES	Hôtel du Département 08011 charleville-mézières cedex <i>mail : sabrina.nicolas@cg08.fr</i> représenté par : Francis LAFFORET – Sabrina DEVAUX-NICOLAS – Christian LEROY	tél : 03 24 59 60 40 / fax : 03 24 59 60 25	
Maîtrise d'œuvre Jean-Philippe THOMAS Architectes	219, boulevard charles arnould – 51100 reims <i>mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com</i> représenté par : Jean-Philippe THOMAS – Matthieu ANTHOINE – Pierre BOZ	tél : 03 26 404 405 / fax : 03 26 402 401	D
Architecte associé Anselme PASCUAL	2, rue de condé – 08400 vouziers <i>mail : anselme.pascual@wanadoo.fr</i> représenté par : Anselme PASCUAL	tél : 03 24 71 72 02 / fax : 03 24 71 76 00	
Bureau d'études tous corps d'état IOSIS GRAND EST	21, rue de courcelles – 51100 reims <i>mail : b.dempt@iosisgroup.fr</i> représenté par : Betty DEMPT – Nicolas BARTHES (structure bois) Arnaud PLANTIER (structure béton) – Patrice SADION (Fluides) Christophe BAECHLER (courant fort, courant faible et SSI) – Laurent CLAIS (VRD) – Jacky LION (plomberie)	tél : 03 26 77 38 18 / fax : 03 26 77 38 19	D
Bureau d'études HQE TERAO	21, rue de paradis – 75010 paris <i>mail : bcastelli@terao.fr</i> représentée par : Bianca CASTELLI	tél : 01 42 46 06 63 / fax : 01 42 46 01 20	D
Bureau d'études acoustique ECHOLOGOS	16, rue du général de gaulle 51400 livry-louvercy <i>mail : reims@echologos.com</i> représenté par : Régis PISCOT	tél : 03 26 66 12 58 / fax : 03 26 70 53 32	D
Bureau d'études restauration MCI THERMIQUES	parc d'affaires reims champigny – bâtiment C allée jean-marie amelin – 51370 champigny <i>mail : info@mci-thermiques.com</i> représenté par : Christophe BALLAND	tél : 03 26 49 03 23 / fax : 03 26 49 03 65	D
Paysagiste TERRITOIRES	22, rue mégevand – 25000 besançon <i>mail : agence.territoires@wanadoo.fr</i> représenté par : Etienne VOIRIOT	tél : 03 81 82 06 66 / fax : 03 81 82 08 09	D
Economie de la construction Bureau Michel FORGUE	250, route de charavines – 38140 le rivier d'apriou <i>mail : pascale.gibernon@bmforgue.fr</i> représentée par : Pascale GIBERNON	tél : 04 76 65 19 34 / fax : 04 76 65 12 52	D
Bureau de contrôle APAVE	5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 <i>mail : bruno.thomas@apave.com</i> représenté par : Bruno THOMAS	tél : 03 26 84 38 00 / fax : 03 26 84 38 26	
Coordonnateur SPS APAVE	5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 <i>mail : laurent.wasik@apave.com</i> représenté par : Laurent WASIK	tél : 03 26 84 38 00 / fax : 03 26 84 38 26	

REUNION AVANCEMENT PHASE APD

Réunion du jeudi 26 mai 2011 :

Absents :

Nicolas BARTHES BARTHES BOIS

Présents :

Arnaud PLANTIER IOSIS GRAND EST
 Jean-Philippe THOMAS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
 Pierre BOZ JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

GENERALITES

	RELANCE
24/05/11 Faisant suite à notre réunion du 24 mai 2011 au CG08, il est ressorti le point suivant : Les missions complémentaires G2, G4 et G12 ne seront validées que début juillet, entraînant ainsi un décalage dans la remise de l'APD. Par conséquent, l'APD final (plans, notices et CCTP) sera repoussé au 28 juillet 2011. Compte tenu de ce délai supplémentaire, le niveau d'exigences sera donc supérieur (tous les détails principaux devront être définis et tous les doutes levés)	
26/05/11 En cas d'absence à une réunion, il est, par correction, demandé à chaque participant de prévenir Jean-Philippe THOMAS Architectes au minimum 24h à l'avance.	
26/05/11 Nouvelles altimétries (cotes finies) Collège RDJ 86,10 NGF Collège RDC 89,80 NGF Gymnase RDC 86,50 NGF Elémentaire RDC 89,80 NGF Maternelle RDC 89,41 NGF Restauration RDC 89,05 NGF	
26/05/11 Ajout du lot 20 : chapes	

MAITRISE D'OUVRAGE

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

26/05/11 Faire demande à la Maitrise d'ouvrage pour les besoins en terme de mur d'escalade

RELANCE

Architecte associé

ANSELME PASCUAL

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

RELANCE

Bureau d'études tous corps d'état

IOSIS GRAND EST

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

- 26/05/11**
- Etudier le porte-à-faux avec rupteur de pont thermique au niveau de la terrasse du CDI
 - Prendre en compte les épaisseurs de chapes pour les altimétries des dalles bétons
 - Collège RDJ : chape de 4cm
 - Collège RDC : chape 4cm + assour de 1,9mm
 - Maternelle RDC : plancher chauffant +chape (environ 11cm au total) à confirmer par étude chauffage
 - Elémentaire : chape de 4cm
 - Pour tous les locaux techniques : dalle brute
 - Gymnase : prévoir un voile béton toute hauteur pour implantation mur escalade.
 - Etudier l'hypothèse de mutualiser local sous station et local technique RDJ collège
 - Prévoir sur l'ensemble de la périphérie des bâtiments un relevé béton pour contenir les chapes
 - structure béton :
 - épaisseur voile béton : 20cm (à confirmer)
 - épaisseur dalle béton portée: 20 à 25cm (à confirmer)
 - épaisseur dalle béton PH RDJ : 20cm (à confirmer)
 - fond de forme pour mise en œuvre des dallages. Vérifier les limites de prestations entre le lot Gros-œuvre et VRD
 - vu ce jour : repositionnement du JD au niveau du patio du collège
 - En attente des pré-dimensionnements gaines des différents réseaux en faux-plafond
 - En attente du pré-dimensionnement de la chaufferie bois
 - En attente des principes techniques pour la structure bois
 - En attente de validation des épaisseurs d'isolants fournies par JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES (voir CR04)

RELANCE

Bureau d'études HQE

TERAO

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

- 26/05/11** Fournir les sections de ventilation (dans le cas de ventilation naturelle par ouvrants)

RELANCE

Bureau d'études acoustique

ECHOLOGOS

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

RELANCE

Bureau d'études restauration

MCI THERMIQUES

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

- 26/05/11** Fournir les plans précis avec la bonne dimension du self

RELANCE

Paysagiste

TERRITOIRES

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

- 26/05/11** Fournir vos nouveaux plans avec la définition précise des cours (topographie, principes de séparations,...)

RELANCE

Economie de construction

Retard au RV

Absence au RV

BUREAU MICHEL FORGUE

Non respect date remise documents

26/05/11 Etudier les solutions de faux-plafond proposées. Prévoir l'organisation d'une réunion où chacun remettra ses prix et en débattrà.

RELANCE

Bureau de contrôle

Retard au RV

Absence au RV

APAVE

Non respect date remise documents

RELANCE

Coordonnateur SPS

Retard au RV

Absence au RV

APAVE

Non respect date remise documents

RELANCE

CALENDRIER DES REUNIONS

Mercredi 8 juin 2011 9h: phase APD avancement
sont convoqués :
- bureau d'étude IOSIS : fluides
- bureau d'étude IOSIS : plomberie

11h: phase APD rendu intermédiaire
est convoqué :
- BARTHES BOIS (bureau d'étude IOSIS)

Mercredi 6 juillet 2011 10h: phase APD rendu intermédiaire
sont convoqués :
- bureau d'étude IOSIS : TCE
- bureau d'étude TERA0 : HQE
- bureau d'étude ECHOLOGOS : acoustique
- bureau d'étude MCI THERMIQUE : restauration
- bureau d'étude TERRITOIRES : paysagiste
- bureau MICHEL FORGUE : économiste de la construction
- bureau d'étude TERRITOIRES : paysagiste

Lors de cette réunion il sera demandé à chaque co-traitant :

La remise de l'ensemble des pièces graphiques et écrites (BETs) pour relecture.

- pour les pièces graphiques : **1 exemplaire PAPIER**
fichiers au format PDF (CDROM uniquement)
fichiers au format DWG (CDROM uniquement)
- pour les pièces écrites : **l'ensemble des éléments sous format WORD/EXCEL (CDROM uniquement)**

Nous notons que les lots GROS-ŒUVRE, VRD et ESPACES VERTS / CLOTURES seront à compléter ultérieurement suivant les résultats des missions demandées au CG08.

Fait à Reims, le jeudi 26 mai 2011,
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
Jean-Philippe THOMAS
Matthieu ANTHOINE
Pierre BOZ