

**Compte-rendu de Réunion du jeudi 9 juin 2011**n° **06**

Légende : D = diffusion

<b>Maîtrise d'ouvrage</b> CONSEIL GENERAL DES ARDENNES	Hôtel du Département 08011 charleville-mézières cedex <i>mail : sabrina.nicolas@cg08.fr</i> représenté par : <b>Francis LAFFORET – Sabrina DEVAUX-NICOLAS – Christian LEROY</b>	tél : 03 24 59 60 40 / fax : 03 24 59 60 25	
<b>Maîtrise d'œuvre</b> Jean-Philippe THOMAS Architectes	219, boulevard charles arnould – 51100 reims <i>mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com</i> représenté par : <b>Jean-Philippe THOMAS – Matthieu ANTHOINE – Pierre BOZ</b>	tél : 03 26 404 405 / fax : 03 26 402 401	<b>D</b>
<b>Architecte associé</b> Anselme PASCUAL	2, rue de condé – 08400 vouziers <i>mail : anselme.pascual@wanadoo.fr</i> représenté par : <b>Anselme PASCUAL</b>	tél : 03 24 71 72 02 / fax : 03 24 71 76 00	
<b>Bureau d'études tous corps d'état</b> IOSIS GRAND EST	21, rue de courcelles – 51100 reims <i>mail : b.dempt@iosisgroup.fr</i> représenté par : Tous Corps d'Etat structure <b>Betty DEMPT</b> bois <b>Arnaud PLANTIER</b> fluides <b>Nicolas BARTHES</b> électricité / SSI <b>Patrice SADION</b> plomberie <b>Christophe BAECHLER</b> vrđ <b>Jacky LION</b> <b>Laurent CLAIS</b>	tél : 03 26 77 38 18 / fax : 03 26 77 38 19	<b>D</b>
<b>Bureau d'études HQE</b> TERAO	21, rue de paradis – 75010 paris <i>mail : bcastelli@terao.fr</i> représentée par : <b>Bianca CASTELLI</b>	tél : 01 42 46 06 63 / fax : 01 42 46 01 20	<b>D</b>
<b>Bureau d'études acoustique</b> ECHOLOGOS	16, rue du général de gaulle 51400 livry-louvercy <i>mail : reims@echologos.com</i> représenté par : <b>Régis PISCOT</b>	tél : 03 26 66 12 58 / fax : 03 26 70 53 32	<b>D</b>
<b>Bureau d'études restauration</b> MCI THERMIQUES	parc d'affaires reims champigny – bâtiment C allée jean-marie amelin – 51370 champigny <i>mail : info@mci-thermiques.com</i> représenté par : <b>Christophe BALLAND</b>	tél : 03 26 49 03 23 / fax : 03 26 49 03 65	<b>D</b>
<b>Paysagiste</b> TERRITOIRES	22, rue mégevand – 25000 besançon <i>mail : agence.territoires@wanadoo.fr</i> représenté par : <b>Etienne VOIRIOT</b>	tél : 03 81 82 06 66 / fax : 03 81 82 08 09	<b>D</b>
<b>Economie de la construction</b> Bureau Michel FORGUE	250, route de charavines – 38140 le rivier d'aprieu <i>mail : pascale.gibernon@bmforgue.fr</i> représentée par : <b>Pascale GIBERNON</b>	tél : 04 76 65 19 34 / fax : 04 76 65 12 52	<b>D</b>
<b>Bureau de contrôle</b> APAVE	5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 <i>mail : bruno.thomas@apave.com</i> représenté par : <b>Bruno THOMAS</b>	tél : 03 26 84 38 00 / fax : 03 26 84 38 26	
<b>Coordonnateur SPS</b> APAVE	5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 <i>mail : laurent.wasik@apave.com</i> représenté par : <b>Laurent WASIK</b>	tél : 03 26 84 38 00 / fax : 03 26 84 38 26	

## REUNION AVANCEMENT PHASE APD

Réunion du jeudi 9 juin 2011 :

**Présents :**

Betty DEMPT	IOSIS GRAND EST
Nicolas BARTHES	BARTHES BOIS
Jean-Philippe THOMAS	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
Matthieu ANTHOINE	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
Pierre BOZ	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

### GENERALITES

09/06/11 Les études géotechniques complémentaires sont attendues pour fin juin.

RELANCE

### MAITRISE D'OUVRAGE

### CONSEIL GENERAL DES ARDENNES

### MAITRISE D'OEUVRE

**Architecte**

**JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

09/06/11

- Se renseigner auprès du maître d'ouvrage pour connaître le géotechnicien choisi pour les études de sol complémentaires
- Repositionner les noues et faitage du pôle scolaire sur la trame
- Revoir répartition des voiles KLH et cloisons légères dans l'administration du collège
- repérer sur les plans les locaux à risque moyen suivant indications dans notice de sécurité établie par IOSIS (question du CDI et de la BCD considérés ou non comme locaux à risque)
- Etudier le problème du positionnement des bouches de rejet des centrales d'air au niveau des deux locaux techniques du pôle scolaire
- modifier le plan du pôle scolaire pour trouver un seul local VDI de 2 x 2m au niveau de la salle de change
- trouver une armoire divisionnaire (1,5 x 0,6m) avec porte donnant sur la circulation dans le local technique
- indiquer la position des tableaux dans les salles de classe pour permettre le positionnement des prises

RELANCE

**Architecte associé**

**ANSELME PASCUAL**

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

RELANCE

### Bureau d'études tous corps d'état

Retard au RV

Absence au RV

### IOSIS GRAND EST / BARTHES

Non respect date remise documents

- 26/05/11** - Etudier l'hypothèse de mutualiser local sous station et local technique RDJ collège  
- structure béton :  
    épaisseur voile béton : 20cm (à confirmer)  
    épaisseur dalle béton portée: 20 à 25cm (à confirmer)  
    épaisseur dalle béton PH RDJ : 20cm (à confirmer)  
- En attente du pré-dimensionnement de la chaufferie bois
- 09/06/11** - validation des épaisseurs d'isolants par IOSIS ET BARTHES :  
En toiture : 36 cm d'isolant à l'intérieur du caisson et 4,5 cm sous KALZIP pour toiture chaude  
En mur : 25 cm d'isolant  
- Nouvelle section pour les poteaux de la grille : 10 x 20 cm (à confirmer par BARTHES)

RELANCE

09/06/11  
09/06/11  
09/06/11  
09/06/11  
09/06/11  
09/06/11

### Bureau d'études HQE

Retard au RV

Absence au RV

### TERAO

Non respect date remise documents

- 26/05/11** Fournir les sections de ventilation (dans le cas de surventilation nocturne par ouvrants)

RELANCE

09/06/11

### Bureau d'études acoustique

Retard au RV

Absence au RV

### ECHOLOGOS

Non respect date remise documents

- 09/06/11** Fournir les préconisations acoustiques au niveau des différentes portes intérieures

RELANCE

### Bureau d'études restauration

Retard au RV

Absence au RV

### MCI THERMIQUES

Non respect date remise documents

- 26/05/11** Fournir les plans précis avec la bonne dimension du self

RELANCE

09/06/11

### Paysagiste

Retard au RV

Absence au RV

### TERRITOIRES

Non respect date remise documents

- 09/06/11** Fournir le plan des espaces extérieurs corrigé suivant annotations de l'architecte et avec des précisions concernant les altimétries, pentes des différentes rampes, principes de séparation entre les cours, nature des clôtures et des revêtements, essence des arbres,...

RELANCE

### Economie de construction

Retard au RV

Absence au RV

### BUREAU MICHEL FORGUE

Non respect date remise documents

RELANCE

## Bureau de contrôle

APAVE

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

RELANCE

## Coordonnateur SPS

APAVE

Retard au RV

Absence au RV

Non respect date remise documents

RELANCE

## CALENDRIER DES REUNIONS

**Jeudi 23 juin 2011**

**9h:** phase APD avancement

sont convoqués :

- bureau d'étude IOSIS :  
Betty DEMPT  
Patrice SADION (Fluides)  
Jacky LION (Plomberie)  
Christophe BAECHLER (Electricité)

**Mercredi 6 juillet 2011**

**10h:** phase APD rendu intermédiaire

sont convoqués :

- bureau d'étude IOSIS : TCE
- bureau d'étude TERA0 : HQE
- bureau d'étude ECHOLOGOS : acoustique
- bureau d'étude MCI THERMIQUE : restauration
- bureau d'étude TERRITOIRES : paysagiste
- bureau MICHEL FORGUE : économiste de la construction

Lors de cette réunion, il sera demandé à chaque co-traitant :

La remise de l'ensemble des pièces graphiques et écrites (BETs) pour relecture.

- pour les pièces graphiques : **1 exemplaire PAPIER**  
**fichiers au format PDF (CDROM uniquement)**  
**fichiers au format DWG (CDROM uniquement)**
- pour les pièces écrites : **l'ensemble des éléments sous format WORD/EXCEL (CDROM uniquement)**

Nous notons que les lots GROS-ŒUVRE, VRD et ESPACES VERTS / CLOTURES seront à compléter ultérieurement suivant les résultats des missions demandées au CG08.

Fait à Reims, le jeudi 9 juin 2011,  
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,  
Jean-Philippe THOMAS  
Matthieu ANTHOINE  
Pierre BOZ