

| | |
|---------------------|---|
| Opération | 1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferry _ |
| Maître d'ouvrage | Conseil Général des Vosges _ EPINAL |
| Indice du mois MO | 846,9 (Septembre 2013) |
| Formule de révision | $k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$ |
| Date | 18/09/2013 |

DEMANDE DE PAIEMENT N° 2 du 18/03/2014

| Nom des co-traitants | Cumuls des sommes H.T. dues à l'issue de l'avancement de Mars 2014 | Cumuls des paiements H.T. antérieurs | Sommes H.T. restant dues | Demande de paiement H.T. N° 2 du 18/3/2014 | T.V.A. 20,00% | T.T.C. |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------|
| R. COLIN | 26 350,00 € | 9 850,00 € | 16 500,00 € | 16 500,00 € | 3 300,00 € | 19 800,00 € |
| SPEI | 10 900,00 € | 2 000,00 € | 8 900,00 € | 8 900,00 € | 1 780,00 € | 10 680,00 € |
| BET BAC | 3 800,00 € | 1 000,00 € | 2 800,00 € | 2 800,00 € | 560,00 € | 3 360,00 € |
| BET SYLVIN | 4 500,00 € | 2 000,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 500,00 € | 3 000,00 € |
| ECHOLOGOS | 1 450,00 € | 150,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 260,00 € | 1 560,00 € |
| Totaux | 47 000,00 € | 15 000,00 € | 32 000,00 € | 32 000,00 € | 6 400,00 € | 38 400,00 € |

paiement à réception

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom.

n° SIRET : 403 821 838 000 14

n° TVA : FR 31403821838 00014

Opération
Maître d'ouvrage
Indice du mois M0
Formule de révision
Date

1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferry _
Conseil Général des Vosges _ EPINAL
846,9 (Septembre 2013)
 $k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
18/09/2013

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS

| <i>co-traitants</i> | <i>Demande de Paiement N° 1 du 18/11/2013</i> |
|---------------------|---|
| <i>R. COLIN</i> | <i>9 850,00 €</i> |
| <i>SPEI</i> | <i>2 000,00 €</i> |
| <i>BET BAC</i> | <i>1 000,00 €</i> |
| <i>BET SYLVIN</i> | <i>2 000,00 €</i> |
| <i>ECHOLOGOS</i> | <i>150,00 €</i> |
| <i>Totaux</i> | <i>15 000,00 €</i> |

Opération
Maître d'ouvrage
Indice du mois M0
Formule de révision
Date

1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferry _
Conseil Général des Vosges _ EPINAL
846,9 (Septembre 2013)
 $k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
18/09/2013

RECAPITULATIF DES AVANCEMENTS PROGRESSIFS

| Phases | Avct. N° 1 11/2013 846,90 | Avct. N° 2 3/2014 846,90 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ESQ | 100,00% | 100,00% |
| A.P.S. | | 100,00% |
| A.P.D. - P.C. | | |
| PROJET | | |
| A.C.T. | | |
| EXE | | |
| D.E.T. | | |
| O.P.C. | | |
| A.O.R | | |

Opération
Maître d'ouvrage
Indice du mois M0
Formule de révision
Date

1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferry _
Conseil Général des Vosges _ EPINAL
846,9 (Septembre 2013)
 $k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 1

Indice du mois d'avancement : 846,90 (Novembre 2013) Indice Provisoire
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

| Phases | Montants Honoraires | % Avct | Montants Avct | Montants Révision | Totaux H.T. |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ESQ | 15 000,00 € | 100,00% | 15 000,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| A.P.S. | 32 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.P.D. - P.C. | 61 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | 70 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.C.T. | 19 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| EXE | 26 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| D.E.T. | 85 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| O.P.C. | 29 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.O.R | 12 950,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totaux | 349 950,00 € | | 15 000,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |

| Co-traitants | Montants Honoraires | % Avct | Montants Avct | Montants Révision | Totaux H.T. |
|---------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| R. COLIN | 171 450,00 € | | | | |
| SPEI | 101 500,00 € | 1,97%* | 2 000,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| BET BAC | 33 250,00 € | | | | |
| BET SYLVIN | 33 250,00 € | | | | |
| ECHOLOGOS | 10 500,00 € | | | | |
| Totaux | 349 950,00 € | 4,29%* | 15 000,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération
Maître d'ouvrage
Indice du mois M0
Formule de révision
Date

1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferry _
Conseil Général des Vosges _ EPINAL
846,9 (Septembre 2013)
 $k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 2

Indice du mois d'avancement : 846,90 (Mars 2014) Indice Provisoire
Coefficient $k = 1,0$ Arrondi par excès

| Phases | Montants Honoraires | % Avct | Montants Avct | Montants Révision | Totaux H.T. |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ESQ | 15 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.P.S. | 32 000,00 € | 100,00% | 32 000,00 € | 0,00 € | 32 000,00 € |
| A.P.D. - P.C. | 61 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | 70 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.C.T. | 19 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| EXE | 26 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| D.E.T. | 85 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| O.P.C. | 29 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.O.R | 12 950,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totaux | 349 950,00 € | | 32 000,00 € | 0,00 € | 32 000,00 € |

| Co-traitants | Montants Honoraires | % Avct | Montants Avct | Montants Révision | Totaux H.T. |
|---------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| R. COLIN | 171 450,00 € | | | | |
| SPEI | 101 500,00 € | | | | |
| BET BAC | 33 250,00 € | 8,42%* | 2 800,00 € | 0,00 € | 2 800,00 € |
| BET SYLVIN | 33 250,00 € | | | | |
| ECHOLOGOS | 10 500,00 € | | | | |
| Totaux | 349 950,00 € | 9,14%* | 32 000,00 € | 0,00 € | 32 000,00 € |

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

CERTIFICAT DE SERVICE FAIT

| | |
|---------------------|---|
| Opération | 1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferry _ |
| Maître d'ouvrage | Conseil Général des Vosges _ EPINAL |
| Indice du mois M0 | 846,9 (Septembre 2013) |
| Formule de révision | $k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$ |
| Date | 18/09/2013 |

CUMUL DES SITUATIONS D'AVANCEMENT
DE LA SITUATION N° 1
JUSQU'A LA SITUATION N° 2

| Phases | Montants Honoraires | % Avct | Montants Avct | Montants Révision | Totaux H.T. |
|---------------|------------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|
| ESQ | 15 000,00 € | 100,00% | 15 000,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| A.P.S. | 32 000,00 € | 100,00% | 32 000,00 € | 0,00 € | 32 000,00 € |
| A.P.D. - P.C. | 61 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| PROJET | 70 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.C.T. | 19 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| EXE | 26 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| D.E.T. | 85 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| O.P.C. | 29 000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| A.O.R | 12 950,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totaux | 349 950,00 € | | 47 000,00 € | 0,00 € | 47 000,00 € |

| Co-traitants | Montants Honoraires | % Avct | Montants Avct | Montants Révision | Totaux H.T. |
|---------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| R. COLIN | 171 450,00 € | | | | |
| SPEI | 101 500,00 € | | | | |
| BET BAC | 33 250,00 € | | | | |
| BET SYLVIN | 33 250,00 € | 13,53%* | 4 500,00 € | 0,00 € | 4 500,00 € |
| ECHOLOGOS | 10 500,00 € | | | | |
| Totaux | 349 950,00 € | 13,43%* | 47 000,00 € | 0,00 € | 47 000,00 € |

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées