



COLIN

Architecte dplg

575, route de pont 88200 Dommartin les Remiremont Tel. 03.29.22.16.16 Fax. 03.29.22.16.15

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

DEMANDE DE PAIEMENT N° 4 du 10/07/2014

Nom des co-traitants	Cumuls des sommes H.T. dues à l'issue de l'avancement de Juillet 2014	Cumuls des paiements H.T. antérieurs	Sommes H.T. restant dues	Demande de paiement H.T. N° 4 du 10/7/2014	T.V.A. 20,00%	T.T.C.
R. COLIN	56 550,00 €	47 490,00 €	9 060,00 €	9 060,00 €	1 812,00 €	10 872,00 €
SPEI	27 500,00 €	22 520,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €	996,00 €	5 976,00 €
BET BAC	10 100,00 €	8 210,00 €	1 890,00 €	1 890,00 €	378,00 €	2 268,00 €
BET SYLVIN	10 600,00 €	8 770,00 €	1 830,00 €	1 830,00 €	366,00 €	2 196,00 €
ECHOLOGOS	3 250,00 €	2 710,00 €	540,00 €	540,00 €	108,00 €	648,00 €
Totaux	108 000,00 €	89 700,00 €	18 300,00 €	18 300,00 €	3 660,00 €	21 960,00 €

paiement à réception

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom.

n° SIRET : 403 821 838 000 14

n° TVA : FR 31403821838 00014

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois M0</i>	<i>847 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS

<i>co-traitants</i>	<i>Demande de Paiement N° 1 du 18/11/2013</i>	<i>Demande de Paiement N° 2 du 18/03/2014</i>	<i>Demande de Paiement N° 3 du 18/06/2014</i>
<i>R. COLIN</i>	<i>9 850,00 €</i>	<i>16 500,00 €</i>	<i>21 140,00 €</i>
<i>SPEI</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>8 900,00 €</i>	<i>11 620,00 €</i>
<i>BET BAC</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>2 800,00 €</i>	<i>4 410,00 €</i>
<i>BET SYLVIN</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>2 500,00 €</i>	<i>4 270,00 €</i>
<i>ECHOLOGOS</i>	<i>150,00 €</i>	<i>1 300,00 €</i>	<i>1 260,00 €</i>
<i>Totaux</i>	<i>15 000,00 €</i>	<i>32 000,00 €</i>	<i>42 700,00 €</i>

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois M0</i>	<i>847 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>k = 0,15 + 0,85 x im/im0</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

RECAPITULATIF DES AVANCEMENTS PROGRESSIFS

<i>Phases</i>	<i>Avct. N° 1 11/2013 846,10</i>	<i>Avct. N° 2 3/2014 846,50</i>	<i>Avct. N° 3 6/2014 846,50</i>	<i>Avct. N° 4 7/2014 846,50</i>
<i>ESQ</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.S.</i>		<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.D. - P.C.</i>			<i>70,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>PROJET</i>				
<i>A.C.T.</i>				
<i>EXE</i>				
<i>D.E.T.</i>				
<i>O.P.C.</i>				
<i>A.O.R</i>				

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 1

Indice du mois d'avancement : 846,10 (Novembre 2013) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	5,75%*	9 850,00 €	0,00 €	9 850,00 €
SPEI	101 500,00 €	1,97%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
BET BAC	33 250,00 €	3,01%*	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	6,02%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	1,43%*	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Totaux	349 950,00 €	4,29%*	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 2
 Indice du mois d'avancement : 846,50 (Mars 2014) Indice Provisoire
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	9,62%*	16 500,00 €	0,00 €	16 500,00 €
SPEI	101 500,00 €	8,77%*	8 900,00 €	0,00 €	8 900,00 €
BET BAC	33 250,00 €	8,42%*	2 800,00 €	0,00 €	2 800,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	7,52%*	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	12,38%*	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
Totaux	349 950,00 €	9,14%*	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 3
Indice du mois d'avancement : 846,50 (Juin 2014) Indice Provisoire
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	70,00%	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	12,33%*	21 140,00 €	0,00 €	21 140,00 €
SPEI	101 500,00 €	11,45%*	11 620,00 €	0,00 €	11 620,00 €
BET BAC	33 250,00 €	13,26%*	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	12,84%*	4 270,00 €	0,00 €	4 270,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	12,00%*	1 260,00 €	0,00 €	1 260,00 €
Totaux	349 950,00 €	12,20%*	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 4
Indice du mois d'avancement : 846,50 (Juillet 2014) Indice Provisoire
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	30,00%	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	5,28%*	9 060,00 €	0,00 €	9 060,00 €
SPEI	101 500,00 €	4,91%*	4 980,00 €	0,00 €	4 980,00 €
BET BAC	33 250,00 €	5,68%*	1 890,00 €	0,00 €	1 890,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	5,50%*	1 830,00 €	0,00 €	1 830,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	5,14%*	540,00 €	0,00 €	540,00 €
Totaux	349 950,00 €	5,23%*	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

CERTIFICAT DE SERVICE FAIT

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

CUMUL DES SITUATIONS D'AVANCEMENT
DE LA SITUATION N° 1
JUSQU'A LA SITUATION N° 4

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	100,00%	61 000,00 €	0,00 €	61 000,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		108 000,00 €	0,00 €	108 000,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	32,98%*	56 550,00 €	0,00 €	56 550,00 €
SPEI	101 500,00 €	27,09%*	27 500,00 €	0,00 €	27 500,00 €
BET BAC	33 250,00 €	30,38%*	10 100,00 €	0,00 €	10 100,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	31,88%*	10 600,00 €	0,00 €	10 600,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	30,95%*	3 250,00 €	0,00 €	3 250,00 €
Totaux	349 950,00 €	30,86%*	108 000,00 €	0,00 €	108 000,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées