

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois M0</i>	<i>847 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>k = 0,15 + 0,85 x im/im0</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

DEMANDE DE PAIEMENT N° 5 du 08/09/2014

<i>Nom des co-traitants</i>	<i>Cumuls des sommes H.T. dues à l'issue de l'avancement de Septembre 2014</i>	<i>Cumuls des paiements H.T. antérieurs</i>	<i>Sommes H.T. restant dues</i>	<i>Demande de paiement H.T. N° 5 du 8/9/2014</i>	<i>T.V.A. 20,00%</i>	<i>T.T.C.</i>
<i>R. COLIN</i>	<i>83 605,00 €</i>	<i>56 550,00 €</i>	<i>27 055,00 €</i>	<i>27 055,00 €</i>	<i>5 411,00 €</i>	<i>32 466,00 €</i>
<i>SPEI</i>	<i>36 880,00 €</i>	<i>27 500,00 €</i>	<i>9 380,00 €</i>	<i>9 380,00 €</i>	<i>1 876,00 €</i>	<i>11 256,00 €</i>
<i>BET BAC</i>	<i>15 385,00 €</i>	<i>10 100,00 €</i>	<i>5 285,00 €</i>	<i>5 285,00 €</i>	<i>1 057,00 €</i>	<i>6 342,00 €</i>
<i>BET SYLVIN</i>	<i>15 920,00 €</i>	<i>10 600,00 €</i>	<i>5 320,00 €</i>	<i>5 320,00 €</i>	<i>1 064,00 €</i>	<i>6 384,00 €</i>
<i>ECHOLOGOS</i>	<i>5 210,00 €</i>	<i>3 250,00 €</i>	<i>1 960,00 €</i>	<i>1 960,00 €</i>	<i>392,00 €</i>	<i>2 352,00 €</i>
<i>Totaux</i>	<i>157 000,00 €</i>	<i>108 000,00 €</i>	<i>49 000,00 €</i>	<i>49 000,00 €</i>	<i>9 800,00 €</i>	<i>58 800,00 €</i>

paiement à réception

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom.

n° SIRET : 403 821 838 000 14

n° TVA : FR 31403821838 00014

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois M0</i>	<i>847 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS

<i>co-traitants</i>	<i>Demande de Paiement N° 1 du 18/11/2013</i>	<i>Demande de Paiement N° 2 du 18/03/2014</i>	<i>Demande de Paiement N° 3 du 18/06/2014</i>	<i>Demande de Paiement N° 4 du 10/07/2014</i>
<i>R. COLIN</i>	<i>9 850,00 €</i>	<i>16 500,00 €</i>	<i>21 140,00 €</i>	<i>9 060,00 €</i>
<i>SPEI</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>8 900,00 €</i>	<i>11 620,00 €</i>	<i>4 980,00 €</i>
<i>BET BAC</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>2 800,00 €</i>	<i>4 410,00 €</i>	<i>1 890,00 €</i>
<i>BET SYLVIN</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>2 500,00 €</i>	<i>4 270,00 €</i>	<i>1 830,00 €</i>
<i>ECHOLOGOS</i>	<i>150,00 €</i>	<i>1 300,00 €</i>	<i>1 260,00 €</i>	<i>540,00 €</i>
<i>Totaux</i>	<i>15 000,00 €</i>	<i>32 000,00 €</i>	<i>42 700,00 €</i>	<i>18 300,00 €</i>

Opération
 Maître d'ouvrage
 Indice du mois M0
 Formule de révision
 Date

1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
 Conseil Général des Vosges _ EPINAL
 847 (Septembre 2013)
 $k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
 18/09/2013

RECAPITULATIF DES AVANCEMENTS PROGRESSIFS

Phases	Avct. N° 1 11/2013 846,10	Avct. N° 2 3/2014 846,50	Avct. N° 3 6/2014 846,50	Avct. N° 4 7/2014 846,50	Avct. N° 5 9/2014 846,50
ESQ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.S.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.D. - P.C.			70,00%	100,00%	100,00%
PROJET					70,00%
A.C.T.					
EXE					
D.E.T.					
O.P.C.					
A.O.R					

<i>Opération</i>	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
<i>Maître d'ouvrage</i>	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
<i>Indice du mois M0</i>	847 (Septembre 2013)
<i>Formule de révision</i>	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
<i>Date</i>	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 1
Indice du mois d'avancement : 846,10 (Novembre 2013) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Totaux</i>	<i>349 950,00 €</i>		<i>15 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>15 000,00 €</i>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
R. COLIN	171 450,00 €	5,75%*	9 850,00 €	0,00 €	9 850,00 €
SPEI	101 500,00 €	1,97%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
BET BAC	33 250,00 €	3,01%*	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	6,02%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	1,43%*	150,00 €	0,00 €	150,00 €
<i>Totaux</i>	<i>349 950,00 €</i>	<i>4,29%*</i>	<i>15 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>15 000,00 €</i>

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 2

Indice du mois d'avancement : 846,50 (Mars 2014) Indice Provisoire

Coefficient $k = 1,0$ Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	9,62%*	16 500,00 €	0,00 €	16 500,00 €
SPEI	101 500,00 €	8,77%*	8 900,00 €	0,00 €	8 900,00 €
BET BAC	33 250,00 €	8,42%*	2 800,00 €	0,00 €	2 800,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	7,52%*	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	12,38%*	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
Totaux	349 950,00 €	9,14%*	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 3
Indice du mois d'avancement : 846,50 (Juin 2014) Indice Provisoire
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	70,00%	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	12,33%*	21 140,00 €	0,00 €	21 140,00 €
SPEI	101 500,00 €	11,45%*	11 620,00 €	0,00 €	11 620,00 €
BET BAC	33 250,00 €	13,26%*	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	12,84%*	4 270,00 €	0,00 €	4 270,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	12,00%*	1 260,00 €	0,00 €	1 260,00 €
Totaux	349 950,00 €	12,20%*	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 4
Indice du mois d'avancement : 846,50 (Juillet 2014) Indice Provisoire
Coefficient $k = 1,0$ Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	30,00%	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €
PROJET	70 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	5,28%*	9 060,00 €	0,00 €	9 060,00 €
SPEI	101 500,00 €	4,91%*	4 980,00 €	0,00 €	4 980,00 €
BET BAC	33 250,00 €	5,68%*	1 890,00 €	0,00 €	1 890,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	5,50%*	1 830,00 €	0,00 €	1 830,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	5,14%*	540,00 €	0,00 €	540,00 €
Totaux	349 950,00 €	5,23%*	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 5
Indice du mois d'avancement : 846,50 (Septembre 2014) Indice Provisoire
Coefficient $k = 1,0$ Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	70 000,00 €	70,00%	49 000,00 €	0,00 €	49 000,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		49 000,00 €	0,00 €	49 000,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	15,78%*	27 055,00 €	0,00 €	27 055,00 €
SPEI	101 500,00 €	9,24%*	9 380,00 €	0,00 €	9 380,00 €
BET BAC	33 250,00 €	15,89%*	5 285,00 €	0,00 €	5 285,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	16,00%*	5 320,00 €	0,00 €	5 320,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	18,67%*	1 960,00 €	0,00 €	1 960,00 €
Totaux	349 950,00 €	14,00%*	49 000,00 €	0,00 €	49 000,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

CERTIFICAT DE SERVICE FAIT

Opération	1309JulesFerryEpinal2 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 0,15 + 0,85 \times im/im0$
Date	18/09/2013

CUMUL DES SITUATIONS D'AVANCEMENT
DE LA SITUATION N° 1
JUSQU'A LA SITUATION N° 5

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	100,00%	61 000,00 €	0,00 €	61 000,00 €
PROJET	70 000,00 €	70,00%	49 000,00 €	0,00 €	49 000,00 €
A.C.T.	19 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	26 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	85 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	29 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	12 950,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	349 950,00 €		157 000,00 €	0,00 €	157 000,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	171 450,00 €	48,76%*	83 605,00 €	0,00 €	83 605,00 €
SPEI	101 500,00 €	36,33%*	36 880,00 €	0,00 €	36 880,00 €
BET BAC	33 250,00 €	46,27%*	15 385,00 €	0,00 €	15 385,00 €
BET SYLVIN	33 250,00 €	47,88%*	15 920,00 €	0,00 €	15 920,00 €
ECHOLOGOS	10 500,00 €	49,62%*	5 210,00 €	0,00 €	5 210,00 €
Totaux	349 950,00 €	44,86%*	157 000,00 €	0,00 €	157 000,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées