	- Sous face volées à reprendre à la jonction avec les paliers - Fissures sur paliers à traiter	
10.04.14	L'entreprise BEC Construction fournira sous huit jours son autocontrôle du flocage de la charpente métallique, dont la pose du nergalto sur la charpente existante, et vérifiera l'épaisseur du flocage en partie supérieure des ailes des profils.	BEC CONST. Rappel 05.05
REZ DE CHAUSSEE :		
14.11.13	Réseau EP divisé en 2, fournir les niveaux des réseaux aux extrémités de la galerie (voir photos). Prévoir un TP à chaque extrémité du dallage de la galerie.	BEC CONST. Rappel 21.11/28.11/9.01/ 16.01/06.02
19.12.13	<u>Réseau EP</u> : 2 diamètre 160, à intégrer au lot VRD.	BI Lot VRD
13.02.14	BEC CONSTRUCTION informe que le réseau EP extérieur côté porche a été baissé pour pénétrer dans le local à poubelles.	BEC CONST.
20.02.14	<u>Plan de réseaux sous dallage</u> : Le représentant de BEC CONSTRUCTION s'engage à prendre à sa charge le surcoût éventuel sur le réseau EP du lot VRD en façade Ouest, suite à la création d'un 2 ^{ème} réseau EP en façade Est (côté porche).	BEC CONS. BI
20.02.14	BEC Construction fournira à SOCOTEC et au BET Arnould son autocontrôle du compactage du fond de forme dans la travée coté pignon Sud, selon la préconisation du contrôleur technique du chantier mitoyen de la Villa Colbert, transmise par le MOU.	BEC CONST.
06.03.14	Courriel transmis par BEC Construction au bureau de contrôle QUALICONCONSULT de l'opération mitoyenne de la Villa COLBERT, suite à sa préconisation. Le MO s'assurera que ce CT donne un avis favorable au courriel de BEC Construction, et que le talus sera bien terrassé pour poser l'échafaudage aux dates proposées par l'OPC.	BEC CONST. BI SOCOTEC BET Arnould
09.01.14	Déconstruction du mur de clôture par BEC Construction moellons à mettre à disposition de DECO FACADE 51 (voir photo)	BEC CONST. DECO FACADE
16.01.14	Moellons à fournir à Déco Façade 51.	BEC CONS.
R+1 :		
R+2 :		
R+3 :		
26.09.13	<u>Plan d'EXE de l'escalier du duplex</u> : - diminuer la longueur de la volée de 430 cm à environ 360 / 370 cm (en attente lot 11) - largeur à diminuer selon réglementation PMR - dossier à compléter / à diffuser - coupe sur socle à fournir - coupe sur appui haut à fournir selon note du Bet ECHOLOGOS - Essence bois, finition, etc. à détailler.	ESCAO Rappel 17.10/24.10/31.10/ 07.11/14.11/21.11/ 28.11/05.12/12.12
23.01.14	Dossier d'EXE diffusé ce jour, visa en cours.	ESCAO
27.02.14	LRAR envoyée par l'architecte à ESCAO restée à ce jour sans réponse.	ESCAO
R+4 :		
12.09.13	Des main-courantes intérieures sont prévues devant les fenêtres, coté intérieur, détail à voir entre COUVAL, CARI, le plaquiste.	CARI COUVAL
28.04.14	Réserve de l'architecte sur la largeur du plancher des combles qui doit rejoindre les rampants pour des raisons acoustiques et thermiques.	C2C MEREAU
05.05.14	Voir photo ci-après, avis du BET Echologos à obtenir sur cette disposition	C2C
FACADES :		
20.02.14	<u>DECO FACADE 51 précise que l'enduit adhérent est partiellement conservé avant réalisation du nouvel enduit</u> : - en attente confirmation de la préconisation du fournisseur selon la nature de supports, - traitement de la saillie des encadrements en pierre à préciser / recharge de l'enduit. - préconisation à diffuser à SOCOTEC pour validation. - autocontrôle des enduits existants éventuellement conservés à fournir par DECO FACADE 51, façade par façade.	DECO FACADE 51
27.03.14	- <u>L'entreprise Déco Façade, assistée de son fournisseur Parex Lanko, confirme la préconisation initiale (voir fiche d'examen n° 54)</u> : - la 2 ^{ème} couche d'enduit existant est en cours de piochage en façade Est (dito façade Ouest), préconisation complémentaire du fournisseur en réunion ; éviter un support trop lisse pour que l'enduit adhère. - lavage à l'eau des supports avant application de Tradirex, puis séchage de 3 semaines avant application de la 1 ^{ère} couche de Parlumière Fin avec marouflage d'une toile de verre. - application de la 2 ^{ème} couche de finition de Parlumière Fin. - méthodologie à fournir à l'OPC (du R+4 au RDC, façade par façade, etc) Le représentant de l'architecte demande à Déco Façade de répondre à sa note du 26.02.14 relative à la réception des supports.	DECO FACADE 51
03.04.14	Avis favorable du chantier mitoyen de l'ER pour arrêter l'enduit à la chaux à l'aplomb de l'encadrement de la dernière fenêtre avant le pavillon central.	DECO FACADE 51
17.04.14	Arrêt de l'enduit à la chaux en façade Ouest à l'aplomb de la dernière fenêtre contre l'escalier en extension.	DECO FACADE 51
TOITURE :		