

RESIDENCE DE TOURISME DANS L'AILE SUD DE LA CASERNE COLBERT

LISTE PROVISOIRE DES RESERVES DU 03.04.2014 MISE A JOUR LE 10.04.2014

DATE	LOGEMENT TEMOIN N° 101	CONCERNE	FAIT LE ...
03.04.14 03.04.14 03.04.14 03.04.14 03.04.14 10.04.14	<p>RESERVES GENERALES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sous réserve de l'avis du bureau de contrôle Socotec - Sous réserve de l'avis de l'acousticien, le BET Echologos - Sous réserve de l'avis du BET Fluides Cap Ingelec - Echantillons complémentaires à présenter selon visa - Rideau à poser (en attente désignation entreprise) - Rappel, la notice notaire du 13.09.2014 diffusée le 23.01.2014 par le MO, transmise aux entreprises le 24.01.2014, annule et remplace celle du marché des entreprises du 13.12.2012, et celle du DCE de 2010. 	TCE MO TCE	Voir annexe Voir annexe Voir annexe
03.04.14	<ul style="list-style-type: none"> - Pose du nergalto sur la poutre métallique existante avant le flocage à justifier - Calfeutrement de la gaine technique à réaliser - Logement à nettoyer, y compris circulation d'accès 	BEC CONSTRUCTION	10.04.14
03.04.14	- SO	MORISOT	
03.04.14	<ul style="list-style-type: none"> - Bouches d'entrée d'air à poser (en attente échantillon complémentaire) - Hauteur de poignée de fenêtre à modifier 	COUVAL	10.04.14
03.04.14	- Scellement de la main-courante à reprendre, mortier dans la teinte de l'encadrement pierre	ARTI PRODUCTION	En attente avis Socotec
03.04.14	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche technique du produit appliqué sur le poteau dans la GT à diffuser - Cloison séparative à prolonger dans la GT - Ossature de la cloison séparative à faire valider par le CT et l'acousticien selon le montage du plafond 	MEREAU	10.04.14 Voir annexe
03.04.14 10.04.14	<ul style="list-style-type: none"> - Jeu de la porte du placard à régler - Champlat à poser en périphérie du placard, faire une proposition (profil, fixation) - Porte d'entrée à équiper - Plaque signalétique à poser dans le couloir - Poignée porte palière SALTO présentée au MO, en attente d'une validation par l'exploitant. - Finition des poignées des portes intérieures, de la butée de porte, à harmoniser avec celle de la poignée SALTO - 3^{ème} tablette dans placard à rajouter, hauteur porte à modifier 	CARI MENUISERIE	10.04.14 10.04.14
03.04.14 10.04.14	<ul style="list-style-type: none"> - Manque un range de carrelage au sol de la kitchenette, à faire valider par le MO le 10 avril, suite à la modification de la dimension du lit. - Faïence murale à reprendre, pas de débord / parois de douche - Joint souple entre le carrelage collé sur une chape flottante et la plinthe ou la faïence - Liseré rouge à présenter pour le 10 avril - Rang de carrelage manquant, en attente d'une validation par l'exploitant. 	DEBEAUMONT	
03.04.14	- Moquette à poser	DECO 7	10.04.14
03.04.14 10.04.14	<ul style="list-style-type: none"> - Réserve sur les reflets mats du mur à gauche en entrant - Poncer les reliefs sur la GT dans la SDE - Retouche peinture à faire suite à déplacement de la faïence de la kitchenette. - Teinte tablette en allège de la fenêtre à confirmer le 10 avril - Teinte tablette en allège, RAL 1019 – Gris beige - Evacuations PVC à peindre 	GENERALE PEINTURE	10.04.14
03.04.14	<ul style="list-style-type: none"> - Appareils d'éclairage à poser - Interphonie à poser - Radiateurs à poser - Position prise et attente électrique dans la SDE à vérifier / position du meuble vasque ; meuble centré si niche supérieure à 90 cm, terminaux frontaux, meuble contre la GT si niche inférieure à 90 	BLANCHARD	10.04.14 voir ci-après



10.04.2014 - PHOTOS DU LOGEMENT TEMOIN N° 101