

Procès-verbal de chantier du lundi 28 Janvier 2013

n° **18**


PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 04 FEVRIER 2013 À 14H00

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49	03 24 59 60 25		
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. SCHMINKE	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00	P	
Maîtrise d'Oeuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Jean-Louis LECLERCQ	03 26 404 405	03 26 402 401	P	
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02	03 24 71 76 00		
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 – 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haroux@egis.fr	Denis HEILLI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 77 38 18	03 26 97 81 85	A	C
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63	01 42 46 01 20		
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66	03 81 82 08 09		
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23	03 26 49 03 65		
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollande – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16	03 26 82 79 11	P	
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26	P	
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26	P	
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICALIANI	03 26 03 09 30	03 26 04 35 26		
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 - 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	03 24 29 46 56	P	C
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05		P	C
02 gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : nicolas.lazzaroni@eiffage.com mokhtare.benyahia@eiffage.com	Nicolas LAZZARONI Mokhtare BENYAHIA M. BIASON J. LOIACONO	03 26 82 82 35	03 26 82 82 36	P	C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël CAUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98	03 21 90 99 00	P	C
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	03 26 85 33 58		C
05 isolation par l'ext. bardage bois	mail : travaux-reims@soprema.fr		06 80 28 89 03		AE	



06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	Mme BOUILLOT Mr PINTO	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24	P		C
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	1	C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75	P	1	C
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FACON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39		3	
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com gabriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	P		C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69			
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P	1	C
14 peinture 16 revêt. de sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAIVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19			
15 revêtements sols souples	mail :						
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87		2	
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03			
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07	P		C
21 équipements sportifs	NOUANSPOURT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		4	

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	03 24 59 50 12		
Téléphone	France télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 balllay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les LUNDIS à 14h00 précises sur le site de construction.
Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.

Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

Ces documents sont à nous transmettre en 2 exemplaires et **à renouveler en 2013.**

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTRÔLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 2 exemplaires à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

Le BET HQE TERA0 précise les points suivants :


DÉCHETS : valorisation des emballages des produits à 100%, valorisation des déchets du chantier à 40% minimum.

STOCKAGE DES DÉCHETS : mise en place sur site de 5 bennes minimum.

Les déchets dangereux seront à stocker en enceinte spécifique étanche.

TOUTES ENTREPRISES : DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU BET TERA0 sous 1 mois :

- 1) Estimation de vos déchets.



- 2) Type de traitement appliqué à vos différents déchets.
Pendant la durée d'intervention sur le site pour chaque entreprise.
- 3) Bordereau de suivi de chantier mensuel.

LOT GROS-ŒUVRE

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.

SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants, sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique). Le dossier financier vers le MO, le dossier technique vers JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et le BET EGIS pour les lots concernés.

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.

Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.

Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

TCA a transmis les plannings du gymnase et du collège le 10-12-12 = Observations de WARSMANN et IBA. Ces 2 plannings seront notifiés aux entreprises.

BOITE A PLANS

**AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'architecte.
Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DEFINITIFS.**

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimer.

Equipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

Nous fournir le plan de celle-ci avec les ancrages attendus ainsi que sa position dans l'espace de la salle d'évolution.

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique

L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol est en attente de réponse concernant cette réalisation. Réponse à fournir sous 2 semaines pour permettre les incorporations.

MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.



JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

219 bd charles arnould – 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
www.jeanphilippe-thomas

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

Plan et documents transmis :

Gymnase :

- Mise à jour des plans transmis.

- Transmettre plans de synthèse avec coupes de principe.

Collège :

- Diffuser les plans du rez-de-jardin et RdC. Mettre à disposition ces plans aux entreprises. Fait pour RdJ.

- Lever les réserves émises par APAVE.

- Faire plan de synthèse.

- Analyser le dossier de AXIMA et IBA.

Divers :

- Transmettre à EUROVIA les débits des réseaux EU.

- Transmettre à AXIMA le bilan de puissance thermique.

Pôle scolaire :

Répondre à AXIMA sur encombrement dans les plenums de faux plafond.

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / s

DEHAYE réalise la mise en place des échantillons : Analyse à voir au rendez-vous du 04-02-13.

ECHOLOGOS

Mission DET.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.

BUREAU DE CONTROLE APAVE


Donner avis sur dossier de GOUDALLE pour gymnase et collège.

GEOTEC

L'APAVE et l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION sont dans l'attente de votre position concernant un Avis Suspendu APAVE dans le rapport d'examen CHRONO 42 du 17/01/2013 – plan BET EGIS n°GO10 – Collège Partie Est – Fondations et n°GO11 – Collège Partie Ouest- Fondations. L'observation APAVE étant :

<<n'y a t'il pas un risque de tassement différentiel sur l'axe J entre le massif M1 dont l'Al est à -5,40 et le massif M3 voisin dont l'Al est à -3,00 lié à la différence de niveau d'assise. Une réponse a été apportée par le BET EGIS qui demandait validation de cette réponse par GEOTEC>>.

Pourriez-vous transmettre votre réponse cette semaine.



ENTREPRISES

INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

CHANTIER HQE

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

EGIS

Bâtiment GYMNASE

- 1) Transmettre les plans de fondations à GEOTEC.

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

Chaque entreprise doit nous transmettre (renouvellement d'assurances / qualifications) :

1/- assurance civile et décennale 2013.

2/- qualification année 2013.

EUROVIA / URANO	EIFFAGE CONSTRUCTION	GOUDALLE CHARPENTE	SOPREMA ENTREPRISES	WARSMANN	FRECHIN	LEMPEREUR	FACON PLATRE
COFELY / AXIMA	COFELY	IBA 2013	LAGARDE & MEREGNANI	SEREC	SCHINDLER	DEHAYE	NOUANSPORT

01 vrd / terrassement

EUROVIA/URANO

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

ÉTUDES :

TRAVAUX :

- * Démarrage terrassements le 22-10-12
- * Décapage terre végétale : 100 % sur voiries, gymnase, parkings et collège.
- * Fonds de forme : 100 % sur voirie.
- * Terrassements des bassins – Terminé.
- * Gymnase :
 - Plateforme terminée.
 - Intervention couche de forme le 09-01-13. - Essai le 10-01-13.
- * Plateforme collège – Il reste 15 cm de remblai à réaliser dès que possible.
- * École primaire : Terrassement fait, plateforme GNT - Fait.
- * Logement = Terrassement fait – GNT : Terminé.
- * Assainissement : Démarré le 19-11-12 – Réseaux EP, EU en cours le long de la voirie en cours. Reprise des travaux le 28-01-13 suite intempéries.
- * Essai sur TV transmis à transmettre à TERRITOIRES.
- * Avaloir à réaliser sur accès chantier.

T.C.A.

RELANCE

Fait - transmis

Fait

Fait à 35%

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

PROCÈS VERBAL DE CONSTATATIONS

03/12/12 Remis ce jour en 1 exemplaire.

10/12/12 Fournir des photos complémentaires concernant la maison individuelle à gauche de l'entrée (une seule photo éloignée dans le dossier).

RELANCE

3



JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

219 bd charles arnould – 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
www.jeanphilippe-thomas

17/12/12 Complément du Procès-Verbal à fournir concernant cette zone.

DOCUMENTS

21/01/13 Remis de jour les plans PMR mis à jour pour avis.

CLES DE CHANTIER

28/01/2013 Remis ce jour un jeu de clés.

02 gros-œuvre EIFFAGE CONSTRUCTION

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC **T.C.A.**

Effectif : 6

ÉTUDES :

- * En intempéries depuis Mardi 18 Janvier 2013.
- * Reprise des travaux le 28-01-13.
- * Fermeture du portail d'accès (serrure ou cadenas).

RELANCE

TRAVAUX :

- * Installation de chantier :
 - Panneau de chantier à poser pour le 11-01-13 - Fait
 - Clôture de chantier : Pose terminée
 - Branchement terminé.
- * Gymnase : en intempéries depuis le 16-01-13.
 - Fondations le 07-01-13 reportées au 14-01-13 suite intempéries. Reprise des travaux le 28-01-13 à terminer pour le 20-02-13.
- * Collège : En intempéries depuis le 16-01-13.
 - Fondations grue - Fait.
 - Fondations bâtiment : Démarrage le 15-01-13 suite rendez-vous avec GEOTEC.
 - Démarrage des fondations prévu le 07-01-13. En raison du rapport GEOTEC, décalage de démarrage au 15-01-13 – En attente - Attention plateforme par EUROVIA.
 - Montage grue - Fait : Attestation de vérification à transmettre.

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

21/01/13 **AEP DU CHANTIER**
Affichage compteur.

14/01/13 **REUNION MISSION GEOTEC (G4)**
Bâtiments COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION – POLE ENERGIE
1) Contrôler les états des talus journallement et informer GEOTEC en cas de modification de leurs états visuels dans la journée (après départ des entreprises EUROVIA/URANO).

Bâtiments GYMNASE – COLLEGE
2) Informer GEOTEC 48 heures avant les ouvertures de fondations pour contrôle visuel en fin de matinée (coulage en début d'après-midi).
3) Transmettre le courrier et la note KELLER concernant les inclusions.

21/01/13 **Bâtiment GYMNASE**
Prévenir le Bureau de Contrôle GEOTEC 48h avant ouverture des fondations pour un contrôle des fonds de fouilles en fin de matinée.

21/01/13 **Bâtiment COLLEGE**
Prévenir le Bureau de Contrôle GEOTEC 48h avant ouverture des fondations pour un contrôle des fonds de fouilles en fin de matinée.

28/01/2013 **FERMETURE DU CHANTIER**
Il a été constaté la **NON FERMETURE** du portail principal la semaine dernière. Veuillez assurer la fermeture correcte (cadenas ou serrure) de celui-ci journallement (chaque soir). Il y a de nombreux bassins avec de l'eau (risque de noyade).

RELANCE



03	charpente / structures bois	GOUDALLE CHARPENTE
-----------	------------------------------------	---------------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- * Plan du pôle pour le 13-12-12. Implantation transmise, plan EXE pour le 21-12-12.
- * Note de calcul à diffusé.

Gymnase :

- * Notes de calcul transmises.
- * Lever les avis défavorables d'APAVE.
- * Tenir compte des remarques de FRECHIN.

Collège :

- * En attente retour APAVE.
- * Tenir compte des remarques WARSMANN.
- * Tenir compte des réservations de LEMPEREUR et IBA.
- * Vérifier diffusion des plans de détail à l'Architecte.

RELANCE
Fait

TRAVAUX :

- * Intervention gymnase le 25-03-12 suite intempéries.
- * Intervention collège fin Avril suite intempéries.

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
17/12/12	DETAILS PAROIS EXTERIEURES COLLEGE – RESTAURATION – POLE SCOLAIRE Transmettre une vue en plan et une élévation de chaque cas vers les entreprises suivantes : SOPREMA – WARSMANN – FRECHIN – LEMPEREUR, afin que ces entreprises puissent émettre leurs détails de mise en œuvre.	
07/01/13	Il est plus qu'urgent de fournir l'ensemble de vos détails en liaison avec les autres entreprises intervenantes afin de procéder aux liaisons de celles-ci avec vos ouvrages. Nous voulons que sous 2 semaines maximum toutes les interfaces entre lots soient émises.	
21/01/13	Aucune réception de vos détails de structure sur aucun bâtiment. Les entreprises sont en possessions de vos détails transmis par mail. Il convient de nous transmettre RAPIDEMENT ce dossier en PAPIER.	
28/01/2013	Reçu le 22/01/2013 document DOC 3 : carnet de détails.	
14/01/13	PLANS –NOTES DE CALCUL Fournir le plan et la coupe sur la façade du Gymnase au-dessus du bloc vestiaires/sanitaires/locaux techniques à l'entreprise FRECHIN.	
28/01/2013	Remis ce jour à l'entreprise FRECHIN 2 documents concernant cette façade. Document définitif à transmettre aux intervenants concernés. En façade EST l'entreprise COFELY/AXIMA a une sortie de ventilation, il faut prévoir le chevêtre nécessaire à ce percement. L'entreprise COFELY/AXIMA vous envoie cette information cette semaine.	

04	couverture / bardage / étanchéité	SOPREMA
-----------	--	----------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- * Plan de détail couverture + bardage gymnase. Répondre aux observations d'APAVE.
- * Fournir à IBA besoins élec pour cordons chauffants. (Implantation à transmettre) + détail à faire : A faire valider par le Moe.
- * Echantillon bac en sous face à transmettre.
- * Plan de détail : Tenir compte des plans WARSMANN.

RELANCE
RAPPEL
Fait



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

REUNION COMMUNE GOUDALLE – SOPREMA – WARSMANN – FRECHIN
 14/01/13 Mise au point technique de vos liaisons le lundi 21 janvier 2013 à 15H 30.
 21/01/13 Ce jour ont été abordés vos détails avec les entreprises WARSMANN-FRECHIN. Réaliser le carnet de détails et le transmettre pour validation.
CARNET DE DETAILS MODIFIES
 28/01/2013 A transmettre dans les meilleurs délais pour validation (maximum 2 semaines).

RELANCE

05 isolation par l'extérieur / bardage bois SOPREMA

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

- * Détails gymnase le 21-12-12.
- * Détail collège début Janvier (2^{ème} semaine).
- * Détail pôle scolaire mi-Janvier.
- * Demande validation des épaisseurs de bardage.
- * Remettre à jour vos détails suite synthèse avec WARSMANN.

RELANCE
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

REUNION COMMUNE GOUDALLE – SOPREMA – WARSMANN – FRECHIN
 14/01/13 Mise au point technique de vos liaisons le lundi 21 janvier 2013 à 15H 30.
 21/01/13 Ce jour ont été abordés vos détails de bardage bois et ITE en liaison avec les entreprises WARSMANN-FRECHIN. Réaliser le carnet de détails et le transmettre pour validation. 2 détails vous sont transmis par mail concernant la partie sous auvent de l'accès au bâtiment Gymnase.
CARNET DE DETAILS BARDAGE
 28/01/2013 A transmettre dans les meilleurs délais (maximum 15 jours).

RELANCE

06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium WARSMANN

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

- * Plan EXE collège à faire. Coupes présentées ce jour. A remettre à jour suite au rendez-vous de synthèse.
- * A régler type de profil avec Architecte.
- * Attentes élec à transmettre à IBA. En attente éléments AXIMA.
- * Plan verrière à réaliser pour le 28-01-13. Transmis
- * En attente plan de bardage SOPREMA.


RELANCE
Vu

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

DETAILS MENUISERIES EXTERIEURES
 10/12/12 Fournir dans les meilleurs délais votre détail de liaison entre les menuiseries extérieures et les grilles bois de la structure (profilés RAICO), afin de pouvoir faire réaliser les plans des grilles bois par le lot 03.

RELANCE



	Fournir le détail des liaisons menuiseries extérieures dans les murs extérieurs en bois (KLH) et dans les voiles en BA (menuiseries en applique extérieure). Les réservations demandées au gros-œuvre sont les côtes tableaux au nu extérieur des voiles BA.	
14/01/13	L'entreprise FRECHIN demande votre détail en plan et coupe concernant les châssis avec ouvrant de ventilation afin de pouvoir produire son détail de raccordement de grille de ventilation positionné devant ces ensembles.	1
	ECHANTILLONS	
14/01/13	Remis ce jour un nuancier de couleur concernant les stores extérieurs HELLA et une documentation commerciale HELLA.	
21/01/13	Vous faites étudier le coloris des stores dans la finition RAL 6014.	
	REUNION COMMUNE GOUDALLE – SOPREMA – WARSMANN – FRECHIN	
14/01/13	Mise au point technique de vos liaisons le lundi 21 janvier 2013 à 15H 30.	
21/01/13	Vous avez présenté vos détails de châssis ouvrants et fixes associés à la structure bois. Transmettre votre dossier pour validation.	

07	serrurerie	FRECHIN
-----------	-------------------	----------------

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC		T.C.A.
	ÉTUDES :	RELANCE
	* Attentes électriques portails, portillons à transmettre à IBA.	RAPPEL
	* Faire détail pour cornière devant les portes de serrurerie à faire. Prévu ce jour	RAPPEL
	* Faire détail des panneaux polycarbonate + avis techniques à transmettre.	Fait
	* Demande dimension des grilles de ventilation.	
	* Nomenclature des cylindres à transmettre.	

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
-------------------	---

		RELANCE
	DETAILS D'EXECUTION	
17/12/12	A produire et à transmettre à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES concernant le GYMNASIUM, COLLEGE et POLE SCOLAIRE.	
07/01/13	Attendu pour la prochaine réunion de chantier.	
14/01/13	Remis ce jour 1A4 –seuil métallique sur isolation enterrée. Aucun détail d'exécution transmis. La réunion du 21/01/2013 devra être assurée avec l'ensemble de vos détails en liaison avec les structures bois.	
21/01/13	Votre dossier de détails doit IMPERATIVEMENT nous parvenir cette semaine. Si à la réunion du 28/01/2013 nous ne sommes pas en possession de ce dossier il y aura application des pénalités de retard dans la remise de documents.	
28/01/2013	Suite à la réunion de ce jour, vos détails sont à produire au maximum sous 15 jours.	
	REUNION SSI	
14/01/13	Le BET EGIS établira un compte-rendu pour préciser les portes nécessitant un asservissement dans les différents bâtiments. Les portes concernées par cette situation sont celles à ouverture commandée par les interphones sur le collège et le pôle scolaire. Les serrures sont à prévoir à ventouse et cylindre européen indépendant (pas de serrure à gâche électrique). L'entreprise IBA précise que les équipements asservis seront sous 24 V à rupture. COLORIS DES PORTES EXTERIEURES TOUS BATIMENTS	
28/01/2013	Suite aux propositions faites par l'entreprise WARSMANN concernant les menuiseries extérieures et les stores et les difficultés de réalisation du coloris RAL 6014 sur les stores. Les menuiseries extérieures et donc vos portes extérieures seront à réaliser dans le coloris RAL 7013 Gris Brun, compris vos grilles de ventilation sur les façades.	



08 menuiseries intérieures LEMPEREUR

PÉNALITÉS *Absence :* *Retard :* *Utilisation portable en réunion :*
Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

- * Commande l'huissierie à bancher du collège.
- * Confirmer épaisseur des ébrasements à WARSMANN.

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

REUNION SSI
 14/01/13 Le BET EGIS établira un compte-rendu pour préciser les portes nécessitant un asservissement dans les différents bâtiments.
 L'entreprise IBA précise que les équipements asservis seront sous 24 V à rupture.

RELANCE

09 faux-plafonds FACON PLATRE

PÉNALITÉS *Absence : 450 €* *Retard :* *Utilisation portable en réunion :*
Document prép. : *Tenue du chantier :*

OPC**T.C.A.**

- ÉTUDES :**
 * Répondre aux observations du Bureau de Contrôle.

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RÉSERVATIONS
 03/12/12 Les hauteurs libres pour les faux-plafonds en circulation seront de la hauteur sous faux-plafond + 13 cm pour en permettre le démontage.

PV ACOUSTIQUES
 21/01/13 L'acousticien ECHOLOGOS est en attente de vos documents (état des visas au 17/01/2013).
 A retransmettre cette semaine IMPERATIVEMENT.

RELANCE
1

10 cloisons / doublages FACON PLATRE

PÉNALITÉS *Absence :* *Retard :* *Utilisation portable en réunion :*
Document prép. : *Tenue du chantier :*

OPC**T.C.A.**

- ÉTUDES :**
 * Répondre aux observations du Bureau de Contrôle.

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE



11	chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA
-----------	---	-----------------------

<i>PÉNALITÉS Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

- * Plan EXE gymnase : Mise à jour à faire pour fin de semaine. Fait
- * Collège : Plan du RdJ à transmettre pour le 14-01-13. Fait. RdC pour semaine prochaine. Fait
- * Fiches techniques des produits à transmettre pour validation. Fait reste bouches + radiateurs. Fait
- * Surface utile des grilles de ventilation à transmettre à FRECHIN. Diffusé
- * Plancher chauffant : Faire le plan pour position des nourrices.
- * Confirmer sortie en façade du gymnase.
- * Eléments sur GTB à confirmer à WARSMANN.

RELANCE
RAPPEL
URGENT

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

- | | | |
|----------|--|---------|
| | PLENUMS sur CIRCULATIONS tous BÂTIMENTS | RELANCE |
| 03/12/12 | Les plénums de faux-plafond utilisables dans les circulations seront amputés de 13 cm par rapport à la hauteur libre sous faux-plafonds (démontage de ceux-ci pour accessibilité aux équipements). | |
| 07/01/13 | FICHES PRODUITS (Chauffage, Ventilation, Plomberie, Sanitaires)
Dossier plomberie complet et terminaux VMC à produire dernier délai pour le 21/01/2013, au-delà mise en application des pénalités de retard. | |
| 28/01/13 | Remis ce jour le dossier Chauffage, Ventilation. | |
| | PLANS GYMNASSE – COLLEGE RDJ | |
| 14/01/13 | Mise à jour à fournir pour la fin de cette semaine | |
| | BESOINS ELECTRIQUES | |
| 21/01/13 | L'entreprise IBA attend vos confirmations de besoins électriques concernant chaque bâtiment. | |
| | BATIMENT GYMNASSE | |
| 28/01/13 | Fournir la position et les dimensions de votre grille de ventilation en façade EST à l'entreprise GOUDALLE CHARPENTE et à l'entreprise SOPREMA pour que le chevêtre soit réalisé par l'entreprise GOUDALLE CHARPENTE et la réservation dans le bardage par l'entreprise SOPREMA. Information à transmettre cette semaine. | |
| | BATIMENT POLE SCOLAIRE – RESTAURATION | |
| 28/01/13 | Le problème émis à la réunion de chantier concernant le passage des gaines de ventilation dans le plénum de faux-plafond au-dessus de la zone cuisine de la Restauration sont à discuter avec le BET EGIS qui a la mission EXE sur vos lots et le lot STRUCTURE BOIS. Donc prendre rendez-vous avec Monsieur HARAUX et soumettre l'ensemble de vos observations concernant vos prestations de CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE. Venir en réunion de chantier avec un document A4 en coupe, sans repérage en plan ne peut en aucun cas permettre de résoudre votre problème. | |

12	production de chaleur	COFELY
-----------	------------------------------	---------------

<i>PÉNALITÉS Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

ÉTUDES :

- * Faire mise au point avec AXIMA sur les attentes et puissances.
- * Mise à jour à faire suite modification plan par fournisseur.

RELANCE
Fait



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

13 **électricité / courants forts – faibles** **IBA**

PÉNALITÉS	<i>Absence : 150 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

ÉTUDES :

- * Restera logement + local technique sous 2 semaines.
- * Vérifier passage lumineux dans faux plafond circulation du gymnase.

TRAVAUX :


- * Mise à la terre gymnase à réaliser suivant EIFFAGE.

RELANCE
RAPPEL

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
11/10/12	<p>HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASSE Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.</p> <p>MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25 Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25</p>	
19/11/12	<p>La Maitrise d'Ouvrage précise que l'interphone de la porte principale du collège sera renvoyé dans le bureau secrétariat du collège.</p> <p>GOULOTTES ÉLECTRIQUES MURALES Le niveau supérieur de celles-ci sera établi à 0m 95 du sol fini afin que le bas du tableau se situe à cette hauteur.</p>	
05/11/12	<p>GYMNASSE Le contrôle d'accès des 3 portes prévus à votre plan est supprimé.</p>	
03/12/12	<p>PLENUMS sur CIRCULATIONS tous BÂTIMENTS Les plenums de faux-plafond utilisables dans les circulations seront amputés de 13 cm par rapport à la hauteur libre sous faux-plafonds (démontage de ceux-ci pour accessibilité aux équipements).</p>	
17/12/12	<p>ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE TARIF VERT concerne : Le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs, maître d'ouvrage le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES. TARIF JAUNE concerne : Le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.</p>	
21/01/13	<p>POLE SCOLAIRE La porte entre accueil circulation P-c01 et accueil pré et post scolaire P-e02 est sans contrôle d'accès car desservie par l'accueil. La porte entre accueil circulation P-c01 et la cour de récréation est sans contrôle d'accès car les sanitaires filles E-s03 et sanitaires garçons E-s02 doivent être accessibles depuis la cour de récréation. Par contre la porte de recoupement de circulation entre accueil circulation P-c01 et circulation P-c02 doit être condamnable pour éviter l'accès intérieur vers les écoles maternelle et élémentaire. Voir avec l'entreprise LEMPEREUR les moyens à mettre en œuvre pour un compatibilité entre porte de recoupement asservie et verrouillage. La porte entre entrée de l'école et l'accueil circulation P-c01 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise FRECHIN</p>	



21/01/13	COLLEGE La porte entre entrée du collège et accueil C-c09 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise FRECHIN. La porte entre accueil C-c09 et circulation administration C-c10 (P3b) doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise LEMPEREUR.	
28/01/13	DOCUMENTS Remis ce jour les fiches produits blocs de sécurité et la fiche des luminaires sur ligne de self.	
28/01/13	BATIMENT GYMNASE Réaliser une coupe de principe de votre éclairage en faux-plafond de circulation avec les côtes d'encombrement et transmettre ce document au BET EGIS et JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.	
28/01/13	BATIMENTS COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION La goulotte réservée a vos appareils d'éclairage est prévu d'une largeur de 60 mm et d'une hauteur de 70 mm.	

14 peinture LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	ÉTUDES : * Fiches techniques à transmettre à APAVE.	T.C.A. RELANCE
------------	---	--------------------------

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	RELANCE
-------------------	---	---------

15 revêtements de sols souples

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A. RELANCE
------------	--	--------------------------

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	RELANCE
-------------------	---	---------

16 revêtements de sols durs LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	* Réservations des sols avec plans d'implantation à transmettre pour le 17-12-12. Fait pour gymnase mais à revoir en circulation. * Réservation pôle scolaire à transmettre pour le 21-01-13.	T.C.A. RELANCE RAPPEL
------------	--	------------------------------------

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	RELANCE
-------------------	---	---------



17 équipements de cuisine SEREC

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC T.C.A.

ÉTUDES :

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

18 Ascenseurs SCHINDLER

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC T.C.A.

ÉTUDES :

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

19 espaces verts DEHAYE

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

ÉCHANTILLONS

15/10/12 Ceux-ci seront à présenter lorsque l'installation de chantier sera en place sur le site.

05/10/12 A produire pour le 03/12/2012.

03/12/12 A produire pour le 17/12/2012 (report suite au décalage de l'installation de chantier).

28/01/13 **En cours de réalisation, durée annoncée 3 jours. Veuillez assurer la fermeture de la clôture chaque soir et en fin de vos travaux de mise en place d'échantillons.**

20 clôtures DEHAYE


PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC T.C.A.

ÉTUDES :

* Présentation échantillons pour le 04-02-13.

RELANCE



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

FICHES PRODUITS

17/12/12 Reçus.

ÉCHANTILLONS

15/10/12 Ceux-ci seront à présenter lorsque l'installation de chantier sera en place sur le site.

29/10/12 A produire pour le 03/12/2012.

03/12/12 A produire pour le 17/12/2012 (report suite au décalage de l'installation de chantier).

28/01/13 En cours de réalisation, durée annoncée 3 jours. Veuillez assurer la fermeture de la clôture chaque soir et en fin de vos travaux de mise en place d'échantillons.

RELANCE

21 équipements sportifs

NOUANSPORT

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

ÉTUDES :

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

PLAN D'IMPLANTATION

19/11/12 Le plan d'implantation du matériel sportif modifié et à nous fournir sous deux semaines.

RELANCE

Pointage avancement :

- Jour d'intempéries :

* Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.

* Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.

- Planning gymnase n°2 ind A du 27-11-12 :

* Lot 01 - EUROVIA :

- o Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12 : 100 %
- o Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12 : 90 %

* Lot 02 – EIFFAGE :

- o Inclusion du 03-12 au 17-12-12 : 100 %
- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 : 5 %

- Planning collège n°3 ind. A du 04-12-12 :

* Lot 01 - EUROVIA :

- o Préparation plateforme : 100 %
- o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 : 0 %

Fait à Reims, le 28 janvier 2013
 JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
 Jean-Louis LECLERCQ

