

Procès-verbal de chantier du lundi 25 Mars 2013

n° 26


PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 8 AVRIL 2013 À 14H00

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49	03 24 59 60 25		
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. SCHMINKE	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00	P	
Maîtrise d'Oeuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Jean-Louis LECLERCQ	03 26 404 405	03 26 402 401		P
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02	03 24 71 76 00		
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 mail : fabrice.haroux@egis.fr	Denis HEILI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00	03 26 97 81 85		P
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63	01 42 46 01 20		
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : info@territoirespaysagistes.com	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66	03 81 82 08 09		
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23	03 26 49 03 65		
OPC	TCA 1 bis, rue maurice holland – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16	03 26 82 79 11		P
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26		P
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26		
Bureau d'études sols et Fondation	GEOTEC 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims mail : agence-reims@geotec-sa.com	Delphine PICAULT M. CICILIANI	03 26 03 09 30	03 26 04 35 26		
CSSI	EGIS 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88			

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 - 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	03 24 29 46 56		
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05			P
02 gros-œuvre	EIFPAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : nicolas.lazzaroni@eiffage.com mokhtare.benyahia@eiffage.com	Nicolas LAZZARONI Mokhtare BENYAHIA M. BIASON J. LOIACONO	03 26 82 82 35	03 26 82 82 36		P
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98	03 21 90 99 00		P
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2 mail : travaux-reims@soprema.fr	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	03 26 85 33 58		P
05 isolation par l'ext. bardage bois						




06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	WARSMANN 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville mail : etudes@warsmann.fr	Mme BOUILLOT Mr PINTO	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24	P		C
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	2	C
08 menuiseries intérieures	LEMPEREUR zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex mail : lempereursa@wanadoo.fr	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75		1	
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	FAÇON PLATRE 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39		3	
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	COFELY / AXIMA zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com gabriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com	Gabriel COURTIN	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	P		C
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69			
13 électricité / courants forts – faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 saut-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P	2	C
14 peinture 16 revêt. de sols durs	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN M. NAIVIN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19			C
15 revêtements sols souples	GONEL 120 rue de l'Industrie - 08330 VRIGNE AUX BOIS mail : sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71			C
17 équipements cuisine	SEREC za du moulier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87		2	
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : crin.agencesest@fr.schindler.com xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03			
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07		1	
21 équipements sportifs	NOUANSPORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		4	

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr stephane.allain@erdf.fr	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66			
Téléphone	France télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78			
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 balllay mail : sophie.braquet010@syndicats-balllay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		
FDEA	FDEA ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE				

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.



RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à 14h00** précises sur le site de construction.
Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

ATTENTION : PAS de RENDEZ-VOUS LE 01 AVRIL 2013

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Le 08/04/2013

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

*Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, **enveloppe timbrée obligatoire**.*

*Les situations sont établies avec le bordereau marché, **auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé)**.*

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTRÔLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 2 exemplaires à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

Le BET HQE TERAQ précise les points suivants :

DÉCHETS : valorisation des emballages des produits à 100%, valorisation des déchets du chantier à 40% minimum.

STOCKAGE DES DÉCHETS : mise en place sur site de 5 bennes minimum.

Les déchets dangereux seront à stocker en enceinte spécifique étanche.

TOUTES ENTREPRISES : DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE 18/02/13 AU BET TERAQ URGENT:



- 1) Estimation de vos déchets produits pendant le chantier (estimation en tonnes ou m3 par type de déchets) : **RAPPEL** pour toutes les entreprises
- 2) Type de traitement appliqué à vos différents déchets/valorisation.
Pendant la durée d'intervention sur le site pour chaque entreprise.
- 3) Bordereau de suivi de chantier mensuel.
- 4) Nom du correspondant environnement de chaque entreprise.

A ce jour, seule l'entreprise SCHINDLER nous a transmis un dossier « Gestion des déchets et suivi chantier » avec le nom du correspondant environnement, il nous manque l'estimation déchets.

LOT GROS-ŒUVRE

- 1) installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.

SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants, sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.

Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.

Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

TCA a transmis les plannings du gymnase et du collège le 10-12-12 = Observations de WARSMANN et IBA. Ces 2 plannings seront notifiés aux entreprises.

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.

Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DEFINITIFS.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.

Modifications sur DCE

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation.

Terrains de sports :

7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimer.

Équipement complémentaire demandé :

Poutre avec des ancrages au sol.

Nous fournir le plan de celle-ci avec les ancrages attendus ainsi que sa position dans l'espace de la salle d'évolution.

COLLÈGE :

Rez-de-jardin :

Modification des réserves de sciences (regroupés).

Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

Salle informatique

L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol est en attente de réponse concernant cette réalisation. Réponse à fournir cette semaine pour permettre les incorporations.



MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- Lot VRD :

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- Lot GO :

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr

Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr

M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr

28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- Lot Plomberie :

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- Lot Electricité :

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

Plan et documents transmis :

Collège :

- Lever les réserves émises par APAVE.

- Analyser le dossier de AXIMA et IBA.

- Note de calcul charpente avec efforts au vent transmis le 08-03-13.

Pôle scolaire :

- Répondre à AXIMA sur encombrement dans les plenums de faux plafond.

- Plans des fondations à transmettre pour le 11-02-13. Fait pour partie restauration : Démarrage travaux le 01-04-13

- Plan de fondations pôle scolaire à transmettre au plus vite.

Logements :

- Plans des fondations transmis le 08-02-13 = Lever observations d'APAVE.

Fait
En cours

Vu

REUNION ERDF TARIF VERT ET TARIF JAUNE

Suite à la réunion de ce jour, ERDF vous transmet les dimensions de l'armoire TARIF JAUNE et du coffret de coupure pouvant être positionnés en limite de propriété. Vous étudiez avec l'agence THOMAS le mode de mise en œuvre afin de déterminer s'il sera créé 2 locaux ERDF ou bien le maintien du local TRANSFO et une mise en façade du TARIF JAUNE et coffret de coupure avec emprise minimum sur le TRANSFO afin de limiter les travaux supplémentaires (3 portes au lieu de 1 pour accéder aux locaux TARIF VERT et JAUNE) et construction de murs séparatifs entre TARIF VERT et JAUNE.

TERAO


Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / s

ECHOLOGOS

Mission DET.



MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.
Mission DET.

BUREAU DE ŒUVRE APAVE

- Transmettre avis sur plans FRECHIN.

URGENT**GEOTEC****ENTREPRISES****INFORMATION TOUTES ENTREPRISES****CHANTIER HQE**

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

EGIS**Bâtiment GYMNASÉ**

- 1) Transmettre les plans de fondations à GEOTEC.

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79

TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005

Clés remises aux entreprises :

EUROVIA/URANO –

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

RAPPEL : Chaque entreprise doit nous transmettre en 2 exemplaires (renouvellement d'assurances / qualifications) :

- 1/- assurance civile et décennale 2013.
- 2/- qualification année 2013.

EUROVIA / URANO	EIFFAGE CONSTRUCTION	GOUDALLE CHARPENTE	SOPREMA ENTREPRISES	WARSMANN	FRECHIN	LEMPEREUR	FACON PLATRE
2013							
COFELY JAXIMA	COFELY	IBA	LAGARDE & MEREIGNANI	SEREC	SCHINDLER	DEHAYE	NOUANSPORT
		2013			2013	2013	

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES

Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

- 1)- l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM. Pour les entreprises du 2^{ème} appel d'offres vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
- 2)- l'analyse, et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
- 3)- que l'analyse SYNTHÈSE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGE SANS AVENANT SIGNE DU MAITRE D'OUVRAGE.

La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAITRISE D'ŒUVRE par PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.



01 vrd / terrassement EUROVIA/URANO

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	ÉTUDES :	T.C.A.
		RELANCE
	TRAVAUX : Effectif : 8	
	* Démarrage terrassements le 22-10-12.	
	* Assainissement : Réseaux primaires terminés.	
	* Réseaux entre bassins en cours suivant intempéries.	
	* Essais réseaux (04/03/2013). Rapport à diffuser.	Fait
	* Réseaux secs à partir du 04-03-13. Reporté au 11-03-13. Terminé fin de semaine.	
	<u>Pôle scolaire + restauration :</u>	
	* 15 cm de remblai à mettre en place avant fin Mars. Terminé.	
* Essai à la plaque à réaliser. Transmis le 25-03-13.		
* Réseaux de chauffage = En attente (A prévoir début Septembre)		
* Parking NORD : Bordures et fond de forme à planifier à partir du 02-04-13.		

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
ARMOIRE ELECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE		
25/02/13 Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets.		
11/03/13 Prévoir un fourreau de 63 mm de diamètre entre votre coffret et le vide-sanitaire RESTAURATION pour l'alimentation du lot : ELECTRICITE.		

02 gros-œuvre EIFFAGE CONSTRUCTION


PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	Effectif : 12	T.C.A.
	* Relevé météo transmis pour Janvier et Février à diffuser.	Fait
	* Relevé Mars à diffuser dès réception.	
	TRAVAUX :	
	* <u>Gymnase :</u>	
	- Fondations terminées.	
	- Semelles : 100 %	
	- Massifs : 100 %	
	- Longrines : 100 %	
	- Elévation RdC vestiaires. Voiles terminé le 21-03-13.	
- PH RdC du 18-03 au 25-03-13 reporté au 25-03-13 suite intempéries. En cours, coulé le 29-03-13.		
- Réseaux sous dallage en cours à 90 %.		
- Dallage : Confirmer date d'intervention pour incorporation AXIMA (PE eau) : Prévu fin Avril (Date à confirmer).		
- Départ grue pour le 02-04-13 au plus tard. Avancée au 27 et 28-03-13.		
- Nettoyage zone de stockage à faire pour le 02-04-13 au plus tard.		
* <u>Collège :</u>		
- Fondations en cours sur partie basse : Avancement 95 %.		
- Elévation vide sanitaire à partir du 18-03-13. Reporté au 25-03-13 – Démarré ce jour.		
- Talonnettes en cours à 70 % - Terminé sous 10 jours.		
- Partie haute à planifier en fondations après élévation RdJ.		
* <u>Pôle scolaire + restauration :</u>		
- Terrassement fondation le 02-04-13.		



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	AEP DU CHANTIER	
21/01/13	Affichage compteur : 31668098	
11/03/13	Fournir le nouveau relevé pour le prochain rendez-vous.	
18/03/13	Pas de relevé transmis ce jour.	
25/03/2013	Rappel : transmettre MENSUELLEMENT les relevés de consommation des fluides et courants du chantier. Le seul relevé connu à ce jour est du 21/01/2013 compteur d'eau potable.	
	REUNION MISSION GEOTEC (G4)	
25/02/13	Bâtiments COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION – POLE ENERGIE	
	1) Contrôler les états des talus journallement et informer GEOTEC en cas de modification de leurs états visuels dans la journée (après départ des entreprises EUROVIA/URANO).	
	Bâtiments COLLEGE	
	2) Informer GEOTEC 48 heures avant les ouvertures de fondations pour contrôle visuel en fin de matinée (coulage en début d'après-midi).	
	Bâtiment GYMNASSE	
11/03/13	Le contrôle des voiles de ce jour fait apparaître de nouveaux défauts plus conséquents que les premiers. Défaut de nu entre 2 voiles coulés à des dates différentes, complément de coulage d'un voile après coulage incomplet de celui-ci, ségrégation en tableau de porte sur dépôt matériel G-101 (file A L113). Défaut de liaison entre voile sanitaires garçons G-s02 et voile perpendiculaire sur salle d'évolution G-e01 (file 2 entre L116 et file A). Suite à l'examen de ces derniers coulages, nous n'acceptons pas le cumul de défauts progressant sur cette réalisation. Nous vous demandons de détruire et reconstruire le voile entre l'accès local TD CTA et la douche G-s06 (file B entre L107 et L106 compris). L'article 2.0.8 du CCTP (Gestion de la Qualité) est à mettre en œuvre. L'article 2.6.6.2 du CCTP Gymnase (voiles en élévation), précise : parements type SOIGNE FIN pour les parements intérieurs et extérieurs. Pour le prochain rendez-vous nous fournir votre méthodologie pour remédier à ces défauts et nous transmettre vos auto-contrôles sur les murs réalisés.	
18/03/13	Les voiles décoffrés non visibles la semaine dernière ont toujours des zones de ségrégations. L'architecte Jean Philippe THOMAS demande qu'aucune reprise ne soit engagée. Proposer des solutions de reprises et leurs méthodologies. En aucun cas il ne faut engager des réparations sur les voiles réalisés.	
25/03/13	Les derniers voiles réalisés sont encore avec des ségrégations dans les angles en pieds et sur les pieds d'encadrements de baies.	
	Circulation routière devant le COLLEGE	
25/03/13	Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres.	
	Bâtiment COLLEGE	
21/01/13	Prévenir le Bureau de Contrôle GEOTEC 48h avant ouverture des fondations pour un contrôle des fonds de fouilles en fin de matinée.	
11/02/13	Engager les fondations RDJ périphériques cette semaine pour permettre au VRD de réaliser sa plateforme en fin de semaine ou début de semaine prochaine.	
25/02/13	Il est constaté ce jour le remplissage total des fouilles de fondations en eau. Assurer le pompage rapidement et effectuer les coulages immédiatement. N'engager que les fondations longitudinales jusqu'au mardi 26/02/2013, l'entreprise EUROVIA/URANO ayant des essais de plaques de la forme RDJ à effectuer ce mardi 26/02/2013. Ne pas circuler sur la forme RDJ jusqu'au mercredi 27/02/2013 pour permettre les essais de plaques.	
04/03/13	Aucun des voiles actuellement réalisés sur le Gymnase ne sera admis sur le RDJ du collège.	
18/03/13	L'ensemble des défauts visualisés sur le bâtiment GYMNASSE ne sera pas admis sur le rez-de-jardin de ce bâtiment. Tous les voiles de ce niveau devront être de même teinte apparente.	
25/03/13	Rappel, les voiles se doivent d'être parfaitement réalisés, aucune ségrégation sur les faces visibles ne sera admise.	
	VOIRIE COMMUNALE	
18/03/13	La voie extérieure au site vers la voirie communale est à ENTRETENIR (balayage, arrosage, etc.).	
	QUALIFICATION – ASSURANCE 2013	
25/03/13	A transmettre rapidement.	



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	PROTOTYPES COUVERTURE	RELANCE
18/03/13	A présenter concernant les arêtiers, faitage pour contrôler les modes d'assemblages soudés et la teinte générale des parties soudées au regard des parties courantes.	
25/03/13	Un échantillon de partie soudée sera présenté le 08/04/2013. Un échantillon de partie toiture + faitage sera présenté la semaine suivante.	
	QUALIFICATION – ASSURANCE 2013	
25/03/13	A transmettre rapidement.	

05 isolation par l'extérieur / bardage bois**SOPREMA**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

- * Lever les observations d'APAVE et Architecte : Diffusé ce jour.
- * Détail pôle scolaire à transmettre sous 2 semaines.

RELANCE
RAPPEL

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	CARNET DE DETAILS POLE SCOLAIRE	RELANCE
25/03/13	A produire et transmettre.	
	QUALIFICATION – ASSURANCE 2013	
25/03/13	A transmettre rapidement.	

06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium**WARSMANN**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.**

- ÉTUDES :**
- * Lever les observations d'APAVE sur verrière.
 - * Plan EXE collège : En attente retour APAVE.
 - * Répondre aux remarques d'APAVE sur collège et transmettre les plans du pôle scolaire.
- TRAVAUX :**
- * Intervention collège le 05-07-13.

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	ECHANTILLONS	RELANCE
14/01/13	Remis ce jour un nuancier de couleur concernant les stores extérieurs HELLA et une documentation commerciale HELLA.	
21/01/13	Vous faites étudier le coloris des stores dans la finition RAL 6014.	
11/03/13	Remis ce jour le nuancier BIEBER Juli 2001 pour le choix de la finition intérieure des fenêtres BOIS/ALU.	
	COLORIS DES MENUISERIES EXTERIEURES	
25/03/13	Les menuiseries extérieures bois/Alu BIEBER seront en extérieur RAL 7013 Gris Brun. Les stores seront RAL 7013 Gris Brun (lames, coulisses et fixations). La finition intérieure des bois retenu est selon Nuancier BIEBER Juli 2011 est P14 (aspect Mélèze).	
	FENETRES RDJ COLLEGE	
04/02/13	Les encadrements de fenêtres d'épaisseur 26 mm du lot 08 MENUISERIES INTERIEURES sont conservés, d'où prévoir l'élargissement de vos dormants si nécessaire.	
	VERRIERE COLLEGE	
25/03/13	Le vitrage est demandé feuilleté aux 2 faces et résistance 1200 joules, voir avec vos fabricants, si des essais existent pour transmettre au BET APAVE.	



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	REUNION SSI	
14/01/13	Le BET EGIS établira un compte-rendu pour préciser les portes nécessitant un asservissement dans les différents bâtiments. L'entreprise IBA précise que les équipements asservis seront sous 24 V à rupture.	
	ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE	
04/02/13	L'épaisseur de 26 mm est conservé en lamelle-collé sapin.	
	POLE SCOLAIRE	
18/03/13	RAPPEL : La porte entre accueil circulation P-c01 et accueil pré et post scolaire P-e02 est sans contrôle d'accès car desservie par l'accueil. La porte de recoupement de circulation entre accueil circulation P-c01 et circulation P-c02 doit être condamnable pour éviter l'accès intérieur vers les écoles maternelle et élémentaire.	
	COLLEGE	
18/03/13	RAPPEL : La porte entre accueil C-c09 et circulation administration C-c10 (P3b) doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise LEMPEREUR.	
	ORGANIGRAMME	
18/03/13	Transmettre les dimensions de vos cylindres avec la position des portes concernées.	
	QUALIFICATION – ASSURANCE 2013	
25/03/13	A transmettre rapidement.	

09 faux-plafonds**FACON PLATRE**

PÉNALITÉS	Absence : 450 €	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- * Répondre aux observations du Bureau de Contrôle.
- * Transmettre les détails et épaisseur faux plafond à IBA.

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	RÉSERVATIONS	
03/12/12	Les hauteurs libres pour les faux-plafonds en circulation seront de la hauteur sous faux-plafond + 13 cm pour en permettre le démontage.	
	PV ACOUSTIQUES	
21/01/13	L'acousticien ECHOLOGOS est en attente de vos documents (état des visas au 17/01/2013). A retransmettre cette semaine IMPERATIVEMENT.	2
	QUALIFICATION – ASSURANCE 2013	
25/03/13	A transmettre rapidement.	

10 cloisons / doublages**FACON PLATRE**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :


OPC**T.C.A.****ÉTUDES :**

- * Répondre aux observations du Bureau de Contrôle.

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	QUALIFICATION – ASSURANCE 2013	
25/03/13	A transmettre rapidement.	



11 chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires COFELY / AXIMA

PÉNALITÉS	<i>Absence : 1 = 150 €</i>	<i>Retard : 2 = 200 €</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	ETUDES : * Plan de réseaux extérieures à transmettre à EUROVIA. Fait : Répondre aux remarques d'EGIS. * Plan de réservation dans mur bois à transmettre au plus vite. Fait pour collage à faire pour le pôle scolaire et restauration. * Plan des réservations pôle scolaire. * Plan de réservation logement. TRAVAUX : <u>Extérieur :</u> * Mise en œuvre PE gaz et eau = Appro faite à EUROVIA. * Réseau de chauffage à planifier avec EUROVIA. * Réseau sous dallage gymnase vestiaire à partir du 25-03-13 suivant EIFFAGE.	T.C.A.
		RELANCE
		Fait
		Fait
		RAPPEL

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

OPC	PLENUMS sur CIRCULATIONS tous BÂTIMENTS Les plénums de faux-plafond utilisables dans les circulations seront amputés de 13 cm par rapport à la hauteur libre sous faux-plafonds (démontage de ceux-ci pour accessibilité aux équipements).	T.C.A.
		RELANCE
03/12/12		
04/03/13	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	
		RELANCE
11/03/13	COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION Les percements de petits diamètres dans les murs bois massifs sont possible après leurs poses avec des équipements adéquats et sans éclatement de la face opposée au perçage. Nous fournir votre mode opératoire pour validation.	

12 production de chaleur COFELY

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	ÉTUDES : * Faire mise au point avec AXIMA sur les attentes et puissances.	T.C.A.
		RELANCE

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

OPC	QUALIFICATION – ASSURANCE 2013 A transmettre rapidement.	T.C.A.
		RELANCE

13 électricité / courants forts – faibles IBA

PÉNALITÉS	<i>Absence : 150 €</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	ÉTUDES : * Plans local transfo à transmettre. Vu.	T.C.A.
		RELANCE




TRAVAUX :

- * Mise à la terre gymnase + collège à réaliser suivant EIFFAGE. Fait.
- * Incorporation voiles gymnase : Suivre avancement d'EIFFAGE. En cours.
- * Incorporation plancher haut RdC à partir du 18-03-13.
- * Incorporation voiles collège le 18-03-13.

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
11/10/12	<p>HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASSE</p> <p>Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.</p> <p>MATERNELLE</p> <p>Interrupteurs axe à 1m 25 Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25</p>	
19/11/12	<p>La Maîtrise d'Ouvrage précise que l'interphone de la porte principale du collège sera renvoyé dans le bureau secrétariat du collège.</p>	
05/11/12	<p>GOULOTTES ÉLECTRIQUES MURALES</p> <p>Le niveau supérieur de celles-ci sera établi à 0m 95 du sol fini afin que le bas du tableau se situe à cette hauteur.</p>	
03/12/12	<p>PLENUMS sur CIRCULATIONS tous BÂTIMENTS</p> <p>Les plénums de faux-plafond utilisables dans les circulations seront amputés de 13 cm par rapport à la hauteur libre sous faux-plafonds (démontage de ceux-ci pour accessibilité aux équipements).</p>	
17/12/12	<p>ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE</p> <p>TARIF VERT concerne : Le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs, maître d'ouvrage le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES. TARIF JAUNE concerne : Le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.</p>	
21/01/13	<p>POLE SCOLAIRE</p> <p>La porte entre accueil circulation P-c01 et accueil pré et post scolaire P-e02 est sans contrôle d'accès car desservie par l'accueil. La porte entre accueil circulation P-c01 et la cour de récréation est sans contrôle d'accès car les sanitaires filles E-s03 et sanitaires garçons E-s02 doivent être accessibles depuis la cour de récréation. Par contre la porte de recoupement de circulation entre accueil circulation P-c01 et circulation P-c02 doit être condamnable pour éviter l'accès intérieur vers les écoles maternelle et élémentaire. Voir avec l'entreprise LEMPEREUR les moyens à mettre en œuvre pour un compatibilité entre porte de recoupement asservie et verrouillage. La porte entre entrée de l'école et l'accueil circulation P-c01 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise FRECHIN</p>	
21/01/13	<p>COLLEGE</p> <p>La porte entre entrée du collège et accueil C-c09 doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise FRECHIN. La porte entre accueil C-c09 et circulation administration C-c10 (P3b) doit avoir un contrôle d'accès (ventouse), concerne l'entreprise LEMPEREUR.</p>	
28/01/13	<p>BATIMENTS COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION</p> <p>La goulotte réservée a vos appareils d'éclairage est prévu d'une largeur de 60 mm et d'une hauteur de 70 mm.</p>	



04/03/13 **ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS**
Suite à la transmission du mail COFELY/AXIMA du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci :
MATERNELLE : 0m 60 du sol fini.
ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini.
COLLEGE – GYMNASE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini.
ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.

11/03/13 **REUNION ERDF pour TARIF VERT et JAUNE**
Suite à cette réunion, ERDF transmettra à EGIS les dimensions de l'armoire TARIF JAUNE et du coffret de coupure en façade afin de déterminer si l'on réalisera 2 locaux séparés ou bien un local TARIF VERT et une armoire en façade pour le TARIF JAUNE.

18/03/13 Suite à la mise au point de ce jour, le BET EGIS établi le plan avec vos positionnement d'équipements pour transmission raide vers ERDF.

25/03/13 **Plan remis ce jour.**

14 peinture

LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

ÉTUDES :

* Fiches techniques à transmettre à APAVE.

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

QUALIFICATION – ASSURANCE 2013

25/03/13 **A transmettre rapidement.**

RELANCE

15 revêtements de sols souples

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

16 revêtements de sols durs

LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

* Réservations des sols avec plans d'implantation à transmettre pour le 17-12-12. Fait pour gymnase mais à revoir en circulation.

* Réservation pôle scolaire à transmettre pour le 21-01-13.

RELANCE

RAPPEL


ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

QUALIFICATION – ASSURANCE 2013

25/03/13 **A transmettre rapidement.**

RELANCE



JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

219 bd charles arnould – 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
www.jeanphilippe-thomas

17 équipements de cuisine SEREC

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**ÉTUDES :****T.C.A.**

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

QUALIFICATION – ASSURANCE 2013
 25/03/13 A transmettre rapidement.

18 Ascenseurs SCHINDLER

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**ÉTUDES :****T.C.A.**

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

19 espaces verts DEHAYE

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**T.C.A.**

RELANCE

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

ÉCHANTILLONS

- 15/10/12 Ceux-ci seront à présenter lorsque l'installation de chantier sera en place sur le site.
 05/10/12 A produire pour le 03/12/2012.
 03/12/12 A produire pour le 17/12/2012 (report suite au décalage de l'installation de chantier).
 28/01/13 En cours de réalisation, durée annoncée 3 jours. Veuillez assurer la fermeture de la clôture chaque soir et en fin de vos travaux de mise en place d'échantillons.

REUNION TERRITOIRES / ENTREPRISE

- 04/03/13 Prévus le 11/03/2013 sur le site.

RAPPORT TERRITOIRES et observation JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

- 18/03/13 Planche d'essai béton sablé
 1 passe : bon rendu, à obtenir plus homogène dans le sablage.
Dalle béton passerelle
 Etude à fournir pour réduire son épaisseur à 0m 15.
Essence de bois
 Mélèze incompatible avec la demande CCTP. Proposition avec Robinier Faux Acacia et Châtaignier.
Sur ouvrage présenté
 Réduction du chanfrein à 2 mm (à voir avec le fournisseur).
Traitement des extrémités des bancs
 Solutions bois et métal présentées sur site.
 Territoires fournit le fichier DWG des différents profils de bancs avant 2 mois.



Plantation des îles

Le cadre en métal ne sera pas visible (caché sous le platelage).

Vue le principe d'évolution des percements : calepinage et dimension à respecter pour permettre son fonctionnement.

Prévoir la correction des joints entre planches (1 cm).

SerrurerieMain courante passerelle


Echantillon n°2 intégrant les premières remarques est en attente d'installation.

GranulatGalet blanc sur site

Pas de remarque territoires et de l'Architecte.

Pierre de Givet

Non livrée, granulométrie proposée 20/40 mm.



20	clôtures	DEHAYE
-----------	-----------------	---------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
------------	--	---------------

ÉTUDES :

* Présentation échantillons pour le 04-02-13.

RELANCE

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
-------------------	---

	FICHES PRODUITS	RELANCE
17/12/12	Reçus.	
	ÉCHANTILLONS	
15/10/12	Ceux-ci seront à présenter lorsque l'installation de chantier sera en place sur le site.	
29/10/12	A produire pour le 03/12/2012.	
03/12/12	A produire pour le 17/12/2012 (report suite au décalage de l'installation de chantier).	
28/01/13	En cours de réalisation, durée annoncée 3 jours. Veuillez assurer la fermeture de la clôture chaque soir et en fin de vos travaux de mise en place d'échantillons.	
	REUNION TERRITOIRES / ENTREPRISE	
04/03/13	Prévue le 11/03/2013 sur le site.	
	RAPPORT TERRITOIRES	
18/03/13	<u>Clôture scolaire galva</u> Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique. Territoires vous transmet un modèle.	
	<u>Clôture nouée</u> Mettre les pointes en bas (Architecte). Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur). Poteau Ø 50 mm préféré au Ø 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva.	
	<u>Clôture barreaudée et portillon (architecte)</u> Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la travarse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).	

21	équipements sportifs	NOUANSPOORT
-----------	-----------------------------	--------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
------------	--	---------------

ÉTUDES :

RELANCE



ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

PLAN D'IMPLANTATION

19/11/12 Le plan d'implantation du matériel sportif modifié et à nous fournir sous deux semaines.

Pointage avancement :**- Jour d'intempéries :**

- * Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
- * Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1^{er} Février 2013 pour terrasse de VRD.
- * Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
- * Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.
- * En attente relevé météo pour validation des intempéries.

- Planning gymnase n°2 ind A du 27-11-12 :

- * Lot 01 - EUROVIA :
 - o Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12 : 100 %
 - o Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12 : 90 %
- * Lot 02 – EIFFAGE :
 - o Inclusion du 03-12 au 17-12-12 : 100 %
 - o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 : 100 %
 - o Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13 : 100 %
 - o PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13 : 20 %

- Planning collège n°3 ind. A du 04-12-12 :

- * Lot 01 - EUROVIA :
 - o Préparation plateforme : 100 %
- * Lot 02 - EIFFAGE :
 - o Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 : 60 %
 - o Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 : 5 %

Fait à Reims, le 25 mars 2013
 JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
 Jean-Louis LECLERCQ

