

Objet > **Dossier N° 12-08 – GROUPE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD A BRIEY**  
Destinataire > Yann, Lorea, Laurent Courty , Mr Noel Echologos  
Expéditeur > Giovanni Pace  
Date > 7 juillet 2013

---

Cher(e)s Ami(e)s

Dans le cadre de notre projet commun : **Compte rendu de la réunion du 26 juin 2013.**

- **La réunion sur l'APD avait pour objet :**

- Valider le dossier APD.
- Préparer le planning pour la suite des travaux.
- Pour le bureau de Contrôle et pour le Coordonateur de sécurité nous devons des plans et des documents en papier. Il faut aussi répondre à tous leurs questionnaires.
- Mr Hory, voit directement avec Loréa pour ses attentes vis à vis de la certification HQE.

- **Remarques sur l'APD :**

- 01- l'étude e faisabilité thermique n'est pas à jour.
- 02- Il faut intégrer dans la phase PRO, un réseau spécifique pour le « cable » « Polymag » de Télémultimédia, qui arrive aujourd'hui par un point d'injection aérien. Nous devons réclamer une documentation technique du fournisseur. Pour les travaux nous devons prévoir des fourreaux identiques à ceux nécessaires pour France Telecom.
- 03- Abonnement 84 pour 72 – avec foisonnement de 0,8 ????
- 04- L'éclairage extérieur sera branché sur le réseau public et donc dans nos estimations il faut ressortir ce poste à part et l'intégrer dans la voirie extérieure.
- 05- Le « Végécol » en remplacement du béton poreux des cours semble convenir. Nous devons transmettre une documentation et un échantillon.
- 06- Nous devons faire référence à chaque début de lot au fait que nous sommes en certification HQE.
- 07- Nous devons prévoir un fourreau pour le passage ultérieur du réseau de chaleur urbain ; nous ne savons cependant pas comment il arrive précisément par rapport à notre projet . Nous ne savons pas les contraintes imposées par le futur prestataire

• **Planning des études et travaux:**

**Travaux de démolitions :**

L'ouverture, l'analyse et la validation des offres c'est fait le jour même. Les ordres de service de démarrage des travaux sont réalisés par le service marché public de la ville de Briey. Les travaux se feront dans cette dynamique :

- Le mercredi 03 juillet 2013 notification et OS de démarrage
- Le mercredi 10 juillet 2013 réunion préparatoire avec le Coordonateur de sécurité, l'AMO HQE et l'entreprise
- Le mercredi 17 juillet 2013 réunion de chantier avec le Coordonateur de sécurité, l'AMO HQE et l'entreprise
- Le vendredi 26 juillet 2013 réunion de chantier avec le Coordonateur de sécurité, l'AMO HQE et l'entreprise
- Le vendredi 09 Aout 2013 fin des travaux avec le Coordonateur de sécurité, l'AMO HQE et l'entreprise

**Travaux de construction de la voirie devant l'école**

Accès voirie : avec comme question principale : destination : **véhicules ou piétons ?**

- DCE pour Fin Septembre 2013
- Rapports du bureau de Contrôle et du Coordonateur de sécurité pour Mi Octobre 2013-
- Lancement de la consultation par la Mairie début Novembre 2013.

**Travaux pour L'école**

**Phase PRO**

- Rendez-vous intermédiaire 1 : Le 9 octobre 2013 à 14h à Briey
- Rendez-vous intermédiaire 2 : Le 23 octobre 2013 à 14h à Briey
- Rendu du PRO le 30 Octobre 2013 à Briey. (pas de rendez-vous)

**Phase DCE**

- Rendez-vous intermédiaire 3 : Le 13 Novembre 2013 à 14h à Briey
- Rendu du DCE le 29 novembre 2013 à Briey. (pas de rendez-vous)

**Phase Appel d'offres.**

- Réception des offres le 15 janvier 2014
- Rendu analyse des offres : Le 31 janvier 2014
- Notification des marchés aux entreprises : 1<sup>er</sup> Mars 2014
- De mars à avril : 2 mois de préparation de chantier.

Giovanni Pace.

