

PROJET DE DECOMPTÉ
PRO-EXE - 03
GMOE

Phases	MARCHÉ APRES AVENANT N°1 TF		FACTURE 10 / PRO - EXE 03		HDM MARCHÉ TOTAL PM		HDM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 1 (UJC)		SOUS-TRAITANT 2 (PFD)		DEA		Coeba		C2b		Echologes	
	% Travaux	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	
ETUDES																				
ESD	1,041%	224'026,96 €	100,00%	224'026,96 €	75,03%	168'086,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	18'881,14 €	7,54%	22'396,71 €	10,00%	16'862,61 €	7,44%	0,00 €	0,00%	
APS	1,7975%	384'650,04 €	100,00%	384'650,04 €	55,37%	212'983,29 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	27'042,52 €	5,73%	117'596,89 €	30,57%	24'428,54 €	6,35%	7'618,80 €	1,98%	
APD	2,6813%	576'975,07 €	100,00%	576'975,07 €	48,48%	279'705,30 €	1,74%	9'992,00 €	1,74%	9'992,00 €	0,05%	44'683,47 €	7,24%	502'006,18 €	35,07%	36'059,45 €	6,25%	14'520,58 €	2,52%	
PRO	3,4179%	735'484,78 €	70,00%	514'839,29 €	45,27%	235'667,30 €	35,26%	181'648,30 €	0,00%	5'193,00 €	1,94%	25'142,00 €	5,47%	199'322,00 €	38,72%	34'809,96 €	6,76%	18'896,04 €	3,26%	
ACT	1,1881%	255'728,88 €	0,00%	0,00 €	32,92%	0,00 €	0,00%	15'130,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL ETUDES	10,7162%	2'176'865,65 €	78,12%	1'700'497,36 €	52,72%	696'422,48 €	48,85%	832'453,48 €	0,89%	15'130,00 €	2,87%	48'839,00 €	6,57%	117'749,12 €	37,89%	111'960,56 €	25,75%	39'037,42 €	2,86%	
TRAVAUX																				
DET	3,9384%	765'160,12 €	0,00%	0,00 €	68,01%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
VDA	1,0313%	209'353,64 €	0,00%	0,00 €	63,31%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,79%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,21%	0,00 €	0,00%	
ACD	0,7466%	145'017,81 €	0,00%	0,00 €	60,59%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	3,21%	0,00 €	0,00%	0,00 €	2,09%	0,00 €	0,00%	
TOTAL TRAVAUX	5,7167%	1'119'521,57 €	2,00%	0,00 €	60,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL MISSION DE BASE	15,8223%	3'287'397,28 €	51,73%	1'700'497,36 €	55,74%	896'422,48 €	51,98%	832'453,48 €	0,89%	15'130,00 €	2,87%	48'839,00 €	3,90%	117'749,12 €	32,06%	111'960,56 €	6,48%	39'037,42 €	1,82%	
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																				
Scénographie	1,4372%	317'019,26 €	81,00%	256'785,60 €	94,00%	241'378,46 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	3,00%	770,57 €	3,00%	0,00 €	0,00%	
Part Etudes	100%	317'019,26 €	100%	256'785,60 €	51,76%	158'503,48 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	41,00%	125'545,78 €	7,25%	22'191,35 €	0,00%	
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
EXE Installation	2,0337%	437'486,59 €	70,00%	306'240,61 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	100,00%	23'747,49 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
Part Etudes	100%	437'486,59 €	100%	306'240,61 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
CSSI	0,2455%	505'238,61 €	47,00%	237'616,12 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
Part Etudes	55%	277'861,81 €	45%	130'661,12 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
Part Travaux	45%	227'376,80 €	45%	106'555,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL HT	100,00%	4'092'429,70 €	55,89%	2'287'605,06 €	56,67%	1'796'304,42 €	53,88%	1'232'335,42 €	0,65%	15'130,00 €	2,14%	48'839,00 €	4,89%	117'749,12 €	30,53%	698'318,62 €	6,20%	141'955,48 €	1,71%	
Révision (cumul tableau joint)																				
TOTAL HT CUMULE		4'092'429,70 €		2'287'605,06 €		1'796'304,42 €		1'232'335,42 €		15'130,00 €		48'839,00 €		117'749,12 €		698'318,62 €		141'955,48 €		
A déduire cumul précédent																				
TOTAL HT PRESENT ACOMPTÉ - PRO - EXE 03				267'434,30 €		507'310,00 €		85'401,13 €		1'480,00 €		48'839,00 €		8'962,18 €		100'799,89 €		17'530,97 €		
Dont total HT Hors soucs à TVA				267'434,30 €		507'310,00 €		85'401,13 €		1'480,00 €		48'839,00 €		8'962,18 €		100'799,89 €		17'530,97 €		
Dont total HT Soucs à TVA				217'115,30 €		454'011,30 €		85'401,13 €		1'480,00 €		48'839,00 €		8'962,18 €		100'799,89 €		17'530,97 €		
TVA 19,6 %				42'554,60 €		167'318,62 €		16'718,62 €		13'650,00 €		0,00 €		1'538,59 €		19'758,78 €		3'438,07 €		
TOTAL TTC				309'888,90 €		552'458,75 €		102'119,75 €		1'493,60 €		48'839,00 €		10'500,76 €		120'558,67 €		20'969,04 €		
Montant Marché après Avenant n°1 TF hors révision		4'092'429,70 €		2'287'605,06 €		1'796'304,42 €		1'232'335,42 €		15'130,00 €		48'839,00 €		117'749,12 €		698'318,62 €		141'955,48 €		
Cumul Mont Marché après Avenant n°1 TF livrée avec cet acompte hors révision				2'287'605,06 €		1'296'304,42 €		999'766,92 €		6'020,00 €		42'491,00 €		20'316,33 €		597'878,33 €		117'390,31 €		
Solde Marché après Avenant n°1 TF restant à payer hors révision				1'805'164,64 €		1'048'277,92 €												21'902,75 €		

Co-traitant n°4

Co-traitant n°3


Co-traitant n°2

Sous-traitant n°2

Sous-traitant n°1

Mandataire

Mandataire total



Accord le 13.10.2011

Michel GABAGNOU
Responsable Pôle Aménagement
et Equipements