

Procès-verbal de chantier du jeudi 11 Octobre 2012

n° 04

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 15 OCTOBRE 2012 À 14H00

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	<b>CONSEIL GENERAL DES ARDENNES</b> hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : <a href="mailto:sabrina.deviaux@cg08.fr">sabrina.deviaux@cg08.fr</a>	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49	03 24 59 60 25	P P	
	<b>SIVU Canton d'Attigny</b> 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : <a href="mailto:mairie-d-attigny@wanadoo.fr">mairie-d-attigny@wanadoo.fr</a>	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00	P P	
Maîtrise d'Oeuvre	<b>JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES</b> 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : <a href="mailto:architectes@jeanphilippe-thomas.com">architectes@jeanphilippe-thomas.com</a>	Jean-Philippe THOMAS Jean-Louis LECLERCQ Katia DROUOT	03 26 404 405	03 26 402 401	P P	
Architecte associé	<b>ANSELME PASCUAL</b> 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : <a href="mailto:anselme.pascual@wanadoo.fr">anselme.pascual@wanadoo.fr</a>	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02	03 24 71 76 00		
Bureau d'études TCE	<b>EGIS Grand Est</b> 21, rue de courcelles – 51100 reims mail : <a href="mailto:fabrice.haroux@egis.fr">fabrice.haroux@egis.fr</a>	Denis HEILI Fabrice HARAUX	03 26 77 38 18	03 26 77 38 19	P	
Bureau d'études HQE	<b>TERAO</b> 21, rue du paradis 75010 paris mail : <a href="mailto:bcastelli@terao.fr">bcastelli@terao.fr</a>	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63	01 42 46 01 20		
Bureau d'études Paysagistes	<b>TERRITOIRES</b> 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : <a href="mailto:agence.territoires@wanadoo.fr">agence.territoires@wanadoo.fr</a>	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66	03 81 82 08 09		
Bureau d'études Acoustique	<b>ECHOLOGOS</b> 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : <a href="mailto:reims@echologos.com">reims@echologos.com</a>	Dominique NOEL	03 26 66 12 58	03 26 70 53 32		
Bureau d'études Restauration	<b>MCI THERMIQUES</b> parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : <a href="mailto:info@mci-thermiques.com">info@mci-thermiques.com</a>	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23	03 26 49 03 65		
OPC	<b>TCA</b> 1 bis, rue maurice hollandaise – zone farman bâtiment D – 1 <sup>er</sup> étage – 51100 reims mail : <a href="mailto:tcaing@wanadoo.fr">tcaing@wanadoo.fr</a>	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16	03 26 82 79 11	P	
Bureau de contrôle	<b>APAVE</b> 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : <a href="mailto:kevin.pillant@apave.com">kevin.pillant@apave.com</a>	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26		
Coordinateur SPS	<b>APAVE</b> 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : <a href="mailto:eric.benoit@apave.com">eric.benoit@apave.com</a>	Eric BENOIT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26		
<b>entreprises</b>						
01 vrd / terrassement	<b>EUROVIA</b> zi de glaire – bp 50334 - 08203 sedan cedex mail : <a href="mailto:eric.robert@eurovia.com">eric.robert@eurovia.com</a> <a href="mailto:mario.messina@eurovia.com">mario.messina@eurovia.com</a>	Eric ROBERT Mario MESSINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48		P	C
	<b>URANO</b> mail : <a href="mailto:patrice.paquot@urano.fr">patrice.paquot@urano.fr</a> <a href="mailto:sabine.lhuillier@urano.fr">sabine.lhuillier@urano.fr</a>	Patrice PAQUOT	06 23 01 95 05		P	
02 gros-œuvre	<b>EIFFAGE CONSTRUCTION</b> 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : <a href="mailto:nicolas.lazzaroni@eiffage.com">nicolas.lazzaroni@eiffage.com</a> <a href="mailto:mokhtare.benyahia@eiffage.com">mokhtare.benyahia@eiffage.com</a>	Nicolas LAZZARONI Mokhtare BENYAHIA M. BIASON J. LOIACONO			P P	C
03 charpente structure bois	<b>GOUDALLE CHARPENTE</b> 50, route principale – 62650 preures mail : <a href="mailto:goudalle.charpente@hep.fr">goudalle.charpente@hep.fr</a>	José GOUDALLE Mickaël CAUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98	03 21 90 99 00		C
04 couverture / bardage étanchéité	<b>SOPREMA ENTREPRISES</b> 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2 mail : <a href="mailto:aternant@soprema.fr">aternant@soprema.fr</a>	Alexandre TERNANT M. VERGER	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	03 26 85 33 58		C
05 isolation par l'extérieureur bardage bois	mail :					
06 menuiseries extérieures bois alu / aluminium	mail :					
07 serrurerie	<b>FRECHIN</b> zac de l'étoile – 08300 rethel mail : <a href="mailto:frechin.sa@orange.fr">frechin.sa@orange.fr</a>	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	1 C

08 menuiseries intérieures	<i>mail :</i>						
09 faux-plafonds	<b>FAÇON PLATRE</b>	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05		<b>P</b>		<b>C</b>
10 cloisons / doublages	201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois <i>mail : faconplatre@aol.com</i>					1	
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	<i>mail :</i>						
12 production de chaleur	<b>COFELY</b> 14, rue gabriel voisin – bp 341 51688 reims cedex 2 <i>mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com</i>	Lysian PICOT	03 24 37 84 44				<b>C</b>
13 électricité / courants forts - faibles	<b>IBA</b> 541, route de perthes – bp 25 08300 saulx-les-rethel <i>mail : n.tuot@ibafrance.fr</i>	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	<b>P</b>		<b>C</b>
14 peinture	<b>LAGARDE &amp; MEREGNANI</b> 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex <i>mail : reims@lagardemeregnani.fr</i>	Olivier BAN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19			
15 revêtements sols souples	<i>mail :</i>						
16 revêtements sols durs	<i>mail :</i>						
17 équipements cuisine	<b>SEREC</b> za du moutier 1 – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux <i>mail : serec@wanadoo.fr</i>	Dominique URLY M. PEREZ	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87	<b>A</b>		<b>C</b>
18 ascenseur	<b>SCHINDLER</b> zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims <i>mail : xavier.gantier@fr.schindler.com</i> <i>beatrice.ladeville@fr.schindler.com</i>	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03			
19 espaces verts	<b>DEHAYE</b> 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières <i>mail : jm.dehaye@wanadoo.fr</i>	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25				
20 clôtures							
21 équipements sportifs	<b>NOUANSPOURT</b> route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines <i>mail : ac.fm@orange.fr</i>	François MALGLAVE	02 47 92 62 32	06 86 75 11 87			<b>C</b>
concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué	
<b>erdf</b>	5, rue gervaise 08013 charleville-mézières <i>mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr</i>	M. LAMY	03 24 59 51 28				
<b>France télécom</b>							
<b>Eau potable</b>							
<b>Eaux Usées</b>							

## GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.

### RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les JEUDIS à 14h00 précises à la mairie d'ATTIGNY les :

Jeudi 4 octobre, 11 octobre.

Les rendez-vous de chantier auront lieu les LUNDI à 14h00 précise à la mairie d'ATTIGNY à partir du LUNDI 15 octobre 2012.

Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdit en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

### PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER


Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

### PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
------------------------------------------------------	---------------------------

### PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire



**AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD**

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

**SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE**

**A ENVOYER le 30 du mois**, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

**CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**  
**hôtel du département - 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES**

*Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.*

*Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).*

*Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.*

**GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE**

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

**ASSURANCES / QUALIFICATIONS**

Chaque entreprise doit nous transmettre :

- 1/- assurance civile et décennale en cours de validité,
- 2/- qualification année 2012.

Ces documents sont à nous transmettre en 2 exemplaires et à renouveler en 2013.

RECU de :  
EUROVIA/URANO

**TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

*Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.*

*Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.*

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

**TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTRÔLE**

*Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.*

*Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.*

- 1 exemplaire à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

**GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER**

Le BET HQE TERA0 précise les points suivants :

**DÉCHETS** : valorisation des emballages des produits à 100%, valorisation des déchets du chantier à 40% minimum.

**STOCKAGE DES DÉCHETS** : mise en place sur site de 5 bennes minimum.


Les déchets dangereux seront à stocker en enceinte spécifique étanche.

**TOUTES ENTREPRISES** : DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU BET TERA0 sous 1 mois :

- 1) Estimation de vos déchets.
- 2) Type de traitement appliqué à vos différents déchets.  
Pendant la durée d'intervention sur le site pour chaque entreprise.
- 3) Bordereau de suivi de chantier mensuel.

**LOT GROS-ŒUVRE**

- 1) Installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyens pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.



**SOUS-TRAITANCE**

Les entreprises ayant des sous-traitants, sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au SPS. Elles devront faire approuver leur dossier dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants. Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**. Chaque sous-traitant devra transmettre un PPS au coordonnateur SPS. Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

**PLANNING**

PLANNING CONTRACTUEL :  
Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

**MAITRISE D'OUVRAGE**

Demande la mise en place d'un panneau de chantier comprenant les éléments financiers de l'opération et une représentation du projet.

**MAITRISE D'ŒUVRE****JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

Demande de PANNEAU DE CHANTIER de la Maîtrise d'Ouvrage  
Étudiera une proposition.

**ANSELME PASCUAL**

Mission DET : suivi de chantier.

**EGIS GRAND EST**

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

- Faire la liste des plans EXE pour tous les lots concernés.
- Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :
  - Lot VRD : M. CLAIS : [laurent.clais@egis.fr](mailto:laurent.clais@egis.fr)
  - Lot GO : M. PLANTIEL, [arnaud.plantier@egis.fr](mailto:arnaud.plantier@egis.fr)  
Mme BUCHER : [carole.bucher@egis.fr](mailto:carole.bucher@egis.fr)
  - Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur - Ascenseur :  
M. SADION : [patrice.sadion@egis.fr](mailto:patrice.sadion@egis.fr)  
M. PREVIDI : [jonathan.previdi@egis.fr](mailto:jonathan.previdi@egis.fr)
  - Lot Plomberie : M. LION : [jacky.lion@egis.fr](mailto:jacky.lion@egis.fr)
  - Lot Electricité : M. BAECHLER : [christophe.baechler@egis.fr](mailto:christophe.baechler@egis.fr)

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

- Transmettre le plan des réseaux extérieurs à EUROVIA, EIFFAGE et IBA pour le 11-10-12.
- Plan EXE lot électricité à transmettre à IBA pour le 11-10-12.

**TERAO**

Mission DET : traitement des déchets.

Transmettre aux entreprises vos fiches types concernant vos demandes quantitatives de déchets et les modes de retraitements.

**TERRITOIRES**

Mission EXE / synthèse : lots 19 Plantations et 20 Espaces Verts.


Mission DET

Réunion le lundi 15 octobre 2012 à la mairie d'ATTIGNY à 15H 30, avec les entreprises EUROVIA, DEHAYE.

**ECHOLOGOS**

Mission DET.

Observation sur les cibles HQE prise en compte.



**MCI THERMIQUES**

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.  
Mission DET.

**ENTREPRISES****INFORMATION TOUTES ENTREPRISES****CHANTIER HQE**

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

**01 vrd / terrassement****EUROVIA/URANO**

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

**OPC****T.C.A.****ETUDES :**

- \* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Reporté au 11-10-12. Fait
- \* Transmettre besoins élec pour candélabres à IBA.
- \* Demande points altimétriques sur site. L'entreprise prend RV avec le géomètre. Vu le géomètre intervient lundi 15-10-12.
- \* Plans de terrassement à transmettre pour le 08-10-12. Transmis. En attente analyse par EGIS.
- \* Plan des réseaux extérieurs transmis ce jour. En attente analyse par EGIS.


**TRAVAUX :**

- \* Visite inspection commune le Mardi 09/10/2012. Fait
- \* Démarrage terrassements le 16/10/2012.

<b>RELANCE</b>
<b>1</b>

**ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTE**

	<b>FICHES PRODUITS</b>	<b>RELANCE</b>
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012. Fait en partie.	
11/10/12	Produire et transmettre les fiches concernant des produits de finition de surface (tampons de regards, bordures, éclairage, etc). Concernant les bordures, émettre un plan avec le repérage des types de bordures mise en œuvre.	
	<b>REJET EP</b>	
27/09/12	Réunion avec le MO, la MOE, le propriétaire pour modalités d'exécution de la traversée du terrain mitoyen entre le site et le ruisseau le 11/10/2012. Avant intervention, prévoir un état des lieux contradictoire car cette parcelle est clôturée.	
11/10/12	Visite effectuée ce jour. Il est constaté que la clôture en limite de propriété est en bon état (traverse bois verticales, piquets métalliques et grillage). Le terrain n'est pas entretenu (hautes herbes). Le passage du réseau de rejet EP se fera le long de la limite de propriété NORD-OUEST à environ 1m 50 de cette limite. Après intervention, le sol du terrain sera compacté et nivelé correctement sur la zone d'intervention. Pendant les travaux de terrassement, assurer le maintien de l'accès au terrain au propriétaire (tas de bois, ruches).	
	<b>RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES</b>	
27/09/12	Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012, sur site à 15h30, en présence de l'entreprise DEHAYE.	



**02 gros-œuvre** **EIFFAGE CONSTRUCTION**

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

<b>OPC</b>		<b>T.C.A.</b>
<b>ETUDES :</b>		<b>RELANCE</b>
* Plan d'installation de chantier à transmettre pour le 15-10-12. Transmis le 11-10-12		
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Transmis le 11-10-12.		1
* Demande réservations SOPREMA et mise au point avec Moe sur les détails d'ouverture et de bardage.		

**ARCHITECTE** **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		<b>RELANCE</b>
		2
<b>FICHES PRODUITS</b>		
27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012.		
11/10/12 Dossier attendu au plus tard pour le 22/10/2012.		
<b>ORGANISATION DES TRAVAUX</b>		1
13/09/12 Transmettre un schéma organisationnel des travaux des bâtiments concernant l'ensemble du site.		

**03 charpente / structures bois** **GOUDALLE CHARPENTE**

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

<b>OPC</b>		<b>T.C.A.</b>
<b>ETUDES :</b>		<b>RELANCE</b>
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Fait		
* Confirmer descente de charge à EIFFAGE. Prévu semaine prochaine.		

**ARCHITECTE** **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		<b>RELANCE</b>
<b>FICHES PRODUITS</b>		
11/10/12 Reçues par mail. A transmettre sur support papier.		


**04 couverture / bardage / étanchéité** **SOPREMA**

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

<b>OPC</b>		<b>T.C.A.</b>
<b>ETUDES :</b>		<b>RELANCE</b>
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.		2
* Plan des descentes EP avec débits à transmettre pour le 15-10-12. A transmettre à EGIS et EIFFAGE.		1
* Plan EXE à transmettre pour le 15-10-12		
* Fournir à IBA besoins élec pour cordons chauffants.		

**ARCHITECTE** **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		<b>RELANCE</b>
		1
<b>FICHES PRODUITS</b>		
27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES POUR LE 11/10/2012.		



11/10/12 Reçues le 08/10/2012. En analyse.

**RÉSERVATIONS**

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

27/09/12 Annoncée pour le 18/10/2012.

1

**05 isolation par l'extérieur / bardage bois**

<b>PÉNALITÉS</b>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

RELANCE


ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE


**06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium**

<b>PÉNALITÉS</b>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

RELANCE


ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE


**07 serrurerie**

FRECHIN

<b>PÉNALITÉS</b>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

**ETUDES :**

- \* Transmettre les plans de réservations pour le 15-10-12.
- \* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.

RELANCE


1

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

	<b>ASSURANCES / QUALIFICATIONS</b>	
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	1
	<b>FICHES PRODUITS</b>	
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	1
11/10/12	Remises ce jour hors portes métalliques (dossier fiches techniques n°01 en date du 10/10/2012.	
	<b>CHARGES</b>	
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE	2



ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

**RÉSERVATIONS**

13/09/12

A fournir par bâtiment : GYMNASE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

2

**08 menuiseries intérieures**

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
			<i>Tenue du chantier :</i>

OPC T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

**09 faux-plafonds** FACON PLATRE

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC T.C.A.

**ETUDES :**

- \* Transmettre poids de plafonds pour le 08-10-12. Fait
- \* Fiche de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Fait
- \* Plan de calepinage des faux plafonds à voir suivant plans marché.
- \* Confirmer à GOUDALLE la position des plafonds CF et poids des autres plafonds.

RELANCE
1

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

**ASSURANCES / QUALIFICATIONS**

13/09/12 Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.

11/10/12 **A transmettre rapidement.**

**FICHES PRODUITS**

27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.

11/10/12 **Dossier annoncé transmis ce jour par la poste.**

**CHARGES**

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

11/10/12 **Transmises (31kg/m<sup>2</sup>) ; poids maximum.**

**Attention cette charge est importante et ne correspond qu'aux plafonds en plaques de plâtre.**


Transmettre les plans AR 25 et AR 26 renseignés en poids au m<sup>2</sup> par catégorie. Dossier pour le 22/10/2012.

**RÉSERVATIONS**

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

11/10/12 **Préciser les hauteurs d'emprise des différents complexes de faux-plafonds (structure et dalles), afin de fournir ces renseignements aux corps d'état techniques pour permettre les déposes de dalles ultérieurement et éviter les impossibilités de mise en œuvre à la bonne altitude.**

RELANCE
2
1
1
1



<b>10</b>	<b>cloisons / doublages</b>	<b>FACON PLATRE</b>
-----------	-----------------------------	---------------------

<b>PÉNALITÉS</b>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

<b>OPC</b>	<b>ETUDES :</b>	<b>T.C.A.</b>
	* Fiche de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Fait.	<b>RELANCE</b>
	* Faire plan pour épaisseur cloison et doublage pour le 15-10-12.	

**ARCHITECTE** **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	<b>ASSURANCES / QUALIFICATIONS</b>	<b>RELANCE</b>
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	<b>1</b>
	<b>FICHES PRODUITS</b>	<b>1</b>
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	
11/10/12	Dossier annoncé transmis par la poste ce jour.	
	<b>RESERVATIONS</b>	<b>1</b>
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE - LOGEMENTS	
11/10/12	Transmettre les plans AR 03-04-10-11-12-13-14-19-21-22 renseignés sur les épaisseurs de cloisons en toutes situations. Dossier pour le 22/10/2012.	

<b>11</b>	<b>chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires</b>	
-----------	---------------------------------------------------------	--

<b>PÉNALITÉS</b>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

<b>OPC</b>		<b>T.C.A.</b>
		<b>RELANCE</b>

**ARCHITECTE** **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		<b>RELANCE</b>


<b>12</b>	<b>production de chaleur</b>	<b>COFELY</b>
-----------	------------------------------	---------------

<b>PÉNALITÉS</b>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

<b>OPC</b>	<b>ETUDES :</b>	<b>T.C.A.</b>
	* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	<b>RELANCE</b>
	* Transmettre délai de fabrication et pose du fournisseur.	<b>1</b>
	* Transmettre le plan de la chaufferie avec besoin gros œuvre.	<b>1</b>

**ARCHITECTE** **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	<b>ASSURANCES / QUALIFICATIONS</b>	<b>RELANCE</b>
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	<b>2</b>
11/10/12	A transmettre rapidement.	
	<b>FICHES PRODUITS</b>	<b>2</b>



27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012.	
11/10/12	En attente, à produire pour le 22/10/2012 au plus tard.	
	<b>CHARGES</b>	1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	
	<b>RÉSERVATIONS</b>	1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	

### 13 électricité / courants forts - faibles IBA

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

<b>OPC</b>		<b>T.C.A.</b>
	<b>ETUDES :</b>	<b>RELANCE</b>
	* Plans de réservation à transmettre dès diffusion des plans EXE par EGIS.	
	* Plans de pénétration des réseaux dans les bâtiments à transmettre pour le 15/10/2012	

### ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		<b>RELANCE</b>
	<b>ASSURANCES / QUALIFICATIONS</b>	1
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	
	<b>FICHES PRODUITS</b>	
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012. Fait en partie	
11/10/12	Reçues le 05/10/2012. En analyse. Il manque l'ensemble des appareils d'éclairage.	
	<b>HAUTEURS DES EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES</b>	
11/10/12	COLLEGE – POLE SCOLAIRE – ECOLE ELEMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASSE Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25. MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25 Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25	
	<b>RÉSERVATIONS</b>	2
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	


### 14 peinture LAGARDE & MEREGNANI

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

<b>OPC</b>		<b>T.C.A.</b>
	<b>ETUDES :</b>	<b>RELANCE</b>
	* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	

### ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		<b>RELANCE</b>
	<b>FICHES PRODUITS</b>	1
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	
11/10/12	Dossier à fournir au plus tard pour le 22/10/2012.	



**15 revêtements de sols souples**

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

**16 revêtements de sols durs**

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

**17 équipements de cuisine**

SEREC

<b>PÉNALITÉS</b>	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

**ETUDES :**

- \* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.
- \* Plan des cuisines à transmettre pour le 11-10-12.

RELANCE

2


1

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

	<b>ASSURANCES / QUALIFICATIONS</b>	
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	1
11/10/12	<b>A fournir rapidement.</b>	
	<b>FICHES PRODUITS</b>	1
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et MCI THERMIQUES pour le 11/10/2012.	
11/10/12	<b>Attendues au plus tard pour le 22/10/2012.</b>	
	<b>CHARGES</b>	2
13/09/12	A fournir par bâtiment : RESTAURATION.	



**RÉSERVATIONS**

13/09/12 A fournir par bâtiment : RESTAURATION.

2

**18 Ascenseurs**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :	Tenue du chantier :	

OPC	T.C.A.
<b>ETUDES :</b>	<b>RELANCE</b>
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	1

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
13/09/12	<b>ASSURANCES / QUALIFICATIONS</b> Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	1
27/09/12	<b>FICHES PRODUITS</b> A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS ainsi que les nuanciers pour les définitions de finition de cabine pour le 11/10/2012.	1
11/10/12	Reçues le 01/10/2012. En analyse.	

**19 espaces verts DEHAYE**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :	Tenue du chantier :	

OPC	T.C.A.
	<b>RELANCE</b>

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
13/09/12	<b>ASSURANCES / QUALIFICATIONS</b> Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	1
27/09/12	<b>FICHES PRODUITS</b> A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	1
27/10/12	<b>RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES</b> Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012 sur site à 15H 30, en présence de l'entreprise EUROVIA.	


**20 clôtures DEHAYE**

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :	Tenue du chantier :	

OPC	T.C.A.
<b>ETUDES :</b>	<b>RELANCE</b>
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Fait	

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
13/09/12	<b>FICHES PRODUITS</b> A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	1
11/10/12	Dossier à fournir au plus tard pour le 22/10/2012.	



	<b>RÉSERVATIONS</b>		<b>2</b>
13/09/12	A fournir par bâtiment : ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS et SITE.		
	<b>RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES</b>		
27/09/12	Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012 sur le site à 15H 30, en présence de l'entreprise EUROVIA.		

<b>21</b>	<b>équipements sportifs</b>	<b>NOUANSPORT</b>
-----------	-----------------------------	-------------------

<b>PÉNALITÉS</b>	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

<b>OPC</b>	<b>ETUDES :</b>	<b>T.C.A.</b>
	* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	<b>RELANCE</b>
	* Charges sur charpente à transmettre pour le 04-10-12.	<b>1</b>
	* Poids du rideau du gymnase à transmettre.	<b>1</b>

<b>ARCHITECTE</b>	<b>JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES</b>
-------------------	-----------------------------------------

	<b>FICHES PRODUITS</b>	<b>RELANCE</b>
13/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	<b>1</b>
11/10/12	Reçues le 08/10/2012. En analyse.	
	<b>CHARGES</b>	<b>1</b>
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE.	
11/10/12	Fournir le plan des panneaux de basket rétractables avec les méthodes de fixations et les efforts et charges définis pour le 19/10/2012 au BET EGIS et à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.	
	Fournir également le plan du rideau de séparation avec les fixations et charges.	

Fait à Reims, le 11 octobre 2012  
 JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES  
 Jean-Louis LECLERCQ

