

Procès-verbal de chantier du lundi 22 Octobre 2012

n° 06

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 29 OCTOBRE 2012 À 14H00

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.devaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49	03 24 59 60 25	P P	
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. SCHMINKE	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00	P P P	
Maîtrise d'Oeuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Jean-Louis LECLERCQ Katia DROUOT	03 26 404 405	03 26 402 401	P P	
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02	03 24 71 76 00		
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 21, rue de courcelles – 51100 reims mail : fabrice.haroux@egis.fr	Denis HEILI Fabrice HARAUX	03 26 77 38 18	03 26 77 38 19	P	
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63	01 42 46 01 20		
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : agence.territoires@wanadoo.fr	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66	03 81 82 08 09		
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23	03 26 49 03 65		
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollande – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16	03 26 82 79 11	P	
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26		
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26		
entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 - 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	03 24 29 46 56	P	C
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT	06 23 01 95 05		P	
02 gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : nicolas.lazzaroni@eiffage.com mokhtare.benyahia@eiffage.com	Nicolas LAZZARONI Mokhtare BENYAHIA M. BIASON J. LOIACONO	03 26 82 82 35	03 26 82 82 36	P	C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël CAUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98	03 21 90 99 00		
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2 mail : travaux-reims@soprema.fr	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43	03 26 85 33 58	P	C
05 isolation par l'extérieure bardage bois	mail :					
06 menuiseries extérieures bois alu / aluminium	mail :					
07 serrurerie	FRECHIN zone de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	P	1 C

08 menuiseries intérieures	mail :							
09 faux-plafonds	FACON PLATRE	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39	P		1	C
10 cloisons / doublages	201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com							
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	mail :							
12 production de chaleur	COFELY 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69	P			C
13 électricité / courants forts - faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P			C
14 peinture	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19				
15 revêtements sols souples	mail :							
16 revêtements sols durs	mail :							
17 équipements cuisine	SEREC za du moulier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87	A		1	C
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03				
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07				
21 équipements sportifs	NOUANSPOORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49	A		1	C

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	Erdf 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières mail : jpreseau08@erdf-grdf.fr marco.pozzobon@erdf-grdf.fr	M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON	03 24 59 51 28 03 24 38 88 01		P P	
Téléphone	France télécom 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières mail : patrick.daras@orange.com	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78		P	
Eau potable	Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes 2, hameau de lamdennes – 08400 ballay mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00		P
Eaux Usées	Mairie d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00		P

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les LUNDI à 14h00 précise à la mairie d'ATTIGNY.

Prochain rendez-vous le LUNDI 22 octobre 2012.

Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdit en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes

100 €


Absence aux réunions de chantier

150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de

100 € par jour calendaire



PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
hôtel du département - 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

*Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, **enveloppe timbrée obligatoire**.*

*Les situations sont établies avec le bordereau marché, **auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé)**.*

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

Chaque entreprise doit nous transmettre :

- 1/- assurance civile et décennale en cours de validité,
- 2/- qualification année 2012.

Ces documents sont à nous transmettre en 2 exemplaires et à renouveler en 2013.

Manquante de :

FRECHIN – FACON PLATRE -

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTRÔLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

Le BET HQE TERA0 précise les points suivants :

DÉCHETS : valorisation des emballages des produits à 100%, valorisation des déchets du chantier à 40% minimum.

STOCKAGE DES DÉCHETS : mise en place sur site de 5 bennes minimum.

Les déchets dangereux seront à stocker en enceinte spécifique étanche.

TOUTES ENTREPRISES : DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU BET TERA0 sous 1 mois :

- 1) Estimation de vos déchets.
- 2) Type de traitement appliqué à vos différents déchets.
Pendant la durée d'intervention sur le site pour chaque entreprise.
- 3) Bordereau de suivi de chantier mensuel.

LOT GROS-ŒUVRE

- 1) Installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyens pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.



- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.

SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants, sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au SPS. Elles devront faire approuver leur dossier dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants. Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**. Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS. Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :
Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande la mise en place d'un panneau de chantier comprenant les éléments financiers de l'opération et une représentation du projet.
Faire demande avec concessionnaires pour raccordement (EDF, ORANGE).

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation dans le gymnase validé.

Terrains de sports :

Les utilisateurs demandent le tracé de 7 terrains de badminton. Equipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

COLLEGE :

Rez-de-jardin : Modification des réserves de sciences (regroupés) → valider.

Toutes salles d'enseignement : en attente de la hauteur de des tableaux.

MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Demande de PANNEAU DE CHANTIER de la Maîtrise d'Ouvrage
Étudiera une proposition.

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

- Faire la liste des plans EXE pour tous les lots concernés.
- Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :
 - Lot VRD : M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr
 - Lot GO : M. PLANTIEL, arnaud.plantier@egis.fr
Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr
 - Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur - Ascenseur :
M. SADION : patrice.sadion@egis.fr
M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr
 - Lot Plomberie : M. LION : jacky.lion@egis.fr
 - Lot Electricité : M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr


Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

- Transmettre le plan des réseaux extérieurs à EUROVIA, EIFFAGE et IBA pour le 11-10-12.
- Plan EXE lot électricité à transmettre à IBA pour le 11-10-12.

Fait

RACCORDEMENT AEP

Fournir le débit attendu sur le site du pôle scolaire pour la réunion du 22/10/2012 à 15H 30.



COLLEGE

Rez-de-jardin : le plan modificatif salles de sciences/réserves est validé par le Maître d'Ouvrage. En conséquence, plan à modifier.

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

Transmettre aux entreprises vos fiches types concernant vos demandes quantitatives de déchets et les modes de retraitements. RAPPEL.

TERRITOIRES

Mission EXE / synthèse : lots 19 Plantations et 20 Espaces Verts.

Mission DET

ECHOLOGOS

Mission DET.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.

ENTREPRISES**INFORMATION TOUTES ENTREPRISES****CHANTIER HQE**

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

01 vrd / terrassement**EUROVIA/URANO**


PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC**ETUDES :**

- * Transmettre besoins élec pour candélabres à IBA. En cours avec IBA.
- * Plans de terrassement. Transmis. En attente analyse avis EIFFAGE.
- * Plan des réseaux extérieurs.
- * Répondre aux observations d'EGIS et Architectes sur fiches techniques.
- * Note de calcul des bassins à faire + emprise au sol. EGIS vous transmet les éléments.
- * Confirmer les délais sur les zones Z1 à Z4 pour les travaux de terrassements...
- * Tenir compte des éléments mis ce jour avec EDF, ORANGE et Syndicat des eaux pour les plans extérieurs.
- * Le Syndicat des eaux vous transmet les dimensions du regard de raccordement.

TRAVAUX :

- * Démarrage terrassements le 18/10/2012. Démarré le 22-10-12
- * Réseau : Terrassement chez le voisin à réaliser pour le 25-10-12. Confirmé.

T.C.A.**RELANCE****1****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTE****FICHES PRODUITS****RELANCE**

11/10/12	Produire et transmettre les fiches concernant des produits de finition de surface (tampons de regards, bordures, éclairage, etc). Concernant les bordures, émettre un plan avec le repérage des types de bordures mise en œuvre.	
	REJET EP	
27/09/12	Réunion avec le MO, la MOE, le propriétaire pour modalités d'exécution de la traversée du terrain mitoyen entre le site et le ruisseau le 11/10/2012. Avant intervention, prévoir un état des lieux contradictoire car cette parcelle est clôturée.	
11/10/12	Visite effectuée ce jour. Il est constaté que la clôture en limite de propriété est en bon état (traverse bois verticales, piquets métalliques et grillage). Le terrain n'est pas entretenu (hautes herbes). Le passage du réseau de rejet EP se fera le long de la limite de propriété NORD-OUEST à environ 1m 50 de cette limite. Après intervention, le sol du terrain sera compacté et nivelé correctement sur la zone d'intervention. Pendant les travaux de terrassement, assurer le maintien de l'accès au terrain au propriétaire (tas de bois, ruches).	
	RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES	
27/09/12	Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012, sur site à 15h30, en présence de l'entreprise DEHAYE.	
15/10/12	Votre entreprise avec l'entreprise DEHAYE réalisera les interventions se situant dans les cours de récréation maternelle et élémentaire en étroite coordination afin que vos interventions soient parfaitement coordonnées ainsi qu'avec les entreprises GOUDALLE et EIFFAGE.	
	RELEVAGE EU	
15/10/12	Vous précisez que la hauteur du regard du poste de relevage tel que situé sur le site est importante (fil d'eau du réseau très bas). Vous proposez le déplacement de celui-ci afin de limiter cette hauteur interne. Cette proposition est à définir en plan et coupe à la MOE pour discussion.	


02 gros-œuvre EIFFAGE CONSTRUCTION

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC		T.C.A.
	ETUDES :	RELANCE
	* Demande réservations SOPREMA et mise au point avec Moe sur les détails d'ouverture et de bardage. Reçu.	
	* Panneau de chantier à commander dès accord Moe.	
	* PAC gymnase à réaliser.	
	* Valider le plan de terrassement d'EUROVIA.	
	* Faire demande pour raccordement auprès d'EDF, FRANCE TELECOM et commune pour raccordement en eau.	
	TRAVAUX :	
	* Installation de chantier à prévoir pour clôture début Décembre.	
	* Démarrage gymnase à voir au prochain rendez-vous avec EUROVIA.	

ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	FICHES PRODUITS	RELANCE
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012.	
22/10/12	Remis ce jour.	
11/10/12	Dossier attendu au plus tard pour le 22/10/2012.	
	ALIMENTATION ELECTRIQUE DU CHANTIER	
22/10/12	Vu ce jour avec ERDF, le point de raccordement de l'installation de chantier se situera au pied du transformateur près de la GENDARMERIE/château d'eau. Fournir le devis de mise en place du câblage entre le transformateur et l'entrée du site établi sur poteaux provisoires avec franchissement du parking du collège à la hauteur nécessaire pour permettre le passage des cars et autres véhicules alimentant le site. Devis à produire au prochain rendez-vous.	
	BESOINS ELECTRIQUE DU CHANTIER	



22/10/12 Vous précisez ce jour une puissance d'environ 100 KVA nécessaire à vos installations. **03 charpente / structures bois** **GOUDALLE CHARPENTE**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC **T.C.A.****ETUDES :**

- * Confirmer descente de charge à EIFFAGE.
- * Dossier technique à diffuser à EGIS.

RELANCE

1

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****FICHES PRODUITS** **RELANCE**

11/10/12 Reçues par mail. A transmettre sur support papier.

3

04 couverture / bardage / étanchéité **SOPREMA**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC **T.C.A.****ETUDES :**

- * Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.
- * Plan des descentes EP avec débits à transmettre pour le 15-10-12. A transmettre à EGIS et EIFFAGE. Fait.
- * Plan EXE à transmettre pour le 15-10-12. Fait.
- * Fournir à IBA besoins élec pour cordons chauffants. (Implantation à transmettre).
- * Mise à jour plan du gymnase – Transmise ce jour.
- * Plan du collège pour le 29-10-12.
- * Attente pour Velux à transmettre à IBA.

RELANCE

3

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RÉSERVATIONS** **RELANCE**

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

27/09/12 Annoncée pour le 18/10/2012.

PLANS

15/10/12 Reçu : n°carnet 2 indice A du 10/10/2012 – carnet de détails – gymnase – partie béton


22/10/12 Remis ce jour le plan du gymnase. Le collège sera à remettre pour le 29/10/12.

05 isolation par l'extérieur / bardage bois

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC **T.C.A.****RELANCE**

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE**



06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	T.C.A.
	RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

07 serrurerie**FRECHIN**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	T.C.A.
ETUDES :	RELANCE
* Transmettre les plans de réservations pour le 15-10-12. A transmettre pour tous les bâtiments compris plans.	
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	1
* Attentes électriques portails, portillons à transmettre à IBA.	
* Faire détail pour cornière devant les portes de serrurerie	


ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	FICHES PRODUITS	RELANCE
11/10/12	Remises ce jour hors portes métalliques (dossier fiches techniques n°01 en date du 10/10/2012).	
22/10/12	Dossier fiche technique N°2 remis ce jour. Dossier sur les liaisons à transmettre. Réservation portes sur gymnase à transmettre.	
	CHARGES	4
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	
	RÉSERVATIONS	4
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	

08 menuiseries intérieures

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
			<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	T.C.A.
	RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

09	faux-plafonds	FACON PLATRE
-----------	----------------------	---------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

ETUDES :

- * Plan de calepinage des faux plafonds à voir suivant plans marché. Fait
- * Confirmer à GOUDALLE la position des plafonds CF et poids des autres plafonds. Fait

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	RELANCE
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	3
11/10/12	A transmettre rapidement.	
	FICHES PRODUITS	1
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	
11/10/12	Dossier annoncé transmis ce jour par la poste.	
15/10/12	Reçu le dossier technique lot n°9 faux-plafonds. En analyse.	
	CHARGES	2
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	
11/10/12	Transmises (31kg/m ²) ; poids maximum. Attention cette charge est importante et ne correspond qu'aux plafonds en plaques de plâtre. Transmettre les plans AR 25 et AR 26 renseignés en poids au m ² par catégorie. Dossier pour le 22/10/2012.	
	RÉSERVATIONS	2
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	
11/10/12	Préciser les hauteurs d'emprise des différents complexes de faux-plafonds (structure et dalles), afin de fournir ces renseignements aux corps d'état techniques pour permettre les déposes de dalles ultérieurement et éviter les impossibilités de mise en œuvre à la bonne altitude.	
22/10/12	Remis ce jour le dossier des charges et les plans de calepinage.	

10	cloisons / doublages	FACON PLATRE
-----------	-----------------------------	---------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

ETUDES :


- * Faire plan pour épaisseur cloison et doublage pour le 15-10-12. Fait.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	RELANCE
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	3
	FICHES PRODUITS	2
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	
11/10/12	Dossier annoncé transmis par la poste ce jour.	



15/10/12	Reçu le dossier technique lot n°10 cloisons/doublages. En analyse.	
	RESERVATIONS	
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE - LOGEMENTS	2
11/10/12	Transmettre les plans AR 03-04-10-11-12-13-14-19-21-22 renseignés sur les épaisseurs de cloisons en toutes situations. Dossier pour le 22/10/2012.	
22/10/12	Remis ce jour le dossier des charges et les plans de calepinage.	

11 chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC	T.C.A.
	RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

12 production de chaleur

COFELY

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC	T.C.A.
ETUDES :	RELANCE
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	3
* Transmettre délai de fabrication et pose du fournisseur.	3
* Transmettre le plan de la chaufferie avec besoin gros œuvre.	3
* Transmettre plan électrique avec attentes pour IBA	

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE
3
2

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

13/09/12 Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.

11/10/12 A transmettre rapidement.

FICHES PRODUITS


27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012.

11/10/12 En attente, à produire pour le 22/10/2012 au plus tard.

22/10/12 Reportée au 29/10/12

PROCESS

22/10/12 Plan de celui-ci à produire et à transmettre vers le BET EGIS GRAND EST et JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.



13 **électricité / courants forts – faibles** **IBA**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC		T.C.A.
	ETUDES :	RELANCE
	* Plans de réservation à transmettre dès diffusion des plans EXE par EGIS.	
	* Plans de pénétration des réseaux dans les bâtiments à transmettre pour le 15/10/2012	
	* Plan de charge des luminaires transmis à GOUDALLE.	
	* Plan du transformateur à transmettre à ERDF au plus vite.	

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	FICHES PRODUITS	
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012. Fait en partie	
11/10/12	Reçues le 05/10/2012. En analyse. Il manque l'ensemble des appareils d'éclairage.	
22/10/12	A transmettre le 29/10/12.	
	HAUTEURS DES EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES	
11/10/12	COLLEGE – POLE SCOLAIRE – ECOLE ELEMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASE Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25. MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25 Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25	
	PLANS	
22/10/12	Remis ce jour le plan de réseaux extérieurs modifiés. Nous vérifions dans le programme s'il est demandé des contrôles d'accès sur les 3 portes du gymnase (2 extérieures et 1 intérieure).	


14 **peinture** **LAGARDE & MEREGNANI**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC		T.C.A.
	ETUDES :	RELANCE
	* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	1

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
	FICHES PRODUITS	3
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	
11/10/12	Dossier à fournir au plus tard pour le 22/10/2012.	
22/10/12	Dossier attendu, au-delà du 29/10/12, mise en application des pénalités.	



15 revêtements de sols souples

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	T.C.A.
	RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

16 revêtements de sols durs

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	T.C.A.
	RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

RELANCE

17 équipements de cuisine**SEREC**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	T.C.A.
ETUDES :	RELANCE
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	4
* Plan des cuisines à transmettre pour le 11-10-12.	3


ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	RELANCE
11/10/12	A fournir rapidement.	3

FICHES PRODUITS

27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et MCI THERMIQUES pour le 11/10/2012.	1
11/10/12	Attendues au plus tard pour le 22/10/2012.	
22/10/12	Au-delà du 29/10/12 mise en application des pénalités.	



18 Ascenseurs

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	ETUDES :	T.C.A.
		RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	FICHES PRODUITS	RELANCE
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS ainsi que les nuanciers pour les définitions de finition de cabine pour le 11/10/2012.	
11/10/12	Reçus le 01/10/2012. En analyse.	

19 espaces verts **DEHAYE**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC		T.C.A.
		RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

	FICHES PRODUITS	RELANCE
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	
15/10/12	En attente de réception.	
	RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES	
27/10/12	Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012 sur site à 15H 30, en présence de l'entreprise EUROVIA.	
15/10/12	Vu ce jour avec l'entreprise EUROVIA/URANO les interfaces de vos travaux dans les cours de récréation du pôle scolaire écoles maternelle et élémentaire ; les interfaces sur les bassins EP. Egalement abordé vos travaux dans le patio du collège à organiser en liaison avec les entreprises des lots 02 GROS-ŒUVRE (EIFFAGE) et 05 ISOLATION PAR L'EXTERIEUR / BARDAGE BOIS.	
	ECHANTILLONS	
15/10/12	Ceux-ci seront à présenter lorsque l'installation de chantier sera en place sur le site.	

20 clôtures **DEHAYE**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC	ETUDES :	T.C.A.
		RELANCE

ARCHITECTE **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

		RELANCE
--	--	----------------



FICHES PRODUITS

13/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.
11/10/12 Dossier à fournir au plus tard pour le 22/10/2012.

RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES

27/09/12 Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012 sur le site à 15H 30, en présence de l'entreprise EUROVIA.

ECHANTILLONS

15/10/12 Ceux-ci seront à présenter lorsque l'installation de chantier sera en place sur le site.

21 équipements sportifs**NOUANSPORT**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC**ETUDES :****T.C.A.****RELANCE**

ARCHITECTE**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****CHARGES**

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASSE.
11/10/12 Fournir le plan des panneaux de basket rétractables avec les méthodes de fixations et les efforts et charges définis pour le 19/10/2012 au BET EGIS et à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.
Fournir également le plan du rideau de séparation avec les fixations et charges.

AUTRES RESERVATIONS

15/10/12 Transmettre les réservations nécessaires concernant les jeux suivants demandés par le MO.
1 tennis
3 basket transversaux
1 volley-ball
2 volley-ball transversaux
1 handball
3 badminton transversaux

22/10/12 Pas de réservations à fournir concernant les terrains de badminton.

RELANCE**1**

Fait à Reims, le 22 octobre 2012
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
Jean-Louis LECLERCQ

