

Procès-verbal de chantier du lundi 05 novembre 2012


n° 08

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 À

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

| intervenants                                    | responsables   | téléphone  | fax                              | présent        | pénalité        | convoqué        |
|---|--|--|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Maîtrise d'Ouvrage                              | <b>CONSEIL GENERAL DES ARDENNES</b><br>hôtel du département<br>08011 charleville-mézières<br>mail : <a href="mailto:sabrina.devaux@cg08.fr">sabrina.devaux@cg08.fr</a>   | Francis LAFFORET<br>Christian LEROY<br>Sabrina DEVAUX              | 03 24 59 60 49                   | 03 24 59 60 25 | P<br>P          |                 |
|   | <b>SIVU Canton d'Attigny</b><br>1, place charlemagne – 08130 attigny<br>mail : <a href="mailto:mairie-d-attigny@wanadoo.fr">mairie-d-attigny@wanadoo.fr</a>  | Noël BOURGEOIS<br>Remi POSTEAUX<br>M. SCHMINKE                     | 03 24 71 20 68                   | 03 24 71 94 00 | P<br>P          |                 |
| Maîtrise d'Oeuvre                               | <b>JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES</b><br>219, boulevard charles arnould – 51100 reims<br>mail : <a href="mailto:architectes@jeanphilippe-thomas.com">architectes@jeanphilippe-thomas.com</a>   | Jean-Philippe THOMAS<br>Jean-Louis LECLERCQ<br>Katia DROUOT        | 03 26 404 405                    | 03 26 402 401  | P<br>P          |                 |
| Architecte associé                              | <b>ANSELME PASCUAL</b><br>2, rue de condé – 08400 vouziers<br>mail : <a href="mailto:anselme.pascual@wanadoo.fr">anselme.pascual@wanadoo.fr</a>  | Anselme PASCUAL  | 03 24 71 72 02                   | 03 24 71 76 00 |                 |                 |
| Bureau d'études TCE                             | <b>EGIS Grand Est</b><br>21, rue de courcelles – 51100 reims<br>mail : <a href="mailto:fabrice.haroux@egis.fr">fabrice.haroux@egis.fr</a>  | Denis HEILI<br>Fabrice HARAUX                                      | 03 26 77 38 18                   | 03 26 77 38 19 | P               |                 |
| Bureau d'études HQE                             | <b>TERAO</b><br>21, rue du paradis 75010 paris<br>mail : <a href="mailto:bcastelli@terao.fr">bcastelli@terao.fr</a>  | Bianca CASTELLI  | 01 42 46 06 63                   | 01 42 46 01 20 |                 |                 |
| Bureau d'études Paysagistes                     | <b>TERRITOIRES</b><br>22, rue mégevand – 25000 besançon<br>mail : <a href="mailto:info@territoirespaysagistes.com">info@territoirespaysagistes.com</a>   | Etienne VOIRIOT  | 03 81 82 06 66                   | 03 81 82 08 09 |                 |                 |
| Bureau d'études Acoustique                      | <b>ECHOLOGOS</b><br>16, rue du général de gaulle<br>51400 – livry-louvercy<br>mail : <a href="mailto:reims@echologos.com">reims@echologos.com</a>  | Dominique NOEL   | 03 26 66 12 58                   |                |                 |                 |
| Bureau d'études Restauration                    | <b>MCI THERMIQUES</b><br>parc d'affaires reims champigny – bâtiment C<br>Allée jean-marie amelin – 51370 champigny<br>mail : <a href="mailto:info@mci-thermiques.com">info@mci-thermiques.com</a>  | Christophe BALLAND   | 03 26 49 03 23                   | 03 26 49 03 65 |                 |                 |
| OPC   | <b>TCA</b><br>1 bis, rue maurice hollandaise – zone farman<br>bâtiment D – 1 <sup>er</sup> étage – 51100 reims<br>mail : <a href="mailto:tcaing@wanadoo.fr">tcaing@wanadoo.fr</a>  | Thierry LAPOINTE<br>Jérôme HANNION                                 | 03 26 82 16 16                   | 03 26 82 79 11 | P               |                 |
| Bureau de contrôle                              | <b>APAVE</b><br>5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2<br>mail : <a href="mailto:kevin.pillant@apave.com">kevin.pillant@apave.com</a>  | Kevin PILLANT  | 03 26 84 38 00                   | 03 26 84 38 26 |                 |                 |
| Coordinateur SPS                                | <b>APAVE</b><br>5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2<br>mail : <a href="mailto:eric.benoit@apave.com">eric.benoit@apave.com</a>  | Eric BENOIT  | 03 26 84 38 00                   | 03 26 84 38 26 |                 |                 |
| <b>entreprises</b>                              | <b>responsables</b>  | <b>téléphone</b>   | <b>fax</b>                       | <b>présent</b> | <b>pénalité</b> | <b>convoqué</b> |
| 01 vrd / terrassement                           | <b>EUROVIA</b><br>zi de glaire – bp 50334 - 08203 sedan cedex<br>mail : <a href="mailto:eric.robert@eurovia.com">eric.robert@eurovia.com</a><br><a href="mailto:mario.messina@eurovia.com">mario.messina@eurovia.com</a>   | Eric ROBERT<br>Mario MESSINA                                       | 06 14 66 93 42<br>06 21 19 30 48 | 03 24 29 46 56 | P               | C               |
|   | <b>URANO</b><br>mail : <a href="mailto:patrice.paquot@urano.fr">patrice.paquot@urano.fr</a><br><a href="mailto:sabine.lhuillier@urano.fr">sabine.lhuillier@urano.fr</a>  | Patrice PAQUOT   | 06 23 01 95 05                   |                | P               |                 |
| 02 gros-œuvre                                   | <b>EIFFAGE CONSTRUCTION</b><br>19, rue clément ader – cs 90002<br>51685 reims cedex 2<br>mail : <a href="mailto:nicolas.lazzaroni@eiffage.com">nicolas.lazzaroni@eiffage.com</a><br><a href="mailto:mokhtare.benyahia@eiffage.com">mokhtare.benyahia@eiffage.com</a> | Nicolas LAZZARONI<br>Mokhtare BENYAHIA<br>M. BIASON<br>J. LOIACONO | 03 26 82 82 35                   | 03 26 82 82 36 | P               | C               |
| 03 charpente structure bois                     | <b>GOUDALLE CHARPENTE</b><br>50, route principale – 62650 preures<br>mail : <a href="mailto:goudalle.charpente@hep.fr">goudalle.charpente@hep.fr</a>   | José GOUDALLE<br>Mickaël CAUX<br>Laurent FEUTRY                    | 03 21 90 98 98                   | 03 21 90 99 00 |                 |                 |
| 04 couverture / bardage étanchéité              | <b>SOPREMA ENTREPRISES</b><br>19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2<br>mail : <a href="mailto:aternant@soprema.fr">aternant@soprema.fr</a>  | Alexandre TERNANT<br>M. VERGER<br>M. SAC                           | 03 26 87 92 92<br>06 85 22 72 43 | 03 26 85 33 58 | P               |                 |
| 05 isolation par l'extérieure bardage bois      | mail :   |  |                                  |                |                 |                 |
| 06 menuiseries extérieures bois alu / aluminium | mail :   |  |                                  |                |                 |                 |
| 07 serrurerie                                   | <b>FRECHIN</b><br>zone de l'étoile – 08300 rethel<br>mail : <a href="mailto:frechin.sa@orange.fr">frechin.sa@orange.fr</a>   | Caroline FRECHIN   | 03 24 38 44 53                   | 03 24 38 36 20 |                 | 1               |



|   |   |                                    |  |                |          |          |            |
|---|---|------------------------------------|--|----------------|----------|----------|------------|
| 08 menuiseries intérieures                        | mail :  |                                    |  |                |          |          |            |
| 09 faux-plafonds                                  | <b>FAÇON PLATRE</b>   | Alexandre LEMAIRE                  | 03 24 27 64 05                                     | 03 24 40 11 39 |          |          | 1          |
| 10 cloisons / doublages                           | 201, rue des ourliquettes<br>08330 vrigne-au-bois<br>mail : <a href="mailto:faconplatre@aol.com">faconplatre@aol.com</a>  |                                    |  |                |          |          |            |
| 11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires | mail :  |                                    |  |                |          |          |            |
| 12 production de chaleur                          | <b>COFELY</b><br>9 bis, rue wailly<br>08000 charleville-mézières<br>mail : <a href="mailto:lysian.picot@cofely-gdfsuez.com">lysian.picot@cofely-gdfsuez.com</a>   | Lysian PICOT                       | 03 24 37 84 44                                     | 03 24 57 55 69 |          |          |            |
| 13 électricité / courants forts - faibles         | <b>IBA</b><br>541, route de perthes – bp 25<br>08300 sault-les-rethel<br>mail : <a href="mailto:n.tuot@ibafrance.fr">n.tuot@ibafrance.fr</a>  | Nicolas TUOT<br>Damien DEMOULIN    | 03 24 38 02 48                                     | 03 24 38 08 59 | <b>P</b> |          | <b>C</b>   |
| 14 peinture                                       | <b>LAGARDE &amp; MEREGNANI</b><br>74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex<br>mail : <a href="mailto:reims@lagardemeregnani.fr">reims@lagardemeregnani.fr</a>   | Olivier BAN                        | 03 26 88 55 09                                     | 03 26 40 05 19 |          |          |            |
| 15 revêtements sols souples                       | mail :  |                                    |  |                |          |          |            |
| 16 revêtements sols durs                          | mail :  |                                    |  |                |          |          |            |
| 17 équipements cuisine                            | <b>SEREC</b><br>za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière<br>51390 gueux<br>mail : <a href="mailto:serec@wanadoo.fr">serec@wanadoo.fr</a>   | Dominique URLY<br>M. PEREZ         | 03 26 40 32 40<br>06 08 62 76 00                   | 03 26 40 12 87 |          | <b>P</b> | 2          |
| 18 ascenseur                                      | <b>SCHINDLER</b><br>zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims<br>mail : <a href="mailto:crin.agencesest@fr.schindler.com">crin.agencesest@fr.schindler.com</a><br><a href="mailto:xavier.gantier@fr.schindler.com">xavier.gantier@fr.schindler.com</a><br><a href="mailto:beatrice.ladeville@fr.schindler.com">beatrice.ladeville@fr.schindler.com</a> | Olivier LITAISE<br>Xavier GANTIER  | 03 26 79 02 68<br>06 86 42 76 58<br>06 80 99 43 38 | 03 26 09 14 03 |          |          |            |
| 19 espaces verts                                  | <b>DEHAYE</b><br>1, rue de la poterie<br>08000 prix-les-mézières<br>mail : <a href="mailto:jm.dehaye@wanadoo.fr">jm.dehaye@wanadoo.fr</a>   | Jean Michel DEHAYE<br>Jérôme THIEL | 03 24 33 25 25                                     | 03 24 33 86 07 |          |          |            |
| 20 clôtures                                       |   |                                    |  |                |          |          |            |
| 21 équipements sportifs                           | <b>NOUANSPOUR</b><br>route de valençay – bp 1<br>37460 nouans-les-fontaines<br>mail : <a href="mailto:ac.fm@orange.fr">ac.fm@orange.fr</a>  | François MALGLAVE                  | 02 47 92 62 32<br>06 86 75 11 87                   | 02 47 92 79 49 | <b>A</b> |          | 3 <b>C</b> |

| concessionnaires   | responsables  | téléphone                             | fax                              | présent        | pénalité | convoqué |
|--------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>Electricité</b> | <b>Erdf</b><br>5, rue gervaise<br>08013 charleville-mézières<br>mail : <a href="mailto:jpreseau08@erdf-grdf.fr">jpreseau08@erdf-grdf.fr</a><br><a href="mailto:marco.pozzobon@erdf-grdf.fr">marco.pozzobon@erdf-grdf.fr</a> | M. LAMY<br>M. FOURNIER<br>M. POZZOBON | 03 24 59 51 28<br>03 24 38 88 01 |                |          |          |
| <b>Téléphone</b>   | <b>France télécom</b><br>49, avenue léon bourgeois<br>08000 charleville-mézières<br>mail : <a href="mailto:patrick.daras@orange.com">patrick.daras@orange.com</a>   | Patrick DARAS                         | 06 73 98 93 17<br>06 77 02 58 78 |                |          |          |
| <b>Eau potable</b> | <b>Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes</b><br>2, hameau de lamdennes – 08400 ballay<br>mail : <a href="mailto:sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr">sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr</a>   | Sophie BRAQUET<br>Yannick AMAR        | 03 24 71 61 91                   | 03 24 71 97 00 |          |          |
| <b>Eaux Usées</b>  | <b>Mairie d'Attigny</b><br>1, place charlemagne – 08130 attigny   | Noël BOURGEOIS                        | 03 24 71 20 68                   | 03 24 71 94 00 |          |          |

## GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.

### RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les LUNDI à 14h00 précise à la mairie d'ATTIGNY.


Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

### PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Retard de plus de 30 minutes     | 100 €             |
| Absence aux réunions de chantier | 150 € par absence |

### PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de | 100 € par jour calendaire |
|--|---------------------------|



**PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Retard dans le repliement des installations de chantier | 80 € par jour calendaire  |
| Retard pour remise de documents après exécution         | 500 € par semaine         |
| Retard de remise de documents en période de préparation | 300 € par jour calendaire |

**AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Retard dans la levée des réserves               | 500 € par jour calendaire |
| Non respect des règles de sécurité et d'hygiène | 500 € par jour calendaire |
| Sous-traitant non déclaré                       | 750 €                     |
| Lutte contre le travail illégal                 | 10% du montant du marché  |

**SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE**

**A ENVOYER le 30 du mois**, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

**CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**  
**hôtel du département - 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES**

*Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, enveloppe timbrée obligatoire.*

*Les situations sont établies avec le bordereau marché, auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé).*

*Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.*

**GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE**

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

**ASSURANCES / QUALIFICATIONS**

Chaque entreprise doit nous transmettre :

- 1/- assurance civile et décennale en cours de validité,
- 2/- qualification année 2012.

Ces documents sont à nous transmettre en 2 exemplaires et à renouveler en 2013.

**Manquante de : Entreprise SEREC**

**TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

*Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.*

*Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.*

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

**TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTRÔLE**

*Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.*

*Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.*

- 1 exemplaire à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

**GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER**

Le BET HQE TERA0 précise les points suivants :

**DÉCHETS** : valorisation des emballages des produits à 100%, valorisation des déchets du chantier à 40% minimum.

**STOCKAGE DES DÉCHETS** : mise en place sur site de 5 bennes minimum.

Les déchets dangereux seront à stocker en enceinte spécifique étanche.

**TOUTES ENTREPRISES** : DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU BET TERA0 sous 1 mois :

- 1) Estimation de vos déchets.
- 2) Type de traitement appliqué à vos différents déchets.  
Pendant la durée d'intervention sur le site pour chaque entreprise.
- 3) Bordereau de suivi de chantier mensuel.



**LOT GROS-ŒUVRE**

- 1) Installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyens pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.

**SOUS-TRAITANCE**

Les entreprises ayant des sous-traitants, sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au SPS.

Elles devront faire approuver leur dossier dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants.

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.

Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.

Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

**PLANNING**

PLANNING CONTRACTUEL :

Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

**MAITRISE D'OUVRAGE**

Demande la mise en place d'un panneau de chantier comprenant les éléments financiers de l'opération et une représentation du projet.

*Le panneau de chantier a été transmis, en attente de validation.*

GYMNASE :

Suppression du rideau de séparation dans le gymnase validé.

Terrains de sports :

Les utilisateurs demandent le tracé de 7 terrains de badminton. Equipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.

Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur à confirmer ou à supprimer. En attente de votre réponse.

*Contrôle d'accès supprimé sur les 3 portes définies au lot ELECTRICITE.*

COLLEGE :

Rez-de-jardin : Modification des réserves de sciences (regroupés) → valider.

Toutes salles d'enseignement : en attente de la hauteur du des tableaux.

La hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.

CONCESSIONNAIRE :

Demande à FRANCE TELECOM.

Demande à ERDF à réaliser.

Demande pour l'AEP.

Fait

Fait

**MAITRISE D'ŒUVRE**

**JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

Demande de PANNEAU DE CHANTIER de la Maîtrise d'Ouvrage

Étudiera une proposition.

La proposition a été transmise semaine 44.

**ANSELME PASCUAL**

*Mission DET : suivi de chantier.*


**EGIS GRAND EST**

*Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.*

*Mission DET.*

*Mission SSI.*

- *Faire la liste des plans EXE pour tous les lots concernés.*



- Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :
  - Lot VRD : M. CLAIS : [laurent.clais@egis.fr](mailto:laurent.clais@egis.fr)
  - Lot GO : M. PLANTIEL, [arnaud.plantier@egis.fr](mailto:arnaud.plantier@egis.fr)  
Mme BUCHER : [carole.bucher@egis.fr](mailto:carole.bucher@egis.fr)
  - Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :  
M. SADION : [patrice.sadion@egis.fr](mailto:patrice.sadion@egis.fr)  
M. PREVIDI : [jonathan.previdi@egis.fr](mailto:jonathan.previdi@egis.fr)
  - Lot Plomberie : M. LION : [jacky.lion@egis.fr](mailto:jacky.lion@egis.fr)
  - Lot Electricité : M. BAECHLER : [christophe.baechler@egis.fr](mailto:christophe.baechler@egis.fr)

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

- Transmettre le plan des réseaux extérieurs à EUROVIA, EIFFAGE et IBA pour le 11-10-12.
- Plan EXE lot électricité à transmettre à IBA pour le 11-10-12.

## COLLEGE

Rez-de-jardin : le plan modificatif salles de sciences/réserves est validé par le Maître d'Ouvrage. En conséquence, plan à modifier.

### Plan et documents transmis :

- Transmettre avis sur plan de terrassement transmis pour EUROVIA et observations EIFFAGE sur niveaux altimétriques. Fait.
- Transmettre avis sur plan d'assainissement EUROVIA.
- Transmettre avis sur fiches techniques isolant EIFFAGE.
- Mettre le plan à jour des bassins suite à la modification et à l'extension future du collège = Eléments à transmettre à EUROVIA pour le 05-11-12 au plus tard. Transmis à APAVE.
- Gymnase = Plan EXE gros œuvre à transmettre pour le 12-11-12.
- Collège = Plan EXE gros œuvre à transmettre.

Fait  
Fait

## TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

Transmettre aux entreprises vos fiches types concernant vos demandes quantitatives de déchets et les modes de retraitements. RAPPEL.

## TERRITOIRES

Mission EXE / synthèse : lots 19 Plantations et 20 Espaces Verts.

Mission DET

## ECHOLOGOS

Mission DET.

## MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.

Mission DET.

## BUREAU DE CONTROLE APAVE

Transmettre avis sur plans de SOPREMA (Descente EP, Plans du Gymnase).


# ENTREPRISES

## INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

### CHANTIER HQE

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

|         |                 |          |                 |          |      |
|---------|-----------------|----------|-----------------|----------|------|
| CIBLE 1 | Performant      | CIBLE 6  | Base            | CIBLE 11 | Base |
| CIBLE 2 | Base            | CIBLE 7  | Très Performant | CIBLE 12 | Base |
| CIBLE 3 | Performant      | CIBLE 8  | Base            | CIBLE 13 | Base |
| CIBLE 4 | Très Performant | CIBLE 9  | Base            | CIBLE 14 | Base |
| CIBLE 5 | Très Performant | CIBLE 10 | Base            |          |      |





**TRAVAUX :**

- \* Installation de chantier à prévoir pour clôture. Semaine 48
- \* Démarrage gymnase à partir de semaine 48.
- \* Inclusion sur gymnase à partir du 03-12-12.
- \* Fondations gymnase le 02-01-13.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

**ARCHITECTE**

**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|          |   | <b>RELANCE</b> |
|----------|---|----------------|
| 22/10/12 | <p><b>ALIMENTATION ELECTRIQUE DU CHANTIER</b></p> <p>Vu ce jour avec ERDF, le point de raccordement de l'installation de chantier se situera au pied du transformateur près du château d'eau. Fournir le devis de mise en place du câblage entre le transformateur et l'entrée du site établi sur poteaux provisoires avec franchissement du parking du collège à la hauteur nécessaire pour permettre le passage des cars et autres véhicules alimentant le site.</p> <p>Devis à produire au prochain rendez-vous.</p>   |                |
| 29/10/12 | Devis attendu. RAPPEL.  |                |
| 05/11/12 | Annoncé en transmission pour ce jour.   |                |
| 29/10/12 | <p><b>AEP DU CHANTIER</b></p> <p>Faire votre demande auprès de la Commune d'Attigny pour obtenir l'ouverture du branchement existant avec comptage. Relevé du compteur à effectuer (le regard est existant entre le trottoir et la limite actuelle du site.</p>   |                |
| 05/11/12 | En attente de relevé du compteur.   |                |
| 29/10/12 | <p><b>RÉSERVATIONS REVETEMENTS DE SOLS GYMNASSE</b></p> <p>Selon le CCTP les réservations à mettre en œuvre concernant ce bâtiment seront :</p> <p>Salle d'évolution : 12 mm (sol + ragréage).</p> <p>Circulation G-c01, vestiaires professeurs G-e05 : 15 mm (pose collée).</p> <p>Vestiaires filles G-e03, douche G-e03 à 06, vestiaires garçons G-e04, douche wc G-s07-s08, local entretien G-l03, sanitaires filles G-s01, wc sanitaires filles G-s01, sanitaires garçons G-s02, wc sanitaires garçons G-s02 : 50 mm (pose scellée).</p> <p>Concernant les autres locaux, les sols sont peints donc sans réservation.</p> |                |
| 29/10/12 | <p><b>RESERVATIONS CONCERNANT LES MENUISERIES EXTERIEURES</b></p> <p>Utiliser les côtes tableaux des plans AR concernant le RJD du collège.</p>   |                |
| 05/11/12 | <p><b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b></p> <p>Maintenues dans la zone définie à votre plan mais à limiter en largeur afin de laisser 3m 00 entre la façade du bâtiment industriel et vos équipements. Les bungalows seront donc implantés le long du parking personnel avec rampes d'accès depuis celui-ci. L'entreprise EUROVIA/URANO assurera le nivellement de la zone concernée sur une largeur d'environ 5m 00.</p>   |                |

**03 charpente / structures bois GOUDALLE CHARPENTE**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

**OPC**

- Etre présent au prochain rendez-vous de chantier.
- ETUDES :**
- \* Confirmer descente de charge à EIFFAGE.
  - \* Dossier technique à diffuser à EGIS.
  - \* Détail de scellement sur massif à régler avec EGIS.
  - \* Confirmer empannage + plan de charpente gymnase à diffuser.


**T.C.A.**

|                |
|----------------|
| <b>RELANCE</b> |
| <b>1</b>       |
|                |
|                |

**ARCHITECTE**

**JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|          |  | <b>RELANCE</b> |
|----------|--|----------------|
| 11/10/12 | Reçues par mail. A transmettre sur support papier.   |                |
| 05/11/12 | Nous attendons la transmission de vos fiches produits par courrier. Nous en sommes au rappel n°5. URGENT | <b>5</b>       |



**04 couverture / bardage / étanchéité SOPREMA**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>OPC</b> | <b>ETUDES :</b><br>* Plan des descentes EP avec débits à transmettre pour le 15-10-12. En attente Bureau de Contrôle.<br>* Plan de détail couverture + bardage gymnase à faire pour le 02-11-12.<br>* PV acoustique à diffuser à ECHOLOGOS. Note de calcul à faire<br>* Fournir à IBA besoins élec pour cordons chauffants. (Implantation à transmettre) + détail à faire<br>* Plan du collègue pour le 29-10-12. (GO ce jour) | <b>T.C.A.</b>  |
|            |  | <b>RELANCE</b> |
|            |  |                |
|            |  |                |
|            |  |                |

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
|  | <b>RÉSERVATIONS</b><br>13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.<br>27/09/12 Annoncée pour le 18/10/2012.<br><br><b>PLANS</b><br>29/10/12 Plans des autres bâtiments à transmettre. Fournir à ECHOLOGOS les PV demandés. Vos réponses aux avis de la MOE sont à effectuer sur un document avec entête de votre entreprise. La réponse faite sur le VISA n°2 ECHOLOGOS n'est pas admissible et complètement illisible.<br>05/11/12 Vous précisez avoir engagé une étude acoustique du complexe de toiture du GYMNASSE et la transmettre à l'acousticien ECHOLOGOS dès réception. Copie à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES à effectuer. | <b>T.C.A.</b>  |
|  |   | <b>RELANCE</b> |
|  |   |                |
|  |   |                |
|  |   |                |

**05 isolation par l'extérieur / bardage bois**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>OPC</b> |  | <b>T.C.A.</b>  |
|            |  | <b>RELANCE</b> |
|            |  |                |

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | <b>T.C.A.</b>  |
|  |  | <b>RELANCE</b> |
|  |  |                |


**06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>OPC</b> |  | <b>T.C.A.</b>  |
|            |  | <b>RELANCE</b> |
|            |  |                |

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | <b>T.C.A.</b>  |
|  |  | <b>RELANCE</b> |
|  |  |                |



**07 serrurerie FRECHIN**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>OPC</b> | <b>ETUDES :</b>   | <b>T.C.A.</b>  |
|            | * Attentes électriques portails, portillons à transmettre à IBA.      | <b>RELANCE</b> |
|            | * Faire détail pour cornière devant les portes de serrurerie à faire. | <b>1</b>       |
|            |   |                |

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
|          | <b>FICHES PRODUITS</b>   | <b>RELANCE</b> |
| 11/10/12 | Remises ce jour hors portes métalliques (dossier fiches techniques n°01 en date du 10/10/2012).  |                |
| 22/10/12 | Dossier fiche technique N°2 remis ce jour.<br>Dossier sur les liaisons à transmettre.<br>Réservation portes sur gymnase à transmettre. |                |
|          | <b>RÉSERVATIONS</b>  | <b>4</b>       |
| 13/09/12 | A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.                         |                |
| 29/10/12 | Remise ce jour concernant l'ensemble des bâtiments.  |                |
|          | <b>PORTE DU TRANSFORMATEUR</b>   |                |
| 29/10/12 | Le cylindre devra être de marque THIERARD, variure Direction EST à la demande d'ERDF.  |                |

**08 menuiseries intérieures**

|                  |                  |                 |  |
|------------------|------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i> | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  |                  |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>OPC</b> |  | <b>T.C.A.</b>  |
|            |  | <b>RELANCE</b> |
|            |  |                |
|            |  |                |

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | <b>RELANCE</b> |
|  |  |                |
|  |  |                |


**09 faux-plafonds FACON PLATRE**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |                 |                |
|------------|-----------------|----------------|
| <b>OPC</b> | <b>ETUDES :</b> | <b>T.C.A.</b>  |
|            |                 | <b>RELANCE</b> |
|            |                 |                |

**ARCHITECTE JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
|          | <b>RÉSERVATIONS</b>  | <b>RELANCE</b> |
| 13/09/12 | A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.   |                |
| 11/10/12 | Préciser les hauteurs d'emprise des différents complexes de faux-plafonds (structure et dalles), afin de fournir ces renseignements aux corps d'état techniques pour permettre les déposes de dalles ultérieurement et éviter les impossibilités de mise en œuvre à la bonne altitude. |                |
| 22/10/12 | Remis ce jour le dossier des charges et les plans de calepinage.   |                |





**13** **électricité / courants forts – faibles** **IBA**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>OPC</b> |  | <b>T.C.A.</b>  |
|            | <b>ETUDES :</b>  | <b>RELANCE</b> |
|            | * Plans de pénétration des réseaux dans les bâtiments gymnase fait – Collège implantation à transmettre pour le 15/10/2012 |                |
|            | * Plan du transformateur à transmettre à ERDF - Vu.  |                |
|            | * Plan élec. du collège pour RV du 05-11-12. Reporté au 12-11-12.  |                |

**ARCHITECTE** **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
|          |   | <b>RELANCE</b> |
| 11/10/12 | <b>HAUTEURS DES EQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES</b><br>COLLEGE – POLE SCOLAIRE – ECOLE ELEMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASSE<br>Interrupteurs axe à 1m 05.<br>Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes.<br>Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.<br>MATERNELLE<br>Interrupteurs axe à 1m 25<br>Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes.<br>Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25 |                |
| 22/10/12 | <b>PLANS</b><br>Remis ce jour le plan de réseaux extérieurs modifiés.<br>Nous vérifions dans le programme s'il est demandé des contrôles d'accès sur les 3 portes du gymnase (2 extérieures et 1 intérieure).   |                |
| 05/11/12 | <b>GOULOTTES ELECTRIQUES MURALES</b><br>Le niveau supérieur de celles-ci sera établi à 0m 95 du sol fini afin que le bas du tableau se situe à cette hauteur.   |                |
| 05/11/12 | <b>GYMNASSE</b><br>Le contrôle d'accès des 3 portes prévus à votre plan est supprimé.   |                |

**14** **peinture** **LAGARDE & MEREGNANI**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>OPC</b> |   | <b>T.C.A.</b>  |
|            | <b>ETUDES :</b>   | <b>RELANCE</b> |
|            | * Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. | <b>1</b>       |


**ARCHITECTE** **JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
|          |  | <b>RELANCE</b> |
| 27/09/12 | <b>FICHES PRODUITS</b><br>A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012. | <b>4</b>       |
| 11/10/12 | Dossier à fournir au plus tard pour le 22/10/2012.   |                |
| 22/10/12 | Dossier attendu, au-delà du 29/10/12, mise en application des pénalités.                                       |                |
| 29/10/12 | Application des pénalités de retard dans la remise de documents à partir du 30/10/2012.                        |                |

**15** **revêtements de sols souples**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>OPC</b> |  | <b>T.C.A.</b>  |
|            |  | <b>RELANCE</b> |
|            |  |                |



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

|         |
|---------|
| RELANCE |
|         |
|         |

**16 revêtements de sols durs**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

OPC

T.C.A.

|         |
|---------|
| RELANCE |
|         |
|         |

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

|         |
|---------|
| RELANCE |
|         |
|         |

**17 équipements de cuisine**

SEREC

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

OPC

T.C.A.

**ETUDES :**

- \* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Fait
- \* Plan des cuisines à transmettre pour le 11-10-12. Transmis.
- \* Détails des caniveaux et siphons à faire.
- \* Faire récap. De la puissance élec.
- \* Fiche technique à transmettre.

|         |
|---------|
| RELANCE |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

**ASSURANCES / QUALIFICATIONS**

- 13/09/12 Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.
- 11/10/12 A fournir rapidement.
- 05/11/12 *Annoncées cette semaine.*

**FICHES PRODUITS**

- 27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et MCI THERMIQUES pour le 11/10/2012.
- 11/10/12 Attendues au plus tard pour le 22/10/2012.
- 22/10/12 Au-delà du 29/10/12 mise en application des pénalités.
- 29/10/12 Application des pénalités de retard dans la remise de documents à partir du 30/10/2012.
- 05/11/12 *La pénalité est de 300 €/jour (retard de remise de documents en période de préparation).*

|         |
|---------|
| RELANCE |
| 4       |
|         |
|         |
| 1       |
|         |
|         |
|         |

**18 Ascenseurs**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

OPC

T.C.A.


**ETUDES :**

|         |
|---------|
| RELANCE |
|---------|

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

|         |
|---------|
| RELANCE |
|---------|



**19 espaces verts DEHAYE**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

**OPC****T.C.A.****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|          |  |  |                |
|----------|--|--|----------------|
|          | <b>FICHES PRODUITS</b>   |  | <b>RELANCE</b> |
| 27/09/12 | A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.                               |  |                |
| 15/10/12 | En attente de réception.   |  |                |
| 05/11/12 | La période de préparation sera terminée le 12/12/2012, transmettre votre dossier dernier délai pour le 19/11/2012. |  |                |
|          | <b>ECHANTILLONS</b>  |  |                |
| 15/10/12 | Ceux-ci seront à présenter lorsque l'installation de chantier sera en place sur le site.                           |  |                |
| 05/10/12 | A produire pour le 03/12/2012.   |  |                |

**20 clôtures DEHAYE**

|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

**OPC****T.C.A.****ETUDES :****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**


|          |  |  |                |
|----------|--|--|----------------|
|          | <b>FICHES PRODUITS</b>   |  | <b>RELANCE</b> |
| 13/09/12 | A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.                               |  |                |
| 11/10/12 | Dossier à fournir au plus tard pour le 22/10/2012.   |  |                |
| 05/11/12 | La période de préparation sera terminée le 12/12/2012, transmettre votre dossier dernier délai pour le 19/11/2012. |  |                |
|          | <b>ECHANTILLONS</b>  |  |                |
| 15/10/12 | Ceux-ci seront à présenter lorsque l'installation de chantier sera en place sur le site.                           |  |                |
| 29/10/12 | A produire pour le 03/12/2012.   |  |                |

**21 équipements sportifs NOUANSPOURT**


|                  |                         |                 |  |
|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>PÉNALITÉS</b> | <i>Absence :</i>        | <i>Retard :</i> | <i>Utilisation portable en réunion :</i> |
|                  | <i>Document prép. :</i> |                 | <i>Tenue du chantier :</i>               |

**OPC****T.C.A.****ETUDES :****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

|          |  |  |                |
|----------|--|--|----------------|
|          | <b>CHARGES</b>   |  | <b>RELANCE</b> |
| 13/09/12 | A fournir par bâtiment : GYMNASSE.   |  |                |
| 11/10/12 | Fournir le plan des panneaux de basket rétractables avec les méthodes de fixations et les efforts et charges définis pour le 19/10/2012 au BET EGIS et à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES. |  |                |
|          | Fournir également le plan du rideau de séparation avec les fixations et charges.   |  |                |



| <b>AUTRES RESERVATIONS</b> |   |
|----------------------------|---|
| 15/10/12                   | Transmettre les réservations nécessaires concernant les jeux suivants demandés par le MO.<br>1 tennis<br>3 basket transversaux<br>1 volley-ball<br>2 volley-ball transversaux<br>1 handball<br>3 badminton transversaux |
| 22/10/12                   | Pas de réservations à fournir concernant les terrains de badminton.   |



Fait à Reims, le 05 novembre 2012  
JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES  
Jean-Louis LECLERCQ

