

Tableau récapitulatif des visas LE SOMMER ENVIRONNEMENT

Maître d'ouvrage : CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-SAINT-DENIS

Tableau édité le :

Projet : Pôle Sportif de Saint-Ouen (93)

02/02/2016

Lot	Bordereau de diffusion	Codification	Indice	Intitulé	Document édité le	Document reçu le	Document visé le	Visa	Cible HQE concernée	Observations LSE	Pièce jointe LSE
1		201_RSX	A	PLAN DES RESEAUX SECS	28/09/2015	28/09/2015	23/12/2015	VSO			
1		202_TER	C	PLAN DE TERRASSEMENT	10/10/2014	10/10/2014	05/12/2014	NC			
1		203_ASS	D	PLAN RESEAUX ASSAINISSEMENT	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	VSO			
1		204_TER	O	PLAN DE RECEPTION ALTIMETRIQUE DE L'ARASE TERRASSEMENT	10/10/2014	10/10/2014	10/10/2014	NC			
1		205_CAL	D	PLAN DE CALEPINAGE DES MURS	24/07/2015	24/07/2015	17/08/2015	NC			
1		207_NIV	D	PLAN DE REVETEMENT ET DE NIVELLEMENT FINI	24/07/2015	24/07/2015	17/08/2015	VSO			
1		208_PLN	A	PLAN DES PLANTATIONS	24/08/2015	24/08/2015	07/09/2015	REF	1	Document ne correspondant pas à la codification. Emettre le bon document ou réémettre sous la bonne codification.	
1		208_PLN	A	PLAN DES PLANTATIONS	24/08/2015	24/08/2015	11/01/2016	VAOB	1	- Suite aux remarques de Plaine Commune concernant le choix des espèces végétales, remplacer les 30% d'Iris de la noue par 5% d>Allium giganteum violet, 5% Allium giganteum blanc, 5% Verbena bonariensis, 5% Eremurus Himalaicus/Joanna, 10% Lolium perenne.	Courrier espèces végétales de substitution
1		210_DAL	O	PREMIERE DIFFUSION	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	NC			
1		500_FAG	O	FICHE DAGREMENT	18/02/2015	18/02/2015	11/01/2016	VSO			
1		500_FAG	A	FICHE DAGREMENT	18/02/2015	18/02/2015	11/01/2016	VSO			
1		500_FAG	B	FICHE DAGREMENT	18/02/2015	18/02/2015	11/01/2016	NC			
1		500_FAG	C	FICHE DAGREMENT	18/02/2015	18/02/2015	11/01/2016	NC			
1		500_FAG	D	FICHE DAGREMENT	18/02/2015	18/02/2015	11/01/2016	NC			
1		500_FAG	E	FICHE DAGREMENT	26/02/2015	26/02/2015	11/01/2016	NC			
1		500_FAG	F	FICHE DAGREMENT	26/02/2015	26/02/2015	11/01/2016	NC			
1		500_FAG	G	FICHE DAGREMENT	26/02/2015	26/02/2015	03/03/2015	NC			
1		500_FAG	I	FICHE DAGREMENT	30/09/2015	30/09/2015	11/01/2016	VSO			
1		500_FAG	J	FICHE DAGREMENT	30/09/2015	30/09/2015	11/01/2016	NC			
1		500_FAG	K	FICHE DAGREMENT	02/10/2015	02/10/2015	11/01/2016	NC			
1		501_FAG	A	MURS PREFA CHAPSOL SERIE 200	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	NC			
1		502_FAG	O	FA2 MURS CHAPSOL - SERIE 100	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	NC			
1		503_FAG	O	FA3 GEOTEXTILE FIBERTEX	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	VSO			
1		505_FAG	A	FA5 DALLE COMBLANCHIEN	18/03/2015	18/03/2015	30/03/2015	VSO		Avec prise en compte de l'indice 0.	
1		506_FAG	O	FA6 TUYAU ASSAINISSEMENT CR16	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	NC			
1		508_FAG	O	FA8 REGARD DE VISITE 1000*1000	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	NC			
1		509_FAG	O	FA9 BOITE DE BRANCHEMENT 50*50	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	NC			
1		510_FAG	O	CANIVEAU RECYFIX ACODRAIN	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	NC			
1		511_FAG	O	FA11 DRAIN DIAMETRE 200	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	VSO			
1		512_FAG	O	FA12 CORBEILLE-BAZIK	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	VAOB	6	Les poubelles doivent disposer de deux bacs pour le tri sélectif.	
1		514_FAG	O	FA13 DALLE ANJOU GRANIT	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	VAOB	2	Fournir la FDES (à demander auprès du fabricant ou à récupérer sur le site www.inies.fr)	
1		515_FAG	O	FA14 CORBEILLE DOUBLE FLUX BAZIK	02/02/2015	02/02/2015	16/02/2015	VSO			
1		516_FAG	B	FA15 LAME BOIS TRAITE	18/02/2015	18/02/2015	03/03/2015	VSO			
1		517_FAG	O	FA16 VIS INOX DIAMETRE 5MM	03/02/2015	03/02/2015	16/02/2015	VSO			
1		518_FAG	O	FA17 TRAITEMENT BOIS	03/02/2015	03/02/2015	16/02/2015	VSO			
1		519_FAG	O	FA18 LIMITEUR DE DEBIT VORTEX	04/02/2015	04/02/2015	16/02/2015	VSO			
1		520_FAG	O	FA19 CANIVEAU AVEC GRILLE A FENTE	04/02/2015	04/02/2015	16/02/2015	VSO			
2		7000_GO	O	IMPLANTATION MUR D ESCALADE POUR MODIFICATION DES NDC	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		8076_GO	O	CARNET DE FABRICATION POUTRES PRECONTRAINTEES (LONGRINIERS)	12/12/2014	12/12/2014	23/01/2015	NC			

Lot	Bordereau de diffusion	Codification	Indice	Intitulé	Document édité le	Document reçu le	Document visé le	Visa	Cible HQE concernée	Observations LSE	Pièce jointe LSE
2		8077_GO	B	PLAN DE PRECONISATION DE POSE DE POUTRE (LONGRINES)	30/03/2015	30/03/2015	27/04/2015	NC			
2		8078_GO	A	NOTE DE CALCULS DES POUTRES	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		8080_GO	B	PLAN DE REPERAGE DES POUTRES KP1	30/03/2015	30/03/2015	27/04/2015	NC			
2		9076_GO	O	CHARGES PREDALLES	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		9077_GO	A	PLAN POSE PREDALLES	30/03/2015	30/03/2015	27/04/2015	NC			
2		9078_GO	A	NOTE DE CALCULS PREDALLES	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		A100_GO	O	RECAP ACIERS ET TS	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		A1000_GO	A	ARMATURES TETES DE PIEUX	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		A102_GO	O	DALLE ET VOILES SOUS SOL	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		A200_GO	O	COUPES	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		A300_GO	O	PASSERELLE ET RAMPE	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		C02_GO	B	PLANHER HAUT SOUS SOL COFFRAGE	12/12/2014	12/12/2014	23/01/2015	NC			
2		C03_GO	A	PLANCHER HAUT SOUS SOL COFFRAGE ZONE 2	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		C04_GO	O	PLANCHER HAUT SOUS SOL PASSERELLE ET RAMPE COFFRAGE ZONE 3	09/01/2014	09/01/2014	23/01/2015	NC			
2		C06_GO	O	IMPLANTATION PIEUX COFFRAGE ZONE 1	09/01/2014	09/01/2014	23/01/2015	NC			
2		C07_GO	O	IMPLANTATION PIEUX COFFRAGE ZONE 2	09/01/2014	09/01/2014	23/01/2015	NC			
2		C08_GO	O	IMPLANTATION PIEUX COFFRAGE ZONE 3	09/01/2014	09/01/2014	23/01/2015	NC			
2		CM_FLOC	O	DOCS FLOCAGE STRUCTURE	18/11/2015	18/11/2015	23/12/2015	VAOB	2	- Fournir le certificat EUCEB	
2		CM01_CM	G	PLAN D'IMPLANTATION CHARPENTE METALLIQUE	15/06/2015	15/06/2015	22/06/2015	NC			
2		CM02_CM	E	PLAN D'ENSEMBLE CHARPENTE METALLIQUE	15/06/2015	15/06/2015	22/06/2015	NC			
2		CM03_CM	C	PERSPECTIVE CHARPENTE METALLIQUE	30/03/2015	30/03/2015	27/04/2015	NC			
2		CM04_CM	B	PLAN OSSATURES EQUIPEMENTS	15/06/2015	15/06/2015	22/06/2015	NC			
2		CM100_CM	O	PLAN D'IMPLANTATION CHARPENTE FILES UNIQUEMENT	16/12/2014	16/12/2014	23/01/2015	NC			
2		CM101_CM	B	ENSEMBLE RAMPE EXTERIEURE	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	VAO	2	- Fournir la fiche technique de la peinture sur acier.	
2		DC01_CM	B	DESCENTE DE CHARGES CHARPENTE METALLIQUE	31/10/2014	31/10/2014	05/12/2014	NC			
2		FTISO_GO	O	FT ISOLANT TMS + ACERMI TMS (ISOLANT SOUS CHAPPE)	18/11/2015	18/11/2015	23/12/2015	VAO	4	- Préciser l'épaisseur retenue.	
2		MRFE3_MEX	O	DETAIL HAUT MUR RIDEAU FE3	27/11/2015	27/11/2015	23/12/2015	NC			
2		NC01_GO	O	NOTE DE CALCUL PIEUX	01/12/2014	01/12/2014	05/12/2014	NC			
2		NC02_GO	O	DESCENTE DE CHARGES CHARPENTE SUR MASSIF	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		NDC00_PIEUX	O	NOTE DE CALCULS DES PIEUX	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		NEXE_PIEUX	O	TABLEAU EXE PIEUX	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2		TO1_TERMITES	O	DOSSIER ANTI TERMITES	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VSO			
3		CLO01_MEN-INT	C	PLAN DE CLOISONNEMENT IND C	22/10/2015	22/10/2015	23/12/2015	VSO			
3		CVI01_CLOIS	C	COUPE SUR PAROIS VITREE AVEC SOUS BASSEMENT BETON CELLULAIRE	11/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	VSO			
3		EVO_MEN-INT	B	ELEVATIONS PANNEAUX ACOUSTIQUES DE LA SALLE POLYVALENTE	11/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	VSO			
3		FT_MEN-INT	O	FICHE TECHNIQUE BLOC BETON CELLULAIRE YTONG 20CM	18/11/2015	18/11/2015	23/12/2015	VAO	2	- Fournir la FDES.	
3		FT01_PLACO	O	DOSSIER TECHNIQUE PLACO CLOISON DOUBLAGE	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VAOB	2 et 13	- Fournir les FDES du Carrobric, des plaques de plâtres et les FT et FDES des enduits/mortier et isolants (thermiques et acoustiques). - Préciser l'usage du Mastic colle universel SPM Gerflor et fournir la FDS.	
3		FXP01_FX-PLAF	E	DOSSIER TECHNIQUE FAUX PLAFONDS	11/12/2015	11/12/2015	23/12/2015	VAOB	2 et 13	- Fournir FDES, Émissions de COV du Ceramaguard et Ultima dB et Rigitone.	
3		PLA01_MEN-INT	O	DETAIL PIED DE CLOISON PLACOSTIL	23/11/2015	23/11/2015	23/12/2015	VSO			
3		SEM01_MEN-INT	O	DETAIL PIED DE CLOISON CARREAU BRIQUE	18/11/2015	18/11/2015	23/12/2015	VSO			

Lot	Bordereau de diffusion	Codification	Indice	Intitulé	Document édité le	Document reçu le	Document visé le	Visa	Cible HQE concernée	Observations LSE	Pièce jointe LSE
4		???	?	"FICHES TECHNIQUES BAT ENVIRONNEMENT"	?	19/01/2016	25/01/2016	VAOB	2, 10 et 13	[Document transmis par WeTransfer] - Pavigrès: Pour chaque coloris choisi préciser la localisation et le coefficient de réflexion lumineuse. Fournir l'étiquette A+ (émissions dans l'air intérieur). Fournir une FDES. - Gerflor Taraflex Sport M Performance DTX: Pour chaque coloris choisi préciser la localisation et le coefficient de réflexion lumineuse. Fournir l'étiquette A+ (émissions dans l'air intérieur). Fournir une FDES. - Fournir toutes les informations demandées dans le CCTP Environnement pour les peintures.	
5		AT01_PB	J	PLAN D'ATTENTES AU SOL RDC	12/02/2015	12/02/2015	16/02/2015	VSO			
5		CV01_CVC	I	PLAN CVC RDC	07/12/2015	07/12/2015	23/12/2015	VSO			
5		CV02_CVC	H	PLAN CVC TOITURE	02/10/2015	02/10/2015	23/12/2015	VSO			
5		CV03_CVC	O	SCHEMA HYDRAULIQUE	02/10/2015	02/10/2015	23/12/2015	VSO			
5		CV05_CVC	O	PLAN SOUS-SOL	02/10/2015	02/10/2015	23/12/2015	VSO			
5		CV06_CVC	A	PLAN DE COUPES	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	VSO			
5		CV07_CVC	A	CTA 1/20EME	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	VSO			
5		CV08_CVC	O	DETAILS CONDUITS DE FUMEE	02/10/2015	02/10/2015	23/12/2015	VSO			
5		CV09_CVC	O	PLAN IMPLANTATION CAPTEUR SOLAIRE	02/10/2015	02/10/2015	23/12/2015	VSO			
5		CV10_CVC	E	PLAN DES PLANCHERS CHAUFFANTS	18/01/2016	18/01/2016	02/02/2016	VAOB	4	- L'Entreprise devra confirmer à la MOE que la pose du plancher chauffant respecte le DTU 65-14. - Les longueurs des boucles ne doivent pas différer de plus de 20% entre elles.	
5		EL00_ELEC-00	A	SUIVI DE PLANS	28/01/2016	28/01/2016	02/02/2016	VAOB	SMO	- Un retour a été fait par LSE sur les documents EL06, EL08, EL30, EL35.	
5		EL01_ELEC-01	A	LISTE DES PLANS	07/10/2014	07/10/2014	10/10/2014	VSO			
5		EL02_ELEC-02	B	FICHES TECHNIQUES CFO/CFA	02/04/2015	02/04/2015	27/04/2015	VAOB	10	- Lucibel Panel (Loge, bureau) : IRC doit être > 85. - Thorn Areaflood 2 (Aire d'évolution) : Manque l'IRC. - Fournir une étude d'éclairage de chaque locaux.	
5		EL02A_ELEC-02A	A	FICHES TECHNIQUES GTB	05/11/2014	05/11/2014	05/12/2014	VSO			
5		EL04_ELEC-04	A	BILAN DE PUISSANCE	16/10/2014	16/10/2014	05/12/2014	NC			
5		EL05_ELEC-05	B	NOTE DE CALCULS BT	27/07/2015	27/07/2015	17/08/2015	NC			
5		EL06_ELEC-06	D	PLAN DES RESEAUX EXTERIEUR ELECTRIQUE	09/03/2015	09/03/2015	16/03/2015	VSO			
5		EL07_ELEC-07	C	SYNOPTIQUE CFO	28/01/2016	28/01/2016	02/02/2016	VAOB	7	Il faut un comptage différenciant des postes suivants: Eclairage, chauffage, ventilation, auxiliaires.	
5		EL08_ELEC-08	D	PLAN DE RESERVATION EXTERIEUR ELECTRIQUE	24/01/2015	24/01/2015	03/03/2015	VSO			
5		EL10_ELEC-010	B	SCHEMA UNIFILAIRE TGBT	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	VAOB	7	- Un comptage spécifique pour les équipements de ventilation et un comptage spécifique aux équipements de chauffage doivent être mis en place.	
5		EL19_ELEC-19	C	PLAN DE CHARGE	11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	NC			
5		EL20_ELEC-20	B	IMPLANTATION RESERVATION ET CDC	07/01/2015	07/01/2015	27/01/2015	VSO			
5		EL30_ELEC-30	F	PLAN D'IMPLANTATION D'ECLAIRAGE	28/01/2016	28/01/2016	02/02/2016	VAO	4, 10	- Sous réserve de validation de la note d'éclairage.	
5		EL32_ELEC-32	A	PLAN TYPE: FIXATION DES LUMINAIRES DANS LA SALLE D'EVOLUTION	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VSO			
5		EL35_ELEC-35	D	NOTE D'ECLAIREMENT	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	VAOB	10	- Les gradins, le bureau, l'infirmierie, les sanitaires, les vestiaires, les locaux ménages et techniques, le local rangement et le local déchets n'ont pas été étudiés.	
5		EL40_ELEC-40	C	PLAN D'IMPLANTATION PC ET FORCES	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	NC			
5		EL45_ELEC-45	O	PLAN DE MAQUETTAGE DE LA LOGE	14/11/2014	14/11/2014	05/12/2014	NC			
5		EL50_ELEC-50	C	PLAN D'IMPLANTATION CFA	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	NC			
5		EL51_ELEC-51	D	CARNET DE SYNOPTIQUE CFA	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	VSO			
5		EL52_ELEC-52	A	LISTE DES POINTS GTB	12/08/2014	12/08/2014	27/04/2015	VAOB	7	Faire apparaître le détail des comptages énergétiques/calorifiques par zone et par usage et de la détection de défaut CVC et CFO.	
5		EL60_ELEC-60	B	PLAN D'IMPLANTATION INCENDIE	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	NC			
5		EL61_ELEC-61	B	SYNOPTIQUE SSI	02/04/2015	02/04/2015	27/04/2015	NC			
5		EN01_PB	G	PLANS RESEAUX ENTERRES	12/02/2015	12/02/2015	16/02/2015	VSO			

Lot	Bordereau de diffusion	Codification	Indice	Intitulé	Document édité le	Document reçu le	Document visé le	Visa	Cible HQE concernée	Observations LSE	Pièce jointe LSE
5		G01_CVC	0	RESEAU GAZ	02/10/2015	02/10/2015	11/01/2016	VSO			
5		LISTE_CVC-PB	C	LISTE DES PLANS	28/01/2015	28/01/2015	16/02/2015	VSO			
5		NC01_CV	0	NOTE DE CALCUL DES DEPERDITIONS	10/10/2014	10/10/2014	10/10/2014	VAOB	4 et 8	- Le FS (sans protection mobile) de l'éclairage zénithal (p10/79) n'est pas conforme à la demande des CCTP (FS =< 0,25). Doit être mis à jour pour cette étude et doit être intégré pour le calcul RT. - Pourquoi les déperditions de l'éclairage zénithal et des skydômes entre menuiseries et plancher sont nulles (Lin appui, Lin linteau, Lin tableau)? Sont-elles prises en compte dans les U des menuiseries? - Aucune indication concernant les débits de ventilation des locaux et les déperditions liées à la ventilation. A intégrer.	
5		PB01_PB	K	PLAN PLOMBERIE RDC	07/12/2015	07/12/2015	11/01/2016	VSO			
5		PB03_PB	D	PLAN PLOMBERIE TOITURE	12/02/2015	12/02/2015	16/02/2015	VSO			
5		RE01_CVC-PB	A	RESERVATIONS SOUS-SOL	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	NC			
5		RE02_PB-CVC	A	PLAN RESERVATIONS TOITURE	28/01/2015	28/01/2015	16/02/2015	NC			
6		1000_FT	A	FICHES TECHNIQUES	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
6		20785_87674	B	IMPLANTATION DU PLATEAU SPORTIF	18/03/2015	18/03/2015	30/03/2015	VSO			
6		20793_87675	B	IMPLANTATION DU MATERIEL	18/03/2015	18/03/2015	30/03/2015	VSO			
6		21045_87675	C	IMPLANTATION DU MATERIEL EN CHARPENTE	28/05/2015	28/05/2015	22/06/2015	NC			
6		21981_87675	0	IMPLANTATION DES TRACES	07/01/2016	07/01/2016	11/01/2016	NC			
6		23400_DDC	A	DESCENTE DE CHARGES - MUR D ESCALADE	30/01/2015	30/01/2015	16/02/2015	NC			
7		000_ENS-01	0	PLAN D'ENSEMBLE	20/10/2014	20/10/2014	05/12/2014	VSO			
7		010_MON-01	0	PLAN D IMPLANTATION ET VRD	20/10/2014	20/10/2014	05/12/2014	VSO			
7		011_MON-02	0	PLAN D IMPLANTATION DES FILES	20/10/2014	20/10/2014	05/12/2014	NC			
7		020_DET-01	A	TETE DE POTEAU HAUT	03/11/2014	03/11/2014	05/12/2014	NC			
7		021_DET-02	A	COUPE SUR RIVE PIGNON	03/11/2014	03/11/2014	05/12/2014	NC			
7		022_DET-03	A	COUPE SUR RIVE LONG PAN BAS	03/11/2014	03/11/2014	05/12/2014	VSO			
7		023_CALE-01	A	CALEPINAGE BANDEAU PANNEAUX ALU	04/11/2014	04/11/2014	27/01/2015	NC			
7		030_FT-01	0	CERTIFICAT CTBP+ REMMERS INDULINE SW-900 IT	07/04/2015	07/04/2015	27/04/2015	VSO			
7		031_FT-02	0	FICHE TECHNIQUE REMMERS INDULINE SW-900 IT	07/04/2015	07/04/2015	27/04/2015	VSO			
7		032_FT-03	0	MEHLER VALMER FR 900	07/04/2015	07/04/2015	27/04/2015	VSO			
7		033_FT-04	0	TEXILOOP - PROCEDE VINYLOOP DE RECYCLABILITE	07/04/2015	07/04/2015	27/04/2015	VSO			
2C		000_ETAN	0	DETAILS TERRASSE BASSE AIRE DE LIVRAISON	20/10/2015	20/10/2015	23/12/2015	VSO			
2C		FT01_ETAN	0	DOSSIER TECHNIQUE ETANCHEITE	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VAOB	1 et 2	- Se rapprocher du RNSA pour connaître et transmettre à LSE le potentiel allergisant des espèces végétales suivantes qui n'étaient pas prévues dans le CCTP Environnement: Alyssum montanum, Campanula muralis, Cerastium tomentosum, Delosperma cooperi, Dianthus allwoodii, Dianthus carthusianorum, Petrorhagia saxifraga, Potentilla aurea, Satureja montana, Sedum lydium, Sedum 'Weihenstephaner Gold'. - Fournir les FDES si existantes.	
2C		NDC01_ETAN	A	NOTE DE CALCUL DES EP	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VSO			
2C		P01_ETAN	0	COUPE DE PRINCIPE COMPLEXE D ETANCHEITE	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VSO			
2C		VFT01_VOUTE	0	FICHES TECHNIQUES VOUTES ZENITHALES INNOVATION PARTNERS	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VSO			
2C		VP01_VOUTE	0	PLAN DES VOUTES ZENITHALES	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VSO			
2D		CALPI_FAC	0	CALEPINAGE FACADE HARDIE PANEL	27/11/2015	27/11/2015	23/12/2015	VSO			
2D		FT_FACADES	B	AVIS TECHNIQUE PLANATURAL - JAMES HARDIE	11/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	VSO			
2D		FT01_FACADE	A	FICHES TECHNIQUES MEHA	28/09/2015	28/09/2015	23/12/2015	VSO			
2D		NDC01_FACADE	A	NOTE DE CALCULS MEHA	23/06/2015	23/06/2015	20/07/2015	VAOB	4	Fournir les caractéristiques thermiques de l'isolant acoustique.	
2D		NDC01_FACADE	A	NOTE DE CALCULS MEHA	23/06/2015	23/06/2015	23/12/2015	VSO			

Lot	Bordereau de diffusion	Codification	Indice	Intitulé	Document édité le	Document reçu le	Document visé le	Visa	Cible HQE concernée	Observations LSE	Pièce jointe LSE
2D		P01_FACADE	J	CARNET-DE-DETAILS-MEHA	31/07/2105	31/07/2105	17/08/2015	VAO	2 et 4	Validé sous-réserve du calcul RT conforme aux objectifs et des fiches techniques des éléments composants les parois (notamment performances thermiques des isolants, FDES, etc.).	
2D		P01_FACADE	J	CARNET DE DETAILS MEHA	31/07/2105	31/07/2105	07/09/2015	VSO			
2D		P02_FACADE	0	IMPLANTATION MURS-MEHA	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VAO	2 et 4	Validé sous-réserve du calcul RT conforme aux objectifs et des fiches techniques des éléments composants les parois (notamment performances thermiques des isolants, FDES, etc.).	
2D		P02_FACADE	0	IMPLANTATION MURS-MEHA	13/03/2015	13/03/2015	07/09/2015	VSO			
2D		P03_FACADE	K	CARNET OSSATURES	20/10/2015	20/10/2015	23/12/2015	VSO			
2D		P05_FACADE	K	CARNET DE DETAILS MEHA - FILE 14G : FIXATIONS VERTICALES SUR HEA (IND.K)	20/10/2015	20/10/2015	23/12/2015	VSO			
2D		PFT01_PIERRE	0	FICHE TECHNIQUE HABILLAGE PIERRE	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VSO			
2D		PNDC1_PIERRE	0	NOTE DE CALCUL HABILLAGE PIERRE	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2D		PP01_PIERRE	0	FIXATIONS HABILLAGE PIERRES COBA	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	NC			
2E		504A_MEX	C	PORTE ACIER 2 VANTAUX - ACCES AIRE DE LIVRAISON	28/01/2016	28/01/2016	02/02/2016	VSO			
2E		ESCAL_MEX	0	PLAN ESCALIER	18/05/2015	18/05/2015	22/06/2015	VSO			
2E		F04/5_MEX	B	CHASSIS FE4 ET FE5	15/10/2015	15/10/2015	23/12/2015	VAOB	4, 8 et 10	- Fournir le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages. - Fournir FDES des menuiseries.	
2E		FE01_MEX	B	MUR RIDEAU FE 1 ET VERRIERE	15/05/2015	15/05/2015	22/06/2015	VSO			
2E		FE02_MEX	E	CHASSIS FE 2	15/10/2015	15/10/2015	23/12/2015	VAOB	4, 8 et 10	- Fournir le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages. - Fournir FDES des menuiseries.	
2E		FE03_MEX	C	MUR RIDEAU FE03	15/10/2015	15/10/2015	23/12/2015	VAOB	4, 8 et 10	- Fournir le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages. - Fournir FDES des menuiseries.	
2E		FE07_MEX	B	CHASSIS FE 7 + VERRIERE	16/10/2015	16/10/2015	23/12/2015	VAOB	4, 8 et 10	- Fournir le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages. - Fournir FDES des menuiseries.	
2E		FE6_MEX	E	CARNET CHASSIS FE6	16/10/2015	16/10/2015	23/12/2015	VAOB	4, 8 et 10	- Fournir le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages. - Fournir FDES des menuiseries.	
2E		FT00_MEX	0	DOSSIER TECHNIQUE DES MENUISERIES EXTERIEURES DEVAUX ET FILLARD	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VAOB	4, 8 et 10	Préciser le type de châssis et de vitrage choisi pour chaque typologie, en surlignant les performances thermiques correspondantes (Uw, Fs et TL).	
2E		NDC01_MEX	A	DESCENTES DE CHARGES ESCALIERS ACCES TERRASSES	18/05/2015	18/05/2015	22/06/2015	NC			
2E		PE1_MEX	A	PORTE PE1	15/10/2015	15/10/2015	23/12/2015	VAOB	4, 8 et 10	- Fournir le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages. - Fournir FDES des menuiseries.	
2E		PLANS_MEX	A	PLANS VERRIERE T4, PE2, PE5, PE6	24/11/2015	24/11/2015	23/12/2015	VAOB	4, 8 et 10	- Fournir le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages de la verrière FE01. - Fournir FDES des menuiseries FE01.	
2E		T4PE5_MEX	B	PLANS PORTES T4(502A)ET PE5(500A)	11/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	NC			
3A		BP01_MEN-INT	B	PLAN DE REPERAGE DES PORTES	07/12/2015	07/12/2015	23/12/2015	NC			
3A		FAC_MEN-INT	A	PLAN DE REPERAGE + DETAILS FACADE VITREE	25/11/2015	25/11/2015	23/12/2015	VAOB	10	- Fournir la transmission lumineuse des vitrages.	
3A		FAC25_MEN-INT	C	FACADE VITREE 25 IND C	11/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	VAOB	10	- Fournir la transmission lumineuse des vitrages.	
3A		FAC6_MEN-INT	0	FACADE VITREE 06 IND C	07/12/2015	07/12/2015	23/12/2015	VAOB	10	- Fournir la transmission lumineuse des vitrages.	
3A		FAC9_MEN-INT	C	FACADE VITREE 9 IND C	11/01/2016	11/01/2016	02/02/2016	VAOB	10	- Fournir la transmission lumineuse des vitrages.	
3A		M001_MEN-INT	0	DOSSIER TECHNIQUE MENUISERIE INTERIEURE	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	VAOB	2, 10 et 13	- Fournir les certificats FSC ou PEFC pour les blocs portes en bois et les châssis vitrés intérieurs. - Fournir les émissions de COV du LikeMirror. - Préciser le vitrage choisi pour les châssis vitrés intérieurs.	
3A		MIR01_MEN-INT	B	PLAN LIKE MIRROR	07/12/2015	07/12/2015	23/12/2015	VSO			

Lot	Bordereau de diffusion	Codification	Indice	Intitulé	Document édité le	Document reçu le	Document visé le	Visa	Cible HQE concernée	Observations LSE	Pièce jointe LSE
Fin	Fin	-Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	NC	Fin	Fin	Fin