

FICHE DE FERMETURE PLAFOND

FF 01 (1.27)

VERIFICATION DE LA MISE EN PLACE DES BONNES SUSPENTES (PHOTO)

VERIFICATION DES ENTRAXES DE SUSPENTES (SELON CALEPINAGE)

VERIFICATION DES ENTRAXES MAX DE PRIMAIRE (100 CM)

MISE EN PLACE D'UN ISOLANT PAR 45 MM SUR FOURRURES

VERIFICATION DES BOURAGES PAR LAINES EN TETES DE CLOISONS

200 mm

VERIFICATION DES JEUX PLAQUES/STRUCTURES (30 MM)

VERIFICATION DES BANDES TOUTES HAUTEURS

VERIFICATION DES ENTRAXES MAX DES FOURRURES (50 CM)

DATE : / / 2009

VALIDATION CHEF DE CHANTIER (SIGNATURE) :

FICHE DE CONTROLE

PC 68

MISE EN PLACE D'UN P.A.R. D'ÉPAISSEUR 45 MM (PHOTO)

COMPRESSION DU P.A.R. AVEC PLAQUES (30 MM)

MONTANT ACCOLES AU U PAF FILANT DE LA CIRCULATION

SCIAGE DES PLAQUES COTE CIRCULATION COMPRIS LAINE

POINTS PARTICULIERS COURANTS :

- MISE EN PLACE DE BANDES RESILIANTE SOUS RAILS
- REALISATION D'UN JOINT SOUPLE SOUS DERNIERE PLAQUE
- CROISEMENT DES JOINTS DE PLAQUES HORIZONTALEMENT
- CROISEMENT DES JOINT DE PLAQUE VERTICALEMENT
- RESERVATION DE 30 MM ENTRE HAUT MONTANT ET U PAF
- RESERVATION DE 30 MM ENTRE PLAQUE ET STRUCTURE (IPN/BAC)
- BOURAGE PAR LAINE DE VERRE AU DESSUS DES U PAF ^{1x} 200mm
- BANDE A JOINT REALISEES TOUTES HAUTEUR
-
-
-

DATE : / / 2009

VALIDATION CHEF DE CHANTIER (SIGNATURE) :