

SOCOTEC
34 rue des Moulins
51100 REIMS

Bezannes, le 30/10/2013

Affaire : Résidence COLBERT à REIMS
Objet : Réception du support / procédé

PJ : CD

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint sur CD les photos de la réception des supports du R+1, R+2 et R+3 ainsi que les fiches techniques des produits utilisés.

Ci-dessous les étapes de rattrapage des sols **avant coulage** :

1. Dépose des lames de plancher de 22mm qui sont abimées et reprises de panneaux OSB3 22mm. (voir fiche technique)
2. Un Grattage et un dépoussiérage seront effectués aux endroits où les cloisons ont été déposées puis rebouchées par un mortier
3. Les différences de niveaux entre planchers seront rattrapées avec un léger biais pour ne pas avoir une cassure franche
4. Les zones en béton ayant des bavures seront poncées
5. Pose d'une bande de rive efisol avec bavette adhésive en périphérie des murs
6. Pose d'un isolant thermo acoustique 20mm DOMISOL LR 20 SC2a3 ACh (voir fiche technique)
7. Pose d'un polyane sur l'isolant thermo acoustique sur lequel on collera la bavette adhésive de la bande de rive
8. Un joint de fractionnement sera effectué à chaque feuillure des portes palières des logements
9. Coulage de la chape fluide 4cm à base de ciment cemfloor fibrée dosée à 350kg au R+1, R+2 et R+3 avec système de ponçage (voir fiche technique)

Après coulage :

1. Un ponçage sera réalisé avant la pose du revêtement de sol
2. La bande de rive sera arasée par le poseur de revêtement de sol

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Roger MORISOT

Copie : Atelier d'architecture DUBOIS, CAP INGELEC, Bouygues Immobilier, Arnould BET, BEC CONSTRUCTION, BET ECHOLOGOS, BET EXP'bois et ESCAO