

N/Réf. : AC/10717

Pontcharra, le 26 janvier 2021

Commune de BIVIERS

Lotissement de la propriété ODION

Travaux V.R.D.

Compte-rendu de la réunion de chantier n°6 du 26.01.2021

Qualité Organisme	Noms	Téléphone	Email	Présent	Absent	Excusé	Convoqué prochaine réunion	Diffusion
Maître d'ouvrage Indivision ODION	M. Jean-Pierre ODION (mandataire)	06 31 78 76 88	jean-pierre.odion@sfr.fr	X			X	X
	M. Michel ODION	06 72 25 53 33	m.odion383@gmail.com					X
	Mme Isabelle BERTOZZI		casabertozzi@gmail.com					X
CEMAP Maître d'œuvre et Géomètre- Expert	M. Antoine COLLIGNON M. Laurent MORET	04 76 97 62 20	pontcharra@cemapgeo.com	X			X	X
STPG	M. Lionel BUTEAU M. Grégory BATTIMANZA	06 12 56 81 42	lionel@stpg.fr gregory@stpg.fr	X			X	X
Commune de BIVIERS	M. Jean-Marie PELTIER Mme SARACINO	06 62 22 10 45 04 76 52 90 02	service.technique@mairie-biviers.fr service.urbanisme@mairie-biviers.fr					X
VEOLIA Eau potable	M. Pascal BURDET	04 76 61 60 03 06 11 11 22 41	pascal.burdet@veolia.com			X		X
Le Grésivaudan Service des eaux	M. Jérôme MARTORELL	04 76 99 09 23	jmartorell@le-gresivaudan.fr	X				X
ENEDIS	M. Gérard BIONDI	06 99 34 81 86	gerard.biondi@enedis.fr					X
ORANGE	M. Dominique VAIN	06 84 46 18 33	dvainconstructel.ext@orange.com	X				X

**Prochaine réunion, à définir en fonction de la date de
reprise effective du chantier**

TOPOGRAPHIE
MÉTROLOGIE
PHOTOGRAMMÉTRIE
GÉOMATIQUE
INGÉNIERIE
URBANISME
LOTISSEMENTS
BORNAGES
EXPERTISES FONCIÈRES
AMÉNAGEMENT RURAL

Société inscrite à l'Ordre des
Géomètres-Experts sous le
n°1999 B200007

Géomètres-Experts Associés :

Marc Fourcade N°OGE 04994
Expert Près la Cour d'Appel de Grenoble
Agréé en Aménagement Foncier
Géomètre-Expert DPLG

Rémy Chaudet N°OGE 05364
Géomètre-Expert DPLG

Laurent Moret N°OGE 06023
Ingénieur Géomètre-Topographe

Archives des Cabinets Depierre,
Maillefert, Martin, Meyer, Mollard et
Papet-Lépine

www.cemapgeo.com

SARL au capital de 70 657,09 €
RCS 423 676 147 • APE 7112A
TVA FR 11423676147

GRENOBLE (SIÈGE)

46, Av. Albert 1^{er} de Belgique • 38000
BP 131
Tél. : 04 76 46 70 93
grenoble@cemapgeo.com

ENTRE-DEUX-GUIERS (BUREAU)

Place Centrale • 38380
20, Impasse du Four
Tél. : 04 76 66 07 15
e2g@cemapgeo.com

PONTCHARRA (BUREAU)

440, Rue du Stade • 38530
Tél. : 04 76 97 62 20
Fax : 04 76 97 69 78
pontcharra@cemapgeo.com

SAINTÉ-HÉLÈNE-DU-LAC (BUREAU)

Parc d'activités ALPESPACE • 73800
116, Rue Paul Émile Victor
Tél. : 04 79 70 03 48
alpespace@cemapgeo.com

OBJET	COMMENTAIRES	ORGANISMES CONCERNEES
Calendrier Avancement	<u>Objectif</u> : terminer l'ensemble des travaux du marché STPG avant le début du chemisage du réseau EU. Pour information, les travaux de chemisage du réseau EU sont envisagés autour du 8/12 mars. ► STPG : planifier la reprise du chantier et transmettre les dates	STPG
Administratif	► STPG : Transmettre les dernières attestations administratives pour l'année 2021 (Responsabilité Civile, URSSAF, régularité fiscale, travail illégal, etc...) Le plan EXE a été mis à jour par CEMAP. Le nouveau plan à utiliser est le 10717-p7607b du 26 janvier 2021 (voir ci-joint).	STPG
Soutènement	► RAPPEL : Finition à l'arrière du mur de soutènement : compléter avec un peu de gravette supplémentaire.	STPG
Réseau télécom	► A l'entrée du nouveau lotissement, Ambition Telecom/Orange demande de remplacer la chambre L1C initialement posée par une chambre L2C. ► La chambre L1C initialement prévue au pied du poteau télécom est déplacée au milieu du chemin, au droit du terrain de M. Marron (pour futur aménagement de sa parcelle). ► Mise en place de 3 PVC Ø45 entre les chambres L2C et L1C, puis jusqu'au poteau télécom. Le plan EXE a été mis à jour.	STPG Orange/Ambition Telecom
EU	► Un chemisage du réseau existant sous la parcelle AH 81 va être réalisé (date à définir, certainement courant du mois de mars). Cette solution est validée par M. Martorell. ► Le principe de raccordement sur le regard existant est validé par M. Martorell. ► STPG : reprendre la cunette du regard SOBEMO Ø800 en tête de réseau pour améliorer l'écoulement + boucher les entrées non-utilisées. ► STPG : prévoir la réalisation des tests de pression sur les regards et les boîtes de branchement ainsi que le passage caméra.	STPG

AEP	► Le raccordement des 4 nouveaux branchements a été réalisé par 4 prises en charge avec bouche à clé sur la conduite fonte Ø60 existante. Ce raccordement a été validé par Véolia et par la CCLG. ► La fuite d'eau a été réparée. ► L'emplacement du regard 1000x1000 à poser en limite du domaine public/privé a été validé avec M. Martorell de la CCLG. Il sera installé sur la conduite fonte Ø60 existante derrière la vanne de coupure générale.	VEOLIA STPG CCLG
Electricité	► Les travaux du réseau électrique sont terminés. Les numéros de PRM ont été transmis par ENEDIS.	ENEDIS
CIDEX Boîtes aux lettres	<u>Rappel :</u> Le CIDEX existant (3 boîtes) sera conservé. Un nouveau CIDEX identique (même modèle, même couleur) de 3 boîtes sera ajouté sur un nouveau pied et sera scellé contre le CIDEX existant (au total 6 BAL).	STPG Commune de Biviers

Laurent MORET

