

Article	Nature des travaux	Quantité	Qréalisée	P.U ht	Mtt réalisé HT	Montant Marché HT	
1	TRAVAUX PREPARATOIRES						
1,01	Installation de chantier,	1	ft	1,00	913,92 €	913,92 €	913,92 €
1,02	Marquage-piquetage	1	ft	1,00	200,00 €	200,00 €	200,00 €
1,03	Sondage sur réseau existant et réfection provisoire (AEP et télécom)	2	u	-	180,00 €		360,00 €
1,04	Nettoyage et préparation du terrain, y compris démolition 6 ml de mur,	1	ft	1,00	350,00 €	350,00 €	350,00 €
1,05	Implantations : terrassements et bordures de voirie	2	ft	2,00	950,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
1,06	Plan d'exécution et étude structure pour mur de soutènement,	1	ft	1,00	200,00 €	200,00 €	200,00 €
				Sous Total :		3 563,92 €	3 923,92 €
2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2,01	Décapage de la terre végétale (épaisseur 0.20 m),	59	m3	59,00	6,00 €	354,00 €	354,00 €
2,02	Terrassement en déblais, déblais évacués,	186	m3	186,00	19,00 €	3 534,00 €	3 534,00 €
2,03	Terrassement en remblais, TV 0/100,	6	m3	6,00	24,00 €	144,00 €	144,00 €
2,04	Réglage et compactage du fond de forme,	255	m2	255,00	0,90 €	229,50 €	229,50 €
2,05	Remise en place définitive de la terre végétale,	49	m3	49,00	13,00 €	637,00 €	637,00 €
2,06	Evacuation de la terre végétale non utilisée	10	m3	10,00	10,00 €	100,00 €	100,00 €
				Sous Total :		4 998,50 €	4 998,50 €
3	EAUX USEES						
3,01	Découpe de revêtement de chaussée, à réaliser en deux temps,	12	ml	12,00	3,50 €	42,00 €	42,00 €
3,02	Démolition de revêtement de chaussée, à réaliser en deux temps,	12	m2	12,00	7,00 €	84,00 €	84,00 €
3,03	Tranchée simple pour canalisation EU, jusqu'à 1m50,	72	ml	72,00	49,00 €	3 528,00 €	3 528,00 €
3,04	Fourniture et pose de canalisation PVC classe CR8						
a	Conduite PVC 125,	25	ml	25,00	13,00 €	325,00 €	325,00 €
b	Conduite PVC 200,	40	ml	40,00	16,50 €	660,00 €	660,00 €
3,05	Regards de branchement PVC CR8 Ø315,	4	u	4,00	336,00 €	1 344,00 €	1 344,00 €
3,06	Regards de visite étanche type "TEGRA" diam. 800 mm,	2	u	2,00	858,00 €	1 716,00 €	1 716,00 €
3,07	Raccordement étanche dans regard existant	1	ft	1,00	170,00 €	170,00 €	170,00 €
3,08	Réfection de chaussée en enrobé dense	12	m²	12,00	30,00 €	360,00 €	360,00 €
3,09	Contrôle du réseau EU,	1	ft	1,00	550,00 €	550,00 €	550,00 €
				Sous Total :		8 779,00 €	8 779,00 €
4	EAUX PLUVIALES						
4,01	Découpe de revêtement de chaussée, à réaliser en deux temps,	12	ml	12,00	3,50 €	42,00 €	42,00 €
4,02	Démolition de revêtement de chaussée, à réaliser en deux temps,	12	m2	12,00	7,00 €	84,00 €	84,00 €
4,03	Tranchée simple pour canalisation EP	71	ml	71,00	49,00 €	3 479,00 €	3 479,00 €
4,04	Fourniture et pose de conduite PVC classe CR8						
a	Conduite PVC 160,	29	ml	29,00	14,50 €	420,50 €	420,50 €
b	Conduite PVC 200,	42	ml	42,00	16,50 €	693,00 €	693,00 €
4,05	Réalisation d'une tranchée d'infiltration (L:6m x l:1m x ht:0.9) avec drain PVC Ø400 dans massif de galets lavés-roulés 20/40 et géotextile,						
a	Infiltration : terrassement en déblais - fouille de L:6 x l:1 x pr:1.5	9	m3	9,00	33,00 €	297,00 €	297,00 €
b	Infiltration : géotextile	25	m²	25,00	2,00 €	50,00 €	50,00 €
c	Infiltration : fourniture et pose d'un drain PVC Ø400,	6	ml	6,00	15,00 €	90,00 €	90,00 €
d	Infiltration : galets lavés-roulés 20/40,	5	m3	5,00	29,00 €	145,00 €	145,00 €
e	Infiltration : regard de visite type "TEGRA" DN 800mm,	1	u	1,00	858,00 €	858,00 €	858,00 €
4,06	VARIANTE : Réalisation d'un puits d'infiltration Ø2000 x pr:2m avec une buse perforée Ø1000 dans massif de galets lavés-roulés 20/40 et géotextile,						pour mémoire
a	Infiltration : terrassement en déblais - fouille de L:2 x l:2 x pr:2	8	m3		33,00 €		
b	Infiltration : géotextile	19	m²		2,00 €		
c	Infiltration : fourniture et pose d'une buse perforée Ø1000,	2	ml		223,00 €		
d	Infiltration : galets lavés-roulés 20/40,	3	m3		29,00 €		
e	Infiltration : Dalle de couverture, cadre et tampon fonte Ø600 classe 400	1	u		270,00 €		
4,07	Regard de branchement 400x400,	4	u	4,00	278,00 €	1 112,00 €	1 112,00 €
4,08	Regard à grille 400x400,	1	u	1,00	295,00 €	295,00 €	295,00 €
4,09	Regard de visite type "TEGRA" DN 800mm,	1	u	1,00	858,00 €	858,00 €	858,00 €
4,10	Réfection de chaussée en enrobé dense	12	m²	12,00	30,00 €	360,00 €	360,00 €
4,11	Contrôle du réseau EP,	1	ft	1,00	319,00 €	319,00 €	319,00 €
				Sous Total :		9 102,50 €	9 102,50 €
5	TRANCHEES POUR RESEAUX SECS ET AEP						
5,01	Découpe de revêtement de chaussée, à réaliser en deux temps,	90	ml	90,00	3,50 €	315,00 €	315,00 €
5,02	Démolition de revêtement de chaussée, à réaliser en deux temps,	90	m2	90,00	7,00 €	630,00 €	630,00 €
5,03	Fouille simple pour réseaux secs et AEP						
a	50x90 destinée à un concessionnaire (télécom)	90	ml	90,00	72,00 €	6 480,00 €	6 480,00 €
b	75x90 destinée à deux concessionnaires (AEP + télécom)	70	ml	70,00	49,00 €	3 430,00 €	3 430,00 €
5,04	Réfection de chaussée en enrobé dense	90	m²	90,00	30,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
				Sous Total :		13 555,00 €	13 555,00 €

Article	Nature des travaux	Quantité		P.U ht	Mtt réalisé HT	Montant HT
6	ADDUCTION D'EAU POTABLE					
6,01	Prise en charge sur conduite fonte Ø60 existante, y compris robinet d'arrêt,	4	ft	4,00	220,00 €	880,00 €
6,02	Fourniture et pose d'une chambre de comptage 1200x1200 équipée pour 4 compteurs individuels, y compris manchette compteur, clapet anti-retour et douille de purge	1	u	1,00	2 428,00 €	2 428,00 €
6,03	Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreau TPC bleu					
a	TPC bleu Ø90	115	ml	115,00	4,00 €	460,00 €
6,04	Fourniture et pose de canalisation PEHD série 16 bars					
a	Canalisation PEHD DN 25mm,	25	ml	25,00	2,50 €	62,50 €
b	Canalisation PEHD DN 32mm,	82	ml	82,00	3,10 €	254,20 €
6,05	Mise en œuvre d'un dispositif de purge vers le réseau EP,	1	u	1,00	300,00 €	300,00 €
6,06	Nettoyage de la conduite et analyse bactériologique,	1	ft	1,00	300,00 €	300,00 €
6,07	Essai du réseau AEP,	1	ft	1,00	220,00 €	220,00 €
				Sous Total :	4 904,70 €	4 904,70 €
7	RESEAU ELECTRIQUE (réalisée par ENEDIS)					
7,01	Plus-value éventuelle pour travail simultané ou arrêt de chantier,	1	ft	1,00	50,00 €	50,00 €
				Sous Total :	50,00 €	50,00 €
8	RESEAU TELECOM					
8,01	Fourniture et pose en tranchée ouverte de tubes PVC et fourreaux					
a	Axe principal 3 PVC Ø45,	90	ml	90,00	6,55 €	589,50 €
b	Branchement 2 PVC Ø32,	100	ml	100,00	5,00 €	500,00 €
8,02	Fourniture et pose de chambre de tirage					
a	Chambre de branchement L0T	4	u	4,00	230,00 €	920,00 €
b	Chambre de tirage L1C,	2	u	2,00	539,00 €	1 078,00 €
8,03	Raccordement sur chambre existante,	1	u		80,00 €	80,00 €
8,04	OPTION : Raccordement aéro-souterrain au poteau existant, et pose d'une chambre L1T,	1	u	1,00	310,00 €	310,00 €
8,05	Etablissement et fourniture du certificat d'autocontrôle	1	ft	1,00	150,00 €	150,00 €
				Sous Total :	3 547,50 €	3 627,50 €
9	VOIRIE ET CHEMINEMENTS PIETONS					
9,01	Fourniture et pose d'un géotextile classe 5,	255	m2	255,00	2,00 €	510,00 €
9,02	OPTION : renforcement de la PST par cloutage Ø100/Ø200 sur 0.30 m,	255	m2	255,00	11,70 €	2 983,50 €
9,03	Fourniture et mise en place de GNT 0/80 (épaisseur 0.50m sous voirie),	128	m3	128,00	22,00 €	2 816,00 €
9,04	Contrôles du compactage de la fondation de chaussée,	2	ft	2,00	150,00 €	300,00 €
9,05	Fourniture et mise en œuvre de semi concasse 0/315 (épaisseur 0.05m)	13	m3	13,00	4,76 €	61,88 €
9,06	Fourniture et mise en place de bordures					
a	bordures type A2,	89	ml	89,00	39,00 €	3 471,00 €
b	bordures type T2,	39	ml	39,00	41,00 €	1 599,00 €
9,07	Revêtement en enrobé dense 150kg/m²	205	m2	205,00	21,50 €	4 407,50 €
				Sous Total :	16 148,88 €	16 148,88 €
10	ESPACE VERTS - MACONNERIE					
10,01	Fourniture et installation d'un ensemble de 4 boîtes aux lettres normalisées,	1	ft	1,00	700,00 €	700,00 €
10,02	Reprise soignée d'une extrémité de mur,	1	u	1,00	190,00 €	190,00 €
10,03	Réalisation d'un mur maçonné d'aspect identique à celui déjà existant, avec parement en pierres,	10	ml		370,00 €	3 700,00 €
10,04	Réalisation d'un mur de soutènement ferrailé, avec semelle en L, vue variant entre 30 et 80 cm, selon étude structure à réaliser, y compris drainage,	16	ml	16,00	145,00 €	2 320,00 €
10,05	Mise en place d'une clôture à grillage double torsion blanc,	40	ml		45,00 €	1 800,00 €
				Sous Total :	3 210,00 €	8 710,00 €
11	RECOLEMENT					
11,01	Plan de récolement,	1	ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
11,02	DOE	1	ft	1,00	200,00 €	200,00 €
				Sous Total :	1 200,00 €	1 200,00 €

MONTANT TOTAL SITUATION 3 - DGD HT :

69 060,00 €