RESIDENCE DE TOURISME DANS L'AILE SUD DE LA CASERNE COLBERT

OPR DES COMBLES DU 12.02.2015

DATE		CONCERNE	FAIT LE …
12.02.15	**RESERVES GENERALES :** - sous réserve du rapport final de SOCOTEC - sous réserve du rapport du BET Ehologos, acousticien - sous réserve de la liste de réserves du BET Cap Ingelec, BET Fluides - sous réserve de l'avis de la Commission de sécurité - sous réserve du DIUO	TCE	
12.02.15	Nettoyer les chutes de flocage	HERVE THERM.	
12.02.15	Enlever toutes les chutes de charpente - Photo 2	C2C	
12.02.15	Châssis d'accès en toiture à repérer en concertation avec le CSPS	CDF	
12.02.15	Trémies dans plancher bois à boucher (feu et acoustique) Photos 6 et 7	HERVE THERM.	
12.02.15	Position des ossatures métalliques des gaines de désenfumage à faire valider par SOCOTEC – Photo 4	HERVE THERM.	
12.02.15	Refends à calfeutrer – Photo 5	HERVE THERM. BLANCHARD	
12.02.15	- Trappe en cours de pose - Trémie du faux-plafond CF à adapter – Photo 1	CARI MEN. MEREAU	
12.02.15	Recoller l'adhésif entre les panneaux d'isolants sous rampants	MEREAU	
12.02.15	Largeur du plancher bois des combles non conforme au DCE, et traitement acoustique des combles, en attente d'un essai acoustique du BET Echologos	C2C MEREAU	
12.02.15	Echelles d'accès à fournir au MO	ARTI	
12.02.15	Locaux à nettoyer	PERGENT PEINT.	
	Travée 1 ; - tête de DI à poser	BLANCHARD	
	Travée 2 ; - calfeutrer le CP / refend - calfeutrer les passages de gaines dans les refends - trappe verticale à poser	MEREAU HERVE THERM. CARI MEN.	
	Travée 3 ;		
	Travée 4 ; -		
	Travée 5 - Photo ; - Photo 3 - pourquoi le flocage de la gaine VMC venant de la travée 4 s'arrête-t-il au droit la baie libre refend ?	HERVE THERM.	
	Travée 6 ; - trappe verticale vers travée 5 à poser	CARI MEN.	
	Travée 7 (LT désenfumage) ; - voir les réserves générales	TCE	
	Travée 8 (LT désenfumage) ; - voir les réserves générales	TCE	
	Travée 9 - Photo ; - chutes poutres bois et seau à évacuer - pignon à doubler thermiquement	C2C MEREAU	

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3

PHOTO 4

PHOTO 5

PHOTO 6

PHOTO 7