REIMS - Caserne Colbert

Visa n° 27

Référence : .. Courriel intitulé « Plans de renforts et de passage PER en cloison »

Émis par : … HERVE THERMIQUE
Reçu le : ..... 17 mars 2014
Nos réf : LN/CS/14171
Établi par : … Laura NACZAJ
Acousticienne, ingénieur ENSIP

Destinataires :
- BOUYGUES IMMOBILIER
- DUBOIS ET ASSOCIES
- CAP INGELEC
- HERVE THERMIQUE

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
27-a	PRINCIPE PASSAGE PER DANS CLOISONS.pdf		Un résilient acoustique doit être mis en œuvre sur chaque traversée de cloison par les réseaux des lots techniques. L'insérer sur la platine de raccordement.	Avis défavorable
27-b	RENFORTS DE CLOISONS CHAMBRE COURANTE 2.pdf RENFORTS DE CLOISONS CHAMBRE COURANTE.pdf RENFORTS DE CLOISONS PMR 2.pdf RENFORTS DE CLOISONS PMR 3.pdf RENFORTS DE CLOISONS PMR 4.pdf RENFORTS DE CLOISONS PMR 5.pdf RENFORTS DE CLOISONS PMR.pdf		Attention, la cloison séparative entre logement est à ossature alternée et indépendante. Il est primordial que les renforts n'interfèrent pas sur l'indépendance des deux parements de la cloison. Veuillez vérifier que l'implantation de vos renforts soit de sorte qu'il n'y ait pas de contact avec les ossatures de la cloison.	Avis suspendu

Livry-Louvercy, le 24 mars 2014