CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES
construction d'un site scolaire à Attigny (08)

Procès-verbal de chantier du lundi 2 décembre 2013 **n° 58**

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE **LUNDI 9 DECEMBRE 2013**
VISITE DE CHANTIER ET POINTS BLOQUANTS DE 13H00 A 15H00
REUNION PLANNING DE 15H00 A 17H30

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants		responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	**CONSEIL GENERAL DES ARDENNES** hôtel du département 08011 charleville-mézières *mail : sabrina.devaux@cg08.fr*	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49	03 24 59 60 25	**P**		
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny *mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr*	Noël BOURGEOIS Remi POSTEAUX M. BLAVIER	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00	**P**		
Maîtrise d'œuvre	**JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES** 219, boulevard rchite arnould – 51100 reims *mail : architects@jeanphilippe-thomas.com* *mail : loic@jeanphilippe-thomas.com*	Jean-Philippe THOMAS Loïc WAGNER	03 26 404 405	03 26 402 401	**P**		
Architecte associé	**ANSELME PASCUAL** 2, rue de condé – 08400 vouziers *mail : anselme.pascual@wanadoo.fr*	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02	03 24 71 76 00	**P**	A2	**C**
Bureau d'études TCE	**EGIS Grand Est** 12, rue clément ader – BP 147 51685 reims cedex 2 *mail : fabrice.haraux@egis.fr*	Denis HEILI Fabrice HARAUX M. BAECHLER M. CLAIS	03 26 46 69 00	03 26 97 81 85	**P**		**C**
Bureau d'études HQE	**TERAO** 21, rue du paradis 75010 paris *mail : bcastelli@terao.fr*	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63	01 42 46 01 20			
Bureau d'études Paysagistes	**TERRITOIRES** 22, rue mégevand – 25000 besançon *mail : info@territoirespaysagistes.com*	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66	03 81 82 08 09			
Bureau d'études Acoustique	**ECHOLOGOS** 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy *mail : reims@echologos.com*	Dominique NOEL	03 26 66 12 58				
Bureau d'études Restauration	**MCI THERMIQUES** parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny *mail : info@mci-thermiques.com*	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23	03 26 49 03 65			
OPC	**TCA** 1 bis, rue maurice hollande – zone farman bâtiment D – 1er étage – 51100 reims *mail : tcaing@wanadoo.fr*	Thierry LAPOINTE Jérome HANNION	03 26 82 16 16	03 26 82 79 11	**P**		
Bureau de contrôle	**APAVE** 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 *mail : kevin.pillant@apave.com*	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26			
Coordinateur SPS	**APAVE** 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 *mail : eric.benoit@apave.com*	Eric BENOIT Dominique GOBANCE	03 26 84 38 00	03 26 84 38 26			
Bureau d'études sols et Fondation	**GEOTEC** 26, rue du capitaine madon – zac croix blandin 51100 reims *mail : agence-reims@geotec-sa.com*	Delphine PICAULT M. CICILIANI	03 26 03 09 30	03 26 04 35 26			
CSSI	**EGIS** 97, Rue Haroun Tazieff – 54320 maxeville	M. BAECHLEM	03 83 93 73 02 06 73 07 66 88				

entreprises		responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	**EUROVIA** zi de glaire – bp 50334 – 08203 sedan cedex *mail : eric.robert@eurovia.com* *mario.messina@eurovia.com*	Eric ROBERT Mario MESSINA Paolo ATTINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	03 24 29 46 56	**P**		**C**
	URANO *mail : patrice.paquot@urano.fr* *sabine.lhuillier@urano.fr*	Patrice PAQUOT M. PLIER	06 23 01 95 05				
02 gros-œuvre	**EIFFAGE CONSTRUCTION** 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 *mail : Joseph.LOIACONO@eiffage.com* *thibaut.desloovere@eiffage.com* *david.gernez@eiffage.com*	J. LOIACONO T. DESLOOVERE M. ABASSI M. GERNEZ	03 26 82 82 35 06 03 16 47 17 06 08 28 68 32	03 26 82 82 36	**R**	A2 R1	**C**
03 charpente structure bois	**GOUDALLE CHARPENTE** 50, route principale – 62650 preures *mail : goudalle.charpente@hep.fr*	José GOUDALLE Mickaël BAHEUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98	03 21 90 99 00	**E**	A6	**C**

04 couverture / bardage étanchéité 05 isolation par l'ext. Bardage bois	**SOPREMA ENTREPRISES** 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2 *mail : travaux-reims@soprema.fr*	Alexandre TERNANT M. VERGER M. SAC M. AUBIAT	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43 06 80 28 89 03	03 26 85 33 58	**P** **P**	1	**C**
06 menuiseries ext. bois alu / aluminium	**WARSMANN** 7, rue des 3 obus – zi de pargny 08700 nouzonville *mail : etudes@warsmann.fr*	M. SLEZAK M. PINTO M. WATELET M. DELETTRE	03 24 53 37 26	03 24 53 75 24	 **P**		**C**
07 serrurerie	**FRECHIN** zone de l'étoile – 08300 rethel *mail : frechin.sa@orange.fr*	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53	03 24 38 36 20	**P**	3	**C**
08 menuiseries intérieures	**LEMPEREUR** zi de pargny bp 54 – 08303 rethel cedex *mail : lempereursa@wanadoo.fr*	Thierry LEMPEREUR M. WITOS	03 24 38 49 07	03 24 38 10 75	 **P**	2	**C**
09 faux-plafonds 10 cloisons / doublages	**FACON PLATRE** 201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois *mail : faconplatre@aol.com*	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05	03 24 40 11 39	**R**	A7 R1	**C**
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	**COFELY / AXIMA** zone farman – 23, rue robert fulton 51100 reims *mail : cvc-reims@aximaseitha-gdfsuez.com* *abriel.courtin@cofelyaxima-gdfsuez.com*	Gabriel COURTIN M. SALZARD Lysian PICOT	03 26 36 61 93 06 46 43 21 96	03 26 09 79 28	 **P**		**C**
12 production de chaleur	**COFELY** 9 bis, rue wailly 08000 charleville-mézières *mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com*	Lysian PICOT	03 24 37 84 44	03 24 57 55 69			**C**
13 électricité / courants forts – faibles	**IBA** 541, route de perthes – bp 25 08300 sault-les-rethel *mail : n.tuot@ibafrance.fr*	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	07 85 54 48 41 03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	**P**	2	**C**
14 peinture 16 revêt. De sols durs	**LAGARDE & MEREGNANI** 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex *mail : reims@lagardemeregnani.fr* *wnaivin@lagardemeregnani.fr*	Olivier BAN M. NAIVIN M. POTAUFEUX	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19	 **P**	A5	**C**
15 revêtements sols souples	**GONEL** 120 rue de l'Industrie – 08330 vrigne aux bois *mail :* sebastien.gonel@orange.fr	M. GONEL M. LAMBERT	03 24 54 53 10	03 24 52 76 71		1	
17 équipements cuisine	**SEREC** za du moutier – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux *mail : serec@wanadoo.fr*	Dominique URLY M. PEREZ M. BLENGIN	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87		4	
18 ascenseur	**SCHINDLER** zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims *mail : crin.agencesest@fr.schindler.com* *xavier.gantier@fr.schindler.com* *beatrice.ladeville@fr.schindler.com*	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03			
19 espaces verts 20 clôtures	**DEHAYE** 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières *mail : jm.dehaye@wanadoo.fr*	Jean Michel DEHAYE Jérome THIE	03 24 33 25 25	03 24 33 86 07	 **P**	2	
21 équipements sportifs	**NOUANSPORT** route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines *mail : ac.fm@orange.fr*	François MALGLAVE	02 47 92 62 32 06 86 75 11 87	02 47 92 79 49		5	

concessionnaires		responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Electricité	**Erdf** 5, rue gervaise 08013 charleville-mézières *mail : ipreseau08@erdf-grdf.fr* *marco.pozzobon@erdf-grdf.fr* *stephane.allain@erdf.fr*	M. ALLAIN M. LAMY M. FOURNIER M. POZZOBON M. ALLAIN	 03 24 59 51 28 03 24 38 88 01 06 63 46 40 66	 03 24 59 50 12			
Téléphone	**Œuvre télécom** 49, avenue léon bourgeois 08000 charleville-mézières *mail : patrick.daras@orange.com*	Patrick DARAS	06 73 98 93 17 06 77 02 58 78				
Eau potable	**Syndicat d'électrification et des eaux du sud-est des ardennes** 2, hameau de lamdennes – 08400 balllay *mail : sophie.braquet010@syndicats-ballay.fr*	Sophie BRAQUET Yannick AMAR	03 24 71 61 91	03 24 71 97 00			
Eaux Usées	**Mairie d'Attigny** 1, place charlemagne – 08130 attigny	Noël BOURGEOIS	03 24 71 20 68	03 24 71 94 00			
FDEA	**FDEA** ZAC de la poterie 08000 prix les mézières	M. LALLOUETTE					

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base.
Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les **LUNDIS à partir de 13h00** précises sur le site de construction.
Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdite en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
Non-respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
hôtel du département – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, ***enveloppe timbrée obligatoire.***
Les situations sont établies avec le bordereau marché, ***auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé)****.*
Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.
Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- *1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,*
- *2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,*
- *1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.*

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE ŒUVRE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.
Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- *2 exemplaires à APAVE,*
- *1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.*

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

LOT GROS-ŒUVRE

1) installation de la zone de tri.
2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
3) Moyen pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.

SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'œuvre et au SPS.
Elles devront faire approuver leur dossier à minima dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants (dossier financier et technique).

Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**.
Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS.
Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :
Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

BOITE A PLANS

AUCUNE ENTREPRISE ne doit déposer ses plans sur la boîte à plans de l'Architecte.
Les plans se trouvant sur cette boîte à plans sont des plans DEFINITIFS.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande dossier EXE validé des entreprises.
Modifications sur DCE
GYMNASE :
Suppression du rideau de séparation.
Terrains de sports :
7 terrains de badminton. Équipements prévus avec des poteaux sur roulettes et non ancrés au sol.
Contrôle d'accès sur accès extérieur circulation, circulation/salle d'évolution, salle d'évolution depuis extérieur supprimé.
Equipement complémentaire demandé :
Poutre avec des ancrages au sol.
AVENANT n°01 – EIFFAGE CONSTRUCTION concernant des massifs complémentaires pour des équipements de l'entreprise NOUANSPORT transmis depuis le 02/04/2013, en attente de régularisation par le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (cet avenant ne comporte pas les massifs concernant les barres parallèles).

COLLÈGE :
Rez-de-jardin :
Modification des réserves de sciences (regroupés).
Toutes salles d'enseignement : la hauteur en pied de tableau demander est de 0m 95, soit une hauteur libre sous goulotte électrique de 0m 82.
Salle informatique
L'entreprise IBA vous ayant transmis le plan de positionnement des prises de sol. Plan validé.
Bureau du principal
Vous demandez le déplacement de la porte d'accès de celui-ci depuis la circulation côté bureau du gestionnaire.

Raccordement des réseaux :
A voir pour raccordement EU et AEP. ATTENTION : il y a des travaux à effectuer.

Essai d'étanchéité :
- Essai sur le pôle réalisé le 28-10-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (A diffuser à toutes les entreprises).
- Essais sur collège réalisés le 19-11-13. Rapport diffusé le 25-11-13 (A diffuser à toutes les entreprises).

MAITRISE D'ŒUVRE

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.
Mission DET.
Mission SSI.

Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :

- *Lot VRD :*

M. CLAIS : laurent.clais@egis.fr

- *Lot GO :*

M. PLANTIER, arnaud.plantier@egis.fr
Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr

- *Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur – Ascenseur :*

M. SADION : patrice.sadion@egis.fr
M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr
28/01/2013 : L'entreprise COFELY/AXIMA demande le bilan thermique de l'opération.

- *Lot Plomberie :*

M. LION : jacky.lion@egis.fr

- *Lot Electricité :*

M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr
Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

TRANSFORMATEUR ERDF TARIF VERT ET TARIF JAUNE
Le plan modifié transmis à ERDF par le BET EGIS est validé au 22/04/2013 par ERDF.

Divers :
- Faire le point avec EIFFAGE et GOUDALLE sur les réservations oubliées pour AXIMA (Zone Collège). RAPPEL
- A régler avec AXIMA, passage des gaines de ventilation au RdC du collège.

Pôle scolaire :
- A régler avec EIFFAGE réalisation des réservations manquées. **RAPPEL**
- A régler avec GOUDALLE, réservations manquantes. **RAPPEL**

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES

Mission EXE / synthèse
- Transmettre plan des aires de jeux à DEHAYE. **URGENT**

ECHOLOGOS

Mission DET.
Demande dossier technique de FACON PLATE, LEMPEREUR et GONEL.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.
Mission DET.

BUREAU DE ŒUVRE APAVE

Donner avis sur produit de reprise sous lisse bois par EIFFAGE.
Remarques générales transmises, diffusées avec le compte-rendu.

GEOTEC

ENTREPRISES

INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

CHANTIER HQE
Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Base	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

TELEPHONE ET TELECOPIE DU CHANTIER

TELEPHONE : 03 24 30 33 79 TELECOPIE : 03 24 30 19 78

CLES DU CHANTIER

LE CADENAS SUR L'ACCÈS CHANTIER AVEC CODE : 1005
Clés remises aux entreprises :
EUROVIA/URANO

PLANS PRODUITS PAR LES ENTREPRISES

Concernant vos plans en liaison avec le BET EGIS, celui-ci demande que :

1)- l'ensemble de vos plans de l'ensemble des bâtiments soit remis sous 2 à 3 SEMAINES MAXIMUM.
Pour les entreprises du 2ème appel d'offres, vous êtes en fin de période de préparation (fin FEVRIER 2013).
2)- l'analyse et remarque sur les plans d'autres lots soit transmise sous 7 jours.
3)- que l'analyse SYNTHESE des plans EGIS soit retournée sous 7 jours.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé à toutes les entreprises qu'AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE ENGAGE SANS AVENANT SIGNÉ DU MAITRE D'OUVRAGE.
La(es) demande(s) faite(s) en réunion de chantier ou demandé dans le PV de chantier sont à étudier immédiatement et à transmettre à la MAITRISE D'ŒUVRE sur support PAPIER avec date, cachet et signature de l'entreprise, ceci en 3 exemplaires.

STATIONNEMENT DES VEHICULES ET CONTAINERS

Depuis le 17/06/2013, la voirie de dépose bus devant les bâtiments Pôle Scolaire et Collège est à disposition de l'ensemble des intervenants pour accéder aux parkings au centre de cette voirie.
Il ne doit plus y avoir de véhicules en stationnement devant les installations de chantier, ni ailleurs sur le site.
L'espace devant les installations de chantier est réservé aux containers et bungalows Entreprises.

RAPPEL : METTRE SUR LA PARTIE RESERVÉE AUX INSTALATIONS DE CHANTIER TOUS LES CONTAINERS ET LES IDENTIFIER. IL NE DOIT PLUS Y AVOIR DE CONTAINERS SUR LA ZONE PARKING.
RAPPEL A TOUTES LES ENTREPRISES.

FERMETURE DU CHANTIER

ATTENTION : Fermeture des portes par AXIMA chaque soir pour le collège.

01 vrd / terrassement — EUROVIA/URANO

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC ***T.C.A.***

ÉTUDES :

	RELANCE

TRAVAUX : Effectif : **5**

* Raccordements pôle scolaire. EP à réaliser sans délai. Prévu le 04-12-13.	
* Réaliser cheminements périphériques pour accès pôle scolaire. En cours sur collège.	
* Cour intérieure à programmer le 15-11-13. En attente avis sur aire de jeux.	
* Fonds de forme parking à planifier le 15-10-13. Travaux en cours.	
* Faire purge du local énergie à prévoir suivant planning EIFFAGE, soit le 06-01-14.	
* Réaliser cheminement de 3 m conformément au carnet de détail VRD sur façade EST du collège au plus vite.	En cours
* Réaliser fond de forme parking sur façade OUEST pôle.	En cours
* Remblai autour du pôle à réaliser à partir du 02-12-13.	En cours
* Cheminements piétons accès gymnase.	En cours
* Remblai autour des logements le 13-12-13.	
* Vérifier raccordement drainage du collège.	

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	ARMOIRE ELECTRIQUE POMPE DE RELEVAGE	
25/02/13	Celle-ci sera positionnée sur le mur SUD de l'aire dépôt containers à déchets.	
	VOIE ROUTIERE devant le COLLEGE	
08/04/13	Les bordures de quai d'autobus seront en finition GRIS, dito des bordures T2 et autres.	
27/05/13	Le contrôle de ce jour fait apparaître : 3 éclats sur des bordures T2. 2 éclats sur des bordures de quai. 2 bordures P3 détériorées entre la voie véhicules et le parking face à l'entrée du collège (deuxième partie).	
	ECHANTILLONS – NUANCIERS	
17/05/13	Le choix retenu est agrégats de Meuse finition concassée.	
	MARCHES EXTERIEURES	
27/05/13	Celles-ci se situent sur le cheminement en sortie rez-de-jardin du collège et le cheminement vers le gymnase.	
	POLE ENERGIE	
18/11/13	Nous vous avons remis ce jour, le document du CG08 concernant le raccordement de la voirie du groupe scolaire au futur aménagement du rond point.	PM
25/11/13	**Transmettre à l'entreprise EIFFAGE, la côte altimétrique de la grille d'air frais se situant à proximité de l'escalier menant au VS.**	**Rappel le 02/12/13**

02 gros-œuvre — EIFFAGE CONSTRUCTION

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC ***T.C.A.***

Effectif : **0**

TRAVAUX :

- Plan de recollement des réseaux à transmettre.	3ème RAPPEL
- Faire nettoyage des sanitaires au plus vite.	Fait
- Changement position des bennes à gravats le 09-12-13 (Position cour du pôle côté parking).	Fait
- GYMNASE :	
* Charge sur dallage : 3T/essieu suivant EIFFAGE pour utilisateurs des nacelles à partir du 18-07-13	
* Faire raccord dallage local technique suite passage réseau chauffage le 26-11-13.	Fait
* Reprise dalle haute vestiaire à faire sans délai (les peintures sont en cours).	RAPPEL

- <u>COLLEGE</u> :	
* Livraison à GOUDALLE le 24-06-13.	
* Reprendre les sols du R+1.	**RAPPEL**
* Voir les réservations manquantes suivant remarques d'AXIMA. Reste réservation sur terrasse. Prévu le 26-11-13.	Fait
* Mettre en place tampon sur regard RdJ.	Fait
* Mur d'échiffre RdC à piocher dans cage escalier.	
- <u>POLE SCOLAIRE / RESTAURATION</u> :	
*** Retard de 5 semaines de l'entreprise pour la livraison au charpentier.**	
* Huisserie en inox à nettoyer. Vérifier altimétrie des huisseries.	**RAPPEL**
* 5 allèges à scier dans la restauration pour pose des portes FRECHIN.	**RAPPEL**
* Reprendre les sols d'urgence (altimétrie). A faire au plus vite.	**RAPPEL**
* Faire trait de niveau à 1,00 m dans restauration.	**RAPPEL**
* Terminer au plus vite les réservations EP et EU manquantes au vide sanitaire. Prévu pour le 27-11-13. Reste 1 EP.	
* Reprendre les sols sans délai (problème d'altimétrie).	
- <u>POLE ENERGIE</u> :	
* Démarrage prévisible le 13-01-14.	
* Planning d'intervention à transmettre à TCA.	

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	GENERALITES	
07/10/13	Suite au constat catastrophique de ce jour concernant des agrandissements de réservation ou création de réservation, nous vous demandons de ne plus modifier de réservation sans l'accord d'EGIS ainsi que le nôtre.	
21/10/13	**Transmettre rapidement à EUROVIA le plan de recollement des réseaux sous dallage.**	**3éme Rappel Le 02/12/13**
25/11/13	**Demande d'EUROVIA, voir à déplacer les tableaux de chantier afin de lui permettre de régler les fonds de forme des cours.**	**Rappel le 02/12/13**
	AEP DU CHANTIER	
17/06/13	Le relevé est précisé ce jour à 3298, 4588, soit une consommation depuis l'ouverture du site de 131,65 M3.	
08/07/13	3311,7958 M3.	
	ELECTRICITE	
08/04/13	Transmettre mensuellement le relevé de consommation électrique du chantier.	
17/06/13	Consommation à ce jour 28 392 kW.	
08/07/13	33 132 kW.	
	Bâtiment GYMNASE	
04/11/13	Réaliser le restant du dallage dans le local CTA.	Fait
18/11/13	**Faire sans délai, les peintures en plafond des sanitaires afin de masquer les coulures de bitume.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
	Bâtiment COLLEGE	
	<u>Défauts sur voiles BA rez-de-jardin et rez-de-chaussée</u>	
29/07/13	Il est constaté ce jour le passage d'eau au travers des trous de banches fermés par carotte en béton au niveau inférieur de ces voiles. Fournir la méthodologie de traitement pour supprimer ces infiltrations sachant que côté terre-plein vous deviez une étanchéité de ces murs.	
04/11/13	**Le Maître d'Ouvrage nous fait part d'infiltration dans le local « réserve mobilier » au RDJ. Voir ci-dessus concernant le traitement à apporter.**	**Rappel le 18/11/13**
18/11/13	**Au vu des dégâts déjà présents dans les locaux, nous vous demandons de mettre en œuvre sans délai, un cuvelage sur l'ensemble des murs des locaux suivants : local réserve mobilier entretien et local CTA.**	**2éme Rappel le 02/12/13**

	Escalier-02	
21/10/13	Reprendre les nez de marches de façon à que celles-ci soient le plus rectiligne possible.	
21/10/13	L'entreprise LEMPEREUR nous signale ce jour une différence d'hauteur de marche dans le second escalier (01) entre le palier intermédiaire et la seconde volée montante. Nous vous demandons de vérifier ces altimétries.	**4éme Rappel le 02/12/13**
18/11/13	**Faire sans délai, les recharges des dalles au RDC.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
	Bâtiment POLE SCOLAIRE / RESTAURATION	
	Zone pôle scolaire	
14/10/13	Suite au relevé altimétrique, nous constatons des écarts important par rapport aux réservations demandées. De ce fait, nous vous demandons de recharger avec un produit adapté assurant une bonne tenue aux différences de tassement entre longrine et dallage sur terre plein.	**4éme Rappel le 02/12/13**
04/11/13	Faire le nettoyage de huisseries INOX de la restauration.	**3éme Rappel le 02/12/13**
04/11/13	Faire découpe des longrines pour la pose des portes de l'entreprise FRECHIN.	**4éme Rappel le 02/12/13**
04/11/13	Faire les carottages dans le VS pour permettre de réaliser les sorties EP de la restauration.	**Fait**
04/11/13	Nous sommes toujours dans l'attente des solutions de reprise pour compenser les erreurs de niveau sur les dallages et dalles.	**3éme Rappel le 02/12/13**
25/11/13	Suite à l'annonce du trait de niveau concernant la restauration, nous vous demandons de vérifier la position des huisseries inox.	**Rappel le 02/12/13**

03 charpente / structures bois — GOUDALLE CHARPENTE

PÉNALITÉS	*Absence : 1 = 150 €*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

ÉTUDES :	**RELANCE**
TRAVAUX : Effectif : 3	
- COLLEGE :	
* Intervenir pour pose d'un appui supplémentaire pour WARSMANN.	
* Ponçage murs intérieurs.	En cours
* Balcon : Recouper supports lisses plafonds pour WARSMANN.	**RAPPEL le 04/11/13**
- POLE SCOLAIRE :	
* Revoir réservations manquantes pour AXIMA.	**3éme RAPPEL le 18/11/13**
* Lever les remarques d'APAVE (ferrures + serrage de boulons)	**1er RAPPEL**
- ZONE RESTAURATION	
* Fiche technique pare-pluie à transmettre à APAVE.	**1er RAPPEL**
* Lever remarques APAVE suite visite du 18-11-13	

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

	GENERALITES	**RELANCE**
07/10/13	**Suite au constat catastrophique de ce jour concernant des agrandissements de réservation ou création de réservation, nous vous demandons de ne plus modifier de réservation sans l'accord d'EGIS ainsi que le notre.**	**PM**
18/11/13	Nous avons reçu vos temps d'intervention pour ce qui est du ponçage et de l'application du produit M1. Nous vous donnerons prochainement une date d'intervention.	

18/11/13	**Remarques du BC à lever au plus vite : Fixations des panneaux KLH non conformes à vos détails. Transmettre la fiche technique du pare-vapeur.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
02/12/13	**Nous avons vu le début du ponçage des panneaux en KLH. Ceci n'est pas très concluant. Attention à voir au minimum les languettes rapportées. Et surtout les planches d'assemblages à changer sur les inversions de panneaux.**	
25/11/13	Nous vous avons demandé d'intervenir dés cette semaine pour la réalisation des ponçages. Nous constatons lors de notre visite de ce jour qu'il n'y a personne sur le site.	En cours
	LAINE MINERALE en CAISSONS	
29/07/13	**Fiche technique à transmettre à TERAO (Bianca CASTELLI).**	**3éme Rappel le 02/12/13**
	POLE SCOLAIRE	
14/10/13	Revoir les assemblages des poteaux « arbre ».	**8éme Rappel le 02/12/13**
	Attention : Demande d'application de pénalité de retard	
21/10/13	Au vu d'un changement constructif sur la façade Ouest du pôle scolaire, nous vous demandons de prendre à votre charge la modification du châssis.	**4éme RAPPEL le 02/12/13**
28/10/13	Revoir les réservations de COFELY dans le KLH.	**4éme RAPPEL le 02/12/13**
18/11/13	**Nous constatons ce jour, que les pièces complémentaires demandées par Jean-Philippe THOMAS au droit du patio, ne sont toujours pas mises en place. Merci d'intervenir au plus vite.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
18/11/13	**Réaliser le sciage de la réservation destinée à la ventilation du pôle.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
02/12/13	**Enlever l'étais qui maintient la charpente ???**	
02/12/13	**Dans le couloir de la partie élémentaire, il y a une descente EP qui dépasse de l'emprise du voile en KLH. Afin de faire un encoffrement digne de ce nom, mettre un complément en KLH sur ce voile.**	

04 couverture / bardage / étanchéité — SOPREMA

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard : 1 = 100 €*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

	RELANCE
TRAVAUX : Effectif : **6** (Intempéries les 24-25 et 25/10/13 : Vents)	
- COLLEGE :	
* Faire finitions sur arêtiers suivant avis Architecte. Pièces commandées. Début Janvier.	
* Bardage en façade : En cours – Effectif à renforcer	**URGENT**
* Végétalisation à réaliser.	
* Couvertines patio à poser. Commande faite. Réception le 04-12-13.	
* Vérifier si infiltration sur terrasse étanchée après réalisation des carottages.	
- POLE SCOLAIRE : 8 jours d'intempéries	
* Faire ouverture des naissances EP en coordination avec AXIMA à prévoir le 27-11-13.	Fait
* Bardage à réaliser à partir du 11-11-13. Livraison du bardage fin novembre 2013	
* Mettre une équipe au plus vite sur le bardage, ce jour.	
* Pièces de finitions en couverture.	En cours
* Infiltration sous chéneau à remédier sans délai.	
- LOGEMENTS :	
* Intervention le 28-10-13. Décalé à début décembre 2013. Approvisionnement fin Novembre.	
* Etanchéité des garages à réaliser. Semaine prochaine.	
* Pose des pattes de fixation : Fait, pose Kalzip le 11-12-13.	En cours

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

	RELANCE
Bâtiment GYMNASE	
Bâtiment COLLEGE	

	Rives de toitures	
18/11/13	Nous présenter un autre échantillon suite à la mise au point avec Jean-Philippe THOMAS.	Fait et validé
14/10/13	Présenter un échantillon concernant le raccord entre le KALZIP et les menuiseries extérieures. **ATTENTION nous allons demander au MO l'application des pénalités de retard si l'essai n'est pas réalisé pour la prochaine réunion (42jours à 100€ par jours calendaires soit 4 200€).**	Fait
25/11/13	Les finitions entre KALZIP et menuiseries extérieures, ne sont pas concluantes. Nous vous demandons de vous mettre en relation à l'entreprise WARSMANN afin de réaliser une finition cohérente et esthétique.	Fait
18/11/13	**Il est urgent de faire les couvertines couvrant le bardage bois du patio.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
18/11/13	**Voir avec le lot 05, le détail de finitions entre vos deux bardages à l'angle Nord Ouest de la façade du collège.**	**2éme le 02/12/13Rappel**
	POLE SCOLAIRE	
28/10/13	**ATTENTION : revoir absolument l'étanchéité complète du pôle scolaire. Nous constatons ce jour un grand nombre de fuite en toiture.**	**3éme Rappel le 02/12/13**

05 isolation par l'extérieur / bardage bois — SOPREMA

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

	RELANCE
TRAVAUX : Effectif : **5 – Renforcer vos effectifs sur le collège et le pôle**	**RAPPEL**
- GYMNASE :	
* Doublage + Trespa : A prévoir le 24-06-13.	A terminer
* Bavette châssis + nettoyage.	**RAPPEL LE 04/11/13**
- COLLEGE :	
* Patio : Pose bardage. Fait : Pièces de finitions terminées pour le 09-12-13	
* Isolation RdJ façade , enduits : Terminé pour le 16-12-13.	**RAPPEL**
* Structure + isolation des façades en bardage bois en façade.	En cours
* Faire finitions autour des châssis du patio. Cette semaine.	
* Bardage bois en cours. Terminé pour fin Décembre.	
- POLE SCOLAIRE :	
* Isolation : Soubassement en cours, à terminer pour le 05-12-13.	En cours
* Isolation pôle à terminer pour le 28-10-13. Reporté au 04-12-13.	
* **Attention** : Remblais EUROVIA le 04-12-13.	
* Bardage bois à démarrer.	

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	Bâtiment GYMNASE	
09/09/13	La couleur du panneau de TRESPA se trouvant derrière la porte d'entrée du gymnase RAL 7013 SATINÉ à 30%.	
14/10/13	Poser les bavettes sur les châssis tout en nettoyant ces derniers et revoir la finition de l'angle NORD-EST. **Attention : demande d'application des pénalités de retard au MO (42jours x 100€ par jour calendaire soit 4200€**	**8éme Rappel le 02/12/13**
28/10/13	Revoir la cornière de la casquette.	**5éme Rappel le 02/12/13**
18/11/13	**Prévoir de changer les lames bois sur le bardage verticale. Celles-ci ont bleuies légèrement.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
18/11/13	**Terminer le faux-plafond en lames bois du préau.**	**2éme Rappel le 02/12/13**

	Bâtiment COLLEGE	
15/07/13	Porter attention aux menuiseries extérieures (aluminium laqué) afin d'éviter les tâches de colle servant à mettre en place les panneaux d'isolation par l'extérieur.	
21/10/13	Il a été convenu que la pose des plafonds des préaux sera perpendiculaire à la façade.	
21/10/13	Il est urgent d'intervenir pour la pose de l'ITE, vous être en train de bloquer le menuisier extérieur.	**En cours le 25/11/13**
18/11/13	**Voir avec le lot 04 le détail de finition au droit de l'angle Nord Ouest de la façade du collège.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
18/11/13	**Terminer sans délai vos prestations dans le patio.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
25/11/13	**Nous constatons ce jour, un défaut concernant le plafond du balcon. En effet, le bardage bois ne va pas jusqu'au larmier du KALZIP et en plus ceux-ci ne sont même pas alignés. Nous vous demandons de reprendre ce détail. Venir contre le larmier.**	**Rappel le 02/12/13**
02/12/13	**Déligner l'isolant extérieur sous les châssis de WARSMANN coté SUD de façon à pouvoir y mettre une bavette.**	
	HABILLAGES entre BARDAGES et MENUISERIES EXTERIEURES – GYMNASE COLLEGE – POLE SCOLAIRE / RESTAURATION – LOGEMENTS	
22/04/13	Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et l'entreprise WARSMANN, il est arrêté la réalisation des tableaux par votre entreprise hors pièces d'appuis.	
	POLE SCOLAIRE	
	LOGEMENTS	
25/11/13	Voir avec WARSMANN la finition de la tôle d'habillage des coffres en incluant la tôle perforée pour la ventilation du bardage.	Vu le 02/12/13

06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium — WARSMANN

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

ÉTUDES :	**RELANCE**
- Voir avec IBA pour commande de désenfumage. Plan à diffuser.	Vu
TRAVAUX : Effectif : **3**	
- COLLEGE :	
* Pose vitrage.	Fait
* Pose stores à la suite du hors d'air soit le 23-09-13. En attente pose des bavettes. Prévu dans 2 semaines.	
* Stores patio à partir du 28-10-13. En attente tôleries SOPREMA.	
* Bavettes : A régler avec Architecte et SOPREMA. Vu – Commande en cours.	
- POLE SCOLAIRE :	
* Zone scolaire + élémentaire : pose terminée – Reste stores et finitions. En attente bavettes.	
* Verrière à réceptionner le 08-10-13 avec GOUDALLE. Pose fin novembre 2013 – En attente profils. Fabrication en cours – Pose le 02-12-13. Reporté au 03-12-13.	Vu
* Désenfumage prévu mi décembre 2013	
* Cloison pliante à poser. Délai 2 semaines.	
* Pose des bavettes à réaliser sous 2 à 3 semaines..	
- LOGEMENT :	
* Pose à partir du 04-11-13. Délai 3 semaines, commande faite. Approvisionnement le 16-12-13.	

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	HABILLAGES EXTERIEURS	
22/04/13	Suite à la réunion de ce jour entre votre entreprise et SOPREMA, il est arrêté pour votre entreprise la réalisation des pièces d'appuis.	
02/12/13	**Il a été convenu ce jour de mettre des bavettes KALZIP au droit des menuiseries jouxtant le bardage KALZIP. Et sur le reste des menuiseries, les bavettes seront en alu laqué identique aux menuiseries extérieures.**	

	LIMITEURS D'OUVERTURES MENUISERIES EXTERIEURES	
10/06/13	A prévoir pour un angle de 30°.	
	COLLÉGE ET POLE SCOLAIRE	
25/11/13	Transmettre à SOPREMA votre quantité de bavette.	Fait
25/11/13	Transmettre à LEMPREUR la teinte de vos châssis.	Fait
	LOGEMENTS	
25/11/13	**Voir avec SOPREMA, les finitions des tôles concernant les stores et la ventilation du bardage.**	

07 serrurerie — FRECHIN

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

	RELANCE
TRAVAUX : Effectif : **0 – Veuillez mettre le personnel sur site pour poser les portes et mettre les bâtiments hors d'eau.**	
- GYMNASE :	
* Fabriquer les 2 portes intérieures des réserves. Reporté à nouveau. Pose semaine 46	3ème RAPPEL
- COLLEGE :	
* Grille en façade à fabriquer. Proto à faire valider.	En cours
* Garde-corps et main-courantes escalier intérieur à fabriquer.	
* Garde-corps des balcons à lancer suivant plancher bois. Confirmer date de pose.	
* Ventelles extérieures à lancer en fabrication.	
* Grille désenfumage escalier à mettre en place (Vous rapprochez de SOPREMA).	RAPPEL
- POLE SCOLAIRE :	
* Réceptionner les réservations avec EIFFAGE. **Merci de transmettre au MOE votre PV de réception de support contradictoire**	RAPPEL
* Pose cornière sous porte le 16-09-13. En cours.	RAPPEL
* Porte PP02 et grille de ventilation accès vide-sanitaire. En attente.	
* Porte en pignon côté collège à poser. Fabrication en cours pour pose le 28-10-13.	RAPPEL
* Poser toutes les portes du pôle + restauration pour le 28-10-13. **Merci d'envoyer un mail pour vous engager sur des dates de poses. Intervention terminée semaine 50.**	RAPPEL
- LOGEMENTS :	
* Porte de garage à commander.	
* Porte entre extérieur et garage : En attente seuil.	
* Détail structure du auvent à réaliser.	

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	GENERALITES	
25/11/13	**Suite à la visite de ce jour, nous vous demandons de mettre une pièce complémentaire sur vos seuils de façon à ce que celles-ci règne avec le larmier et la bavette.**	**Rappel le 02/12/13**
	POLE SCOLAIRE	
28/10/13	Nous vous demandons de poser rapidement le restant vos portes afin de rendre le bâtiment clos et couvert.	**3éme Rappel le 02/12/13**
	COLLEGE	
	Portes extérieures métalliques PV02	
15/07/13	Celles-ci nous ont été proposées sans impostes. Suite à vos contrôles, vous nous précisez qu'il sera nécessaire de mettre en place certaines impostes car les dimensions des vantaux sont importantes. Reprendre votre carnet de détail concernant des portes et refaire vos propositions pour validation par la MOE.	
21/10/13	Il a été vu ce jour que les fixations des mains courantes se feront par scellement et non par boulonnage. De plus, le garde corps de l'escalier sera à fixer à l'anglaise avec un déport de 2 cm. Nous vous demandons de nous transmettre un détail de fixation pour validation.	**En cours**

18/11/13	Revoir vos détails de garde corps en fonctions des éléments vu en réunion ce jour.	Fait
	GYMNASE	
18/11/13	**Faire les finitions au droit de la porte d'accès.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
	CREMONE POMPIERS COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION	
27/05/13	Remis ce jour la documentation d'une crémone pompiers référencée VACHETTE / ASSA ABLOY 335. Celle-ci est validée, le coloris vous sera précisé ultérieurement (finition argent ou noir). Crémone en aluminium à levier rotatif en applique à capotage intégral.	
18/11/13	La couleur retenue pour les crémones est : alu anodisé.	

08 menuiseries intérieures — LEMPEREUR

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
			Tenue du chantier :

OPC — ***T.C.A.***

		RELANCE
	ETUDES :	
	- Tableau à remettre à jour suite avis APAVE.	Fait
	TRAVAUX : Effectif : **0**	
	- <u>GYMNASE</u>	
	* Paroi acoustique salle d'évolution, structure réalisée – Terminé reste partie basse.	
	* Restera porte compacte avec pose des faïences et sols. Habillage à commander. Début Janvier.	
	- <u>COLLEGE</u> :	
	* Plinthes : Point à faire avec M. THOMAS sur position.	Vu
	* Pose plinthes : En attente reprise des sols par EIFFAGE.	
	- <u>POLE SCOLAIRE</u> :	
	* Demande réception huisseries inox avec EIFFAGE. En attente nettoyage	**RAPPEL**

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
07/10/13	Pour information, des plinthes sont prévues partout sauf sur le béton.	
	ENCADREMENTS DES BAIES RDJ COLLEGE	
18/11/13	**Nous constatons ce jour sur le prototype, une différence de couleur avec les châssis de WARSMANN.** **Nous vous demandons de revoir le vernis mis en œuvre de façon à atteindre au plus prés la même teinte que les châssis.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
	POLE SCOLAIRE	
28/10/13	Prévoir des encadrements sur les tableaux et linteau de la porte fenêtre coulissante.	
28/10/13	Nous constatons ce jour que certaines huisseries INOX ont pris des coups. Voir à une solution de reprise.	
28/10/13	Vu ce jour, les fond de gaines. Nous vous demandons de revoir le prototype en créant une trappe sur batteuse de façon à accéder aux tuyaux de plomberie et de chauffage. Vous mettre en relation avec COFELY pour définir les dimensions de cette trappe.	
02/12/13	**Vu ce jour, avec l'entreprise COFELY la finition de la trappe, nous avons convenu que la trappe de visite sous lavabo sera de la largeur du lavabo et sera en hauteur comprise entre la plinthe bois et le milieu de l'évacuation du siphon.**	
	GYMNASE	
	<u>Huisseries intérieures</u>	
18/11/13	**Prévoir prochainement la mise en place de vos huisseries compactes dans les vestiaires.**	

09 faux-plafonds — FACON PLATRE

PÉNALITÉS	*Absence : 500 €*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

		RELANCE
	ÉTUDES :	
	* Dossier technique à transmettre à ECHOLOGOS. Faire envoi du bordereau d'envoi à ECHOLOGOS	**RAPPEL**
	TRAVAUX : Effectif :	
	- GYMNASE	
	* Plafonds des sanitaires à réaliser. Reprise le 26-11-13.	Fait
	* Plafonds circulation à partir du 25-11-13. Reporté au 09-12-13	
	- COLLEGE :	
	* Faux-plafond RdC à partir du 02-12-13.	

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	RÉSERVATIONS	
03/12/12	Les hauteurs libres pour les faux-plafonds en circulation seront de la hauteur sous faux-plafond + 13 cm pour en permettre le démontage.	
	ECHANTILLONS – NUANCIERS	
29/04/13	Echantillon de faux-plafond métallique perforé et non perforé remis ce jour, ainsi que le faux plafond en dalle 600 x 600 et 600 x 1200 mm.	
	GYMNASE	
18/11/13	Finir les plafonds placo au droit des sanitaires.	Fait
18/11/13	**Mettre en place le plafond métallique au droit des circulations.**	**2éme Rappel le 02/12/13**
	COLLEGE	
07/10/13	ATTENTION à ne pas mettre d'enduit sur les bois et béton qui vont rester visibles.	
	POLE SCOLAIRE	

10 cloisons / doublages — FACON PLATRE

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

		RELANCE
	TRAVAUX : Effectif : **4 – Effectif à renforcer sans délai.**	
	- COLLEGE :	
	* Cloisons le 19-08-13 par RdJ.	Fait
	* Plaquer les cloisons et doublages des murs de refend mais ne pas plaquer les murs extérieurs.	Fait
	* Bandes à programmer le 27-11-13. Délai 1 semaine – A terminer pour le 09-12-13.	
	- POLE SCOLAIRE : **Effectif à renforcer - URGENT**	**URGENT**
	* Réaliser les impostes des circulations.	Fait
	* Cloisons.	En cours
	* Isolant des locaux techniques à faire.	
	* Pôle scolaire à terminer pour le 09-12-13.	
	* Pôle élémentaire à terminer pour le 16-12-13.	

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	COLLEGE	
	Bureau du principal	
27/05/13	Le Maître d'Ouvrage demande le déplacement de la porte d'accès sur la circulation côté bureau du gestionnaire. L'atelier JEAN PHILIPPE **THOMAS** ARCHITETES produira un plan modificatif de cette demande.	

18/11/13	Attention !!! cette demande n'a pas été prise en compte. Modifier cette porte dans les plus brefs délais.	Fait
30/09/13	Procéder à la mise en place d'un bon de fermeture avec les entreprises des lots techniques avant la fermeture de vos cloisons.	**PM**
07/10/13	ATTENTION à ne pas mettre d'enduit sur les bois et béton qui vont rester visibles.	
18/11/13	Nous vous confirmons la non obligation de mettre en place du placocem au droit des cloisons de la galerie technique des sanitaires.	
	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION	
28/10/13	Dans la partie Elémentaire, il faudra prévoir une adaptation de la cloison coup feu en fonction des bouches VMC.	

11 chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires — COFELY / AXIMA

PÉNALITES *Absence : 1 = 150 €* *Retard : 2 = 200 €* *Utilisation portable en réunion :*
Document prép. : *Tenue du chantier :*

OPC ***T.C.A.***

	RELANCE
TRAVAUX : Effectif : **14**	
- GYMNASE :	
* Approvisionnement CTA à planifier. En attente EIFFAGE pour approvisionnement.	
* Sous-station à faire. Confirmer intervention.	
* Faire rebouchement des réservations autour de la ventilation.	Fait
* Sortir tous les PE suivant fermeture des plafonds.	Fait
- COLLEGE :	
* Réseaux de plomberie + chauffage : Reste calorifuge en cours	En cours
* Plan des paillasses à figer avec architecte et transmettre ce plan à IBA.	**RAPPEL**
* Terminer la pose des plénums.	
* Faire tous les calfeutrements. En cours à 90 %	
- POLE SCOLAIRE / RESTAURATION :	
* Réseau de chauffage et plomberie en cours.	
* Accès vide-sanitaire pôle restauration à voir : 80 %	
* Ventilation : En cours	**URGENT**
* EP à raccorder suivant EUROVIA. A faire le 05-12-13.	
* Plancher chauffant à planifier avec TCA.	

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS	
04/03/13	Suite à votre transmission par mail du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	
	COLLEGE	
18/11/13	Nous sommes toujours dans l'attente de la nouvelle fiche technique des paillasses.	vu
25/11/13	Vous nous informé ce jour, que le changement de paillasse à une incidence financière. Nous transmettre les éléments.	Vu
04/11/13	**Faire le point sur le nombre nécessaire de trappes à mettre en place dans les gaines.**	**3éme Rappel le 02/12/13**
	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION	
21/10/13	Concernant votre demande pour les nourrices de chauffage, nous sommes d'accord sur le principe de les coller contre les cloisons KLH. Par contre, il est impératif que ces nourrices soient accessibles entièrement sur la largeur d'une alvéole de placard. Nous transmettre un plan d'implantation rapidement pour validation.	
25/11/13	**Vous nous informé ce jour, et après 2 rappels que vous ne nous fournirez pas de plans d'implantation. Nous vous demandons alors de réaliser un prototype.**	**Vu le 02/12/13 et validé**
21/10/13	Merci de raccorder à l'avancement les descentes EP de façon à ne pas abimer le bois avec les intempéries qui arrivent à grand pas.	**PM**

18/11/13	**Nous vous rappelons que toutes descentes EP doivent être calorifugées afin d'éviter toute condensation dans les encoffrements.**	**2ém Rappel le 02/12/13**
28/10/13	Nous vous demandons de vous rapprocher de l'entreprise LEMPREUR pour valider ensemble la dimension de la trappe des fonds de gaine.	**2éme Rappel le 02/12/13**
25/11/13	**ATTENTION : l'entreprise LEMPEREUR informe qu'il ne faut pas de plancher chauffant à moins de 20 cm des huisseries (percement de réseau possible).**	**PM**
09/09/13	**COLORIS DES RADIATEURS** **GYMNASE** Salle d'évolution RAL 7022 Autres locaux RAL 7013 **COLLEGE** Tous locaux RAL 7013 **POLE SCOLAIRE / RESTAURATION** Tous locaux RAL 7013 **LOGEMENTS** RAL 7013	

12 production de chaleur — COFELY

PÉNALITÉS	*Absence :*	Retard :	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — *T.C.A.*

RELANCE

ARCHITECTE — *JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES*

14/10/13	NOUS TRANSMETTRE TRES RAPIDEMENT VOS DETAILS SUR LE SILO.	RELANCE
25/11/13	**Suite à l'envoi de vos détails, nous vous demandons de revoir la trappe se trouvant sur la grille. Celle-ci doit recouvrir l'ensemble de la trappe et relevés.**	Fait **Rappel le 02/12/13**

13 électricité / courants forts – faibles — IBA

PÉNALITÉS	*Absence : 150 €*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

	RELANCE
TRAVAUX : Effectif : **6**	
- GYMNASE :	
* Demande peinture derrière armoire électrique.	
- COLLEGE :	
* Courants faibles à démarrer. Intervention le 06/11/13	**RAPPEL**
* En attente EIFFAGE pour les armoires.	
- POLE SCOLAIRE :	
* Câblage à faire.	
* Chemin de câble à partir du 21-10-13. En cours.	**RAPPEL**
- LOGEMENTS :	
* A réceptionner avec GOUDALLE.	Vu

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	HAUTEURS DES ÉQUIPEMENTS DE RACCORDEMENTS et de COMMANDES	
11/10/12	**COLLÈGE – POLE SCOLAIRE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – RESTAURATION – GYMNASE** Interrupteurs axe à 1m 05. Prises murales axe à 0m 45, 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25.	
	MATERNELLE Interrupteurs axe à 1m 25 Prises murales axe à 0m 45 et 1m 05 ou dans goulottes. Commandes d'alarme et de sécurité axe à 1m 25	
	ORGANISATION DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DU SITE	
17/12/12	TARIF VERT concerne : Le Collège, le Gymnase, les Logements, le Pôle Energie, la Restauration, tous les Espaces Extérieurs, maître d'ouvrage le CONSEIL GENERAL DES ARDENNES. TARIF JAUNE concerne : Le Pôle Scolaire, Maître d'Ouvrage le SIVU. Le BET EGIS fournira les définitions précises de distribution entre le transformateur, les TGBT et les armoires divisionnaires compris les comptages à mettre en œuvre sur les réseaux.	
	GYMNASE	
	<u>Cloisons préfabriquées intérieures</u>	
16/09/13	Suite à notre visite de ce jour, nous validons les deux échantillons concernant les supports pour les éclairages du terrain. Par contre, veiller à rendre le plus discret possible les câbles.	
30/09/13	Voir à passer à l'intérieur du support métallique de la charpente	
14/10/13	En service ce jour, résultat satisfaisant. Par contre faire vérification du niveau d'éclairement.	Fait
25/11/13	**Nous constatons ce jour que dans le bureau professeur, des plots vont rester apparent. Nous vous demandons de les reboucher. ATTENTION à la finition.**	**Rappel le 02/12/13**
	POLE SCOLAIRE	
28/10/13	Voir pour optimiser le calepinage des luminaires dans la circulation du pôle élémentaire devant le patio en corrélation avec les gaines de l'entreprise COFELY.	
04/11/13	Faire attention à l'acoustique lors des passage entre salle de classe et circulation.	
	COLLEGE	
18/11/13	**Concernant l'alimentation de la goulotte électrique de la salle banalisée au RDC, celle-ci sera alimentée par le RDJ en remontant dans la cloison de recoupement se situant au dos de cette salle.**	**Fait**
02/12/13	**Suite à votre demande sur l'implantation des appareillages, mettre les inters ainsi que les prises au nombre de 2 du coté de la porte. Et le reste de l'autre coté.**	
	COLLEGE – POLE SCOLAIRE/RESTAURATION	
28/01/13	La goulotte réservée à vos appareils d'éclairage est prévue d'une largeur de 60 mm et d'une hauteur de 70 mm.	
04/11/13	ATTENTION : nous proposer un cheminement du chemin de câble pour le désenfumage et éclairage de la salle de restauration.	Fait
	ATTENTES ELECTRIQUES SECHE-MAINS	
04/03/13	Suite à la transmission du mail COFELY/AXIMA du 27/02/2013 concernant les hauteurs des sèche-mains, voici les altitudes à prévoir au niveau inférieur de ceux-ci : MATERNELLE : 0m 60 du sol fini. ELEMENTAIRE : 0m 80 du sol fini. COLLEGE – GYMNASE RESTAURATION : 0m 90 du sol fini. ENSEIGNANTS : 1m 00 du sol fini.	

14 peinture — LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

ÉTUDES :

* Fiches techniques à transmettre à APAVE. — RELANCE / RAPPEL

TRAVAUX : Effectif : **0**

GYMNASE :

* Local technique : Peinture de sol à préparer (local sous-station).
* Préparation à partir du 25-11-13. — En cours

COLLEGE :

* Peinture local électricité à faire.
* Préparation à partir du 09-12-13. — En attente

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

RELANCE

LOCAUX TECHNIQUES

23/09/13 Le RAL retenu pour la peinture de sol est le RAL 1023.

25/11/13 Suite à votre demande, nous vous confirmons que tous les locaux techniques seront à peindre en RAL 1023. Voir matières et couleurs de chaque bâtiment.

15 revêtements de sols souples — GONEL

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

RELANCE

- Sols gymnase à réceptionner le 15-07-13.

Transmettre au MOE votre PV de réception de support contradictoire — Fait

- Faire réception des sols du collège.

Transmettre au MOE votre PV de réception de support contradictoire — Fait

ARCHITECTE — ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

RELANCE

DOSSIER TECHNIQUE

08/04/13 A transmettre en 1 exemplaire papier à l'agence THOMAS rapidement pour validation.

22/04/13 Votre dossier est attendu pour le 29/04/2013.

GYMNASE – COLLEGE

29/07/13 Assurer le contrôle des réservations concernant vos sols sur RDJ et RDC avec transmission de votre rapport vers OPC et MOE.

25/11/13 **Transmettre à l'entreprise EIFFAGE les réservations des tapis de sol. URGENT.** — **Rappel le 02/12/13**

16 revêtements de sols durs — LAGARDE & MEREGNANI

PÉNALITÉS	*Absence : 450€*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC — ***T.C.A.***

RELANCE

Collège : Effectif : **6**

* Carrelage : Pose en cours au RdJ : Terminé cette semaine.
* Sanitaires RdC à la suite à partir du 02-12-13.
* Hall + circulation à partir du 04-12-13.

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
04/11/13	La faïence est à poser à la verticale et les joints au sol devront régner avec ceux de la faïence. La faïence sera toute hauteur depuis le sol. Prévoir des plinthes sur les murs rapportés.	
02/12/13	**Suite à votre demande, nous vous confirmons que le sol sera posé dans le sens perpendiculaire à la porte d'entrée dans le hall.**	
	GYMNASE	
25/11/13	**Prévoir un complément de faïence au droit de l'huisserie compact dans le vestiaire fille.**	**PM**

17 équipements de cuisine — SEREC

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC ***T.C.A.***

ÉTUDES :

* Les hottes sont commandées sans avis de votre part.

TRAVAUX :

* Réceptionner les attentes au sol.

RELANCE

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	POLE SCOLAIRE / RESTAURATION	
	<u>Locaux lingerie laverie R-p02, stockage réserves R-p05, préparations froides et pâtisserie R-p07, légumerie R-p06 et tubercules R-p03, réserve épicerie R-p04</u>	
15/07/13	Chiffrer la réalisation des cloisons type panneaux sandwich métalliques avec isolation intérieure. Urgent. Devis à transmettre à la MOE. Respecter les degrés coupe-feu (voir rapport APAVE).	
22/07/13	En attente de votre proposition.	
29/07/13	Devis à transmettre cette semaine dernier délai.	

18 Ascenseurs — SCHINDLER

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC ***T.C.A.***

ÉTUDES :

- Réceptionner la gaine début Juin.
- Intervention début décembre.

RELANCE
Fait
RAPPEL

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	SENSIBILISATION AUX TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR	
24/06/13	Les bâtiments testés sont : COLLEGE – POLE SCOLAIRE – LOGEMENTS. Les tests ont lieu en 2 phases (phase 1 : au clos couvert, phase 2 : à la réception). **LORS DU TEST DU CLOS-COUVERT, L'EQUIPE DE REALISATION DEVRA ETRE PRESENTE.**	

19 espaces verts — DEHAYE

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC ***T.C.A.***

TRAVAUX :

* plantations autour des bassins du 15-11-13 au 01-12-13
* 2ème intervention Mars – Avril 2014.
* En attente plan TERRITOIRE pour chiffrage, cours et aire de jeux.

RELANCE

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

RELANCE

RAPPORT TERRITOIRES et observation JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

18/03/13

Planche d'essai béton sablé
1 passe : bon rendu, à obtenir plus homogène dans le sablage.
Dalle béton passerelle
Etude à fournir pour réduire son épaisseur à 0m 15.
Essence de bois
Mélèze incompatible avec la demande CCTP. Proposition avec Robinier Faux Acacia et Châtaignier.
Sur ouvrage présenté
Réduction du chanfrein à 2 mm (à voir avec le fournisseur).
Traitement des extrémités des bancs
Solutions bois et métal présentées sur site.
Territoires fournit le fichier DWG des différents profils de bancs avant 2 mois.
Plantation des îles
Le cadre en métal ne sera pas visible (caché sous le platelage).
Vu le principe d'évolution des percements : calepinage et dimension à respecter pour permettre son fonctionnement.
Prévoir la correction des joints entre planches (1 cm).
Serrurerie
Main-courante passerelle
Echantillon n°*2 intégrant les premières remarques est en attente d'installation.
Granulat
Galet blanc sur site
Pas de remarque territoires et de l'Architecte.
Pierre de Givet
Non livrée, granulométrie proposée 20/40 mm.

RAPPORT TERRITOIRES du 27 JUIN 2013

01/07/13

Transmettre les informations attendues avant août 2013.
RAPPEL :
Pas de frais de sciage.
20% d'aubier maximum.
Bois de classe 3b ou 4, essence de bois à proposer.

28/10/13

Il a été convenu ce jour en présence de TERRITOIRES, de prévoir une 1er phase de plantation coté bassin d'ici une quinzaine de jours.
De plus, voir rapidement avec EUROVIA le phasage pour la réalisation de l'ilot au milieu de la cour de la maternelle.

RAPPEL

20 clôtures — DEHAYE

PÉNALITÉS	*Absence :*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC ***T.C.A.***

ÉTUDES :

***** Présentation échantillons pour le 04-02-13.

RELANCE

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	RAPPORT TERRITOIRES	
18/03/13	Clôture scolaire galva Modèle présenté pas pleinement satisfaisant : mode constructif, partie plastique. Territoires vous transmet un modèle. Clôture nouée Mettre les pointes en bas (Architecte). Prévoir l'installation d'une moitié d'échantillon en Parco (maille 10 x 5 cm toute hauteur). Poteau ∅ 50 mm préféré au ∅ 80 mm. Prévoir un capuchonnage galva. Clôture barreaudée et portillon (architecte) Les poteaux d'extrémités doivent être alignés en partie supérieure sur la traverse haute de la clôture, dito concernant le portillon. Sections des traverses hautes et basses clôtures et portillon à unifié (si possible).	

21 équipements sportifs NOUANSPORT

PÉNALITÉS	*Absence : 900€*	*Retard :*	*Utilisation portable en réunion :*
	Document prép. :		*Tenue du chantier :*

OPC ***T.C.A.***

		RELANCE
	TRAVAUX :	
	* Panneaux de basket : Mise en place à planifier.	

ARCHITECTE ***JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES***

		RELANCE
	ECHANTILLONS – NUANCIERS	
06/05/13	Vous précisez ce jour que le coloris des équipements prévus est RAL 9010 BLANC concernant le Basket.	
	GYMNASE	
	Massifs et Réservations mis en place par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION	
15/07/13	Contrôler les positions de ces réservations et transmettre votre rapport sous 1 semaine. URGENT	
29/07/13	Contrôle effectué, sans observations. Ancrages en scellement annoncés pour la semaine prochaine.	

Pointage avancement :

- Jour d'intempéries :
* Les 16, 17, 18 et 21 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
* Les 21, 22, 23, 24 et 25 Janvier 2013 pour travaux de gros-œuvre et VRD.
* Les 28, 29, 31 et 31 Janvier et 1er Février 2013 pour terrasse de VRD.
* Le 11 Février 2013 pour gros-œuvre et VRD.
* Le 25 Février 2013 pour gros-œuvre.

- Planning Gymnase n°2 ind B du 15-03-13 :

* Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA :
  - Préparation plateforme du 22-10 au 03-12-12 100 %
  - Réseaux EU – EP gymnase du 03-12 au 17-12-12 100 %

* Lot 02 – Gros-œuvre : EIFFAGE :
  - Inclusion du 03-12 au 17-12-12 : 100 %
  - Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
  - Elévation RdC du 18-02-13 au 18-03-13 100 %
  - PH RdC du 18-03-13 au 28-03-13 100 %
  - Nettoyage voiles – dalle BA 100 %

* Lot 03 – Charpente : GOUDALLE :
  - Pose du 01-04-13 au 24-04-13 100 %

* Lot 04 – Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA :
  - Pose plateau du 29-04-13 au 17-05-13 100 %
  - Pose bardage du 02-05-13 au 16-05-13 100 %
  - Etanchéité du 22-04-13 au 06-05-13 100 %
  - Isolation, couverture 100 %

* Lot 05 – Isolation par l'extérieur : SOPREMA :
  - Isolation extérieure du 13-05-13 au 03-06-13 95 %

* Lot 07 – Serrurerie : FRECHIN :
  - Parois éclairantes du 13-05-13 au 10-06-13 100 %
  - Portes + menuiseries du 06-05-13 au 03-06-13 95 %

* Lot 10 – Cloisons/doublages : FACON PLATRE :
  - Ossatures métalliques cloisons de distribution 95 %
  - Plaques cloisons de distribution 95 %

* Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI :
  - Carrelages faïences 95 %

- Planning Collège n°3 ind. B du 15-03-13 :

* Lot 01 - VRD/terrassement : EUROVIA :
  - Préparation plateforme : 100 %

* Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE :
  - Terrassements – Fondations du 07 au 30-01-13 100 %
  - Voile R-1 du 25-03-13 au 25-04-13 100 %
  - Plancher haut R-1 du 15-04-13 au 20-05-13 100 %
  - Elévation RdC du 06-05-13 au 22-05-13 100 % **Retard 4 semaines**
  - Fondations RDC 100 %
  - Longrines RDC sur terre-plein 100 %
  - Réseaux sous dallage sur terre-plein 100 %
  - Dallages sur terre-plein 100 %

* Lot 03 - Charpente/structure bois : GOUDALLE :
  - Pose du 27-05-13 au 08-07-13 95 %

* Lot 04 - Couverture/bardage/étanchéité : SOPREMA :
  - Pose couverture 95 %
  - Bardage Kalzip 15 %

* Lot 05 - Isolation par l'extérieur/bardage bois : SOPREMA :
  - Pose isolation soubassement RDJ 80 %
  - ITE et enduit 40 %

* Lot 06 - Menuiseries extérieures : WARSMANN :
  - Pose menuiseries extérieures RDJ 100 %
  - Pose menuiseries extérieures RDC 100 %

* Lot 10 - Doublages - Cloisons : FACON PLATRE :
  - Cloisons double RdJ du 26/08/13 au 16/09/13 95 %
  - Cloisons double RdC du 16/09/13 au 07/10/13 95 %

* Lot 16 – Revêtements de sols durs : LAGARDE ET MEREGNANI :
  - Carrelages faïences 60 %

- Planning Restauration – Pôle Scolaire n°4 ind. B du 15-03-13 :

* Lot 02 - Gros-œuvre : EIFFAGE :
  - Terrassements fondations restauration du 01-04-13 au 22-04-13 100 %
  - Elévation vide sanitaire du 15-04-13 au 15-05-13 100 %
  - Plancher haut vide sanitaire du 13-05-13 au 22-05-13 100 % **Retard 4 semaines**
  - Elévation RdC du 23-05-13 au 03-06-13 100 %
  - Terrassement fondations pôle scolaire du 20-05-13 au 08-07-13 100 % **Retard 4 semaines**

- Fondations pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
- Longrines pôle scolaire/maternelle/élémentaire 100 %
- Dallage zone élémentaire 100 %
- Réseaux sous dallage zone pôle scolaire 100 %
- Dallage zone pôle scolaire 100 %
- Réseaux sous dallage zone maternelle 100 %
- Préparation dallage zone maternelle 100 %

* Lot 03 - Charpente / Structure bois : GOUDALLE :
  - Implantation, préparation structure bois 100 %

* Lot 04 - Couverture / Etanchéité : SOPREMA :
  - Pôle scolaire du 16-09-13 au 01-11-13 90 %
  - Bardage Kalzip 0 %

* Lot 06 - Menuiserie extérieure alu et acier : WARSMANN :
  - Pose du 16-10-13 au 21-10-13 95 %
  - Vitrage du 21-10-13 au 01-11-13 90 %

* Lot 10 - Cloisons / Doublages : FACON PLATRE :
  - Pose du 21-10-13 au 18-11-13 20 %

* Lot 11 - Chauffage / Ventilation : AXIMA :
  - Réseaux de chauffage. 75 %
  - Réseaux de ventilation 70 %

Fait à Reims, le 2 décembre 2013
JEAN-PHILIPPE **THOMAS** ARCHITECTES
Loïc WAGNER