

CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES
construction d'un site scolaire
ATTIGNY (08)

Procès-verbal de chantier du jeudi 4 Octobre 2012

n° 03

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE

JEUDI 11 OCTOBRE 2012 À 14H00

Légendes : P = présent / R = retard / A = absent / E = excusé (exemple : R3 = 3 retards)

intervenants	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
Maîtrise d'Ouvrage	CONSEIL GENERAL DES ARDENNES hôtel du département 08011 charleville-mézières mail : sabrina.deviaux@cg08.fr	Francis LAFFORET Christian LEROY Sabrina DEVAUX	03 24 59 60 49 03 24 59 60 25			
	SIVU Canton d'Attigny 1, place charlemagne – 08130 attigny mail : mairie-d-attigny@wanadoo.fr	Noël BOURGEOIS M. PASTEAUX	03 24 71 20 68 03 24 71 94 00	P P		
Maîtrise d'Oeuvre	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 219, boulevard charles arnould – 51100 reims mail : architectes@jeanphilippe-thomas.com	Jean-Philippe THOMAS Jean-Louis LECLERCQ	03 26 404 405 03 26 402 401			
Architecte associé	ANSELME PASCUAL 2, rue de condé – 08400 vouziers mail : anselme.pascual@wanadoo.fr	Anselme PASCUAL	03 24 71 72 02 03 24 71 76 00			
Bureau d'études TCE	EGIS Grand Est 21, rue de courcelles – 51100 reims mail : fabrice.haroux@egis.fr	Denis HEILI Fabrice HARAUX	03 26 77 38 18 03 26 77 38 19	P		
Bureau d'études HQE	TERAO 21, rue du paradis 75010 paris mail : bcastelli@terao.fr	Bianca CASTELLI	01 42 46 06 63 01 42 46 01 20			
Bureau d'études Paysagistes	TERRITOIRES 22, rue mégevand – 25000 besançon mail : agence.territoires@wanadoo.fr	Etienne VOIRIOT	03 81 82 06 66 03 81 82 08 09			
Bureau d'études Acoustique	ECHOLOGOS 16, rue du général de gaulle 51400 – livry-louvercy mail : reims@echologos.com	Dominique NOEL	03 26 66 12 58 03 26 70 53 32			
Bureau d'études Restauration	MCI THERMIQUES parc d'affaires reims champigny – bâtiment C Allée jean-marie amelin – 51370 champigny mail : info@mci-thermiques.com	Christophe BALLAND	03 26 49 03 23 03 26 49 03 65			
OPC	TCA 1 bis, rue maurice hollande – zone farman bâtiment D – 1 ^{er} étage – 51100 reims mail : tcaing@wanadoo.fr	Thierry LAPOINTE Jérôme HANNION	03 26 82 16 16 03 26 82 79 11	P		
Bureau de contrôle	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : kevin.pillant@apave.com	Kevin PILLANT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26			
Coordinateur SPS	APAVE 5, rue clément ader – bp 132 – 51685 reims cedex 2 mail : eric.benoit@apave.com	Eric BENOIT	03 26 84 38 00 03 26 84 38 26	P		

entreprises	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué
01 vrd / terrassement	EUROVIA zi de glaire – bp 50334 - 08203 sedan cedex mail : eric.robert@eurovia.com mario.messina@eurovia.com	Eric ROBERT Mario MESSINA	06 14 66 93 42 06 21 19 30 48	P		C
	URANO mail : patrice.paquot@urano.fr sabine.lhuillier@urano.fr	Patrice PAQUOT	06 23 01 95 05	P		
02 gros-œuvre	EIFFAGE CONSTRUCTION 19, rue clément ader – cs 90002 51685 reims cedex 2 mail : nicolas.lazzaroni@eiffage.com mokhtare.benyahia@eiffage.com	Nicolas LAZZARONI Mokhtare BENYAHIA M. BIASON		P P		C
03 charpente structure bois	GOUDALLE CHARPENTE 50, route principale – 62650 preures mail : goudalle.charpente@hep.fr	José GOUDALLE Mickaël CAUX Laurent FEUTRY	03 21 90 98 98 03 21 90 99 00			C
04 couverture / bardage étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES 19, rue gabriel voisin – bp 338 – 51688 reims cd 2 mail : aternant@soprema.fr	Alexandre TERNANT M. VERGER	03 26 87 92 92 06 85 22 72 43			C
05 isolation par l'extérieure bardage bois	mail :					
06 menuiseries extérieures bois alu / aluminium	mail :					
07 serrurerie	FRECHIN zac de l'étoile – 08300 rethel mail : frechin.sa@orange.fr	Caroline FRECHIN	03 24 38 44 53 03 24 38 36 20	A	1	C

08 menuiseries intérieures	mail :					
09 faux-plafonds	FACON PLATRE	Alexandre LEMAIRE	03 24 27 64 05		A	C
10 cloisons / doublages	201, rue des ourliquettes 08330 vrigne-au-bois mail : faconplatre@aol.com				1	
11 chauffage / ventilation plomberie / sanitaires	mail :					
12 production de chaleur	COFELY 14, rue gabriel voisin – bp 341 51688 reims cedex 2 mail : lysian.picot@cofely-gdfsuez.com	Lysian PICOT	03 24 37 84 44			C
13 électricité / courants forts - faibles	IBA 541, route de perthes – bp 25 08300 saulx-les-rethel mail : n.tuot@ibafrance.fr	Nicolas TUOT Damien DEMOULIN	03 24 38 02 48	03 24 38 08 59	P	C
14 peinture	LAGARDE & MEREGNANI 74, rue vernouillet – bp 126 – 51055 reims cedex mail : reims@lagardemeregnani.fr	Olivier BAN	03 26 88 55 09	03 26 40 05 19		
15 revêtements sols souples	mail :					
16 revêtements sols durs	mail :					
17 équipements cuisine	SEREC za du moutier 1 – 9, rue de la fosse chenevière 51390 gueux mail : serec@wanadoo.fr	Dominique URLY M. PEREZ	03 26 40 32 40 06 08 62 76 00	03 26 40 12 87		C
18 ascenseur	SCHINDLER zi farman – 7, rue robert fulton – 51100 reims mail : xavier.gantier@fr.schindler.com beatrice.ladeville@fr.schindler.com	Olivier LITAISE Xavier GANTIER	03 26 79 02 68 06 86 42 76 58 06 80 99 43 38	03 26 09 14 03		
19 espaces verts 20 clôtures	DEHAYE 1, rue de la poterie 08000 prix-les-mézières mail : jm.dehaye@wanadoo.fr	Jean Michel DEHAYE Jérôme THIEL	03 24 33 25 25			
21 équipements sportifs	NOUANSPOORT route de valençay – bp 1 37460 nouans-les-fontaines mail : ac.fm@orange.fr	François MALGLAVE	02 47 92 62 32	06 86 75 11 87	P	C

concessionnaires	responsables	téléphone	fax	présent	pénalité	convoqué

GÉNÉRALITÉS

Tout procès-verbal de réunion, resté sans remarque avant réception du suivant, est réputé accepté par tous les intervenants. Toute mise au point citée dans un compte-rendu de chantier est comprise dans le marché de base. Seul un ordre de service peut entraîner des travaux supplémentaires ou à ne pas faire.

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu les JEUDIS à 14h00 précises à la mairie d'ATTIGNY les :

Jeudi 4 octobre, 11 octobre.

Les rendez-vous de chantier auront lieu les LUNDI à 14h00 précise à la mairie d'ATTIGNY à partir du LUNDI 15 octobre 2012.

Par respect de tous, l'utilisation du téléphone portable est interdit en réunion de chantier (pénalité de 50 € HT par infraction).

PÉNALITÉS D'ABSENCE A REUNION DE CHANTIER

Retard de plus de 30 minutes	100 €
Absence aux réunions de chantier	150 € par absence

PÉNALITÉS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX


Pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de	100 € par jour calendaire
--	---------------------------

PENALITE DE RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENT

Retard dans le repliement des installations de chantier	80 € par jour calendaire
Retard pour remise de documents après exécution	500 € par semaine
Retard de remise de documents en période de préparation	300 € par jour calendaire

AUTRES PÉNALITÉS DE RETARD

Retard dans la levée des réserves	500 € par jour calendaire
-----------------------------------	---------------------------



Non respect des règles de sécurité et d'hygiène	500 € par jour calendaire
Sous-traitant non déclaré	750 €
Lutte contre le travail illégal	10% du montant du marché

SITUATION DE TRAVAUX MENSUELLE

A ENVOYER le 30 du mois, datée du 30 ou 31 du mois concerné, par voie postale à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES en **5 exemplaires** avec en destinataire :

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
hôtel du département - 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

*Si l'entreprise souhaite un retour de sa situation, celle-ci doit fournir une enveloppe avec son adresse, **enveloppe timbrée obligatoire**.*

*Les situations sont établies avec le bordereau marché, **auquel sont ajoutées 2 colonnes (une colonne pourcentage du mois, l'autre colonne pourcentage cumulé)**.*

Aucune situation ne sera contrôlée si elle n'est pas conforme à cette demande.

GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE

L'original des GAPD doit être transmis à JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES.

ASSURANCES / QUALIFICATIONS

Chaque entreprise doit nous transmettre :

- 1/- assurance civile et décennale en cours de validité,
- 2/- qualification année 2012.

Ces documents sont à nous transmettre en 2 exemplaires et à renouveler en 2013.

RECU de :
EUROVIA/URANO

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES,
- 2 exemplaires aux bureaux d'études concernés,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC : TCA.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS VERS APAVE BUREAU DE CONTRÔLE

Tous vos documents doivent être transmis par voie postale en support papier et non par mail ou fax.

Non réceptionné par courrier, ces documents sont irrecevables.

- 1 exemplaire à APAVE,
- 1 copie du bordereau d'envoi au Maître d'Ouvrage et à l'OPC TCA.

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER ET FERMETURE DU CHANTIER

Le BET HQE TERAQ précise les points suivants :

DÉCHETS : valorisation des emballages des produits à 100%, valorisation des déchets du chantier à 40% minimum.

STOCKAGE DES DÉCHETS : mise en place sur site de 5 bennes minimum.

Les déchets dangereux seront à stocker en enceinte spécifique étanche.

TOUTES ENTREPRISES : DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU BET TERAQ sous 1 mois :

- 1) Estimation de vos déchets.
- 2) Type de traitement appliqué à vos différents déchets.
Pendant la durée d'intervention sur le site pour chaque entreprise.
- 3) Bordereau de suivi de chantier mensuel.

LOT GROS-ŒUVRE

- 1) Installation de la zone de tri.
- 2) Compteurs sur les consommations d'énergie du chantier avec relevé mensuel.
- 3) Moyens pour assurer la sortie du chantier sans provoquer de salissures de la voie publique.
- 4) Toutes réservations réalisées avec d'autres matériaux que le polystyrène.



SOUS-TRAITANCE

Les entreprises ayant des sous-traitants, sont priées de le faire savoir au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au SPS. Elles devront faire approuver leur dossier dans les 21 jours précédant l'intervention des sous-traitants. Toute entreprise non déclarée sera **expulsée et les règlements bloqués**. Chaque sous-traitant devra transmettre un PPSPS au coordonnateur SPS. Toute déclaration devra être rédigée avec le formulaire DC13.

Pénalité pour découverte d'un sous-traitant non déclaré 750 €

PLANNING

PLANNING CONTRACTUEL :
Démarrage selon **Ordre de Service n°1** du 13 septembre 2012.

MAITRISE D'OUVRAGE

Demande la mise en place d'un panneau de chantier comprenant les éléments financiers de l'opération et une représentation du projet.

MAITRISE D'ŒUVRE**JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES**

Demande de PANNEAU DE CHANTIER de la Maîtrise d'Ouvrage
Étudiera une proposition.

ANSELME PASCUAL

Mission DET : suivi de chantier.

EGIS GRAND EST

Mission EXE / synthèse : pour les lots 01 Vrd/terrassement, 02 Gros-Œuvre, 03 Charpente/structure bois, 11a CVC, 11b Plomberie/sanitaires, 12 Production de chaleur, 13 Électricité/courants forts et faibles, 18 Ascenseur.

Mission DET.

Mission SSI.

- Faire la liste des plans EXE pour tous les lots concernés.
- Liste des personnes du BET s'occupant des différents lots :
 - Lot VRD : M. CLAIS : laurent.claïs@egis.fr
 - Lot GO : M. PLANTIEL, arnaud.plantier@egis.fr
Mme BUCHER : carole.bucher@egis.fr
 - Lot Chauffage Ventilation et production de chaleur - Ascenseur :
M. SADION : patrice.sadion@egis.fr
M. PREVIDI : jonathan.previdi@egis.fr
 - Lot Plomberie : M. LION : jacky.lion@egis.fr
 - Lot Electricité : M. BAECHLER : christophe.baechler@egis.fr

Tous les documents sont à transmettre à M. HARAUX en 2 exemplaires avec 1 exemplaire en format PDF et DWG.

- Transmettre le plan des réseaux extérieurs à EUROVIA, EIFFAGE et IBA pour le 11-10-12.
- Plan EXE lot électricité à transmettre à IBA pour le 11-10-12.

TERAO

Mission DET : traitement des déchets.

TERRITOIRES


Mission EXE / synthèse : lots 19 Plantations et 20 Espaces Verts.
Mission DET

EHOLOGOS

Mission DET.

MCI THERMIQUES

Mission EXE / synthèse : lot 17 Équipements de cuisine.
Mission DET.



ENTREPRISES

INFORMATION TOUTES ENTREPRISES

CHANTIER HQE

Rappel des cibles de la Haute Qualité Environnementale (détail dans les généralités du CCTP).

CIBLE 1	Performant	CIBLE 6	Base	CIBLE 11	Base
CIBLE 2	Base	CIBLE 7	Très Performant	CIBLE 12	Base
CIBLE 3	Performant	CIBLE 8	Base	CIBLE 13	Base
CIBLE 4	Très Performant	CIBLE 9	Performant	CIBLE 14	Base
CIBLE 5	Très Performant	CIBLE 10	Base		

Base (depuis l'APS)

01 vrd / terrassement EUROVIA/URANO

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC

T.C.A.

ETUDES :

- * Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Reporté au 11-10-12.
- * Transmettre besoins élec pour candélabres à IBA.
- * Demande points altimétriques sur site. L'entreprise prend RV avec le géomètre.
- * Plans de terrassement à transmettre pour le 08-10-12.

TRAVAUX :

- * Visite inspection commune le Mardi 09/10/2012.
- * Démarrage terrassements le 16/10/2012.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTE

	FICHES PRODUITS	
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012. Fait en partie.	
	ORGANISATION DES TRAVAUX	
13/09/12	Transmettre un schéma organisationnel des travaux de voiries et réseaux concernant l'ensemble du site pour le 04/10/2012. Fait	
	REJET EP	
27/09/12	Réunion avec le MO, la MOE, le propriétaire pour modalités d'exécution de la traversée du terrain mitoyen entre le site et le ruisseau le 11/10/2012. Avant intervention, prévoir un état des lieux contradictoire car cette parcelle est clôturée.	
	RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES	
27/09/12	Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012, sur site à 15h30, en présence de l'entreprise DEHAYE.	

RELANCE

1
1

02 gros-œuvre EIFFAGE CONSTRUCTION

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>		<i>Tenue du chantier :</i>

OPC


T.C.A.

ETUDES :

- * Plan d'installation de chantier à transmettre pour le 15-10-12.
- * Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.

RELANCE

1



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	FICHES PRODUITS	
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012.	
	ORGANISATION DES TRAVAUX	
13/09/12	Transmettre un schéma organisationnel des travaux des bâtiments concernant l'ensemble du site.	
	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012. Fait	

RELANCE
1
1

03 charpente / structures bois

GOUDALLE CHARPENTE

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

ETUDES :

- * Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.
- * Confirmer descente de charge à EIFFAGE.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	
	FICHES PRODUITS	
27/09/12	Réunion dans les locaux EGIS à Reims le jeudi 27 septembre 2012 à 9H 00 pour le 11/10/2012.	

RELANCE
1

04 couverture / bardage / étanchéité

SOPREMA

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

ETUDES :

- * Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.
- * Plan des descentes EP avec débits à transmettre pour le 15-10-12.
- * Plan EXE à transmettre pour le 15-10-12
- * Fournir à IBA besoins élec pour cordons chauffants.


RELANCE
1
1

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	
	FICHES PRODUITS	
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES POUR LE 11/10/2012.	
	CHARGES	
27/09/12	Remise ce jour au BET EGIS. Vers Architecte, OPC par courrier.	
	RÉSERVATIONS	
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	
27/09/12	Annoncée pour le 18/10/2012.	

RELANCE
1
1
1



05 isolation par l'extérieur / bardage bois

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC**T.C.A.****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE****06 menuiseries extérieures bois/alu / aluminium**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC**T.C.A.****RELANCE****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE****07 serrurerie****FRECHIN**

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC**T.C.A.****ETUDES :**

- * Transmettre les plans de réservations pour le 15-10-12.
- * Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.

RELANCE**1****ARCHITECTE****JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES****RELANCE****ASSURANCES / QUALIFICATIONS**

13/09/12 Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.

1**FICHES PRODUITS**


27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.

1**CHARGES**

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

1**RÉSERVATIONS**

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

1

08 menuiseries intérieures

PÉNALITÉS Absence : Retard : Utilisation portable en réunion :
Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

09 faux-plafonds

FACON PLATRE

PÉNALITÉS Absence : Retard : Utilisation portable en réunion :
Document prép. : Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

ETUDES :

- * Transmettre poids de plafonds pour le 08-10-12
- * Fiche de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.

RELANCE

1

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

1

13/09/12 **ASSURANCES / QUALIFICATIONS**
Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.

FICHES PRODUITS

27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.

1

CHARGES

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

1

RÉSERVATIONS

13/09/12 A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.

1

10 cloisons / doublages

FACON PLATRE

PÉNALITÉS Absence : Retard : Utilisation portable en réunion :
Document prép. : Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

ETUDES :

- * Fiche de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.
- * Faire plan pour épaisseur cloison et doublage pour le 15-10-12.

RELANCE



ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	1
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	
	FICHES PRODUITS	1
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	
	CHARGES	1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE - LOGEMENTS	

11 chauffage / ventilation / plomberie / sanitaires

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

12 production de chaleur

COFELY

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC

T.C.A.

ETUDES :

* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.


* Transmettre délai de fabrication et pose du fournisseur

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

		RELANCE
	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	1
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	
	FICHES PRODUITS	1
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012.	
	CHARGES	1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	
	RÉSERVATIONS	1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	



13	électricité / courants forts - faibles	IBA
-----------	---	------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
	ETUDES :	RELANCE
	* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12. Fait	
	* Plans de réservation à transmettre dès diffusion des plans EXE	
	* Plans de pénétration des réseaux dans les bâtiments à transmettre pour le 15/10/2012	

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
-------------------	---

		RELANCE
	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	1
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	
	FICHES PRODUITS	1
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS pour le 11/10/2012. Fait en partie	
	CHARGES	1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	
	RÉSERVATIONS	1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	


14	peinture	LAGARDE & MEREGNANI
-----------	-----------------	--------------------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
	ETUDES :	RELANCE
	* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.	

ARCHITECTE	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
-------------------	---

		RELANCE
	ASSURANCES / QUALIFICATIONS	1
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.	
	FICHES PRODUITS	1
27/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.	
	CHARGES	1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE – RESTAURATION – ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS.	



15 revêtements de sols souples

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

16 revêtements de sols durs

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

17 équipements de cuisine

SERC

PÉNALITÉS	<i>Absence :</i>	<i>Retard :</i>	<i>Utilisation portable en réunion :</i>
	<i>Document prép. :</i>	<i>Tenue du chantier :</i>	

OPC

T.C.A.

ETUDES :

* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.

* Plan des cuisines à transmettre pour le 11-10-12.

RELANCE

1

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

ASSURANCES / QUALIFICATIONS
13/09/12 Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.

1

FICHES PRODUITS
27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et MCI THERMIQUES pour le 11/10/2012.

1

CHARGES
13/09/12 A fournir par bâtiment : RESTAURATION.

1

RÉSERVATIONS
13/09/12 A fournir par bâtiment : RESTAURATION.

1



18	ascenseur	SCHINDLER
----	-----------	-----------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
-----	--------

ETUDES :

* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.

RELANCE

1

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

1

13/09/12 **ASSURANCES / QUALIFICATIONS**
Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.

FICHES PRODUITS

27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES et EGIS ainsi que les nuanciers pour les définitions de finition de cabine pour le 11/10/2012.

1

19 espaces verts

DEHAYE

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
-----	--------

RELANCE

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

1

13/09/12 **ASSURANCES / QUALIFICATIONS**
Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.

FICHES PRODUITS

27/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.

1

RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES

27/09/12 Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012, sur site à 15h30, en présence de l'entreprise EUROVIA.

20 clôtures

DEHAYE

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC	T.C.A.
-----	--------

ETUDES :

* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.

RELANCE

1

ARCHITECTE

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES

RELANCE

1

13/09/12 **ASSURANCES / QUALIFICATIONS**
Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.

FICHES PRODUITS

13/09/12 A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.

1


RÉSERVATIONS

13/09/12 A fournir par bâtiment : ÉCOLE MATERNELLE – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – COLLÈGE – LOGEMENTS et SITE.

1

RDV TERRITOIRES PAYSAGISTES

27/09/12 Rendez-vous le lundi 15 octobre 2012, sur site à 15h30, en présence de l'entreprise EUROVIA.



21	équipements sportifs	NOUANS-PORT
-----------	-----------------------------	--------------------

PÉNALITÉS	Absence :	Retard :	Utilisation portable en réunion :
	Document prép. :		Tenue du chantier :

OPC		T.C.A.
ETUDES :		RELANCE
* Fiches de renseignement à transmettre pour le 04-10-12.		1
* Charges sur charpente à transmettre pour le 04-10-12.		1

ARCHITECTE		JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	
			RELANCE
	ASSURANCES / QUALIFICATIONS		1
13/09/12	Transmettre en 2 exemplaires vos assurances civile et décennale ainsi que vos qualifications année 2012.		
	FICHES PRODUITS		1
13/09/12	A transmettre en 1 exemplaire à JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES pour le 11/10/2012.		
	CHARGES		1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE.		
	RÉSERVATIONS		1
13/09/12	A fournir par bâtiment : GYMNASSE.		

Fait à Reims, le 27 septembre 2012
 JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
 Jean-Louis LECLERCQ

