CRNA PHASE 2 PLANNING ETUDES ET TRAVAUX

organisation de la maîtrise d'œuvre pour toutes les phases d'étude et de chantier

	M0	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39
		2014		2015												2016												2017													
		NOV	DEC	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLE	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLE	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLE	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN
NOTIFICATION DU MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE				X																																			
MISE AU POINT DE L'ESQ		X	X	X																																				
VALIDATION ESQ PAR LE MO			X	X	X	X																																		
APS				X	X	X	X	X	X																															
VALIDATION APS PAR LE MO						X	X	X	X																															
APD						X	X	X	X	X	X	X																													
VALIDATION APD PAR LE MO								X	X	X	X																													
PERMIS DE CONSTRUIRE								X	X	X	X																													
DUREE DE L'INSTRUCTION									X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
DELAI DE RECOURS DES TIERS															X	X	X																						
PRO + DCE								X	X	X	X	X																												
VALIDATION DU PROET + DCE PAR LE MO												X	X	X																									
VERIFICATION DU DCE/ INTEGRATION. BC . SPS.										X	X	X	X	X																									
ACT, LANCEMENT APPEL D'OFFRES													X	X																									
ETUDES PAR LES ENTREPRISES . REMISE DES OFFRES														X	X	X	X																						
ANALYSE DES OFFRES / CHOIX DU MAITRE D'OUVRAGE															X	X																							
NOTIFICATION DES MARCHES AUX ENTREPRISES																X	X	X																					
ORDRE DE SERVICE. PREPARATION DE CHANTIER																		X	X	X	X																		
LOT 01- DEMOLITION																																								
LOT 02 - GO																																								
LOT 03 - STRUCTURE METALLIQUE																																								
LOT 04 - ÉTANCHEITÉ																																								
LOT 05 - FACADES ALUMINIUM																																								
LOT 06 -MENUISERIES EXTERIEURES																																								
LOT 07 SERRURERIE																																								
LOT 08 - DOUBLAGES - CLOISONS FIXES - FP -																																								
LOT 09 - PLANCHER TECHNIQUE																																								
LOT 10 -MENUISERIES INTÉRIEURES																																								
LOT 11 - CARRELAGE - FAIENCES - SOL SOUPLE																																								
LOT 12 - PEINTURES																																								
LOT 13- CVC																																								
LOT 14- PLOMBERIE																																								
LOT 15 - ELECTRICITÉ																																								
LOT 16- MOBILIER SPECIFIQUE																																								
LOT 17 - MONTE CHARGE/ ASCENSEURS																																								
LOT 18 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS																																								
RECEPTION DES TRAVAUX																																								
AMMEUBLEMENT / DEMENAGEMENTS																																								
COMMISSION DE SECURITÉ																																								
OUVERTURE AU PUBLIC																																								

PLANNING CHANTIER A DEFINIR EN PHASE ETUDE